

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер по адресу ул. Озерная, д.13 (подъезды №1,2)

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	
0322005	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015 г.

Инвентарный № _____

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г.Норильск, р-н Центральный, ж/о Оганер, ул.Озерная, д.13

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	12.12.2017	с	по
		01.04.2016	30.04.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 075

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

604 289,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 604 289,00 руб. без НДС
 713 061,02 руб. с НДС в т.ч. по акту 713 061,02 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование Ду50														
1	ТЕРм11-02-022-05 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Ротамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм(МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены</small>	шт	1	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	-2	92,02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены</small>	комплект	1	2151,59				2152					

6	ТЕРМ11-02-022-05	Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Потметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 80 мм (МФ-5-2.1-Б-Р-65, кл.Б)	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
7	Цена поставщика		Преобразователь расхода электроманганистый с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5-2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МЛС35 н. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; МАТ=6%;) (МЛС35 н. 4.58 Стоимость тары и утяжелки - для электрооборудования, КИПД, (ОЗПТ=1,2%; МАТ=1,2%;) (МЛС35 н. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; МАТ=6%;) Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт	1	21874,21	21874						
8	ТЕР16-02-007-02	Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0984		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	-2	92,02					-184		
10	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): (МЛС35 н. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; МАТ=6%;) (МЛС35 н. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект	1	2151,59					2152		
11	ТЕРМ12-10-001-01	Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	1,31	65,4
12	ТЕРМ11-02-001-01	Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Приобр. устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	2,06
13	ТСЦ-509-2160		Прокладки парниковые каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,084	48,82					-4		
14	Цена поставщика		Комплект термопреобразователей КТСН-РП100 Л80, кл. В.С. гильзой и бобышкой (МЛС35 н. 4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; МАТ=6%;) (МЛС35 н. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; МАТ=6%;) (ОЗПТ=1,2%; МАТ=1,2%;) каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МЛС35 н. 4.58 Стоимость тары и утяжелки - для электрооборудования, КИПД, (ОЗПТ=1,2%; МАТ=1,2%;) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект	1	1938,08					1938		
15	ТЕРМ12-10-001-01	Пр. Министров Краснояр. кр. om 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	1,31	65,4
16	ТСЦ-104-1703		Прокладки резиновые (пастинка техническая прессованная) каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,06	26,78					-2		
17	ТСЦ-108-0081		Бобышки кошачные каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	17,63					-35		
18	ТСЦ-302-1236		Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм каврат 2012 года ОЗПТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	2	12,37					25		

датчик избыточного давления.

19	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9					
20	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ															
21	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84 1,68	
22	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57					
23	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59					
24	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23			1,03 2,06	
25	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4					
26	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622					
Трубопроводы, запорная арматура															
27	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23			15,04 1,5	0,22 0,02
28	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ответные фланцы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10			1,46 1,46	
29	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46					-223					
30	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65					269					
31	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27					-5					
32	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002	5000,27					10					

33	101-2576																		Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
34	ТСЦ-101-2576									0,0016									Болты с гаечками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
35	ТЕРМ12-10-001-01	Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О								0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6			Болышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
36	101-1703									-0,03	26,78			-1					Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
37	108-0081									-1	17,63			-18					Болышки скользящие И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
38	ТСЦ-302-1236										12,37			12					Стены стальные с муфтой и контрайком, диаметром 15 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
39	301-3240									-1	4,74			-5					Колпачки-заглушки 1" И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
40	507-2630										10,01			-10					Пробки П-М2Х2 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
41	ТЕР24-01-033-01	Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О									38,21	8,77		38	9		0,84	0,84	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
42	302-1342										28,28			-28					Вентили проходные муфтовые 15х18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
43	ТСЦ-302-1831										29,42			29					Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
Трубопроводы																			
44	ТЕР16-02-004-04	Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О									0,00446	16837,05	895,59	498,67	5,5	75	4	2	Стальные бесшовные трубы диаметром 100 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
45	ТСЦ-302-3290									М	-0,446	147,31		-66					Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гипсами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
46	ТСЦ-507-2293											47,37		95					Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37
47	ТСЦ-507-1983											77,08		77					Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 ДУ на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм//108х4,5 И-ДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасловое сопоставление. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15. SM=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37

48	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,05	296,65					15								
49	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00455	13562,43	895,59	498,67	5,5	62		4		2			79,75 0,36		0,37
50	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,455	116,8				-53									
51	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147									
52	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01105	12233,21	809,12	353,46	3,42	135		9		4			72,05 0,8		0,23
53	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,105	107,5				-119									
54	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,105	173,7				192									
55	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	13,515	3,6	3,6			49		49					0,41 5,54		
56	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02006	329,84	67,08	44,91		7		1		1			5,01 0,1		

Установка и демонтаж габаритного имитатора

57	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359		88		17			422 8,44		
58	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106									
59	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	2475,95				4952									

Раздел 2. Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

60	ТЕРМ11-02-022-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. о 12.11.10 №237-О	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 50 мм(МФ-5-2-1Б-40, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-40, кл.Б)	1 шт.	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09	
61	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-40, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-40, кл.Б)	шт	16887,46								
62	ТЕР16-02-007-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. о 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно ДУ40)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-40, кл.Б)	1 соединение	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96	
63	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 ДУ-40мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); 3М=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект	1470,43								
64	ТЕРМ11-02-022-04	Пр. Минстроя Краснояр. кр. о 12.11.10 №237-О	Потаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5-2-1Б-Р-40, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-Р-40, кл.Б)	1 шт.	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09	
65	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-Р-40, кл.Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-Р-40, кл.Б)	шт	17725,84								
66	ТЕР16-02-007-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. о 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно ДУ32)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); 30,0М3/ч (МФ-5-2-1Б-Р-40, кл.Б)	1 соединение	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96	
67	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5-2 №3 ДУ-40мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); 3М=2% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	комплект	1470,43								
68	ТЕРМ12-10-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. о 12.11.10 №237-О	Большин, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31
69	ТЕРМ11-02-001-01	Пр. Минстроя Краснояр. кр. о 12.11.10 №237-О	Плпдоп, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23	1,03		
70	ТСП-509-2160		Плпкдапки напоритовые	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4	кг	-0,084	48,82			-4				
71	Цена поставщика		Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): МДЦ35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЦ35 п.4.64 Засопвительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)	комплект	1	1938,08							

преобразователи избыточного давления

72	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4 1,31
73	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2			
74	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35			
75	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37			25			
76	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74			-9			
77	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20			
78	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18		0,84 1,68
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28			-57			
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42			59			
81	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03 2,06
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82			-4			
83 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84			7622			

сброса, воздухоотводчики

84	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Itap 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46	192	29	24	65,4 2,62
85	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78			-3			
86	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	17,63			-71			

87	ТСЦ-302-1236	Сюныгь стальныы с муфтой и контрайкой, диаметр 15 мм	шт.	4	12,37	49													
88	ТСЦ-301-3240	Компанчки-заглушки 1"	шт.	-4	4,74	-19													
89	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-4	10,01	-40													
90	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр 40 20 мм	1 шт.	4	38,21	8,77	153	35			0,84								
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	-4	28,28	-113													
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	4	29,42	118													
93	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	1	1,66	0,02	3,32	0,04				
94	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм	шт.	-2	32,88	-66													
Краны шаровые приварные																			
95	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отоплениа и водоснабжения диаметр 40 мм// (с установкой кранов шаровых)	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87	401	401	18	4,46	8,92							
96	ТСЦ-103-0053	Грубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	М	-0,8	79,28	-63													
97	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм	шт.	-2	105,72	-211													
98	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметр 40 мм	шт.	2	1129,08	2258													
Трубопроводы																			
99	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отоплениа и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 65 мм (+0,2; мп б/у)	100 М	0,01504	12233,21	809,12	353,46	3,42	184	12	72,05	1,08	0,23						
100	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отоплениа и газоснабжения диаметр 65 мм	М	-1,504	107,5	-162													

101	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,62					146								
102	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	33,78					270								
103	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (47-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01676	10937,16	683,12	289,92	2,82	183	11	5			60,83	1,02			0,19
104	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,676	97,65				-164									
105	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм/48x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,3	112,46				146									
106	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/48,3x3,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	20,4				82									
Перенос запорной арматуры-материалы б/у																		
107	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14			2,91	2,91			0,02
108	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255									
109	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01676	171,78	67,08	44,91		3	1	1			5,01	0,08			
110	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01504	329,84	67,08	44,91		5	1	1			5,01	0,08			
Установка и демонтаж габаритного имитатора																		
111	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм/установка и снятие габаритного имитатора демонтаж-монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7			308	6,16			
112	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	1448,81				2898									

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

113	ТЕРМ11-02-022-04	Пр Микстрон Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Потанетр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 50 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	1 шт.	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
114	О		Преобразователь расхода электромеханичный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)	шт	15929,3	15929,3		15929				
115	ТЕР16-02-007-01	Пр Микстрон Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)	1 соединение	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
116	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм	комплект	1254,19	1254,19		1254				
117	ТЕРМ12-10-001-01	Пр Микстрон Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4
118	ТСЦ-302-1236		Слонь стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37		12				
119	ТЕР24-01-033-01	Пр Микстрон Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	38,21	8,77		38	9		0,84	0,84
120	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15х18 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28		-28				
121	ТСЦ-302-1831		Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42		29				
122	ТЕРМ11-02-001-01	Пр Микстрон Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Плмбор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	14,02	11,74		14	14		1,03	1,03
123	ТСЦ-509-2160		Покрашки перенитовые	кг	-0,042	48,82		-2				
124	Цена поставщика		Латки избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт	1	3810,84		3811				
125	ТЕРМ12-10-001-01	Пр Микстрон Краснояр кр om 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краевы шаровые клап 093 ДУ-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4

126	ТСЦ-104-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2							
127	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63					-35							
128	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25							
129	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9							
130	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20							
131	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18			0,84	1,68		
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57							
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59							
134	ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18			1,66	0,02	1,66	0,02
135	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88					-33							
запорная арматура																	
136	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14			2,91	0,02	2,91	0,02
137	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62					-255							
138	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	110,58					221							
139	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1007,72					1008							
140	ТЕР16-07-003-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18			4,46	8,92		

141	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметр 32 мм	шт.	-2	68,03	-136																		
142	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой	М	-0,8	63,71	-51																		
143	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	2	849,8	1700																		
144	ТЕР16-02-004-02	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,009	12233,21	809,12	353,46	3,42	110	7	3										72,05	0,65	0,23	
145	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	М	-0,9	107,5	-97																		
146	ТСЦ-103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм	М	0,9	153,75	138																		
147	ТЕР16-02-004-01	Прокалка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм)	100 м	0,00775	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2											60,83	0,47	0,19
148	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	-0,775	97,65	-76																		
149	ТСЦ-507-1971	Стволы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дУ на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно дУ32-42,4х2,6)	шт.	2	17,85	36																		
150	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)	М	0,625	102,3	64																		
151	ТЕР65-23-3	Слив воды из систем/слив и напольные водосточные системы водоснабжение без осмота системы	1000 м3 объема задания	13,515	1,84	1,84				25	25													
152	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,00775	171,78	67,08	44,91		1	1												5,01	0,04	
153	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,009	329,84	67,08	44,91		3													5,01	0,05	

Установка и демонтаж габаритного имитатора													
154	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08
155	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350				
156	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	1232,57				1233				

Раздел 4. Демонтажные работы

157	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05	762,14	640,59	59,84		38	32	3		65,3 3,27	
158	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9		9		95,3 0,95	0,25
159	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16		16		159 1,59	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

160	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237		52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
161	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	4676,25				4676						
162	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13		1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
163	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57						
164	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7	7,44	5,93			52		42		0,52 3,64		
165	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1	18488,01				18488						
166	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлолукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6	43,45	11,14			261		67		1,03 6,18		
167	ТСЦ-509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-6	7,24				-43						

168	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54)	шт.	5	32,19	161													
169	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54)	шт.	1	59,35	59													
170	TR Министров Краснояр кр.	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф	1 шт.	2	13,49	27									1,12				
171	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А	шт.	2	201,57	403													
172	TR Министров Краснояр кр.	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14							41,5	0,42			
173	ТСЦ-103-0351	Профиль стальной бесшовный, горячедеформированный со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	м	1,03	102,3	105													
174	TR Министров Краснояр кр.	Профиль стальной бесшовный, горячедеформированный со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)																	
174	TR Министров Краснояр кр.	Профиль стальной бесшовный, горячедеформированный со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27							34,7	1,04			0,22
175	Цена поставщика	Профиль стальной бесшовный, горячедеформированный со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	м	3,09	39,93	123													
176	TR Министров Краснояр кр.	Профиль стальной бесшовный, горячедеформированный со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	100 м	0,357	4104,85	257,52	769,47	236,42							23,8	8,5			15,91
177	Цена поставщика	Профиль стальной бесшовный, горячедеформированный со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	м	36,771	6,63	244													
178	TR Министров Краснояр кр.	Затягивание проводов в проложённые трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	100 м	0,357	1098,2	60,7	4,54	0,15							5,61	2			0,01
179	TR Министров Краснояр кр.	Затягивание проводов в проложённые трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 5 мм2 (Пятижильный ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3							6,74	0,4			0,02

180	ТЕРм03-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02
181	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,473	381,34	24,78	4,54	0,15	180	12	2	2,29 1,08	0,01
182	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,34	170,84	158,1			58	54		12,4 4,22	
183	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	5,38				7				
184	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	34,3				385				
185	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	85,68	16,56				1419				
186	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	33,66	8,57				288				
187	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	3,31 16,55	
188	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202				
189	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,25	183,66	120,92			230	151		10,3 12,88	
190	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	16,8 4,03	0,01

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

191	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18	6823,93	375,45	306,56	3,27	1228	68	55	34,7 6,25	0,22 0,04
192	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	18,54	39,93				740				

Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Продажа кабеля питающего.

193	ТЕРМ08-02-412-02	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные тубы и металлические отпекте, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий)	100 м	0,18	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	6,74	1,21	0,02
194	Цена поставщика			Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое сопротивление. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 (1,13.7.0П при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое сопротивление. ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	М	18,36	34,3				630				

Раздел 8. Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы.

195	ТЕР13-03-002-04	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Органовка металлических поверхностей за один раз П-1Т) (1,13.7.0П при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое сопротивление. ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м ²	0,029485	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2	5,841	0,17	0,01
196	ТСЦ-113-0021			Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое сопротивление. ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	т	-0,0004	19552,05				-8				
197	ТСЦ-101-4164			Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое сопротивление. ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	кг	0,4	24,87				10				
198	ТЕР13-03-002-04	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) ТЗ=1,1 (1,13.7.0П при нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое сопротивление. ИНДЕКС перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м ²	0,029485	691,31	143,11	33,1	0,22	20	4	11,682	0,34	0,02

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

199	ТЕР01-11-013-01	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1	1	22,1	22,1			22	22	1,5	1,5	
200	ТЕР01-11-028-01	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6	0,4	0,4	
201	ТЕР01-11-014-01	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5	16	0,32	
202	ТЕР02-01-002-05	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Коды) 20 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	2860,2	2860,2			2860	2860	168	168	
203	ТЕР02-01-002-06	Гр Минстроя Краснояр кр.	от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Коды) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 (14 приборов и датчиков+5 дискретных+2превеса) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	1	137,9	137,9			138	138	8,1	8,1	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

204	СБЦ9-5-7-4	<p>Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО</p> <p><i>(Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137);</i></p> <p><i>2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8);</i></p> <p><i>Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i></p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</p>	проектная документация	1	1680,17	1680,17		1680	1680						
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах								186732	6876	899	91	378,77	6,22		
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам								188421	8167	1297	122	482,08	8,44		
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27-34, 44-54, 56, 21-23, 41-43, 62, 66, 93-110, 78-80, 90-92, 115, 134-150, 152-153, 119-121, 131-133, 195-198)								282	206	77		18,578	0,042		
МДС35 пр.1 т.3 п.2._Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55, 57-58, 111, 151, 154-155, 157-159)								52	47	5		4,7805			
МДС35 пр.1 т.2 п.2._Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-13, 15-20, 24-25, 35-40, 60, 64, 68-70, 72-77, 81-82, 84-89, 113, 117-118, 122-123, 125-130, 160, 164, 182, 189, 162-163, 166-167, 170, 172-174, 176, 178-181, 187, 190-191, 193)								670	442	228	32	40,425	2,135		
МДС40 т.2 п.3._На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 199-203)								455	455			26,748			
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 191, 193)								38	22	15		2,014	0,01		
МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27-34, 44-54, 56, 21-23, 41-43, 62, 66, 93-110, 78-80, 90-92, 115, 134-150, 152-153, 119-121, 131-133, 195-198)								192	119	74		10,749	0,04		
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								434336	189365	8158	2702	482,08	8,44		
Накладные расходы								109715							
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 77215) (Поз. 199-203)								47101							
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 3344) (Поз. 55, 151, 157-159)								2308							
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 20688) (Поз. 1, 6, 11-13, 15-20, 24-25, 35-40, 60, 64, 68-70, 72-77, 81-82, 84-89, 113, 117-118, 122-123, 125-130, 160, 164, 182, 189)								15516							
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 199) (Поз. 195-198)								151							
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 20245) (Поз. 161-163, 166-181, 183-188, 190-194)								18018							
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4696) (Поз. 57-59, 111-112, 154-156)								4508							
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 16347) (Поз. 3-5, 8-10, 27-34, 44-54, 56, 62-63, 66-67, 93-110, 115-116, 134-150, 152-153)								17655							
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3654) (Поз. 21-23, 41-43, 78-80, 90-92, 119-121, 131-133)								4458							
Сметная прибыль								60238							
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 77215) (Поз. 199-203)								24709							
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3344) (Поз. 55, 151, 157-159)								1338							
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 25384) (Поз. 57-59, 1, 6, 11-13, 15-20, 24-25, 35-40, 111-112, 60, 64, 68-70, 72-77, 81-82, 84-89, 154-156, 113, 117-118, 122-123, 125-130, 160, 164, 182, 189)								12185							
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20245) (Поз. 161-163, 166-181, 183-188, 190-194)								10527							

48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 199) (Поз. 195-198)	96			
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 16347) (Поз. 3-5, 8-10, 27-34, 44-54, 56, 62-63, 66, 93-110, 115-116, 134-150, 152-153)	9154			
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3654) (Поз. 21-23, 41-43, 78-80, 90-92, 119-121, 131-133)	2229			
Итого по акту:				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ	103371		52,74	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.	112381		65,9	0,1
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.	65779		43,24	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы	3088		6,68	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.	109730		95,57	8,18
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.	12034		10,13	0,06
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.	2641		1,96	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.	561		0,79	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.	149025		205,07	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы	45679			
Итого	604289		482,08	8,44
В том числе:				
Материалы	101942			
Машины и механизмы	8158			
ФОТ	192067			
Оборудование	134871			
Накладные расходы	109715			
Сметная прибыль	60238			
ВСЕГО по акту	604289		482,08	8,44
ВСЕГО по акту с НДС	713061,02			

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" _____ Т.С. Ильиных

И.о. начальника ПЭБ _____ С.И. Новак

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник службы цеха автоматизированных систем _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ К.Н. Мишустин



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП «КОС»
КОВАЛЕВА Г.Г.