

Код	0322005
Форма по ОКД	0322005
Инвестор -	
Заказчик (генподрядчик) - МУП "КОС"	
Подрядчик (субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	
Стройка -	
Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оранер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Югославская, д.8"	
Инвентарный №	
Вид деятельности по ОКД	
Договор подряда (контракт)	номер
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
1	25.05.2017
Отчетный период	01.04.2016
	30.04.2016

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № АУТБР-052. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горючей и холодной воды. Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 612 708 руб. без НДС в т.ч. по акту 612 708 руб. без НДС 722 995,44 руб. с НДС в т.ч. по акту 722 995,44 руб. с НДС

*Даны по АУТБР & МУП "КОС" по адресу ул. Югославская, д.8*

№	Обоно-вание	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		В том числе		Общая стоимость, руб.		Т/з	осн. раб. (на ед./ всего)
				Всего	Осн. з/п	З/нМех.	З/нМех.	Всего	Осн. з/п		
1	Потантр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б)	шт	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	
2	Преобразователь расхода электроманнитный с бл, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б)	шт	1	21035,82			21036				
3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	шт	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	
4	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗп2, ВСтЗп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт	-2	92,02			-184				
5	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм	комплект	1	2151,59			2152				

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета Т3

Приборы и оборудование ДУ65

№	ТЕРМ	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		В том числе		Общая стоимость, руб.		Т/з	осн. раб. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. з/п	З/нМех.	З/нМех.	Всего	Осн. з/п		
1	ТЕРМ11-02-022-05	Потантр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б)	шт	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроманнитный с бл, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б)	шт	1	21035,82			21036				
3	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	шт	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	
4	ТСП-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗп2, ВСтЗп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт	-2	92,02			-184				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-65мм	комплект	1	2151,59			2152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	<b>ТЕРм11-02-022-05</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, установленные на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	110,88	45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	<b>Цена поставщика</b>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл. Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1 1 + 0	21874,21				21874					
8	<b>ТЕР16-02-007-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1 1 + 0	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	<b>ТСЦ-507-0984</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	92,02				-184					
10	<b>Цена поставщика</b>	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1 1 + 0	2151,59				2152					
<b>комплект термообразователей</b>														
11	<b>ТЕРм12-10-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	<b>ТСЦ-101-1703</b>	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
13	<b>ТСЦ-108-0081</b>	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
14	<b>ТСЦ-301-3240</b>	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
15	<b>ТСЦ-507-2630</b>	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
16	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	<b>ТСЦ-509-2160</b>	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					
18	<b>Цена поставщика</b>	Комплект термообразователей КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1938,08				1938					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-0,06	26,78			-2						
20	ТСЦ-101-1703	Покладки резиновые (пластина техническая пресованная)	КГ	-0,06	26,78									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-0,06 + 0										
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	ШТ	-2	17,63									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-2 + 0										
22	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	ШТ	2	12,37									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		2 + 0										
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ШТ	-2	4,74									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-2 + 0										
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	ШТ	-2	10,01									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-2 + 0										
25	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			18	76			0,84	
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		2 + 0										
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	ШТ	-2	28,28									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-2 + 0										
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	ШТ	2	29,42				59					
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		2 + 0										
28	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		2 + 0										
29	ТСЦ-509-2160	Покладки паронитовые	КГ	-0,084	48,82									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-0,084 + 0										
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, М20-1,5 "Корунд-ДН-001" МДС3 n 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (Q3T=6%, QM=6%, MAT=6%), МДС3 n 4 64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (Q3T=1,2%, QM=1,2%, MAT=1,2%), МДС3 n 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, комплект ПЗ-1,015 (Q3T=1,015, QM=1,015, MAT=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ШТ	2	3810,84					7622				
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		2 + 0										
31	ТЕР16-02-004-04	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0072	16837,05	895,59	498,67	5,5	121	6			79,75	0,37
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		0,0072 + 0										
32	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-0,72	147,31									
		1 Объемрасчетное сопротивление, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22,15, QM=6,29, ZTM=22,15, MAT=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):		-0,72 + 0										

Датчик избыточного давления:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм (применительно 108х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 4 + 0	40,74				163					
34	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,4 0,4 + 0	296,65				119					
35	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01105 0,01105 + 0	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4		72,05 0,8	0,23
36	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,105 -1,105 + 0	107,5				-119					
37	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,105 1,105 + 0	173,7				192					
38	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	19,736 19,736 + 0	3,6	3,6			71	71			0,41 8,09	
39	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01825 0,01825 + 0	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
40	ТЕРp65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 0,02 + 0	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
41	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30чбр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	553,19				-1106					
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 + 0	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									92736				48,64	
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40л ППБ 305651 003-03 <i>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)</i>	комплект	1 1 + 0	1470,43				1470					
комплект Термопреобразователей														
53	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
54	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
55	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
56	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
57	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
58	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Рт100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой <i>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены)</i>	комплект	1 1 + 0	1938,08				1938					
преобразователи избыточного давления														
61	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,02 0,02 + 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	-0,06 -0,06 + 0	26,78				-2					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4 + 0	4,74				-19					
78	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4 + 0	10,01				-40					
79	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 4 + 0	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4 -4 + 0	28,28				-113					
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4 4 + 0	29,42				118					
82	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04
83	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	32,88				-66					
Краны шаровые приварные														
84	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46 8,92	
85	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	79,28				-63					
86	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	105,72				-211					
87	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1129,08				2258					
трубопроводы														
88	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,006 (0,075*4+0,3)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	73	5	2		72,05 0,43	0,23
89	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,6	107,5				-65					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвиги шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	350,08				-700					
101	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 2 + 0	1448,81				2898					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									106514				69,58	0,06
<b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
Приборы и оборудование														
102	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
103	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2- 30,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1 1 + 0	15929,3				15929					
104	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1 1 + 0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
105	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	77,07				-154					
106	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
107	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 + 0	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
108	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03 -0,03 + 0	26,78				-1					
109	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	17,63				-18					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
124	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
125	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 2 + 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
126	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	28,28				-57					
127	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	29,42				59					
128	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
129	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	32,88				-33					
запорная арматура														
130	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
131	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	127,62				-255					
132	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	110,58				221					
133	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1 1 + 0	1007,72				1008					
134	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2 2 + 0	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18P для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68,03	-2,0								
136	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71	-0,8+0								
137	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8	2+0					1700			
138	ТЭП16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00075	13562,43	0,00075+0							79,75	0,37
139	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,075	116,8	-0,075+0								
140	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36,84	1+0								
141	ТЭП16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,009	12233,21	0,009+0							72,05	0,23
142	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,9	107,5	-0,9+0								
143	ТСЦ-103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,9	153,75	0,9+0								
144	ТЭП16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00775	10937,16	0,00775+0							60,83	0,19
145	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года 03П=22.15, 0М=6.29, 3ПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,775	97,65	-0,775+0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду=100 мм до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2 2 + 0	17,85				36					
147	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,625 0,625 + 0	102,3				64					
148	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	19,763 19,763 + 0	1,84	1,84			36	36			0,21 4,15	
149	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775 0,00775 + 0	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
150	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00975 0,00975 + 0	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
151	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 + 0	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
152	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	350,08				-350					
153	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п. 4. 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4. 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65850				44,83	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
154	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05 0,05 + 0	762,14	640,59	59,84		38	32	3		65,3 3,27	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1746				3,76	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
155	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1 0 + 1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	<b>ТЕРм08-02-407-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 0 + 0,01	4052,39	10,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
169	<b>ТСЦ-103-0351</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 0 + 1,03	102,3				105					
170	<b>ТЕРм08-02-411-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 0 + 0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
171	<b>цена поставщика</b>	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09 0 + 3,09	51,95				161					
172	<b>ТЕРм08-02-409-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,541 0 + 0,541	4104,85	257,52	769,47	236,42	2221	139	416	128	23,8 12,88	15,91 8,61
173	<b>цена поставщика</b>	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы: ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	55,723 0 + 55,723	16,6				925					
174	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,541 0 + 0,541	1098,2	60,7	4,54	0,15	594	33	2		5,61 3,04	0,01 0,01
175	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 0 + 0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
176	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 0 + 0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
177	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,046 0 + 1,046	381,34	24,78	4,54	0,15	399	26	5		2,29 2,4	0,01 0,01



1	2	Электрические проводки в щитах и путях малоразрядных	0 м	0,323	170,84	158,1	8	51	12,4	4,01	15
178	ТЕРМ11-06-002-02	Пр Микстрав Краевпр кр от 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0317=22.15, 3М=6,29, 3ТМ=22.15, МАТ=4,37	0 м	0 + 0,323	170,84	158,1	8	51	12,4	4,01	15
179	Цена поставщика	Провода силовой ПВ 1х0,75 МДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (О317=2%); 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	1,236	6,47	8					
180	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (О317=2%); 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	11,22	40,38	453					
181	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (О317=2%); 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	142,392	40,55	5774					
182	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2X24AWG cat 5E МДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (О317=2%); 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	52,428	38,38	2012					
183	ТЕРМ08-03-545-01	Пр Микстрав Краевпр кр от 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0317=22.15, 3М=6,29, 3ТМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44	179	16,55	3,31	
184	Цена поставщика	Коробка распределительная 01P 85x85x40 IP54 МДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (О317=2%); 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	5	51,9	260					
185	ТЕРМ11-08-001-03	Пр Микстрав Краевпр кр от 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0317=22.15, 3М=6,29, 3ТМ=22.15, МАТ=4,37	100 концов	1,25	183,66	120,92		151	10,3	12,88	
186	ТЕРМ08-03-574-01	Пр Микстрав Краевпр кр от 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0317=22.15, 3М=6,29, 3ТМ=22.15, МАТ=4,37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	46	16,8	4,03	0,01
187	ТЕРМ08-02-411-01	Пр Микстрав Краевпр кр от 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0317=22.15, 3М=6,29, 3ТМ=22.15, МАТ=4,37	100 м	0,25	6823,93	375,45	306,56	94	34,7	8,68	0,22
188	Цена поставщика	Рычага металлический наружным диаметром до 48 мм МДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (О317=2%); 3М=2% к расх.; 3ТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м	25,75	51,95	1338					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Покладка Металлоручкава.											
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12,16	104,51	12,16	130160								
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Покладка Металлоручкава.											
0,22	0,06	0,22	1706	3,27	306,56	375,45	306,56	94	34,7	8,68	0,06
14,06	0,1	14,06	16977								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
189	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножилового или многожилового в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,25 <i>0 + 0,22+0,03</i>	1116,17	2,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
190	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(ИДС35 п 4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 4 <i>Текущие цены</i>	м	25,5 <i>0 + 22,44+3,06</i>	40,38				1030					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>									3734				2,74	0,01
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
191	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>(1. 13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,011924 <i>0,018193 + 0-0,6269/100</i>	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,841 0,07	0,01
192	<b>ТСЦ-113-0021</b>	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0001	19552,05				-2					
193	<b>ТСЦ-101-4164</b>	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	кг	0,1 <i>0,0001*1000</i>	24,87				2					
194	<b>ТЕР13-03-002-04</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) <i>(1. 13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1;</i> <i>2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности	0,011924	691,31	143,11	33,1	0,22	8	2			11,682 0,14	0,02
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>									287				0,32	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
195	<b>ТЕРп01-11-013-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 токоприемник	1 <i>0 + 1</i>	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
196	<b>ТЕРп01-11-028-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 линия	1 <i>0 + 1</i>	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
197	<b>ТЕРп01-11-011-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	100 точек	0,02 <i>0 + 0,02</i>	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
198	<b>ТЕРп02-01-002-05</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 20 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 <i>Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>	1 система	1 <i>0 + 1</i>	2860,2	2860,2			2860	2860			168 168	



1	2	199	ТЕРп02-01-002-06	Автоматизированная система управления II категории	анал	1	137,9	137,9	138	138	8,1	8,1	15
				технической сложности с количеством каналов (код) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05									
				Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно):									
				2 Индекс изменен в сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15									
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
Раздел 10. Узел учета проектные работы													
200	СБП9-5-7-4	1680	1680	1680	1680	17	1680	17	1680	17	1680	17	1680
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.													
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итарам													
9,16		389,25	135	1434	181	493,51	12,39						
В том числе, справочно:													
МД35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ													
0,028		15,8445	58	176									
транспортного или внутрицеховым путем ОЗП=1,35; АМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 82-95, 97-98, 79-81, 104-105, 128-147, 149-150, 113-115, 125-127, 191-194)													
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по													
		6,192	5	59	64								
МД35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего													
		43,533	47	284	475								
внутрицеховым путем (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по													
3,178		26,748		455	455								
МД40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - оставленных для производства работ по реконструкции, расширению,													
техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений (станков,													
установок, аппаратов, эксплутационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15													
(Поз. 195-199)													
МД35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии													
0,018		2,8	21	30	52								
электрореагента ОЗП=1,2; АМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 187, 189)													
МД35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; АМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 82-95, 97-98, 79-81, 104-105, 128-147, 149-150, 113-115, 125-127, 191-194)													
0,025		9,165	57	102	160								
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах													
12,39		493,51	4009	9018	191536								
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
47101													
3699													
15301													
84													
22079													
4508													
15023													
4106													

ИТОГИ ПО АКТУ:

9,16		389,25	135	1434	181	493,51	12,39						
В том числе, справочно:													
МД35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ													
0,028		15,8445	58	176									
транспортного или внутрицеховым путем ОЗП=1,35; АМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 82-95, 97-98, 79-81, 104-105, 128-147, 149-150, 113-115, 125-127, 191-194)													
технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по													
		6,192	5	59	64								
МД35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего													
3,178		43,533	47	284	475								
внутрицеховым путем (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по													
		26,748		455	455								
МД40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - оставленных для производства работ по реконструкции, расширению,													
техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих помещений (станков,													
установок, аппаратов, эксплутационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15													
(Поз. 195-199)													
МД35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии													
0,018		2,8	21	30	52								
электрореагента ОЗП=1,2; АМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 187, 189)													
МД35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; АМ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 82-95, 97-98, 79-81, 104-105, 128-147, 149-150, 113-115, 125-127, 191-194)													
0,025		9,165	57	102	160								
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах													
12,39		493,51	4009	9018	191536								
Накладные расходы													
В том числе, справочно:													
47101													
3699													
15301													
84													
22079													
4508													
15023													
4106													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									61 695					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 77215) (Поз. 195-199)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5360) (Поз. 38, 96, 148, 154)									24 709					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 25096) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 99-101, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 151-153, 102, 107-112, 116-117, 119-124, 155, 159, 178, 185)									2 143					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 24808) (Поз. 156-158, 161-177, 179-184, 186-190)									12 047					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 191-194)									12 900					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 13910) (Поз. 3-5, 8-10, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 82-95, 97-98, 104-106, 128-147, 149-150)									53					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3366) (Поз. 25-27, 67-69, 79-81, 113-115, 125-127)									7 790					
Итого по акту:									2 053					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									92 736				48,64	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									106 514				69,58	0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									65 850				44,83	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1 746				3,76	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									130 160				104,51	12,16
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									16 977				14,06	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3 734				2,74	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									287				0,32	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									149 025				205,07	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									612 708				493,51	12,39
В том числе:														
Материалы									103 687					
Машины и механизмы									9 018					
ФОТ									195 545					
Оборудование									134 871					
Накладные расходы									111 901					
Сметная прибыль									61 695					
ВСЕГО по акту									612 708				493,51	12,39
НДС										110 287,44				
ВСЕГО по акту										722 995,44				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

И.о. Заместителя директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Т.А. Клепча

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП "КОС"

Гимошенко Т.А.