

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект -

МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер по адресу ул. Югославская, д. 20

Инвентарный № \_\_\_\_\_

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г.Норильск, р-н Центральный, ж/о Оганер, ул.Югославская, д.20

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт) номер  
 Дата

Вид операции

Код	0322005
КОС-126/15	
26.05.2015 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	12.12.2017	01.04.2016	30.04.2016

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 065

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 596 658,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 596 658,00 руб. без НДС  
 704 056,44 руб. с НДС в т.ч. по акту 704 056,44 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		Всего	В том числе			Т/з (на ед./ всего)	
					Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ</b>														
Приборы и оборудование Дубс														
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЭМ=6.29.ЗПМ=20.15.МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, И/П/А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техоснаб	шт	1	21035,82		21036							
3	ТЕР16-02-007-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЭМ=6.29.ЗПМ=20.15.МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46		
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года.ОЗП=22.15.ЭМ=6.29.ЗПМ=20.15.МАТ=4.37	шт.	-2	92,02			-184						
5	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Техоснаб	КОМПЛЕКТ	1	2151,59			2152						

6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	21874,21				21874				
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152				
комплект термообразователей													
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35				
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20				
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4				
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Pt100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938				
датчик избыточного давления:													

19*	ТЕР12-10-001-01	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	КГ	-0,06	26,78			96				
21	ТСЦ-108-0081	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Большики скошеные	шт.	-2	17,63			25				
22	ТСЦ-302-1236	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Стены стальные с муфтой и контрайком, диаметр 15 мм	шт.	2	12,37							
23	ТСЦ-301-3240	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74							
24	ТСЦ-507-2630	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01							
25	ТЕР24-01-033-01	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18		0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Вентили проходные муфтовые 15к18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	-2	28,28							
27	ТСЦ-302-1831	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	2	29,42			59				
28	ТЕР11-02-001-01	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладки паронитовые	КГ	-0,084	48,82							
30	Цена поставщика		Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ПМ-001" (МДЗ5 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); (МДЗ5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, МАТ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДЗ5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измеритель ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, МАТ=1,015))	шт	2	3810,84							
31	ТЕР16-02-004-04	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0072	16837,05	895,59	498,67	5,5	121	6	79,75	0,37
32	ТСЦ-302-3290	г.р. Министр Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 100 мм	м	-0,72	147,31							

Трубопроводы

33	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм (применительно 108х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	40,74					163										*
34	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,4	296,65					119										
35	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01105	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4								72,05 0,8	0,23
36	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,105	107,5					-119										
37	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,105	173,7					192										
38	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,755	3,6	3,6			71	71									0,41 8,1	
39	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01825	329,84	67,08	44,91		6	1	1								5,01 0,09	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

40	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17								422 8,44	
41	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106											
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952											

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

43	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23								3,09 3,09	
----	--	---	-------	---	-------	-------	-------	--	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

44	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроманнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кп.Б)	шт	1	16887,46																
		МДЦ35 н.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 н.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)																			
45	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно Ду40)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7										0,96	
46	ТЦЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154													
47	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм	комплект	1	1470,43			1470													
		МДЦ35 н.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЦ35 н.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%																			
48	ТЕРм11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемая на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-40, кп.Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23										3,09	
49	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроманнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-40, кп.Б)	шт	1	17725,84			17726													
		МДЦ35 н.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДЦ35 н.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДЦ35 н.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)																			
50	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (Применительно Ду40)	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7										0,96	
51	ТЦЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154													
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм	комплект	1	1470,43			1470													
		МДЦ35 н.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%																			
53	ТЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (гермопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12										1,31	
54	ТЦЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78			-2													
55	ТЦЦ-507-2630	Лобки П1-М12Х2	шт.	-2	10,01			-20													
56	ТЦЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63			-35													
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общийраспределительное устройство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37																			

комплект преобразователей

57	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	-2	4,74					-9								
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, дп от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	1 ШТ.	2	14,02	11,74				28	23				1,03	2,06		
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4								
60	Цена поставщика О	Комплект термомпреобразователей КТСПН Р100 L60, кл. В с гибзой и болышки МДС35 п.4.60. Граничные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Завошительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования. КИПЛА, эксплуатация ПЗ=1,015, ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	комплект	1	1938,08					1938								

преобразователи избыточного Давления

61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, дп от 12.11.10 №237-О	Болышки, шуруеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	100 ШТ.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12			65,4	1,31			
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резинковые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2									
63	ТСЦ-108-0081	Болышки скрепленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	-2	17,63				-35									
64	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	2	12,37				25									
65	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	-2	4,74				-9									
66	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМЭХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	-2	10,01				-20									
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, дп от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	1 ШТ.	2	38,21	8,77			76	18				0,84	1,68			
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	-2	28,28				-57									
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 1"Б2/1"1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.	2	29,42				59									
70	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, дп от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	1 ШТ.	2	14,02	11,74			28	23				1,03	2,06			
71	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(строочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4									

721	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МД35 п.46 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МД35 п.44. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТМ=1,2%), МД35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для изготовления, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)	шт	2	3810,84	7622													
73	ТЕР12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые нар 093 ДУ-15мм) от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46	192	29	24	65,4	2,62							
74	ТСЦ-101-1703	Покладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,12	26,78	-3													
75	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-4	17,63	-71													
76	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	4	12,37	49													
77	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-4	4,74	-19													
78	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-4	10,01	-40													
79	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	4	38,21	8,77	153	35	0,84	3,36									
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-4	28,28	-113													
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	4	29,42	118													
82	ТЕР18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	1,66	0,02	0,04						
83	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	-2	32,88	-66													
84	ТЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой кранов шаровых) Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87	401	401	18	4,46	8,92							
85	ТСЦ-103-0053	Оцинкованные сварные водопроводные с резьбой трубы стальные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	м	-0,8	79,28	-63													

Краны шаровые приварные

86	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	-2	105,72					-211								
87	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	2	1129,08					2258								
трубопроводы																		
88	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0028	12233,21	809,12	353,46	3,42	34	2	1			72,05	0,23			
89	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	-0,28	107,5					-30								
90	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм (применительно 76х3,5-47х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	4	36,62					146								
91	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (47-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01676	10937,16	683,12	289,92	2,82	183	11	5			60,83	1,02			0,19
92	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	-1,676	97,65					-164								
93	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 47х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	1,3	112,46					146								
94	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (применительно 90-47х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	4	20,4					82								
Перенос существующей врезки - материалы б/у + новые																		
95	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	1 врезка	1	200,6	50,84	8,87		201	51	9			4,46	4,46			
96	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	шт.	-1	105,72					-106								
97	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15.ЗМ=6.29.ЗПМ=22.15.МАТ=4.37	м	-0,4	79,28					-32								



98	ТРР1-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48)	100 м	0,02488	10937,16	683,12	289,92	2,82	272	17	7	60,83	1,51	0,19
99	ТСП-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-2,488	97,65				-243					
100	ТСП-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 48х3,5)	м	0,8	112,46				90					
101	ТСП-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 дУ на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.	2	20,4				41					
102	ТРР16-07-005-01	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,04174	171,78	67,08	44,91		7	3	2	5,01	0,21	5,01
103	ТРР16-07-005-02	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,0028	329,84	67,08	44,91		1			5,01	0,01	5,01
104	ТРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7	308	6,16	308
105	ТСП-302-1175	Задажки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> )	шт.	-2	350,08				-700					
106	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм	шт	2	1448,81				2898					
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Трубы и оборудование														
107	ТРР11-02-022-04	Потометр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5-2.1-Б-32, кл.Б)	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31		3,09	3,09	
108	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромеханический с ВП 0,2-30,0м <sup>3</sup> /ч (МФ-5-2.1-Б-32, кл.Б)	шт	1	15929,3				15929					

109	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краевое мр. опл 12.11.10 №237-О	Установки французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительных 22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	1	соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
110	ТСЦ-507-0983	Французские плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154				
111	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-32 мм МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Зарубежнотранспортыне расходы ПЗ=2%, ОЗП=2%, МАТ=2%; МДС35 п. 4.64. Зарубежнотранспортыне расходы Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.: ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19			1254					
Преобразователи избыточного Давления													
112	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краевое мр. опл 12.11.10 №237-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6	65,4	0,65	
113	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78			-1					
114	ТСЦ-108-0081	Большики окслющенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63			-18					
115	ТСЦ-302-1236	Струны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37			12					
116	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74			-5					
117	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01			-10					
118	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краевое мр. опл 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9		0,84	0,84	
119	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 13х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28			-28					
120	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27/11, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42			29					
121	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краевое мр. опл 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовые соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12		1,03	1,03	
122	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОДП=22.15. ЗМ=6.29. ЗДМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82			-2					
123	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; МДС35 п. 4.64. Зарубежнотранспортыне расходы Оборудования ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, к раск.: ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%; МДС35 п. 4.64. Зарубежнотранспортыне расходы Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск.: ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810,84			3811					

124	ТЕРМ12-10-001-01	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	краны шаровые (пар 093 Ду-15мм)	101	шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	14	14	96	65,4	1,31	0,02
125	ТСЦ-101-1703	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	101	кг	-0,06	26,78					-2			
126	ТСЦ-108-0081	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Большики скрущенные		шт.	-2	17,63					-35			
127	ТСЦ-302-1236	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Стропы стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм		шт.	2	12,37					25			
128	ТСЦ-301-3240	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Колпачки-заглушки 1"		шт.	-2	4,74					-9			
129	ТСЦ-507-2630	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Пробки П-М27Х2		шт.	-2	10,01					-20			
130	ТЕР24-01-033-01	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм		1 шт.	2	38,21	8,77		18	76	0,84			
131	ТСЦ-302-1342	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм		шт.	-2	28,28					-57			
132	ТСЦ-302-1831	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм		шт.	2	29,42				59				
133	ТЕР18-06-003-10	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоохладчиков		1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	1,66	0,02	0,02
134	ТСЦ-507-0944	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кг/см2), диаметром 15 мм		шт.	-1	32,88					-33			
135	ТЕР16-05-001-03	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду55мм)		1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	2,91	0,02	0,02
136	ТСЦ-507-0986	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм		шт.	-2	127,62					-255			
137	ТСЦ-507-1001	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 65 мм		шт.	2	110,58					221			
138	ТСЦ-301-3267	Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм		шт.	1	1007,72					1008			

запорная арматура

139	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
140	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
141	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					
142	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					

Трубопроводы

143	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01156	12233,21	809,12	353,46	3,42	141	9	4		72,05 0,83	0,23
144	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,156	107,5				-124					
145	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,78				68					
146	ТСЦ-103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	153,75				131					
147	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00775	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83 0,47	0,19
148	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,775	97,65				-76					
149	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
150	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,625	102,3				64					
151	ТЕРп65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,755	1,84	1,84			36	36			0,21 4,15	

152	ТЕР16-07-005-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	44,91	67,08	117,78	0,00775	1			5,01	0,04
153	ТЕР16-07-005-02	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	Испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	44,91	67,08	329,84	0,01156	1			5,01	0,06
Установка и монтаж габаритного имитатора															
154	ТЕРp65-5-8	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 шт.	Смена задвижек диаметром 50 мм	3215,52	330,5	42390,71	0,01	32	3		308	3,08
155	ТСЦ-302-1175				шт.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> )	350,08	-350							
156	Цена поставщика				шт.	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм	1232,57								
Раздел 4. Демонтажные работы															
157	ТЕРp65-14-4	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	Разборка трубопроводов и газопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	640,59	59,84	762,14	0,05		3		65,3	3,27
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.															
158	ТЕРM11-06-001-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	Штыри и пульты, масса до 50 кг	237,05	52,48	17,96	0,59	52	18		5,15	0,04
159	Цена поставщика				шт	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШММ1-3-0 IP54 с монтажной платой	4676,25						4676		
160	ТЕРM08-02-397-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	100 м	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1		10,7	3,61
161	ТСЦ-509-0064				м	Профиль монтажный (DIN-рейка)	71,04				57				
162	ТЕРM11-03-001-01	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 шт.	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, щитах и пульты, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель)	7,44	5,93			42		0,52	3,64	
163	Цена поставщика				шт	Вычислитель количества теплоты БКТ-9-02 485-ВП	18488,01						18488		
164	ТЕРM08-02-411-04	Гр. Минстроя Краснояр. кр.	от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4	1 ввода	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	43,45	11,14			261	67		1,03	6,18

165	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24					-43						
166	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19					161						
167	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,35					59						
168	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26				1,12	2,24
169	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57					403						
170	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1				101	2,11
171	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4			41,5	27,6
172	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3					105						
173	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9				34,7	0,22
174	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09	39,93					123						
175	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,382	4104,85	257,52	769,47	236,42	1568	98	294	90			23,8	15,91
176	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	39,346	6,63					261						
177	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,382	1098,2	60,7	4,54	0,15	420	23	2				5,61	0,01

178	ТЕРМ08-02-412-02	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические оплетки, суммарное сечение до 6 мм2 (литящийся ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ)	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	6,74	0,4	0,02
179	ТЕРМ08-02-405-01	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	26	38,3	2,37	0,02
180	ТЕРМ08-02-412-09	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного и многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,561	381,34	24,78	4,54	0,15	14	2,29	1,28	0,01
181	ТЕРМ11-06-002-02	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных	100 м	0,323	170,84	158,1			55		4,01	
182	Цена поставщика		Провод силовой ПВ 1х0,75	М	1,236	5,38				7			
183	Цена поставщика		Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	М	11,22	34,3				385			
184	Цена поставщика		Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	М	92,922	16,56				1539			
185	Цена поставщика		Кабель витая пара UTP 2х24AWG cat 5E	М	36,21	8,57				310			
186	ТЕРМ08-03-545-01	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		179	3,31	16,55	
187	Цена поставщика		Коробка расщепляющая o/n 85х85х40 IP54	шт	5	40,31				202			
188	ТЕРМ11-08-001-03	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления концов с облуживанием	100 концов	1,25	183,66	120,92			151	10,3	12,88	
189	ТЕРМ08-03-574-01	Пр. Микстюр Краснояр кр. om 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключениям жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	16,8	4,03	0,01

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

190	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
191	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,75	39,93				1028					

**Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.**

192	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
193	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	25,5	34,3				875					

**Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.**

194	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019083	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1			5,841 0,11	0,01
195	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4					
196	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2	24,87				5					
197	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019083	691,31	143,11	33,1	0,22	13	3	1		11,682 0,22	0,02

**Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

198	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
199	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
200	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	



20	ТЕРп02-01-002-05 Пр. Минстроя Красноярскр. оп 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	2860,2	2860,2	2860,2	2860	2860	168 168	
202	ТЕРп02-01-002-06 Пр. Минстроя Красноярскр. оп 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	1	137,9	137,9	137,9	138	138	8,1 8,1	
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>											
203	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; оп 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2,3,5 ТЧ При объектной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Ставка РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительств к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17	1680,17	1680	1680		
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам											
В том числе, справочно:											
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69, 81-103, 67-68, 79-80, 109-110, 120, 132-150, 152-153, 118-119, 130-131, 194-197)											
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 40-41, 104-105, 151, 154-155, 157)											
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 158, 162, 181, 188, 160-161, 164-165, 168, 170-173, 175, 177-180, 186, 189-190, 192)											
					264	201	264	53	48	5	4,98
					185086	6900	903	185086	6900	97	381,46
					186783	8203	1297	186783	8203	130	485,88
											0,028
											2,289
											41,4995
											2,289

МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарможающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, техники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; Т3=1,15 (Поз. 198-202)

МДС5 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗПМ=1,2; Т3=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 190, 192)	52	30	21	2,8	0,018
МДС5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗМ=1,25; Т3=1,15; Т3М=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69, 81-103, 67-68, 79-80, 109-110, 120, 132-150, 152-153, 118-119, 130-131, 194-197)	179	116	63	10,4025	0,025
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	425484	190163	8157	2879	485,88
Накладные расходы	110471				8,96
В том числе, справочно:					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 77215) (Поз. 198-202)					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3544) (Поз. 38, 151, 157)	47101				
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20400) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 158, 162, 181, 188)	2446				
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 194-197)	15301				
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 194-197)	101				
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 21795) (Поз. 159-161, 164-180, 182-187, 189-193)	19397				
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 40-42, 104-106, 154-156)	4508				
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 16214) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 69, 81-103, 109-111, 120, 132-150, 152-153)	17511				
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3366) (Поз. 25-26, 67-68, 79-80, 118-119, 130-131)	4106				
Сменная прибыль	60703				
В том числе, справочно:					
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 77215) (Поз. 198-202)	24709				
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3544) (Поз. 38, 151, 157)	1417				
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25096) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 104-106, 43, 48, 53-59, 61-66, 70-71, 73-78, 154-156, 107, 112-117, 121-122, 124-129, 158, 162, 181, 188)	12047				
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 21795) (Поз. 159-161, 164-180, 182-187, 189-193)	11333				
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 194-197)	64				
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 16214) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-37, 39, 45-47, 50-52, 69, 81-103, 109-111, 120, 132-150, 152-153)	9080				
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3366) (Поз. 25-26, 67-68, 79-80, 118-119, 130-131)	2053				
Итого по акту:					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3	92736			48,66	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета Т3С, Т4	109287			69,37	0,06
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС,	66036			45,04	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы	1746			3,76	
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы,	111529			96,66	8,73

Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.	16667				14,06	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.	3579				2,74	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.	374				0,52	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.	149025				205,07	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы	45679					
Итого	596658				485,88	8,96
В том числе:						
Материалы	92293					
Машины и механизмы	8157					
ФОТ	193042					
Оборудование	134871					
Накладные расходы	110471					
Сметная прибыль	60703					
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>596658</b>				<b>485,88</b>	<b>8,96</b>
<b>ВСЕГО по акту с НДС</b>	<b>704056,44</b>					

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Т.С. Ильиных

И.о. начальника ПЭБ \_\_\_\_\_ С.И. Новак

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Дацюк

Начальник службы цеха автоматизированных систем \_\_\_\_\_ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ К.Н. Мишустин



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
КОВАЛЕВА Г.Г.

