

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Первомайская, д. 16"
 Инвентарный №

*ДАПУ по АУТВР в МКА МО г. Норильск
 р-н Кайеркан, ул. Первомайская, д. 16*

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	25.05.2017	с по 01.04.2016 30.04.2016

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -011. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 / 586 197 руб. без НДС в т.ч. по акту / 586 197 руб. без НДС
 691 712,46 руб. с НДС в т.ч. по акту 691 712,46 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)		
				В том числе		Всего	В том числе		Всего	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)				
				Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.		Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР11-02-022-05 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МО-5.2.1-Б-65, кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт. 1+0	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	24585,35			24585						
3	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
4	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт. -2 -2+0	-2	111,46			-223						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заовещательно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	комплект	1 1 + 0	2670,56				2671					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1.-Б.-Р.-65, кл.Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1 1 + 0	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2. 180.0м3/ч (МФ-5.2.1.-Б.-Р.-80, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заовещательно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.68. Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, КПЛДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1 1 - 0	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заовещательно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены	комплект	1 1 - 0	2670,56				2671					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // термопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06 -0,06 - 0	26,78				-2					
13	108-0081	Бобышки окشленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	17,63				-35					
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	4,74				-9					
15	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2 -2 + 0	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, фр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2 2 + 0	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1 Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084 -0,084 + 0	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Цена поставщика	Комплект термпреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	1938,08									
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Ин-страя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02+0	4792,02	723,98	594,46		96		14		65,4 1,31	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 -0,06+0	26,78				-2					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 2+0	12,37				25					
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	4,74				-9					
24	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Ин-страя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 2+0	38,21	8,77			76		18		0,84 1,68	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х16л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Ин-страя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 2+0	14,02	11,74			28		23		1,03 2,06	
29	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084 -0,084+0	48,82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 2+0	3810,84				7622					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубопроводы, запорная арматура												
31	ТЕР65-14-4 Пр. Ин-строя Красное-яр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,02 0,02 - 0	762,14	640,59	59,84		15	13	1		65,3 1,31	
32	ТЕР16-02-004-04 Пр. Ин-строя Красное-яр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,0032 0,0032 - 0	16837,05	865,59	498,67	5,5	54	3	2		79,75 0,26	0,37
33	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,32 -0,32 - 0	147,31				-47					
34	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 106x4-89x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4 4 - 0	47,37				189					
35	ТЕР16-02-004-03 Пр. Ин-строя Красное-яр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,014 0,014 - 0	13562,43	895,59	498,67	5,5	190	13	7		79,75 1,12	0,37 0,01
36	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,4 -1,4 - 0	116,8				-164					
37	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, неружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	1,4 1,4 - 0	243,93				342					
38	ТЕР65-23-1 Пр. Ин-строя Красное-яр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3	22,703 22,703 - 0	3,6	3,6			82				0,41 9,31	
39	ТЕР16-07-005-02 Пр. Ин-строя Красное-яр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,0172 0,0172 - 0	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,09	
		Установка и демонтаж габаритного имитатора												
40	ТЕР65-5-9 Пр. Ин-строя Красное-яр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 100 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		4,22 8,44	
41	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	553,19				-1106					
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду=80мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.61. Заполнительно-ослабные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2% к раск., ЗПИ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2 2 - 0	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										103578			51,57	0,01

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Система Г3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
43	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2.1-Б-32, кл Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 1+0	20,69	10,36				21				1,03 1,03
44	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Зависимительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость пая и упаковки, для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1+0	15929,3				15929					
45	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1 1+0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
46	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	77,07				-154					
47	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=32мм ПНБ.305651.003-03 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Зависимительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1 1+0	1254,19				1254					
48	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм // МФ-5.2.1-Б-25, кл Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 1+0	20,69	10,36				21			1,03 1,03	
49	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Зависимительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость пая и упаковки, для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1+0	15265,13				15265					
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1 1+0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
51	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п. 4.60. Гран-спиртные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Завеломительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх. ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1 1 - 0	1005,52				1006					
комплект преобразователей														
53	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // термопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
54	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 -0,06 - 0	26,78				-2					
55	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	17,63				-35					
56	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	4,74				-9					
57	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	10,01				-20					
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 2 - 0	14,02	11,74			26	23			1,03 2,06	
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,064 -0,064 - 0	48,82				-4					
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60. Гран-спиртные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Завеломительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА инструмента ПЗ=1,015 ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1 1 - 0	1938,08				1938					
бросные краны														
61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ikar 093 Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 0,02 - 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
62	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06 -0,06 - 0	26,78				-2					
63	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепредельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	17,63				-35					

		3														
64	ТСЦ-302-1236	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 2 - 0	12,37												
65	301-3240 Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	4,74												
66	507-2630 Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	10,01												
67	ТЕР24-01-033-01 Пл.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 2 - 0	38,21	8,77				18				0,84 1,88			
68	ТСЦ-302-1342 Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	28,28												
69	ТСЦ-302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42												
		краны шаровые фланцевые														
70	ТЕР16-05-001-02 Пл.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // фланцевый ф32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 1 - 0	219,26	15,35	7,92										
71	507-0863 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	77,07												
72	ТСЦ-507-0998 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 2 - 0	60,33												
73	ТСЦ-302-1824 Краны шаровые РN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм // фланцевый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 1 - 0	849,8												
		кран шаровый под приварку														
74	ТЕР16-05-001-01 Пл.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм // под приварку ф25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 1 + 0	152,92	15,35	5,85										
75	509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002 -0,002 + 0	2573,05												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0.0011 -0.0011 + 0	31849,77				-35					
77	507-0880	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2 -2 - 0	44,7				-89					
78	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 1 - 0	777,1				777					
трубопроводы														
79	ТЕР65-14-3 Пр. Института Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,02 0,02 - 0	477,35	427,72	23,98			9			43,6 0,87	
80	ТЕР16-02-004-02 Пр. Института Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,00485 0,00485 - 0	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
81	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,485 -0,485 - 0	107,5					-52				
82	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3 3 - 0	30,21					91				
83	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1 1 - 0	33,06					33				
84	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,25 0,25 - 0	173,7					43				
85	ТЕР16-02-004-01 Пр. Института Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,02851 0,02851 + 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	312	19	8		60,83 1,73	0,19 0,01
86	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеприведенное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-2,851 -2,851 - 0	97,65					-278				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,89 1,89 + 0	136,2				257					
88	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57X3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	7 7 - 0	25,4				178					
89	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм // 57x3,5-38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2 2 - 0	25,12				50					
90	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм // 57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1 1 - 0	25,12				25					
91	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,00635 0,00635 - 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	59	4	2		60,83 0,39	0,19
92	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,635 -0,635 - 0	97,65				-62					
93	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм // 38x3,0-32x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1 1 - 0	25,12				25					
94	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,33 0,33 - 0	102,3				34					
95	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,275 0,275 - 0	80,92				22					
96	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3	22,703 22,703 - 0	3,6	3,6			82	82			0,41 9,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м	5 0,03486 0,03486 - 0	6 171,78	7 67,08	8 44,91	9	10 6	11 2	12 2	13	14 5,01 0,17	15
98	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м	5 0,00485 0,00485 - 0	6 329,84	7 67,08	8 44,91	9	10 2	11	12	13	14 5,01 0,02	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
99	ТЕРр65-5-8 Пр. Министров Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 100 шт.	5 0,02 0,02 - 0	6 42390,71	7 3215,52	8 330,5	9	10 848	11 64	12 7	13	14 308 6,16	15
100	302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОНБОР диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	5 -2 -2 + 0	6 350,08	7	8	9	10 -700	11	12	13	14	15
101	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64. Застойно-слабые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%), ЗПИ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены	4 шт	5 1 1 + 0	6 1232,57	7 1233	8	9	10	11	12	13	14	15
102	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4 60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64. Застойно-слабые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%), ЗПИ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены	4 шт	5 1 1 + 0	6 929,83	7 930	8	9	10	11	12	13	14	15
Дополнительные работы														
103	ТЕР16-07-003-06 Пр. Министров Кваснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 1 врезка	5 1 1 + 0	6 550,96	7 71,18	8 12,26	9 0,15	10 591	11 71	12 12	13	14 6,43 6,43	15 0,01 0,01
104	103-0357	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 м	5 -0,4 -0,4 + 0	6 136,2	7	8	9	10 -54	11	12	13	14	15
105	302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОНБОР диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	5 -1 -1 + 0	6 350,08	7	8	9	10 -350	11	12	13	14	15
106	ТСЦ-301-3266	3 Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	5 1 1 + 0	6 941,94	7	8	9	10 942	11	12	13	14	15
107	508-0966	3 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	4 1000 шт.	5 -0,001 -0,001 + 0	6 2573,05	7	8	9	10 -3	11	12	13	14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.002 0.002 - 0	2573.05				5					
109	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	77.07				-77					
110	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 1 - 0	89.82				90					
111	ТЕР16-02-007-01 Пр. Индустрия Квартал-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0.5 0.5 - 0	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
112	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005 -0,0005 - 0	2573,05				-1					
113	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1 -1 - 0	77.07				-77					
114	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 1 - 0	89.82				90					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									85443				52,9	0,04

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

115	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Индустрия Квартал-кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм // МФ-5, 2, 1-Б-40, кл Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 1 - 0	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
116	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-40, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.61 Запасовительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1 1 - 0	16867,46				16867					
117	ТЕР16-02-007-01 Пр. Индустрия Квартал-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродраслевое строительство. Индекс пересода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1 1 - 0	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2 -2 + 0	77,07				-154					
119	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МД-5.2 №3 Ду-40 мм ПДБ 305651.003-02 (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭИМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Зависимые от стоимости основные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭИМ=2%, к расх., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	комплект	1 1 + 0	1470,43				1470					
преобразователи избыточного давления														
120	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр Край-Ор от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01 0,01 - 0	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
121	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03 -0,03 - 0	26,78				-1					
122	108-0081	Бобышки дюймовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1 -1 - 0	17,63				-18					
123	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1 1 - 0	12,37				12					
124	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	4,74				-5					
125	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	10,01				-10					
126	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Край-Ор от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1 1 + 0	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
127	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1 -1 + 0	28,28				-28					
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
129	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министр Край-Ор от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1 1 - 0	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
130	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепроцентное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042 -0,042 + 0	48,82				-2					

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	Цена поставщика "Корунд-Ди-001"	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	1-0	3810,84				3811					
		(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительные складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), ЗПИ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КПГПА, инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015); Индекс к позиции(справочно); Текущие цены												
сороса, воздухоотводчики														
132	ТЕР12-10-001-01 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые тар 083 Ду-15мм)	100 шт.	0,02 0,02 - 0	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
133	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06 -0,06 - 0	26,78				-2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
134	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2 -2 - 0	17,63				-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
135	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2 2 - 0	12,37				25					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
136	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2 -2 - 0	4,74				-9					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
137	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2 -2 - 0	10,01				-20					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
138	ТЕР24-01-033-01 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2 2 - 0	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
139	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2 -2 - 0	28,28				-57					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
140	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42				59					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
141	ТЕР18-06-003-10 Пр. Индустрия Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков	1 шт.	1 1 - 0	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
142	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	-1 -1 - 0	32,88				-33					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37												
		запорная арматура												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилял, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходах на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1 1+0	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
144	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	127,62				-255					
145	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 2+0	134,65				269					
146	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1 1+0	1073,47				1073					
147	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой кранов шаровых фланцевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2 2+0	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46 8,92	
148	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8 -0,8-0	79,28				-63					
149	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2 -2+0	105,72				-211					
150	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм // фланцевые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2 2+0	1129,08				2258					
151	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // ответные фланцы 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2 2+0	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
152	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4 -4+0	77,07				-308					
153	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4 4+0	71,75				287					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002 -0,002 - 0	2573,05									
155	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 0,004 - 0	2573,05				10					
Трубопроводы														
156	ТЕРР65-14-4 Пр. Министрв Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сверже диаметром до 100 мм (80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,01 0,01 - 0	762,14	640,59	59,84							
157	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министрв Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,009 0,009 - 0	13562,43	895,59	498,67	5,5	122	8	4		79,75 0,72	0,37
158	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,9 -0,9 - 0	116,8				-105					
159	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,9 0,9 - 0	243,93				220					
160	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министрв Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 47 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,0097 0,0097 - 0	10937,16	683,12	289,92	2,82	106	7	3		60,83 0,59	0,19
161	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,97 -0,97 - 0	97,65				-95					
162	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-47х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2 2 - 0	20,4				41					
163	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 47х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,78 0,78 - 0	112,46				88					
164	ТЕРР65-23-3 Пр. Министрв Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы // Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3	22,703 22,703 - 0	1,84	1,84			42	42			0,21 4,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0097 0.0097 + 0	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
166	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.009 0.009 + 0	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
167	ТЕРp65-5-8 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01 0.01 + 0	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
168	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30466Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1 -1 + 0	350,08				-350					
169	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 1 + 0	1448,81				1448					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. 75032 49,49 0,06														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
170	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1 0 + 1	237,05	52,48	17,96		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
171	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	5538,99				5539					
172	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.008 0 + 0.008	1599,08	115,77	329,12		13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
173	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.8 0 + 0.8	71,04				57					
174	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг // Блоки питания + тепловычислитель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 0 + 7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
175	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ЖИПиА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1 0 + 1	18488,01				18488					

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6 0 - 6	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	15
177	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-6 0 - 6	7,24				-43					
178	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	5 0 - 5	61,63				308					
179	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1 0 - 1	63,79				64					
180	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2 0 - 2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
181	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2 0 - 2	232,46				465					
182	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00178 0 - 0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
183	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 0 - 0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
184	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 0 - 1,03	102,3				105					
185	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Рукава металлический наружный диаметром до 48 мм // металлорукав Д22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 0 - 0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
186	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09 0 - 3,09	51,95				161					
187	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм // гофро-труба с зондом 16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,438 0 - 0,438	4104,65	257,52	769,47	236,42	1798	113	337	104	23,8 10,42	15,91 6,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	45,114 0 - 45,114	16,6				749					
189	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 // витая пара ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,438 0 - 0,438	1098,2	60,7	4,54	0,15	481	27	2		5,61 2,46	0,01
190	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 // Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 0 - 0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
191	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 // ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 0 - 0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		36,3 2,37	0,25 0,02
192	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,686 0 - 0,686	381,34	24,78	4,54	0,15	262	17	3		2,29 1,57	0,01 0,01
193	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,313 0 - 0,313	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
194	Цена поставщика	Провод силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 0 - 1,236	6,47				8					
195	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 0 - 11,22	40,38				453					
196	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	100,572 0 - 100,572	40,65				4078					
197	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	46,453 0 - 46,453	38,38				1783					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	0 - 5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
199	Цена поставщика	Коробка распаянная опл 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60. Транспорты в расх. ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-кладовые расх. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	0 - 5	51,9				260					
200	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	1,19 0 - 1,19	183,66	120,92			219	144			10,3 12,26	
201	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,24 0 - 0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									120552				98,39	9,93
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
202	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм// Металлорукав Д22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,33 0 - 0,3-0,03	6623,93	375,45	306,56	3,27	2252	124	101	1	34,7 11,45	0,22 0,07
203	цена поставщика	Рукава металлические Диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспорты в расх. ПЗ=6% (ОЗП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-кладовые расх. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	33,99 0 - 30,9-3,09	51,95				1766					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									22356				18,55	0,11
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
204	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноконтурного или многоконтурного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 // Питающий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,33 0 - 0,3-0,03	1118,17	72,53	9,07	0,3	368	24	3		6,74 2,22	0,02 0,01
205	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорты в расх. ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасовительно-кладовые расх. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; ЗПИ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	33,66 0 - 30,6-3,06	40,38				1359					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									4909				3,6	0,01
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
206	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 // Пресобразовать ржавчины П-1Т (1.13.7.0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м2	0,015951 0,015951 - 0	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,841 0,09	0,01
207	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0002 -0,0002 - 0	19552,05				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" // Преобразователь ржавчины П-1Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.2 0.2+0	24.87				5					
209	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Го-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП Пр.: наливные лакокрасочные материалы ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепринятое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2	0.015951 0.015951+0	691.31	143.11	33.1	0.22	11	2	1		11.692 0.19	0.02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									315				0.44	
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
210	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	0+1	22.1	22.1			22	22			1.5 1.5	
211	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	0+1	5.89	5.89			6	6			0.4 0.4	
212	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02 0-0.02	235.68	235.68			5	5			16 0.32	
213	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	0+1	1447.13	1447.13			1447	1447			85 85	
214	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	0+8	141.31	141.31			1130	1130			8.3 66.4	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176.66	
Раздел 9. Узел учета проектные работы														
215	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0.05 до 0.3 ПЗ=0.137 (ОЗП=0.137, ЗМ=0.137 к расх., ЗПМ=0.137, МАТ=0.137 к расх.; ТЗ=0.137, ТЗМ=0.137); 2.3.5 ТЧ. При объектной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8 (ОЗП=0.8, ЗМ=0.8 к расх., ЗПМ=0.8, МАТ=0.8 к расх.; ТЗ=0.8, ТЗМ=0.8); Служба РД. ПЗ=0.5 (ОЗП=0.5, ЗМ=0.5 к расх., ЗПМ=0.5, МАТ=0.5 к расх.; ТЗ=0.5, ТЗМ=0.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	0+1	1680.17	1680.17			1680	1680			45679	
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы														


№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГИ ПО АКТУ:													
	Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.													
	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам													
	В том числе, справочно:													
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69-78, 80-95, 97-98, 103-114, 67-68, 117-118, 128, 140-155, 157-163, 165-166, 126-127, 138-139, 206-209)													
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3220/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31, 38, 40-41, 79, 96, 99-100, 156, 164, 167-168)													
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях, с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 170, 174, 193, 200, 172-173, 176-177, 180, 182-186, 187, 189-192, 198, 201-202, 204)													
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 210-214)													
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 202, 204)													
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 32-37, 39, 25-26, 45-46, 50-51, 69-78, 80-95, 97-98, 103-114, 67-68, 117-118, 128, 140-155, 157-163, 165-166, 126-127, 138-139, 206-209)													
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах													
	Накладные расходы													
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 210-214)													
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5958) (Поз. 31, 38, 79, 96, 156, 164)													
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17299) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 170, 174, 193, 200)													
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 206-209)													
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 24166) (Поз. 171-173, 176-192, 194-199, 201-205)													
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 40-42, 99-102, 167-169)													
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14044) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-37, 39, 45-47, 50-52, 69-78, 80-95, 97-98, 103-114, 117-119, 128, 140-155, 157-163, 165-166)													
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 67-68, 126-127, 138-139)													
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 210-214)													
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5958) (Поз. 31, 38, 79, 96, 156, 164)													
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21995) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 99-102, 43, 48, 53-59, 61-66, 167-168, 115, 120-125, 129-130, 132-137, 170, 174, 193, 200)													
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 24166) (Поз. 171-173, 176-192, 194-199, 201-205)													
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 206-209)													
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14044) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 32-37, 39, 45-47, 50-52, 69-78, 80-95, 97-98, 103-114, 117-119, 128, 140-155, 157-163, 165-166)													
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 67-68, 126-127, 138-139)													
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ													
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.													
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.													
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.													
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка Металлорукава.													
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего													
	Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.													
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.													
	Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы													
									192 284	6 431	881	110	354,63	7,51
									193 860	7 623	1 265	148	451,6	10,16
									223	166	58		14,966	0,0245
									67	63	4		6,585	
									675	437	240	39	40,0225	2,604
									392	392			23,043	
									67	40	28		3,692	0,02
									152	96	56		8,6595	0,0225
									428 650	177 317	7 955	3 278	451,6	10,16
									101 534					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									586 197				451,6	10,16
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы									111 491					
ФОТ									7 955					
Оборудование									180 595					
Накладные расходы									131 887					
Сметная прибыль									101 534					
ВСЕГО по акту									56 013					
НДС									✓ 586 197				451,6	10,16
ВСЕГО по акту									✓ 105 515,46					
									✓ 691 712,46					


Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
 Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина
 И.о. Заместителя директора по экономике _____ Т.А. Клепча
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Главный директор _____ А.В. Белов


Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"


 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП "КОС"
 ПИЩЕВЕНКО Т.А.