

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу, ул. Комсомольская, д. 7 (подъезд № 1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер \_\_\_\_\_  
 дата \_\_\_\_\_  
 Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с _____ по _____ 01.07.2017 31.07.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР-283. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 539 756 руб. без НДС в т.ч. по акту 539 756 руб. без НДС  
 636 912,08 руб. с НДС в т.ч. по акту 636 912,08 руб. с НДС

*ОАПУ № АУТВР 6 МКД МО с. Норильск  
 р-н Центральный, ул. Комсомольская, д. 7 подъезд № 1*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеприемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0 м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <i>ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%. ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КСГТ, инстумента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены</i>	шт	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеприемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметр 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеприемное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-2	77,07			-154						
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <i>ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%. ИДС35 п. 4.64. Заполнительно-сладкие расходы, материалы ПЗ=2%, ССЗТ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены</i>	комплект	1	1740,73			1741						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Министров Калининград от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые в фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до мм (МФ-5, 2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.		68,56	31,09	22,72			69				3,09 3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИДЕКС п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДЕКС п. 4.61 Заполнительно-сливальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДЕКС п. 4.98 Стоимость плавки и литейных. Для электрооборудования. КПИДМ инструмента ПЗ=1,015 ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): -4. Текущие цены	шт.	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Калининград от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202		11	7		0,96 0,96
9	ТЦЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-50мм ИДЕКС п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДЕКС п. 4.61 Заполнительно-сливальные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): -4. Текущие цены	комплект	1	1740,73			1741						
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Калининград от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12		65,4 1,31
12	ТЦЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТЦЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.		17,63				-35					
14	ТЦЦ-301-3240	Колпачки, заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТЦЦ-507-2630	Пробки ПМ2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Калининград от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28			23			1,03 2,06
17	ТЦЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22.15; МАТ=4,37	кг		48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НХСХ Р100 Л80, кл. Б с гильзой и бобышкой ИДЕКС п. 4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДЕКС п. 4.61 Заполнительно-сливальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДЕКС п. 4.98 Стоимость плавки и литейных. Для электрооборудования. КПИДМ инструмента ПЗ=1,015 ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): -4. Текущие цены	комплект	1	1938,08			1938						

Т П О З И Ц И Я



		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Датчик избыточного давления:											
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	4,46		96	14	12		65,4	1,31
		Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
20	ТСЦ-101-1703	кг	-0,06	26,78				-2					
		Прокладки резиновые (тастина техническая трессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
21	ТСЦ-108-0081	шт.	-2	17,63				-35					
		Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
22	ТСЦ-302-1236	шт.	2	12,37				25					
		Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
23	ТСЦ-301-3240	шт.	-2	4,74				-9					
		Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
24	ТСЦ-507-2630	шт.	-2	10,01				-20					
		Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
<b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>													
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
		Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
26	ТСЦ-302-1342	шт.	-2	28,28				-57					
		Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
27	ТСЦ-302-1831	шт.	2	29,42				59					
		Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
		Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
29	ТСЦ-509-2160	кг	-0,094	48,82				-4					
		Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											
30	Цена поставщика О	шт	2	3810,84				7622					
		Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасовительно-сладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены											
<b>Трубопроводы</b>													
31	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,0028	12233,21	809,12	353,46	3,42	34	2	1		72,05	0,2
		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами из Отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.28	107.5				-30					
33	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	33.06				132					
34	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мышторя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0105	10937.16	683.12	289.92	2.82	115	7	3		60.83 0.64	0.19
35	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1.05	97.65				-103					
36	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1.05	136.2				143					
37	ТЕР65-23-1 Пр. Мышторя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема задания	9.926	3.3	3.6			36	36			0.41 4.07	
38	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мышторя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0028	329.84	67.08			1	1			5.01 0.01	
39	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мышторя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0105	177.73	67.08	44.91		2	1			5.01 0.05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
40	ТЕР65-5-8 Пр. Мышторя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7		308 6.16	
41	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350.06				-700					
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МПСЗ), п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64. Завозимые материалы-основные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	1686.67				3373					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЗ														
Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
43	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
44	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18,0М34 (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и укладки, для электрооборудования, КПИШ, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	15265,13				15265					
45	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
47	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-03 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
49	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18,0М34 (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и укладки, для электрооборудования, КПИШ, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	15265,13				15265					
50	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм//25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5-2 №3 Ду-25мм ПИБ.305651.003-03 ИДС35 п. 4.60 Транспортируемые расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗГТ=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗМТ=2%, МАТ=2% к раск., ПЗ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	комплект		1005.52				1006					
Комплект преобразователей														
53	ТЕРМ.Э-1#-001-01 (Пр. Минист. энт.расчетов кр от 12.11.01 № 237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.34	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
54	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.13	26.78				-2					
55	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-35					
56	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-9					
57	ТСЦ-507-2330	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-20					
58	ТЕРМ.Э-1-02-001-01 (Пр. Минист. энт.расчетов кр от 12.11.01 № 237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	-1	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.091	48.82				-4					
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 600, кл. Б с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспортируемые расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для элентрооборудования КИПЛА, используемая ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	комплект	-1	1938.08				1938					
сборные краны														
61	ТЕРМ.Э-1#-001-01 (Пр. Минист. энт.расчетов кр от 12.11.01 № 237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под краны шаровые Кар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.34	4792.02	723.98	594.46		192	29	24		65.4 2.62	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.13	26.78				-3					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-71					



64	ТСЦ-302-1236	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.		-4	12,37					49				
65	ТСЦ-301-3240	ШТ.		-4	4,74					-19				
	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.		-4	10,01					-40				
66	ТСЦ-507-2630	ШТ.		-4	10,01					-40				
	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.		-4	10,01					-40				
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	ШТ.		4	38,21	8,77				153	35		0,84 3,36	
	Установка вентиля и клапанов обратных муфт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.		4	38,21	8,77				153	35		0,84 3,36	
68	ТСЦ-302-1342	ЛТ.		-4	28,28					-113				
	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ЛТ.		-4	28,28					-113				
69	ТСЦ-302-1831	ЛТ.		4	29,42					118				
	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ЛТ.		4	29,42					118				
краны шаровые под приварку														
70	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 ШТ.		1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно кран шаровый приварной 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.		1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
71	ТСЦ-509-0966	10ч0 ШТ.		-0,002	2573,05					-5				
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10ч0 ШТ.		-0,002	2573,05					-5				
72	ТСЦ-101-2576	Т		-0,0011	31424,22					-35				
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т		-0,0011	31424,22					-35				
73	ТСЦ-507-0983	ШТ.		-2	77,07					-154				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.		-2	77,07					-154				
74	ТСЦ-302-1824	ШТ.		1	849,8					850				
	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.		1	849,8					850				
75	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 ШТ.		2	152,92	15,35	5,85			306	31	12	1,47 2,94	
	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.		2	152,92	15,35	5,85			306	31	12	1,47 2,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТСЦ-509-0966	Прокладки из перочита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт	-0,004	2573,05				-10				72,05 0,34	0,23
77	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022	31849,77				-70					
78	ТСЦ-507-0980	Планы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	44,7				-179					
79	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
<b>Трубопроводы</b>														
80	ТЕР-16-02-004-02 Пр.Министрв Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2		72,05 0,34	0,23
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,47	107,5				-51					
82	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	30,21				121					
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
84	ТЕР-16-02-004-01 Пр.Министрв Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02885	10937,16	€33,12	289,92	2,82	316	20	8		60,83 1,75	0,19 0,01
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,885	97,65				-282					
86	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм/57х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75					



87	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	шт.		5	0	1	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	шт.	2	20,4					41					
89	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м	0,67	102,3					69					
90	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	м	1,68	80,92					136					
91	ТЕРМ12-01-105-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	10С м	0,001	2025,43	1239,84	258,31	14,28		2	1			112 0,11	1,14
93	Цена поставщика	Фланец медный Ду 32х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	785,43					785					
94	ТЕРМ12-01-105-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	10С м	0,001	1670,24	1239,84	194,18	10,4		2	1			112 0,11	0,83
96	Цена поставщика	Фланец медный Ду 25х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	687,52					688					
98	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91			2				5,01 0,02	
99	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02885	171,78	67,08	44,91			5	2	1		5,01 0,14	
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
100	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,62	330,5			848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком диаметром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см. 30-бор диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		360,08				-700					
102	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм ИДС35 п. 4.60 Грансторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4. Текущие цены	шт	2	929,83				1880					
Итого по разделу 2 Система Т3. Та. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														

103	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Микропроц.Краснояр.кр от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	3,36			21	10			1,03	1,03
-----	--	---	-------	---	-------	------	--	--	----	----	--	--	------	------

104	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Грансторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость пары и пакеты. Для электрооборудования. КИП/И.И.И. ИДС35 п. 4.60 Грансторные расходы ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4. Текущие цены	шт	1	15265,13				15265					
-----	---	---	----	---	----------	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

105	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	11,94	3,83		202	11	7		0,96	0,96
-----	---	--	--------------	---	--------	-------	------	--	-----	----	---	--	------	------

106	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
-----	--------------	---	----	----	-------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

107	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм ППБ.305651.003-02 ИДС35 п. 4.60 Грансторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
-----	-----------------	--	----------	---	---------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Преобразователи избыточного давления

108	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Большики, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,31	4792,02	73,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
-----	--	--	---------	------	---------	-------	--------	--	----	---	---	--	------	------

109	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,33	26,78				-1					
-----	--------------	--	----	-------	-------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

110	ТСЦ-108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
-----	--------------	---	-----	----	-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1	12,37										
112	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-1	4,74										
113	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-1	10,01										
114	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	1	38,21	8,77				38	9			0,84	0,84
115	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-1	28,28										
116	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	1	29,42					29					
117	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ.	1	14,02	11,74				14	12			1,03	1,03
118	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	КГ	-0,042	48,82										
119	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=5%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительско-сваловые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки, для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Текущие цены	ШТ.	1	3810,84					3811					
сброса, воздухоотводчики															
120	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (подпреобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 ШТ.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12		65,4	1,31
121	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	КГ	-0,06	26,78										
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	-2	17,63										
123	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	12,37					25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74					-9				
125	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01					-20				
126	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мынстрав Квасювс мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		38,21	8,77				76	18		0,84 1,88	
127	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см <sup>2</sup> ), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		28,28					-57				
128	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		29,42					59				
129	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мынстрав Квасювс мр от 12.11.10 №237-О	Установка водозащитоводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3		184	18		1,66 1,66	0,02 0,02
130	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, Давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		32,88					-33				
краны шаровые пол приварку														
131	ТЕР16-07-003-03 Пр. Мынстрав Квасювс мр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		140,93	50,84	8,87			282	102		4,46 8,92	
132	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		50,19					-40				
133	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см <sup>2</sup> ), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		57,69					-115				
134	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		777,1					1554				
Трубопроводы														
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстрав Квасювс мр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00488	10937,16	683,12	289,92	2,82	53	3	1		60,83 0,3	0,19
			трубопровода											



136	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 м	-0,488	97,65	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41				
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,37	80,92				30				
139	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без остросистемы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,926	1,84	1,84			18			0,21 2,08	
140	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопроводе	0,00488	171,78	67,08	44,91		1			5,01 0,02	
Установка и демонтаж габаритного имитатора													
141	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3	308 3,08	
142	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350				
143	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930				
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>					<b>50841</b>							<b>33,88</b>	<b>0,04</b>
Раздел 4. Демонтажные работы													
144	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01864	762,14	640,59	59,84		14	12	1	65,3 1,22	
145	ТЕРр65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0062	477,35	427,72	23,98		3	3		43,6 0,27	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>					<b>798</b>							<b>1,71</b>	
Раздел 5. Дополнительные работы													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТЕР16-07-003-03 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
147	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		50,19				-40					
148	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		57,69				-115					
<b>Итого по разделу 5 Дополнительные работы</b>														
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
149	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
150	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Трансформерные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заполнительные расходы ПЗ=6%, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной). ! Текущие цены	шт		5538,99			5539						
151	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		1599,08	115,77	328,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61
152	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной). ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м		71,04				57					0,09
153	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		7,44	5,93			52	42			0,52	3,64
154	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-5П (ИДС35 п. 4.60 Трансформерные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заполнительные расходы Оборудования ПЗ=1,2%, (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной). ! Текущие цены	шт		18488,01				18488					
155	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Мысгора Красное мр от 12.11.10 №237-О	Ввод птбкий, наружный диаметр металлоруава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод		43,45	11,14			261	67			1,03	6,18
156	ТСЦ-609-0090	Перемишки птбкме, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной). ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		7,24				-43					



№	З	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.		61,63				308					
158	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
159	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12 11 10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
160	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПИМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
161	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12 11 10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 Т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6		29	1	1		101 0,09	2,11
162	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12 11 10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09		41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
164	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12 11 10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм (Металлоруква Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56		205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
165	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09	51,95				161					
166	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. опт 12 11 10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,545	4104,85	257,52	769,47		2237	140	419	129	23,8 12,97	15,91 8,67
167	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Засопоставительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	56,135	16,6				932					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕРМ08-02-412-01 Г/д Министров Крайск-яр фр от 12.11.10 №237-С	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорежущие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2,5 мм2 (виталя пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,5+5	1098,2	60,7	4,54	0,15	599	33	2	5,61	3,06	0,01
169	ТЕРМ08-02-412-02 Г/д Министров Крайск-яр фр от 12.11.10 №237-С	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорежущие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,96	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,4	0,02
170	ТЕРМ08-02-405-01 Г/д Министров Крайск-яр фр от 12.11.10 №237-С	Провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,032	2353,1	414,41	293,13	3,72	146	26	18	38,3	2,37	0,25
171	ТЕРМ08-02-412-05 Г/д Министров Крайск-яр фр от 12.11.10 №237-С	Затягивание провода в проложенные трубы и металлорежущие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,933	381,34	24,78	4,54	0,15	357	23	4	2,29	2,14	0,01
172	ТЕРМ11-06-002-02 Г/д Министров Крайск-яр фр от 12.11.10 №237-С	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49		12,4	3,88	
173	Цена поставщика	Провода силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% * раск., ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1,233	6,47				8					
174	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗК1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% * раск., ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	11,22	40,38				453					
175	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% * раск., ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	125,37	40,55				5108					
176	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% * раск., ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	56,913	38,38				2184					
177	ТЕРМ08-03-545-0- Г/д Министров Крайск-яр фр от 12.11.10 №237-С	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	3,31	16,55	



178	Цена поставщика	Коробка распаячная о/п 65x85x40 IP54 (МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%, МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4 ШТ	5 51,9	6 183,66	7 120,92	8	9	10 260	11	12	13	14	15
179	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,19	183,66	120,92			219	144				10,3 12,26
180	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1			16,8 4,03
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.				128844								103,29		0,01
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
181	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром ДС 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	130 м	0,3	6823,93	375,45	306,56	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
182	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, ЗПМ=1.06), МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	30,9	51,95				1605					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.				20446								16,86		0,11
<b>Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
183	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металл-ческие рукава первого одиночного или многожильного в о/бщей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,3	1116,17	72,93	9,07	0,3	335	22	3		6,74 2,02	0,01 0,01
184	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	30,6	40,38				1236					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.				4542								3,28		0,01
<b>Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007028	345,66	71,56	16,55	0,11	2	1			5,841 0,04	0,01
186	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-С.0001	19552,05				-2					
187	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аэрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,1	24,87				2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	ТЕР-13-03-002-04 Пр. Мисюра Казанов № от 12.11.10 №237-0	Органтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовок ГФ-021 (за 2 раза) 17.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1 ТЗ=1,1 2 стая ПЗ=2, ОЭП=2, ЗМ=2, к рас., ЗПМ=2, МАТ=2, к рас., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Объемные свойства спротивления Индекс первеода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007028	691,31	143,11	33,1	0,22	5	5	1		11,682 0,08	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									170				0,18	

**Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

189	ТЕР-01-11-013-01 Пр. Мисюра Казанов № от 12.11.10 №237-0	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 токоприемник		1	22,1	22,1		22	22			1,5 1,5	
190	ТЕР-01-11-028-01 Пр. Мисюра Казанов № от 12.11.10 №237-0	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 линия		1	5,89	5,89		6	6			0,4 0,4	
191	ТЕР-01-11-011-01 Пр. Мисюра Казанов № от 12.11.10 №237-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 точек		0,02	235,66	235,68		5	5			16 0,32	
192	ТЕР-02-01-002-03 Пр. Мисюра Казанов № от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13		1447	1447			85 85	
193	ТЕР-02-01-002-04 Пр. Мисюра Казанов № от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал		8	141,37	141,31		1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	

**Раздел 11. Узел учета проектные работы**

194	СБЦ-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО Табл 1 К11 Проектирование АСУТП закончиться в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, см 0,05 ба 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭП=0,137, ЗМ=0,137, к рас., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к рас., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). 2,3,5 ТУ. При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8, ЗМ=0,8 к рас., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к рас., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8). Смачива РД ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5, ЗМ=0,5 к рас., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к рас., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для спрогнозирования к справочным базовым цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,-7	1580,17			1680	1680				
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679					

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.			169 229	6 214	871	135	330,67	9,18
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам			170 743	7 360	1 239	182	422,48	12,41
В том числе, справочно:								
МДСЗ пр 1 т. 1 п. 3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в ээне прок-зводства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутренним путям ОЭП=1,35, ЗМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-д, 8-9, 31-36, 38-39, 25-26, 45-46, 50-51, 70-80, 98-99, 67-68 105-106, 129-138, 140, 114-115, 126-127, 146-148, 185-188)			198	156	44		13,951	0,0105



	37	34	3	13	14	15
Итого по п. 1 т. 3 п. 2. 1. Производственные и ремонтные работы в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметс (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движение транспорта по внутренним путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						
Итого по п. 1 т. 3 п. 2. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметс (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутренним путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, -3, 48, 53-59, 61-66, 91, 94, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 149, 153, 172, 179, 151-152, 155-156, 159, 161-164, 166, 168-171, 177, 180-181, 183)	693	438	255	47	39,9525	3,2025
Итого по п. 1 т. 3 п. 2. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), объектах, расположенных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при нахождении в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 189-193)	392	392			23,043	
Итого по п. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 181, 183)	63	37	26		3,356	0,02
Итого по п. 1 т. 2 п. 6. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-36, 38-39, 25-26, 45-46, 50-51, 70-90, 98-99, 67-68, -05-106, 129-138, -40, 114-115, 126-127, 146-148)	131	90	42		8,0475	0,01
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	388 017	171 491	7 792	4 031	422,48	12,41
Накладные расходы	97 815					
В том числе, справочно:						
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 189-193)	40 561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1750) (Поз. 37, 139, 144-145)	1 208					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16591) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 91, 94, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 149, 153, 172, 179)	12 444					
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 66) (Поз. 185-186)	50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25650) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)	22 828					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 40-42, 93, 96, 100-102, 141-143)	3 933					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12470) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 69-90, 98-99, 105-07, 116, 128-138, 140, 146-148)	13 468					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-26, 67-68, 114-115, 126-127)	3 323					
Сметная прибыль	53 924					
В том числе, справочно:						
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 189-193)	21 278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1750) (Поз. 37, 139, 144-145)	700					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 20689) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 93, 96, 100-102, -3, 48, 53-59, 61-66, 91, 94, 141-143, 103, 108-113, 117-118, 120-125, 149, 153, 172, 179)	9 931					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25650) (Поз. 150-152, 155-171, 173-178, 180-184)	13 338					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 185-186)	32					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12470) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 45-47, 50-52, 65-90, 98-99, -05-107, 116, 128-138, 140, 146-148)	6 983					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-26, 67-68, 114-115, 126-127)	1 662					
Итого по акту:						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ	75 493				36,19	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.	75 092				36,78	0,01
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.	50 841				33,68	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы	798				1,71	
Итого по разделу 5 Дополнительные работы	9 518				13,85	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.	128 844				103,29	12,24
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлокабеля.	20 446				16,86	0,11
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля для питания.	4 542				3,28	0,01
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.	170				0,18	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.	128 333				176,66	
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы	45 679					
Итого	539 756				422,48	12,41
В том числе:						
Материалы	92 874					
Машины и механизмы	7 792					
ФОТ	175 522					
Оборудование	115 860					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									97 815					
Сметная прибыль									53 924					
ВСЕГО по акту									539 756				422,48	12,41
НДС										97 156,08				
ВСЕГО по акту									636 912,08					

**Принял:**

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Генеральный директор

А.В. Белов

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Деготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калининна

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьяков

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Начальник службы АСУ

П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТЭСИК МУП "КОС"

Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТЭСИК МУП "КОС"

Ю.А. Романенко



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

