

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО города Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. 5С лет Октября, д.2 (подъезд № 2,3)
 Инвентарный № *Волдырь д.2 в МО г. Норильск*
К-н Шварцмановский ул. 5С лет Октября р.д. 2

Форма по ОКТО	Код
по ОКТО	0322005
по ОКТО	
по ОКТО	
Вид деятельности по ОКДП	
Вид операции (контракт)	КОС-126/15
Номер	26.05.2015г.
Дата	
Вид операции	
Отчетный период	
Дата составления	31.01.2018
Дата	01.01.2018
по	31.01.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смете № АУТВР - 297. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 625 939 руб. без НДС в т.ч. по акту 625 939 руб. без НДС
 738 509,02 руб. с НДС в т.ч. по акту 738 608,02 руб. с НДС

№ пп	Обсуждено	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость еди-иц. вкл. Г.Уб.			Общая стоимость, руб.			Т/з (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш. З/л/Мех.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш. З/л/Мех.				
1	3	Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Микстрок. Календарь № 0112.1.1.0 №237-0	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21				1,03 2,06
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0,2-30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КИП/д. внедрения ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	15929,3				31859					
3	ТЕР16-32-007-01 Пр. Микстрок. Календарь № 0112.1.1.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14			0,96 1,92
4	507-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3. Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2). Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	4	77,07				-308					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭИ=2%; МАТ=2%; к расх. ПЗ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КИП/д. внедрения ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	2	1254,19				2508					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	20,69	10,36			41			1,03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530				2,06	
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенье	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	
9	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308				1,92	
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	2	1005,52				2011					
комплект преобразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	
12	101-4703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
13	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
15	507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 0,04*100	14,02	11,74			56	47			1,03	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,168	48,82				-8				4,12	
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Рг100 L60, кл. Э с пильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1938,08				3876					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		оборудование краны												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мисюра Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,46		240	36	30		65,4 3,27	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,15	26,78				-4					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	17,63				-88					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	5	12,37				62					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	4,74				-24					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М72 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	10,01				-50					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мисюра Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				-141					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	5	29,42				147					
кран шаровый под приварку														
28	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мисюра Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый приварной 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
29	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0022	31424,22				-69					
30	507-0983	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-4	77,07				-308					
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	1129,08				2258					
33	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
34	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0011	31849,77				-35					
35	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
36	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМЕ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1С00 шт.	-0,002	2573,05				-5					
37	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
38	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Дуб5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
39	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
40	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
41	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
42	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	4	-0,0004	31424,22				-13				72,05	0,23
44	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
45	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
46	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,58				111					
47	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
48	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
трубопроводы														
49	ТЕР-6-02-004-02 Пр. Мушкетер Крайслер шр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01959 (0,07*2+0,056*6+0,153*4+ 0,9)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	240	16	7		72,05	1,41
50	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-1,959	10*5				-211					
51	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм.(Применительно 76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	31,52				62					
52	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм.(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	30,21				181					
53	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	33,78				101					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТСЦ-1С3-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	С,5	80,92				40					
65	ТСЦ-1С3-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	С,55	112,46			62						
66	ТЕРР6Б-23-1 Пр. Министров -двухконтр. фр. от 12.11. 2012г.О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,5646С7 29-673/2/1000	3,6	3,6		71	71				0,41 8,06	
67	ТЕРР16-7-4-05-02 Пр. Министров -двухконтр. фр. от 12.11. 2012г.О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,019С9	329,84	67,08	44,31	6	1				5,01 0,1	
68	ТЕРР16-7-4-05-01 Пр. Министров -двухконтр. фр. от 12.11. 2012г.О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02С4 0,011+0,012С4	171,78	67,08	44,31	4	2				5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
69	ТЕРР6Б-9-€ Пр. Министров -двухконтр. фр. от 12.11. 2012г.О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Грибнентельно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	42390,71	3215,52	33С,5	1696	129	13			308 12,32	
70	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-обор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	350,08			-1400						
71	Цена поСтешика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-складские расходы, Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1232,57			2465						
72	Цена поСтешика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-складские расходы, Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИ=2%; МАТ=2% к раск.; Т3=2%; Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83			1860						
Дополнительные работы														
73	ТЕРР16-6-7-003-10 Пр. Министров -двухконтр. фр. от 12.11. 2012г.О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	2167,29	104,72	37,72	0,59	4335	209	75	1	9,46 18,92	0,04 0,08
74	101-257-	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,005	30200,73			-151						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	103-0455	3	шт	-0,8	480,94				-385					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
76	302-1179		шт.	-2	1500,4				-3001					
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штопором для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
77	507-0988		шт.	-2	229,06				-458					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
78	509-0968		1000 шт.	-0,002	9903,18				-20					
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
79	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (монтаж ранее демонтированного балансировочного крана Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
80	101-2576		т	-0,0022	31424,22				-69					
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
81	ТСЦ-509-0966		1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
82	ТСЦ-507-0983		шт.	-4	77,07				-308					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.										166649			105,87	0,18

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование														
83	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37													
84	Цена поставщика		шт	2	15265,12				30530					
	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0МЗ/4 (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Застопорительно-спускные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микропро Кравцов-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		404				0,96	1,92
86	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
87	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-Б.2 №3 Ду=25мм (МДСЗ п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п.4.61 Заготовительные-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
преобразователи избыточного давления														
88	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропро Кравцов-Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12	65,4	1,31
89	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
90	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-36					
91	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
92	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
93	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
94	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микропро Кравцов-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76		18		0,84	1,68
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кгч/вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
97	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропро Кравцов-Фр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,12	11,74			28		23		1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
99	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расч.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сбороса, воздухоотводчики														
100	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
101	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
102	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
103	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
104	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
105	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
106	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
107	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
108	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
109	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04
110	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	32,88				-66					
запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минерал Крайонор-Фр от 12.11.10 №8237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(затвор поворотный, дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	375,77	30,33	14,07	0,3	760	61	28	2,91	0,02
112	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4	127,62				-510				5,82
113	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4	115,58				442				
114	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	1007,72				2015				
115	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минерал Крайонор-Фр от 12.11.10 №8237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		4	140,93	50,84	8,87		564	203	35	4,46	17,84
116	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КН18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4	57,59				-231				
117	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одиночные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-1,6	50,19				-80				
118	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		4	777,1				3108				
Трубопроводы														
119	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минерал Крайонор-Фр от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0138	12235,21	309,12	363,46	3,42	169	11	5	72,05	0,23
120	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-1,38	157,5				-148				
121	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, торчадеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	м		1,38	173,7				240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,3± мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01986 (С.089+4*1,79/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	217	14	6		60,83 1,21	0,19
123	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,986	97,65				-194					
124	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода ±0 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	20,4				82					
125	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,75	80,92				142					
126	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и на топление водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м³ объема здания	19,664667 29497/3*21/000	1,84	1,84			36	36			0,21 4,13	
127	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0138	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,07	
128	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01986	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
129	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
130	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущую цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
131	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Застопорительные-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.										122469			79,06	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блок питания ЦМТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МПТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ =3% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
140	ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
141	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
142	ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкцию, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	* шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
143	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МПТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ГЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.56. Стопность тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
144	ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
145	ТСЦ-509-0090	Переминыги гибкие, тип ПГС-50 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22					
146	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МПТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97					
147	ТЕРм08-02-411-05 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
148	ТСЦ-509-0090	Переминыги гибкие, тип ПГС-50 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
149	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МПТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
150	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МПТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1 0+1	104,84				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТЕРМ08-03-57Е-01 Пр. Министров Кварт-ювр-юр от 12.11.10 №237-С	Прибор или аппарат // Установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
152	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Трансформные раскислы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заполнительные-сладкие раскислы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
153	ТЕРМ08-02-15Е-01 Пр. Министров Кварт-ювр-юр от 12.11.10 №237-С	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 Т	0,00089 0,89/1/100	33088,92	1118,07	1254,6	31,36	29	1	1	101 0,09	2,11	
154	ТЕРМ08-02-40Г-02 Пр. Министров Кварт-ювр-юр от 12.11.10 №237-С	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	41,5 0,83	27,6 0,55	
155	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 3ХХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1-1,03	102,3				105					
156	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 4ХХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1-1,03	102,3				105					
157	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Кварт-ювр-юр от 12.11.10 №237-С	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 6/100	6823,93	≤75,45	306,56	3,27	409	23	18	34,7 2,08	0,22 0,01	
158	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Трансформные раскислы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заполнительные-сладкие раскислы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	6,18 6-1,03	80,22				496					
159	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Кварт-ювр-юр от 12.11.10 №237-С	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	≤75,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01	
160	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Трансформные раскислы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заполнительные-сладкие раскислы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	м	3,09 3-1,03	39,93				123					
161	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Кварт-ювр-юр от 12.11.10 №237-С	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,53 53/100	4104,85	≤57,52	769,47	236,42	2176	136	408	125 23,8	15,91 8,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	162 Протокол согласования стоимости ДС	3 ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Зависительно-связанные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	54,59 0,53*103	6,63				362					
163	163 ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 М Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,61 (49+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	670	37	3		5,61 3,42	0,01 0,01
164	164 ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 М Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
165	165 ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 М Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
166	166 ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 М Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	1,34 (16+16)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	511	33	6		2,29 3,07	0,01 0,01
167	167 ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 М Электрические проводки в щитах и пультax малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 М	0,338 (15,8+18)/100	170,84	158,1			58	53			12,4 4,19	
168	168 Протокол согласования стоимости ДС	М Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Зависительно-связанные расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
169	169 Протокол согласования стоимости ДС	М Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Зависительно-связанные расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
170	170 Протокол согласования стоимости ДС	М Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Зависительно-связанные расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	150,96 *12+18*18)/1,02	16,56				2500					
171	171 Протокол согласования стоимости ДС	М Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Зависительно-связанные расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	82,416 *-9+16+15,8)/1,02	8,58				707					

1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск-яр опл 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		6+1	290,3	35,81	3,44		1754	251			3,31 23,17	
173	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная олп 85x85x40 P54 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4 Текущие цены	шт		6	4С.31				242					
174	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4 Текущие цены	шт		1 0+1	85,67				90					
175	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск-яр опл 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов		1,26 (126/100)	183,63	120,92			231	152			10,3 12,98	
176	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск-яр опл 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил		0,28 (28/100)	5203,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
177	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-яр опл 12.11.10 №237-О	Рукава металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,39 (39/100)	6823,93	375,45	306,55	3,27	2661	146	120	1	34,7 13,53	0,22 0,09
178	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4 Текущие цены	м		40,17 0,39*103	8С.22				3222					
179	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-яр опл 12.11.10 №237-О	Рукава металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,2 (20/100)	6823,93	375,45	306,55	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
180	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4 Текущие цены	м		20,6 0,2*103	3С.93				823					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
181	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-яр опл 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,2	11112,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2		6,74 1,35	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (ИМДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,4 0 + 20,4	34,29				700					
183	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	00 М	0,39 (39/100)	1088,2	60,7	4,54	0,15	428	24	2		5,61 2,19	0,01
184	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлгические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	00 М	3,12 (78-234)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1190	77	14		2,29 7,14	0,01 0,03
185	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИМДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	238,68 (34)*1,02	16,56				3953					
186	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИМДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	119,34 (59-78)*1,02	8,58				1024					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Промышленная зона пилающего.														
23354 17,3 0,05														

Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Промышленная зона пилающего.														
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
187	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за сдвн резе грунтовой ФФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов способом ОЗП=2%, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,313274 (0,7903*0,291)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	5	1		5,84 0,08	0,01
188	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ФФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
189	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аксокор" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,002*1000	24,87				5					
190	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один разе грунтовой ФФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2; ЭМ=2, к раск., ЗПМ=2; МАТ=2, к раск., ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	00 м2 окрашиваемой поверхности	0,13274	691,32	143,12	33,1	0,22	9	9	2		11,68 0,16	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
300 0,37														

Итого по разделу 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
191	ТЕР01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 тоннаприменик	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
192	ТЕР101-11-021-01 Пр.Минерола Квас-Эвр-Фр от 12.11.10 №237-С	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованию. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭТ=22,15	1 линия		1	5,89	5,89							0,4 0,4	
193	ТЕР101-11-011-01 Пр.Минерола Квас-Эвр-Фр от 12.11.10 №237-С	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭТ=22,15	100 точек		0,32	235,68	235,68							16 0,32	
194	ТЕР102-01-002-03 Пр.Минерола Квас-Эвр-Фр от 12.11.10 №237-С	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭТ=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13							85 85	
195	ТЕР102-01-002-04 Пр.Минерола Квас-Эвр-Фр от 12.11.10 №237-С	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 6 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Сравочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭТ=22,15	1 канал		8 (12*6=70)	141,31	141,31							8,3 66,4	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
В том числе, справо-но:															
МДС35 пр 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27-65, 67-68, 73-82, 25-25 85-86, 96, 108-125, 127-128, 94-95, 106-107, 134-137, 187-190)															
МДС35 пр 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 66, 69-70, 123, 125-130, 132-133)															
МДС35 пр 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрикрановым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 83, 88-93, 97-98, 100-105, 138, 142, 167, 175, 183-184)															
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпомогающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 191-195)															
МДС35 пр 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 177, 179, 181, 183-184)															
МДС35 п.4 д.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27-65, 67-68, 73-82, 25-26, 85-86, 96, 108-125, 127-128, 94-95, 106-107, 187-190)															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах															
Накладные расходы															
В том числе, справо-но:															
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 191-195)															
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 3366) (Поз. 66, 126, 132-133)															
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 16170) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 83, 88-93, 97-98, 100-105, 138, 142, 167, 175)															
76% = 99% * (0,97 * 0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 187-190))															
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 36105) (Поз. 139-141, 144-166, 168-174, 176-186)															
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 4917) (Поз. 66-72, 129-131)															

ИТОГИ ПО АКТУ:

187 479	5 385	1 178	139	409,96	9,47
189 604	6 947	1 741	190	540,14	12,91
431	317	114	1	28,9205	0,07
52	49	3		4,974	
830	540	291	48	49,1925	3,2445
392	392			23,043	
145	91	54	1	8,41	0,044
275	172	101	1	15,663	0,0625
431 074	153 874	10 950	4 209	540 14	12,91
125 811					
40 561					
2 323					
12 127					
84					
32 134					
4 720					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 27576) (Поз. 3-5, 8-10, 27-65, 67-68, 73-82, 85-87, 96, 108-125, 127-128, 134-137)									29 783					15
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-26, 94-95, 106-107)									4 079					
Сметная прибыль									69 054					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 191-195)									21 278					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3366) (Поз. 66, 126, 132-133)									1 346					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21087) (Поз. 69-72, 1, 6, 11-17, 19-24, 129-131, 83, 88-93, 97-98, 100-105, 138, 142, 167, 175)									10 121					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 36105) (Поз. 139-141, 144-166, 168-174, 176-186)									18 774					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 187-190)									53					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27576) (Поз. 3-5, 8-10, 27-65, 67-68, 73-82, 85-87, 96, 108-125, 127-128, 134-137)									15 442					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3344) (Поз. 25-26, 94-95, 106-107)									2 040					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									166 649				105,87	0,18
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.									122 469				79,06	0,14
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									6 016				9,97	0,03
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									137 856				117,75	12,29
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									40 962				33,16	0,22
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									23 354				17,3	0,05
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									300				0,37	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333				176,66	
Итого									625 939				540,14	12,91
В том числе:														
Материалы									143 345					
Машины и механизмы									10 950					
ФОТ									158 083					
Оборудование									122 905					
Накладные расходы									125 811					
Сметная прибыль									69 054					
ВСЕГО по акту									625 939				540,14	12,91
НДС										112 669,02				
ВСЕГО по акту										738 608,02				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник ЦАС _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ К.А. Мухоморова



А.В. Белов

Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.