

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект -

МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.20 (подъезд №1)

Инвентарный № 0411110 АУТВР в мкр. МО г. Норильск
 р-н Центральный ул. Кирова д. 20

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
КОС-126/15	
26.05.2015 г.	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.01.2018	01.01.2018	31.01.2018

АКТ
 С ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 252

Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу клеевых (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 479 769,00 руб. без НДС в т.ч. по акту 479 769,00 руб. без НДС
 566 127,42 руб. с НДС в т.ч. по акту 566 127,42 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
				В том числе		В том числе		Т/з осн.раб. (на ед./ всего)						
				Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Всего	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09			
2	Цена поставщика Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95		17715								

3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6-2%, ЗПК=22-15, МАТ=4-37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6-2%, ЗПК=22-15, МАТ=4-37	шт.	-2	77,07			-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заоповительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73			1741				
6	ТЕРМ1-02-022-04 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм(МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6-2%, ЗПК=22-15, МАТ=4-37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ, 1-2-180,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл Б) (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заоповительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34			18553				
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6-2%, ЗПК=22-15, МАТ=4-37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЭМ=6-2%, ЗПК=22-15, МАТ=4-37	шт.	-2	77,07			-154				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заоповительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73			1741				
Комплект термообразователей												

11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	Л.Т.	-2	17,63			-35				
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	Л.Т.	-2	4,74			-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	Л.Т.	-2	10,01			-20				
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23		1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	+г	-0,084	48,82			-4				
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08			1938				
Датчик избыточного давления:												
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс переезда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1%; ЭМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	+г	-0,06	26,78			-2				

№ п/п	Наименование	1СО шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6	65,4 0,65	
31	1БРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37										
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	0,03	26,78				-1				
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	-1	17,63				-18				
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	1	12,37				12				
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	-1	4,74				-5				
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	-1	10,01				-10				
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	1	38,21	8,77			38	9		0,84 0,84	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	-1	28,28				-28				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	1	29,42				29				
Трубопроводы, запорная арматура												
40	ТЕР18-06-007-06 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23	15,04 1,5	0,22 0,02
41	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМБ=6.29-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	2	284,91	16,64	1С,18		570	33	20	1,46 2,92	

51	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	шт.	5	52,42				262											
52	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	м	0,475	243,93				116											
53	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2					60,83	0,52			0,19
54	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	м	-0,85	97,65				-83											
55	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	м	0,85	136,2				116											
56	ТЕР65-23-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,908	3,6	3,6			36	36						0,41	4,06			
57	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01715	329,84	67,08	44,91		6	1	1					5,01	0,09			
58	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭИМ=6.20-ЗПМ=22.15-МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1	1					5,01	0,04			
Установка и демонтаж габаритного имитатора																				

59	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=2%, ЗМ=1,2%, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5						848	64	7	308 6,16
60	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=2%, ЗМ=1,2%, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08								-700			
61	Цена поставщика Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-50мм МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Таблице цены		шт	2	1686,67								3373			

Раздел 2. Система Т3 Узел учета ГВС

Приборы и оборудование

62	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(Мф-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=2%, ЗМ=1,2%, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36							21	10		1,03 1,03
63	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18, ОмЗч (Мф-5.2, 1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость, тары и упаковки - для электрооборудования; КИП/Пд, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12								15265			
64	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/125мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=2%, ЗМ=1,2%, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94		6,83					202	11	7	0,96 0,96
65	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=2%, ЗМ=1,2%, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07								-154			

75	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. ст 12.11.10 №237-О	10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	-23,98	594,45													65,4 0,65	
76	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресоованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78																
77	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63																
78	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37																
79	ТСЦ-301-3240	Коптачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74																
80	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01																
81	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краснояр.кр. ст 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	3,77														0,84 0,84	
82	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28																
83	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42																
Кран шаровый фланцевый																					
84	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. ст 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм///кран шаровый приварной 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85													1,47 1,47	
85	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЭМБ=29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05																

121	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31
122	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2				
123	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35				
124	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25				
125	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9				
126	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20				
127	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68
128	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57				
129	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59				
130	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		184	18	18		1,66 1,66
131	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29-ЗПМ=22,15-МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33				

132	ТЕР16-05-001-02 Пр.Мистров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92	219	15	8	1,47
133	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	-2	77,07			-154			
134	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	2	89,82			180			
135	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	1	941,94			942			
136	ТЕР16-02-007-01 Пр.Мистров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96
137	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	т	-0,0008	31424,22			-25			
138	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	т	0,0016	31424,22			50			
139	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	-2	77,07			-154			
140	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	шт.	2	89,82			180			
141	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15;	1000 шт.	-0,001	2573,05			-3			

159	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1569,79	16	16	159 1,59	0,25 0,01
160	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,03	344,09	934,89	28	28	95,3 2,86	0,01
161	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,025	752,14	640,59	19	16	65,3 1,63	
162	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,025	477,35	427,72	12	11	43,6 1,09	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

163	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	237	18	5,15 5,15	0,04 0,04
164	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены.	шт	1	4676,25		4676			
165	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,03	115,77	13	3	10,7 0,09	3,61 0,03
166	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04		57			
167	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93	45	36	0,52 3,12	
168	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС-35 п.4.58. Сплошность тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Технические цены.	шт	1	18488,0		18488			

181	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текстильные цены	М	46,35	6,63						307								
182	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,45	1098,2	60,7	4,54	0,15			494	27	2			5,61	2,52		0,01
183	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3			67	4	1			6,74	0,4		0,02
184	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72			146	26	18			38,3	2,37		0,25 0,02
185	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	100 м	0,79	381,34	24,78	4,54	0,15			301	20	4			2,29	1,81		0,01 0,01
186	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	100 м	0,258	170,84	158,1					44	41				12,4	3,2		
187	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текстильные цены	М	1,236	5,39						7								
188	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текстильные цены	М	11,22	34,29						385								
189	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текстильные цены	М	106,08	16,56						1757								
190	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текстильные цены	М	46,716	8,58						401								
191	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с клеммами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15;	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44				1002	143	14			3,31	13,24		

202	ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасеное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,20; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	130 м2 окрашиваемой и ПОВЕРХНОСТИ	С.,009098	€91,32	143,12	33,1	0,22	6	1				11,68 0,11	0,02
-----	---	---	--	-----------	--------	--------	------	------	---	---	--	--	--	---------------	------

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.


203	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токограммчик	1	22,1	22,1			22	22				1,5 1,5	
204	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропротребителям ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 л_иния	1	5,89	5,89			6	6				0,4 0,4	
205	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	10С точек	0,02	235,68	235,68			5	5				16 0,32	
206	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447				85 85	
207	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстроя Краснояр.кр.от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с каналом свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-	1 канал	6	141,31	141,31			848	848				8,3 49,8	

Раздел 10. Узел учета проектные работы

208	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации и	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
-----	------------	---	--	---	---------	---------	--	--	------	------	--	--	--	--	--


Итого прямые затраты по акту в базисных ценах	141630	5690	796	112	292,42	7,69
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам	142977	6689	1144	151	372,24	10,41
В том числе, справочно:						
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запроектированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-55, 57-58, 25-26, 37-38, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 64-65, 83-100, 81-82, 62, 67-73, 75-80, 106-107, 117, 129-153, 145, 115-116, 127-128, 104, 109-114, 118-119, 121-126, 199-202)	291	203	89		18,5745	0,0175
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запроектированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 56, 59-60, 101-102, 154, 156-157, 159-162)	39	37	2		3,735	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запроектированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 163, 167, 186, 193, 165-166, 169-170, 173, 175-178, 180, 182-185, 191, 194-195, 197)	349	349			20,553	
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запроектированных помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационной и лабораторной оборудования, оплетки, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Поз. 203-207)	63	37	26		3,356	0,02
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 195, 197)	120	72	50		6,471	0,0175
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-55, 57-58, 25-26, 37-38, 64-65, 83-100, 81-82, 106-107, 117, 129-153, 155, 115-116, 127-128)	347291	156628	7196	3344	372,24	10,41
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах	85372					
Накладные расходы						
В том числе, справочно:						
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 59296) (Поз. 203-207)	36171					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 56, 154, 159-162)	2094					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14087) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 62, 67-73, 75-80, 104, 109-114, 118-119, 121-126, 163, 167, 166, 193)	10566					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 199-202)	50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22349) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)	19890					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 59-61, 101-103, 156-158)	3147					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10056) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-55, 57-58, 64-66, 83-100, 106-108, 117, 129-153, 155)	10860					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 37-38, 81-82, 115-116, 127-128)	2594					
Сметная прибыль	47106					
В том числе, справочно:						
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 59296) (Поз. 203-207)	18975					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3034) (Поз. 56, 154, 159-162)	1213					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 17366) (Поз. 59-61, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 101-103, 62, 67-73, 75-80, 156-158, 104, 109-114, 118-119, 121-126, 163, 167, 186, 193)	8337					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 22349) (Поз. 164-166, 169-185, 187-192, 194-198)	11621					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 199-202)	32					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10056) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-55, 57-58, 64-66, 83-100, 106-108, 117, 129-153, 155)	5631					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 37-38, 81-82, 115-116, 127-128)	1297					
Итого по акту:						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3	92583				46,96	0,05
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ТВС	30868				13,73	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС	60416				37,59	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы	3817				8,25	0,01

Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.	107355			87,75	10,19
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоружава.	20075			16,86	0,11
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.	4355			3,28	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.	179			0,25	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.	114442			157,57	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы	45679				
Итого	479769			372,24	10,41
В том числе:					
Материалы	84080				
Машины и механизмы	7196				
ФОТ	159972				
Оборудование	99387				
Накладные расходы	86372				
Сметная прибыль	47106				
НДС 18%	86358,42				
ВСЕГО по акту	566127,42			372,24	10,41



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор А.В. Белов



Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

Зам. главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

Начальник службы цеха автоматизированных систем П.М. Пэлевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" К.Н. Шиндуров

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»
КОЗАЛЕВА Г.Г.

