

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Ленинградская, д. 19  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

202  
 ОАПУ по АУТВР в МКД МО с. Норильск  
 р-н Центральный, ул. Ленинградская, д. 19  
 уау

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -385. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 560 145 руб. без НДС в т.ч. по акту 560 145 руб. без НДС  
 660 971,10 руб. с НДС в т.ч. по акту 660 971,10 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) <small>(МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	16887,46				16887					
3	ТЕР16-02-007-01 <small>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</small>	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм <small>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	комплект	1	1470,43				1470					

1	2	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2 1-Б-Р-40, кл Б)	Фр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	10	11	31	23	14	3,09	15	
6	ТЕРМ11-02-022-04	Фланцевые соединения, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2 1-Б-Р-40, кл Б)	Фр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	17725,84			17726						3,09		
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электроматный с БП 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-Р-40, кл Б)	(МДЭС п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), (МДЭС п.4.64 Засовоизмерительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДЭС п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1												
8	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм)	Фр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96			0,96		
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2	77,07			-154								
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-2 №3 ДУ-40мм	каврал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 (МДЭС п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), (МДЭС п.4.64 Засовоизмерительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43			1470								
11	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штыри на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	Фр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12	65,4			1,31		
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2								
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошенные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35								
14	ТСЦ-301-3240	Компачки-заглушки 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9								
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20								
16	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	Фр Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23	1,03	2,06					
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82			-4								
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НХС РП100 Л80, кл Б	каврал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 (МДЭС п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%), (МДЭС п.4.64 Засовоизмерительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), (МДЭС п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08			1938								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
датчик избыточного давления.														
19	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
30 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сброса														
31	ТЕРм12-10-001-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
32	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	301-3240	Копачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74					-5					
34	108-0081	Бобышки кошачные	шт.	-1	17,63					-18					
35	ТСЦ-302-1236	Слонь стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37					12					
36	101-1703	Прокладки резиновые (пастина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78					-1					
37	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			9	38	0,84	0,84			
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28					-28					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт	1	29,42					29					
40	ТЕР18-06-007-06	Установка фильтров диаметром 80 мм	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	15,04	0,22			
41	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	2	284,91	16,64	10,18		570	33	1,46	2,92			
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	1	-0,0016	31424,22				-50						
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм	1	0,0032	31424,22				101						
44	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0,002	5000,27				-10						
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,004	5000,27				20						
46	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	-4	111,46				-446						
1 Трубопроводы, запорная арматура															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	134,65				539					
48	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ответные фланцы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18		173	8	5		1,46 0,73	
49	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0009	31424,22				-28					
50	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0018 0,0009*2	31424,22				57					
51	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	127,62				-128					
52	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	148,69				149					
53	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
54	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5					
55	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12		6,43 6,43	0,01 0,01
56	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
57	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
58	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
59	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	136,2				-54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	TСU-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм	шт.	-1	77,07				-77					
61	TСU-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, диаметром 50 мм	шт.	1	89,82				90					
62	TСU-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
63	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,00396	16837,05	895,59	498,67	5,5	67	4			79,75	0,37
64	TСU-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 100 мм	м	-0,396	147,31				-58					
65	TСU-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4,5-89x4,5) (применительно 108x4,5)	шт.	2	48,42				97					
66	TСU-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	1	77,08				77					
67	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,0414	13562,43	895,59	498,67	5,5	561	37	21		79,75	0,37
68	TСU-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 80 мм	м	-4,14	116,8				-84					
69	TСU-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм(применительно 89x4,5-45x3,5)	шт.	4	34,22				137					
70	TСU-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89x4,5)	шт.	10	52,42				524					
71	TСU-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	1,96	243,93				478					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	<b>ТЕР16-02-004-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00876 <i>(0,118*2+0,64)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	96	6	3		60,83 0,53	0,19
73	<b>302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,876	97,65				-86					
74	<b>ТСЦ-507-1974</b>	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3,5) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
75	<b>ТСЦ-103-0357</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,64	136,2				87					
76	<b>ТЕР16-02-004-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0068 <i>(0,68)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	74	5	2		60,83 0,41	0,19
77	<b>302-3288</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,68	97,65				-66					
78	<b>ТСЦ-103-0352</b>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,68	112,46				76					
79	<b>ТЕРр65-23-1</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	12,049 <i>12049/1000</i>	3,6	3,6			43	43			0,41 4,94	
80	<b>ТЕР16-07-005-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04536 <i>0,0414+0,00396</i>	329,84	67,08	44,91		15	3	2		5,01 0,23	
81	<b>ТЕР16-07-005-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01556 <i>0,00876*0,0068</i>	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	
<b>Установка и демонтаж габаритного имитатора</b>														
82	<b>ТЕРр65-5-8</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
83	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30ч6бр диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					

1	2	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. Фланцевый, Ду=40мм ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): МЛС35 и 4 64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, МЛС35 и 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, (ОЗП=1,2%, МЛС35 и 4 64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, МЛ=1,2%, МЛТ=1,2%), ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	4	шт	2	1448,81	10	2898	11	12	13	14	15
Дополнительные работы Т2														
85	ТЕР16-07-003-06	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	12	6,43	0,01
86	103-0357	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О										
87	302-1175	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О										
88	ТЕР16-05-001-02	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	1	шт.	-1	219,26	15,35	7,92	-219	-15	-8	1,47
89	ТЕР16-02-007-01	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	1	соединение	0,5	201,76	10,94	6,83	101	5	3	0,96
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
90	ТЕРм11-02-022-03	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2,1-Б-25, кл.Б) ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	1	шт.	20,69	10,36		21	10		1,03	1,03
91	Цена поставщика	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5-2,1-Б-25, кл.Б) ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	1	шт	15265,12			15265				
92	ТЕР16-02-007-01	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИЛДСК к ПОЗИЦИИ(справочной): ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочной): + Текущие цены	Гр Министров Краснояр кр ом 12.11.10 №237-О	1	соединение	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
квартал 2012 года ОЗП=22,15; МЛ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
95	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
96 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
97	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
99	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
комплект термопреобразователей														
100	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
101	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
102	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	103	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт	4,74	-2	4,74	-9	11	12	13	14	15	
		104	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт	10,01	-2	10,01	-20						
		105	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт	14,02	2	11,74	28	23				1,03 2,06	
		106	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	48,82	-0,084		-4						
		107	Цена поставщика	Комплект термомообразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кг. В комплект с гильзой и болышкой МДС35 и 60 Транспортеры расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 и 64 Автоматически-складские расходы, Оборудованые ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 и 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): + Текущие цены	комплект	1938,08	1	1938,08	1938						
сборные краны															
		108	ТЕРМ12-10-001-01	Болышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм)	100 шт	4792,02	0,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4 1,31	
		109	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	26,78	-0,06		-2						
		110	ТСЦ-108-0081	Болышки скошенные	шт	17,63	-2		-35						
		111	ТСЦ-302-1236	Соны стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм	шт	12,37	2		25						
		112	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт	4,74	-2		-9						
		113	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт	10,01	-2		-20						
		114	ТЕРМ24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт	38,21	2	8,77	76	18			0,84 1,68		
		115	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг1вн для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт	28,28	-2		-57						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														
117	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47 2,94	
118	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,004	2573,05			-10					
119	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0022	31849,77			-70					
120	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	44,7				-179					
121	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
трубопроводы														
122	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,00525 (0,055*5+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	64	4	2	72,05 0,38	0,23
123	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,525	107,5			-56					
124	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	5	30,21				151					
125	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,25	173,7			43					
126	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,00045 (0,045*1)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	5			60,83 0,03	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	-0,045	97,65									
128	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм(применительно 57x3,5-32x3,0)	шт	1	25,86					26				
129	ТЕР16-02-004-01	Прокадка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм)	100 м	0,0315	10937,16	683,12	289,92	2,82	345	22	9		60,83	0,19
130	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	М	-3,15	97,65									
131	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(применительно 38x3,0)	шт	2	20,4					41				
132	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм	шт	5	25,12					126				
133	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	М	2,85	80,92					231				
134	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,00525	329,84	67,08	44,91	2					5,01	0,03
135	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,03195	171,78	67,08	44,91	5		2	1		5,01	0,16
136	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора[демонтаж-Монтаж])	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308	6,16

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

Пр Министр Краснояр кр  
от 12.11.10 №237-О  
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной)  
Индекс к позиции(справочной)  
1 + Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
138	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Дополнительные работы														
139	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87		157	51	9		4,46	4,46
140	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,4	63,71				-25					
141	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	68,03				-68					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									70258				37,17	0,01
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
142	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
143	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
144	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
145	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	Цена поставщика	Комплект монтажных частей ФФ-5 №3 ДУ-25мм	комплект	1	1005,52					1006				
преобразователи избыточного давления														
147	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		66,4	0,65
148	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	КГ	-0,03	26,78				-1					
149	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18					
150	ТЦУ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37				12					
151	301-3240	Корначки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5					
152	507-2630	Пробки П-М27x2	шт.	-1	10,01				-10					
153	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77		9	38				0,84	0,84
154	ТЦУ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28					
155	ТЦУ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29					
156	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74		12	14				1,03	1,03
157	ТЦУ-509-2160	Прокладки паронитовые	КГ	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх.); ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
159	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
160	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
161	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
162	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
163	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
164	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
165	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
166	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
167	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
168	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
169	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
180	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,78				34					
181	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(Применительно 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
182	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03474 (0,118*3+3,12)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	380	24	10		60,83 2,11	0,19 0,01
183	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-3,474	97,65				-339					
184	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
185	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	3,12	136,2				425					
186	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00728 (0,059*2+0,61)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	80	5	2		60,83 0,44	0,19
187	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,728	97,65				-71					
188	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
189	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,61	80,92				49					

190	ТЕРп65-23-3	Пр. Микстюр Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водон системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема здания	12.049 12049/1000	1,84	1,84				22	11	12	13	14	15	0,21	2,53	
191	ТЕРп6-07-005-02	Пр. Микстюр Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,00293	329,84	67,08	44,91			1							0,01	5,01
192	ТЕРп6-07-005-01	Пр. Микстюр Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,04202 0,00728-0,03474	171,78	67,08	44,91			7	3						5,01	0,21
Установка и демонтаж габаритного имитатора																			
193	ТЕРп65-5-8	Пр. Микстюр Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32						3,08	308
194	ТСЦ-302-1175	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08					-350								
195	Цена поставки	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37 МДС5 п.4 60 Транспортивно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (Q3T=2%; QM=2% к расх.; QTM=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	1	929,83					930								
Дополнительные работы																			
196	ТЕРп6-07-003-06	Пр. Микстюр Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	590,96	71,18	12,26			0,15	591	71					6,43	0,01
197	103-0357	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Трубы стальные бесшовные, горячдеформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-0,4	136,2					-54								
198	302-1175	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08					-350								
199	ТЕРп6-05-001-02	Пр. Микстюр Красновр. кр. ом 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; QTM=22.15; MAT=4.37	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных клапанов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	-1	219,26	15,35	7,92			-219	-15						1,47	-1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
<b>Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.</b>									<b>68849</b>				<b>49,06</b>	<b>0,06</b>
<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>														
201	<b>ТЕРр65-13-2</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
202	<b>ТЕРр65-3-13</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
203	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,018 (0,3+1,1+0,4)/100	762,14	640,59	59,84		14	12	1		65,3 1,18	
204	<b>ТЕРр65-14-3</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 (0,8)/100	477,35	427,72	23,98		4	3			43,6 0,35	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>									<b>2145</b>				<b>4,68</b>	
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
205	<b>ТЕРм11-06-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
206	<b>Цена поставщика</b>	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
207	<b>ТЕРм08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
208	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
209	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
210	<b>Цена поставщика</b> О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
211	<b>ТЕРм08-02-411-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава: первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,525	1098,2	60,7	4,54	0,15	577	32	2		5,61 2,95	0,01 0,01
225	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,13 <i>(3+10)/100</i>	1116,17	72,93	9,07	0,3	145	9	1		6,74 0,88	0,02
226	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,062 <i>(1,2+2+3)/100</i>	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
227	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,905 <i>(1,236/1,03+(18,36+122,91+54,876)/1,02-((0,13+0,062+0,313+0,525)*100))/100</i>	381,34	24,78	4,54	0,15	345	22	4		2,29 2,07	0,01 0,01
228	<b>ТЕРм11-06-002-02</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,313 <i>(13,3+18)/100</i>	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
229	<b>Цена поставщика</b>	Провод силовой ПВ 1х0,75 <i>(МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	1,236 <i>1,2*1,03</i>	6,47				8					
230	<b>Цена поставщика</b>	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	18,36 <i>18*1,02</i>	40,38				741					
231	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E <i>(МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	122,91 <i>(18+90,5+12)*1,02</i>	40,55				4984					
232	<b>Цена поставщика</b>	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E <i>(МДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	54,876 <i>(13,3+35,5+5)*1,02</i>	38,38				2106					
233	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	Цена поставки	Коробка распределная 0/10 85x85x40 IP54	шт	5	51,9					260				
235	ТЕРМ11-08-001-03	Присоединение к приборам электрических проводов под винт	100 концов	1,19	183,66	120,92		219		144			10,3	
236	ТЕРМ08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8	0,01
237	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз П-1Т) Грунтовкой Ф-021 (Применительно преобразовать ржавчины (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1Т, ТЗ=1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	100 м2	0,0227247	345,66	71,56	16,55	0,11	9	2			5,84	0,01
238	ТСП-113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19552,05				-6					
239	ТСП-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно преобразовать ржавчины П-1Т) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	кг	0,3	24,87				7					
240	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1Т, ТЗ=1Т, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной) Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22 15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22 15; МАТ=4,37	100 м2	0,027247	691,32	143,12	33,1	0,22	19	4	1		11,68	0,02
241	ТЕРп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 1 токоприемник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1	22,1	22,1				22	22			1,5	1,5
242	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	5,89	5,89				6	6			0,4	0,4
243	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			0,32	16
<b>Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Покрыочные и теплоизоляционные работы.</b>														
										548			0,75	
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
										128351			103,06	11,81
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	ТЕРп02-01-002-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
245	ТЕРп02-01-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-0</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 <i>(13*5-10)</i>	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	
<b>Раздел 8. Узел учета проектные работы</b>														
246	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									45679					
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									165 559	6 376	863	129	345,51	8,86
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									167 147	7 588	1 239	174	443,33	11,98
В том числе, справочно:														
МДС35 пр 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-78, 80-81, 85-89, 25-26, 37-38, 92-93, 97-98, 116-135, 139-141, 114-115, 144-145, 168-189, 191-192, 196-200, 153-155, 165-167, 237-240)									330	251	82		22,498	0,0385
МДС35 пр 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 79, 82-83, 136-137, 190, 193-194, 201-204)									42	40	3		4,041	
МДС35 пр 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 90, 95, 100-106, 108-113, 142, 147-152, 156-157, 159-164, 205, 209, 228, 235, 207-208, 211-212, 215, 217-220, 222, 224-227, 233, 236)									600	386	214	45	35,2345	3,0625
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 241-245)									392	392			23,043	
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39-78, 80-81, 85-89, 25-26, 37-38, 92-93, 97-98, 116-135, 139-141, 114-115, 144-145, 168-189, 191-192, 196-200, 153-155, 165-167, 237-240)									224	145	79		13,0155	0,035
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									399 722	176 540	7 792	3 854	443,33	11,98
Накладные расходы									103 711					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 241-245)									40 561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2658) (Поз. 79, 190, 201-204)									1 834					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16280) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 90, 95, 100-106, 108-113, 142, 147-152, 156-157, 159-164, 205, 209, 228, 235)									12 211					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 237-240)									151					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 20555) (Поз. 206-208, 211-227, 229-234, 236)									18 294					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4098) (Поз. 82-84, 136-138, 193-195)									3 933					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21995) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-78, 80-81, 85-89, 92-94, 97-99, 116-135, 139-141, 144-146, 168-189, 191-192, 196-200)									23 755					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2436) (Поз. 25-26, 37-38, 114-115, 153-155, 165-167)									2 972					
Сметная прибыль									56 712					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 241-245)									21 278					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2658) (Поз. 79, 190, 201-204)									1 064					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 20378) (Поз. 82-84, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 136-138, 90, 95, 100-106, 108-113, 193-195, 142, 147-152, 156-157, 159-164, 205, 209, 228, 235)									9 782					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 20555) (Поз. 206-208, 211-227, 229-234, 236)									10 689					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 199) (Поз. 237-240)									96					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21995) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-78, 80-81, 85-89, 92-94, 97-99, 116-135, 139-141, 144-146, 168-189, 191-192, 196-200)									12 317					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2436) (Поз. 25-26, 37-38, 114-115, 153-155, 165-167)									1 486					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									115 982				71,95	0,1
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС									70 258				37,17	0,01
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС									68 849				49,06	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2 145				4,68	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									128 351				103,06	11,81
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									548				0,75	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333				176,66	
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									560 145				443,33	11,98
В том числе:														
Материалы									101 185					
Машины и механизмы									7 792					
ФОТ									180 394					
Оборудование									114 205					
Накладные расходы									103 711					
Сметная прибыль									56 712					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>560 145</b>				<b>443,33</b>	<b>11,98</b>
НДС										100 826,10				
ВСЕГО по акту										660 971,10				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:  
СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕВА Г.Г.