

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу п. Ленинский, д. 42 к. 2
 Инвентарный № _____

*СДМУ по АУТВР в МЗД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, пр. Ленинский, д. 42 корп. 2 кв. 2
 2016*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) _____
 номер _____ КОС-126/15
 дата _____ 26.05.2015г.
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 704. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 447 807 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ 447 807 руб. без НДС
 528 412,26 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ 528 412,26 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5, 2, 1, 5-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода с текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,2%, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БТ 0,5-75,0м3/ч (МФ-5, 2, 1, 5-50, кл.Б) ИДС35 л. 4 60 Транспортирные расходы ТЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6% МАТ=6%; ИДС35 л. 4 64 Заготовительные-своисобные расходы. Обор. дование ТЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 л. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. ИДТ и/а инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода с текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,2%, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода с текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,2%, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6%; ОЗЛТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4 64 Завозимительно-сладские раскоды, Материалы ПЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1740,73					1741				
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик, преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		68,56	3,09	22,72		69	31	23		3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ 0.5- 75 ОмЗч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4 64 Завозимительно-сладские раскоды, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗЛТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4 58 Столостель тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗЛТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34		18553							
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	13,94	6,83	202	11	7			0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07			-154						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4 64 Завозимительно-сладские раскоды, Материалы ПЗ=2% (ОЗЛТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82					-4				
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н РЧ00 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015; ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4- Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ3 п.4.60 Гранулометрические составы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ3 п.4.64 Загрязняющие-осадочные составы: Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ3 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования: КПИД4 конструкция ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 (к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		3810,84				7622					
Трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР18-06-007-05 Пр. Министром Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	10200	129,23	189,99	1,63	1020		19		12,1 1,21	0,11 0,01
32	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министром Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246		10		1,46 1,46	
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	31424,22				-25					
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
35	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
36	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	110,58				221					
37	509-0967	Прокатки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
38	509-0967	Прокатки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,007*2	5000,27				10					
39	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министром Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18		173		8		1,46 0,73	
40	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0009	31424,22				-28					
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Оборудование строительное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0018 0,009*2	31424,22				57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-1	127,62				-128					
43	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	148,69				149					
44	509-0967	Прокладки из паронита марки ПТМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПТМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5					
трубопроводы														
46	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №0237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00876 (0,236*1-0,08*1+0,08*2-0,4)/100	16637,05	895,59	498,67	5,5	147	8	4		79,75 0,7	0,37
47	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,876	147,31				-129					
48	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	77,08				77					
49	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	40,74				41					
50	ТСЦ-507-2297	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм(108х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	43,71				87					
51	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,4	296,65				119					
52	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №0237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00288 (0,188*1+0,1)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	39	3	1		79,75 0,23	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,288	116,8					-34				
54	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм(89Х4.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	1	52,42				52					
55	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,1	243,93				24					
56	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Кувейт-ФР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00629 (0,153*3+0,07*1+0,1)/100	12233,21	€9,12	353,46	3,42	77	5	2		72,05 0,45	0,23
57	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм(76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,629	107,5				-68					
58	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	3	33,78				101					
59	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65Х30 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76Х3 5-57Х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	1	33,06				33					
60	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,1	173,7				17					
61	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Кувейт-ФР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,59)/100	10937,16	€83,12	249,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
62	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,85	97,65				-83					
63	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,85	136,2				116					

64	ТЕР65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	13,7175 274352**/1000	3.6	3.6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01793 0,00288+0,00629+0,00876	67,08	44,91	6	1	1	6	1	1	1	5,01 0,09	
66	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отспления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	67,08	44,91	171,78	0,0085							
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
67	ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	0,02		848	64	7		308 6,16	
68	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08					-700					
69	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый, Ду-50мм ИДС35 л.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	1686,67					3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.															
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															
70	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1.Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03	
71	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18,0м3ч (МФ-5.2.1.Б-25, кл.Б) ИДС35 л.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 л.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. К-ПЦА испорудованья ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12					15265					
72	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТСЦ-507-0993	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	77.07							-154	
74	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-Б-2 №3 Ду-25мм ПТБ 305651.003-01 (ИДСЗ п. 4.64 Транспортырно-свадебные раскоды ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-свадебные раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1005.52				1006				
Термопреобразователь														
75	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Казачюв-Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (Термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	65.4 0.65	
76	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78				-1				
77	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	17.63				-18				
78	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	4.74				-5				
79	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10.01				-10				
80	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Казачюв-Фр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14.02	11.74			14	12		1.03 1.03	
81	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.042	48.82				-2				
82	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. Б с пилзой и бобышкой (ИДСЗ п. 4.64 Транспортырно-свадебные раскоды ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-свадебные раскоды Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); ИДСЗ п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015; раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	729.5				730				
сборные краны														
83	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Казачюв-Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (нод краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6	65.4 0.65	
84	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78				-1				

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
86	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
87	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
88	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
89	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск.кр. отп.12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	0,01*100	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
90	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
91	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
92	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск.кр. отп.12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
93	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	-0,002	2573,05				-5					
94	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
95	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
96	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
97	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск.кр. отп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м -трубопровода	0,00376 (0,188*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	51	3	2		79,75 0,3	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,376	116,8				-44					
99	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	52,42				105					
100	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Краснодар.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 (0,059*2-0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1		72,05 0,19	0,23
101	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,26	107,5				-28					
102	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-38х2,5 мм(76х3 5-38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	26,44				53					
103	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,15	173,7				26					
104	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснодар.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01704 (0,037*+0,059*2-1,526)/100	10937,16	683,12	289,52	2,82	186	12	5		60,83 1,04	0,19
105	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,704	97,65				-166					
106	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4 45х2,5 мм (Применительно 38х3 0-32х2 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50					
107	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(32х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,526	80,92				123					
109	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00636 0,0026-0,00376	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
110	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01704	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,09	
Установки и демонтаж габаритного имитатора														
111	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена движка диаметром 50 мм(Применительно установкам и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
112	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдежным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30х66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
113	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Мелтисналы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
33269														
15,72														

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
114	ТЕРp11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
115	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования, КПЛП ^н инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
116	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07							-154	
118	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду-25мм ПББ.305651.003.01 МПС5 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МРСЗ5 п.4.64 Заполнительно-ослабкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ГЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1006,52							1006	
преобразователи избыточного Давления														
119	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министром Кавказорг.пр. от 12.11.10 №237-О	Преобразователи избыточного Давления до 10 МПа (год) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46		48			7	6
120	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,76				-1				
121	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,65				-18				
122	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	12,37				12				
123	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
124	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
125	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Кавказорг.пр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	38,21	8,77			38			9	0,84
126	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,22				-28				
127	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	29,42				29				
128	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министром Кавказорг.пр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	14,02	11,74			14			12	1,03
129	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЭПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,042	48,82				-2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001"	шт	1	3810,84				3811					
	О	(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх.); ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%, МДС35 п.4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены												
сборка, воздухоотводчики														
131	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	103 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
132	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
133	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
134	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
135	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
136	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
137	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
138	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
139	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
140	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
141	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
		кран шаровый под приварку												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		2	140.93	50.84	8.87		282	102		4.46 8.92	
143	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0.8	50.19				-40				
144	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	57.69				-115				
145	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	777.1				1554				
Трубопроводы, запорная арматура														
146	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14	2.91 2.91	0.02 0.02
147	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	127.62				-255				
148	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	134.65				269				
149	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	1073.47				1073				
Трубопроводы														
150	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск оп. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.008 (0,8/100)	13562.43	895.59	458.67	5.5	108	7	4		79.75 0.64	0.37
151	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0.8	116.8				-93				
152	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАТ=4.37	М		0.8	243.93				195				

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	153	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0,01273 (1,155+0,059*2)/100	6 10937,16	7 683,12	8 289,92	9 2,82	10 139	11 9	12 4	13	14 60,83 0,77	15 0,19
154	154	ТСЦ-302-3288	3 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 м	5 -1,273	6 97,65	7	8	9	10 -124	11	12	13	14	15
155	155	ТСЦ-103-0346	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 м	5 1,155	6 80,92	7	8	9	10 93	11	12	13	14	15
156	156	ТСЦ-507-1971	3 Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	5 2	6 17,85	7	8	9	10 36	11	12	13	14	15
157	157	ТЕР65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 1000 м3 объема здания	5 13,7175 27+35/2*1/1000	6 1,84	7 1,84	8	9	10 25	11 25	12	13	14 0,21 2,88	15
158	158	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0,008	6 329,84	7 67,08	8 44,91	9	10 3	11 1	12	13	14 5,01 0,04	15
159	159	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0,01273	6 171,78	7 67,08	8 44,91	9	10 2	11 1	12	13	14 5,01 0,06	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
160	160	ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 шт.	5 0,01	6 42390,71	7 3215,52	8 330,5	9	10 424	11 32	12 3	13	14 308 3,08	15
161	161	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-460р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	5 -1	6 350,08	7	8	9	10 -350	11	12	13	14	15
162	162	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4-60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4-64 Завозовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раскл., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раскл., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 шт	5 1	6 929,83	7	8	9	10 930	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										62836			40,97	0,06	
Раздел 4. Демонтажные работы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (затвор) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры		0.01	944.09	934.89	9.2	3.72		9	9	95.3 0.95	0.25
164	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	(1.6+0.236+2.36+0.189+1)/100	0.04364	762.14	640.59	59.84			33	28	65.3 2.66	
165	ТЕР18-06-007-07 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 100 мм (ИДСЗв п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточная, отопление, вентиляций) ОГП=0.4; ЗИ=0.4; Р.д.р.к.: ЗПИ=0.4; МАТ=0.4; ТЗ=0.4; ТЗИ=0.4) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	10 фильтров		0.1	181.79	75.91	105.83	1.96		18	8	7.11 0.71	0.13 0.01
166	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ИДСЗв п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточная, отопление, вентиляций) ОГП=0.4; ЗИ=0.4; Р.д.р.к.: ЗПИ=0.4; МАТ=0.4; ТЗ=0.4; ТЗИ=0.4) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 соединения		1.5	10.73	6.66	4.07			16	10	0.58 0.87	
167	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ИДСЗв п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточная, отопление, вентиляций) ОГП=0.4; ЗИ=0.4; Р.д.р.к.: ЗПИ=0.4; МАТ=0.4; ТЗ=0.4; ТЗИ=0.4) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 соединения		1	10.73	6.66	4.07			11	7	0.58 0.58	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы											4176			7.3 0.01

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

168	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	237.05	52.48	17.96	0.59		237	52	5.15 5.15	0.04 0.04
169	Цена поставщика	Шифр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМЛ-3-0 РРБ4 с монтажной платой (ИДСЗв п.4.60 Трансформеры раск. ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗв п.4.64 Заготовительные-сварочные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	5538.99					5539			
170	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0.008	1599.08	115.77	329.12	53.64		13	1	10.7 0.09	3.61 0.03
171	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м		0.8	71.04					57			
172	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		6	7.44	5.93				45	36	0.52 3.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП,Л,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
174	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
175	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
176	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
177	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
178	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
179	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
180	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*11/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11
181	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
182	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
183	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1-4. Общепроиласное строительство. Индекс переоеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,375 37,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1539	97	289	89	23,8 8,93	15,91 5,97
184	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	38,625 0,375*103	16,6				641					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,375	1098,2	60,7	4,54	0,15	412	23			5,61 2,1	0,01
186	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,12 (9,3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	134	9	1		6,74 0,81	0,02
187	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,032 (1,2-2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
188	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,63 (1,236/1,03+14,28+99,76+4,086)/1,03; (0,12+0,032+0,268+0,379)/100/100	381,34	24,78	4,54	0,15	240	16	3		2,29 1,44	0,01 0,01
189	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,268 (15+11,6)/100	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	
190	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные раскаты П3=6%; ОСГП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.61 Заготовительные-складские раскаты. Материалы П3=2% (ОСГП=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
191	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные раскаты П3=6%; ОСГП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.61 Заготовительные-складские раскаты. Материалы П3=2% (ОСГП=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	14,28 (2+9+3)/1,02	40,38				577					
192	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная ГТР 2Pn 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные раскаты П3=6%; ОСГП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.61 Заготовительные-складские раскаты. Материалы П3=2% (ОСГП=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	89,76 (15+63+10)/1,02	40,55				3640					
193	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные раскаты П3=6%; ОСГП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.61 Заготовительные-складские раскаты. Материалы П3=2% (ОСГП=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	40,086 (11+8+23+5+4)/1,02	38,38				1539					
194	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	Цена поставки	Коробка распаячная 0/1 85x85x40 IP84 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	4	51,9	208									
196	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 кон.цсв	106/100	183,66	195	120,92				128			10,3 10,92	
197	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,24 24/100	5205,82	1249	191,52	4,54	0,15		46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.						104431								84,08	8,56

Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

198	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Го-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013453 (0,6611+0,3326+0,3516)/10 0	345,66	5	71,56	16,55	0,11		5	1		5,84 0,08	0,01
199	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Го-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05	-4									
200	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акророр-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87	5									
201	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Го-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2.сл. ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013453	691,32	9	143,12	33,1	0,22		9	2		11,68 0,16	0,02
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.						300								0,37	

Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.

202	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	* токоприемник	1	22,1	22	22,1				22			1,5 1,5	
203	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 лин-иФ	1	5,89	6	5,89				6			0,4 0,4	
204	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	130 тонек	0,02	235,68	5	235,68				5			16 0,32	
205	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кубц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447	1447,13				1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
206	ТЕРПО2-01-002-04 <i>Пр. Мысгора Квантум-юв от 12.11.10 №237-0</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15</i>	1 канал <i>(10+4+1+10)</i>	5	141,31	141,31								8,3 41,5	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.														107514	148,03

Раздел 8. Узел учета проектные работы

207	БЕЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в преемстве ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск.: ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск.: ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 ОЭП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.: ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Смачили РД ПЗ=0,5 ОЭП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.: ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.: ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к строительству газовых цехов на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27,19</i>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17								1680	1680
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														45679	


ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														138550	5403	639	94	270,76	6,4
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														139711	6295	908	127	341,47	8,64
В том числе, справочно:																			
МДС35 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движущая транспортная по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 70, 75-81, 83-88, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 168, 172, 189, 196, 170-171, 174-175, 178, 180-183, 185-188, 194, 197)														193	136	58		12,1905	0,021
МДС35 пр.1 т.3 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движущая транспортная по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 64, 67-68, 111-112, 157, 160-161, 163-164)														38	36	2		3,6945	
МДС35 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпомогающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движущая транспортная по внутреннему пути ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 70, 75-81, 83-88, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 168, 172, 189, 196, 170-171, 174-175, 178, 180-183, 185-188, 194, 197)														478	318	160	33	28,903	2,219
МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпомогающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортгехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 202-206)														328	328			19,308	
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-63, 65-66, 25-27, 72-73, 92-110, 89-91, 116-117, 140-156, 158-159, 125-127, 137-139, 198-201)														124	74	49		6,615	0,015
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														326457	147901	5712	2813	341,47	8,64
Накладные расходы														78299					
В том числе, справочно:																			
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 202-206)																			
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2834) (Поз. 64, 157, 163-164)														33981					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14176) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 70, 75-81, 83-88, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 168, 172, 189, 196)														1956					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 198-201)														10633					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15793) (Поз. 169-171, 174-188, 190-195, 197)														84					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 67-69, 111-113, 160-162)														14056					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11297) (Поз. 3-5, 8-10, 31-63, 65-66, 72-74, 92-110, 116-118, 140-156, 158-159, 165-167)														3147					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 89-91, 125-127, 137-139)														12200					
														2242					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 202-206)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2834) (Поз. 64, 157, 163-164)														
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 17455) (Поз. 67-69, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 111-113, 70, 75-81, 83-83, 160-162, 14, 119-124, 128-129, 131-136, 168, 172, 189, 196)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 15789) (Поз. 169-171, 174-188, 190-195, 197)														
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 198-201)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11297) (Поз. 3-5, 8-10, 31-63, 65-66, 72-74, 92-110, 116-118, 140-156, 158-59, 165-167)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 89-91, 125-127, 137-139)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ.														
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помеще-ии.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										80 605,26				
										528 412,26				
											45	0,01		
											15,72			
											40,97	0,06		
											7,3	0,01		
											84,08	8,56		
											0,37			
											148,03			
											341,47	8,64		

Принял:

- Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин
- И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина
- Зам.директора по экономике Н.Б. Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк
- Начальник Службы АСУ П.М. Полевик
- Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.А. Соколенко



Сдал: ООО "СеверСтрой"
Генеральный директор А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"
РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПО МУП «КОС»
И.Т. КАЧАЕВА

