

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный и жилой дом по адресу ул. Мира, д. 7 кор. 2  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*298*  
*ФАП по АУТВР в МКД МО. Норильск,*  
*р-н Центральный, ул. Мира, д. 7 кор. 2 144-*

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер  
 дата

КОС-126/15  
 26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 245. Работы по разработке проектно-сметной документации монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 454 883 руб. без НДС в т.ч. по акту 454 883 руб. без НДС  
 536 761,94 руб. с НДС в т.ч. по акту 536 761,94 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе		В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з (на ед./ всего)				
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.	Всего				Осн. З/п	Эк. Маш. З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупольнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.56. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, ИГПд, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82			21036						
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02									
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-65мм (МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59					2152				
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5,2, 1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05			111	41	33	4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный С БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-Р-65, кл Б) (МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (МДС3 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструменты ПЗ=1,015; (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	21874,2					21874				
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенные	1	246,03	16,64	10,18			246	17	10	1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02					-184				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-65мм (МДС3 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59					2152				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,9€	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23		1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и Бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительно-оправочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ком. элект	1	1938,08				1938					
<b>датчик избыточного давления:</b>														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
<b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76		18		0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	1,174			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" МДС35 п.4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводимыйно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.59 Стоимость марш и укладочн. - для электрооборудования, КПИД, испытанная ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2	3810,84				7622					
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>															
31	ТЕР16-02-007-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		0,5	345,52	16,64	10,18		173	8	5		1,46 0,73	
32	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0009	31424,22				-28					
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т		0,0018 0,0009*2	31424,22				57					
34	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	127,62				-128					
35	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	148,69				149					
36	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,0005	5000,27				-3					
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		0,001 0,0005*2	5000,27				5					
<b>Трубопроводы</b>															
38	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,00954 (0,075*4+0,188*3+0,09)/100	13562,43	895,59	496,67	5,5	129	9	5		79,75 0,76	0,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,954	116,8				-111					
40	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (применительно 89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
41	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	52,42				157					
42	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,09	243,93				22					
43	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01105 (1,105/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	135	9	4		72,05 0,8	0,23
44	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,105	107,5				-119					
45	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,105	173,7				192					
46	ТЕРp65-23-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	19,317143 338057-4/1000	3,6	3,6			70	70			0,41 7,92	
47	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02059 0,01105+0,00954	329,84	67,08	44,91		7	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
48	ТЕРp65-5-9 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-302-1716	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		553,13				-1106					
50	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п. 4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ										94807				

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

51	ТЕРМ1-02-022-03 Гр.Микрогр. Квасюр-пр-от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20,65	10,36			21	10			1,03	1,03
52	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОГП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерителя ПЗ=1,015 (ОГП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15929,5				15929					
53	ТЕР16-02-007-01 Гр.Микрогр. Квасюр-пр-от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,75	10,94		6,83	202	11			0,96	0,96
54	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
55	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ПББ.305651.003-03 (МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОГП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,15			1254						
термопреобразователь														
56	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Микрогр. Квасюр-пр-от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98		394,46	48	7			65,4	0,65
57	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,03	26,75			-1					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
59	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
60	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
61	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
62	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
63	Цена поставщика	Термообразователь ТСП-НСХ РГ100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					

Трубопроводы, запорная арматура

сбросные краны

64	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
65	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
66	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
67	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
68	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
69	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
70	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТСЦ-302-1-342	Вентили проходные муфтовые 15кч/Вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28							-28	
72	ТСЦ-302-1-341	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	29,42							29	
краны шаровые фланцевые														
73	ТЕР-16-05-001-02 Пр.Министерства Ресурсов, пр. от 12.11.13, № 37-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47	1,47
74	ТСЦ-507-05-33	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
75	ТСЦ-507-05-38	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	60,33				121				
76	ТСЦ-302-1-24	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм (Применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	849,8				850				
трубопроводы														
77	ТЕР-16-02-1-34-02 Пр.Министерства Энергетики от 12.11.13 №37-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,0037	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1	72,05	0,27
78	ТСЦ-302-3-393	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,37	107,5				-40				
79	ТСЦ-507-2-384	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром углового прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	30,21				121				
80	ТСЦ-103-0173	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,15	173,7				26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
81	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0045 0,45/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	49	3	1		60,83 0,27	0,19	
82	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,45	97,65				-44						
83	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,45	102,3				46						
84	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0037	329,84	67,08	44,91		1				5,31 0,32		
85	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0045	171,78	67,08	44,91		1	1			5,31 0,32		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
86	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно с установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08		
87	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350						
88	Цена постащика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Завоуполнительно-свабские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233						
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										33611					14,05
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.															
Приборы и оборудование															
89	ТЕРп11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
90	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/зч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт		1	15929,3				15929					
91	ТЕР16-02-007-01 Гр.Министр Крайончр-р от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96	
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт.		-2	77,07				-154					
93	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм (ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	комплект		1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления															
94	ТЕР12-10-001-01 Гр.Министр Крайончр-р от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	100 шт.		0,01	4792,02	723,99	594,46		48	7	6	65,4	0,65	
95	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	кг		-0,03	26,78				-1					
96	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт.		-1	17,63				-18					
97	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт.		1	12,37				12					
98	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт.		-1	4,74				-5					
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт.		-1	10,01				-10					
100	ТЕР24-01-033-01 Гр.Министр Крайончр-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	1 шт.		1	38,21	8,77			38	9		0,84	0,84	
101	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заемительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДС35 п.4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования. КипЛид. Иструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 текущие цены	шт.		-1	28,28				-28					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42									
103	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
104	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
105	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, ИЗО-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Оборотные ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
106	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
107	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
108	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
109	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
110	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
111	507-2630	Тробоки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
112	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
113	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
114	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
116	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
117	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный Дисктовый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
118	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
119	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
120	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
Краны шаровые фланцевые														
Кран шаровый под приварку														
121	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46	8,92
122	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	63,71				-51					
123	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
124	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01577 (0,188*4+0,075*1+0,79)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	214	14	8		79,75 1,26	0,37 0,01
126	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,577	116,8				-184					
127	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм(89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	52,42				210					
128	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм(89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	34,22				34					
129	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,75	243,93				183					
130	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00835 (0,075*2+0,685)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	91	6	2		60,83 0,51	0,19
131	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,835	97,65				-82					
132	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
133	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,685	102,3				70					
134	ТЕР65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	19,317143 338057*4/1000	1,84	1,84			36	36			0,21 4,06	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
135	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01577	329,84	67,08	44,91			5	1		5,01 0,08	
136	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00835	171,78	67,08	44,91			1	1		5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

137	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
138	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30х60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
139	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				

Итого по разделу 3 Система В.1. Узел учета ХВС.

Раздел 4. Демонтажные работы

140	ТЕРР65-3-13 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72		19	19		95,3 1,91	0,25 0,01
141	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сваре диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03736 (3,236+0,9/100)	762,14	640,59	59,84			28	24	2	65,3 2,44	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										2290			42,92	0,09

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

142	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Штупы и прутья, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
143	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и брони питания ШМП-3-0-Р54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Запасовительно-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗЛМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99					5539					
144	ТЕРМ08-02-387-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль perforированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	323,12	53,64		13	13	3	10,7 0,09	3,61 0,03	
145	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04					57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	15
147	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015; (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
148	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод тубый, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
149	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
150	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
151	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
152	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
153	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПИ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
154	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Полка-фронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
155	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
156	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
157	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (13-10)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЭЦ-Х (Гравитационные расходы ПЗ=1,06; ОЗПГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-сплавные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 0,03/1,03	51,95				161					
159	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27 27/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1108	70	208	64	23,8 6,43	15,91 4,3
160	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Гравитационные расходы ПЗ=1,06; ОЗПГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-сплавные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	27,81 0,27/103	16,6				462					
161	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,27	1098,2	60,7	4,54	0,15	297	16	1		5,61 1,51	0,01
162	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*+1*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
163	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3)/100	2353,1	4*4,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
164	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36 (1,236/1,03*+11,22+62,22*2-8,356)/1,02- (10,06+0,062+0,258+0,27)* 00)/1,00	381,34	24,78	4,54	0,15	137	9	2		2,29 0,82	0,01
165	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	58,1			44	41			12,4 3,2	
166	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МЭС35 п. 4.64. Заполнительно-сплавные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МЭС35 п. 4.64. Заполнительно-сплавные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
167	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МЭС35 п. 4.64. Заполнительно-сплавные расходы ПЗ=6%; ОЗПГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МЭС35 п. 4.64. Заполнительно-сплавные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	Цена поставщика													
	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены		М	62,22 (15*36+10)*1,02	40,55				2523					
169	Цена поставщика													
	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены		М	28,356 (10,8*13+4)*1,02	38,38				1088					
170	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О		1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
	Коробка (ушки) с захватами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество захжимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		Ш	4	51,9				208					
171	Цена поставщика													
	Коробка распаячная 0/п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены		Ш	4	51,9				208					
172	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О		100 ко-цов	0,98 99/100	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100 шт	0,98 99/100	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
173	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О		100 шт	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100 шт	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
174	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О		100 м	0,1 (13-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100 м	0,1 (13-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
175	цена поставщика													
	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены		М	10,3 0,1*103	51,95				535					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
176	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. отт 12.11.10 №237-О		100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37		100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
177	Цена поставщика													
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены		М	10,2 0,1*102	40,38				412					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
178	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЗ=1; ТИ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподраздельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЗИ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011929 (0,524+0,1291+0,5393)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
179	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподраздельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЗИ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	т	-0,0001	19552,05				-2					
180	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Жукобор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподраздельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЗИ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
181	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЗ=1; ТИ=1; 2 слоя ПЗ=2; ОЭП=2; ЗИ=2; МАТ=2; К раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподраздельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22; 15; ЗИ=6; 29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4; 37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011929	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2			11,68 0,14	0,02
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
182	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22; 15	1 токочпримник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
183	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22; 15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
184	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22; 15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
185	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22; 15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
186	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22; 15	1 канал	5 (11+4*10)	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы.</b>														
									107514					148,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации не АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО <i>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСТ к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,37; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При самостоятельной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>														
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>														
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>														
<b>В том числе, справочно:</b>														
	МДС35 пр.1 т.3 п.3.	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-5, 47, 25-27, 53-54, 73-85, 70-72, 91-92, 115-133, 135-136, 100-102, 112-114, 178-181)							158	117	42		10,4685	0,0175
	МДС35 пр.1 т.3 п.2.	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 46, 48-49, 86-87, 134, 137-138, 140-141)							48	45	4		4,6395	0,0015
	МДС35 пр.1 т.2 п.2.	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 6, 11-17, 13-24, 2Е-29, 51, 56-62, 64-69, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 142, 146, 165, 172, 144-145, 148-149, 152, 154-157, 159, 161-164, 170, 173-174, 176)							482	327	155	24	29,827	1,645
	МДС40 т.2 п.3.	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 182-186)							328	328			19,308	
	МДС35 пр.1 т.2 п.5.	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 174, 176)							20	12	9		1,116	0,006
	МДС35-IV п.4.7.	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-45, 47, 25-27, 53-54, 73-85, 70-72, 91-92, 115-133, 155-133, 100-102, 112-114, 178-181)							109	68	41		6,0555	0,0175
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах</b>														
<b>Накладные расходы</b>														
<b>В том числе, справочно:</b>														
	61% =	72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)							33981					
	69% =	81%*0,85 ФОТ (от 3787) (Поз. 46, 134, 140-141)							2614					
	75% =	88%*0,85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 51, 56-62, 64-69, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 142, 146, 165, 172)							10866					
	76% =	99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 178-181)							84					
	89% =	105%*0,85 ФОТ (от 15749) (Поз. 143-145, 148-164, 166-171, 173-177)							14016					
	96% =	113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 48-50, 86-88, 137-139)							3722					
	108% =	141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9525) (Поз. 3-5, 8-10, 31-45, 47, 53-55, 73-85, 91-93, 115-133, 135-136)							10287					
	122% =	143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 70-72, 100-102, 112-114)							2242					
<b>Сметная прибыль</b>														
<b>В том числе, справочно:</b>														
	32% =	40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)							42855					
	40% =	50%*0,8 ФОТ (от 3787) (Поз. 46, 134, 140-141)							17826					
	48% =	60%*0,8 ФОТ (от 18363) (Поз. 48-50, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 86-88, 51, 56-62, 64-69, 137-139, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 142, 146, 165, 172)							1515					
									8816					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52%	= 65%*(0.8 ФОТ (от 15749) (Поз. 143-145, 148-164, 166-171, 173-177)								8190					
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 178-181)								53					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9525) (Поз. 3-5, 8-10, 31-45, 47, 53-55, 73-85, 91-93, 115-133, 135-136)								5334					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-27, 70-72, 100-102, 112-114)								1121					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ										94807			49,9	
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС.										33611			14,05	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.										66569			42,92	0,09
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.										2290			5	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										95881			79,28	6,31
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										6785			5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										1460			1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета. Окрасочные и теплоизоляционные работы.										287			0,32	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107514			148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.										45679			346,2	6,45
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.										454883				
В том числе:														
Материалы										75393				
Машины и механизмы										5271				
ФОТ										150759				
Оборудование										104853				
Накладные расходы										77812				
Сметная прибыль										42855				
ВСЕГО по акту										454883			346,2	6,45
НДС										81 878,94				
ВСЕГО по акту										536 761,94				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Калинина

Заместитель Директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Дацик



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 СБ ПТО МУП «КОС»  
 Расценки проверены: КОЗАЛЕВА Г.Г.  
 СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

