

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный и жилой дом по адресу ул.Набережная Урванцева, д.23, корп.3 (подъезд №9)
 Инвентарный № _____

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП _____

Договор подряда (контракт) _____

номер _____

дата _____

Вид операции _____

Отчетный период _____

с _____

по _____

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

01.07.2017

31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 639. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 932 507 руб. без НДС в т.ч. по акту 932 507 руб. без НДС
 1 100 358,26 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 100 358,26 руб. с НДС

*АКТ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
 Р-н Центральный, ул. Набережная Урванцева, Д.23-к.3 МЧ
 1.344*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		Всего	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-07 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены №4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21 7,21	0,2 0,2
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 3,8-570,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) (ИМС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИМС35 п.4.64 Заводоприемно-слесобские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИМС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения. ИР-Пл4, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены №4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соедине-ие	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45	
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены №4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=5,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	229,06				-458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС3 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительные-сварочные раскоды материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		7481.9		7482							
6	ТЕРМ11-02-02207 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2-1-Б-Р-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		182.9	70.73	74.67	2.97	183	71	75	3	7.21 7.21 0.2	
7	0 Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3.8- 570.0М3Ч (МФ-5.2-1-Б-Р-150, кл.Б) (МДС3 п.4.60 Гранспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительные-сварочные раскоды Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС3 п.4.58 Стопимость парк и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, устройства ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		44434.37		44434							
8	ТЕР16-02-007-06 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		621.28	27.93	19.15	621	28	20			2.45 2.45	
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		229.06				-458					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (МДС3 п.4.60 Гранспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительные-сварочные раскоды материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект		7481.9		7482							
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопловителеня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0.02	4792.02	723.98	594.46	96	14	12		65.4 1.31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0.06	26.78			-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	17.63			-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4.74			-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10.01			-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	14.02	11.74		28	23			1.03 2.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L100, кл. В с гильзой и Бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимости сырья и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1959,86				1960					
ДАТЧИК ИЗБОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министрва Красноярск.рр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министрва Красноярск.рр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министрва Красноярск.рр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				7622					
О		(ИДСЗ3 п.4.50 Грандстрельные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ3 п.4.6м Запасително-сладкоде раскоды Оборудования ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ3 п.4.58 Стопность тары и упаковки; - для электрооборудования; КИПДА; ценообразование ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тенуше цены												
бфррса														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министром Краеведарар от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Покладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и конгртайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Краеведарар от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-05-001-05 Пр. Министром Краеведарар от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	72,16	25,87	0,59	2939	281	103		6,72 26,88	0,04 0,16
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06				-1832					

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2140										
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6134										
Трубопроводы														
44	ТЕРр65-14-5 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0635 (6,35)/100	1316,53	1155,62	80,52	84	73	5	117,8 7,48			
45	ТЕР16-02-004-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05 (5,0)/100	27288,08	1262,91	637,22	1364	63	32	115,44 5,77	0,65 0,03		
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-5	237,73									
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	5	434,25			2171						
48	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотры системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,365889 93293971/1000	3,6	3,6		37	37		0,41 4,25			
49	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05	1035,47	67,08	44,91	52	3	2	5,01 0,25			
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
50	ТЕРр65-5-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно установке и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33	1967	124	26	594 11,88			
51	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбОр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	734,43									
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-150мм (ИДС35 п.4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	6335,83			12672						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье											266100		145,68	1,04
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В.УКРЫТИЕ														
53	ТЕР13-03-03-2-04 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЗ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024976 2,4976/100	345,66	71,56	16,53	0,11	9	2			5,84 0,15	0,01
54	ТСЦ-113-0-021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0003	19552,05				-6					
55	ТСЦ-101-4-054	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
56	ТЕР13-03-03-2-04 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЗ=1;1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024976	691,32	143,12	33,1	0,22	17	4	1		11,68 0,29	0,02
Вне-укрытия														
Итого по разделу 2 Система 11, 12. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
689														
0,82														
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КИМ-ДУТВР-1501. Подполье														
57	ТЕР09-04-06-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Монтаж фаянвера (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 Т конструкция	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	28,34 1,7	2,91 0,17
58	ТСЦ-201-0-1-8	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборной единицы до 0,1 Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0,06	16264,84				976					
59	ТЕР13-03-03-2-15 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1; ТЗ=1;1; 3.13 Окраска и ошкуривание решенчатых поверхностей ОЭП=1;1; ЗМ=1;1 к раск.; ЗПМ=1;1; МАТ=1;1 к раск.; ТЗ=1;1; ТЗМ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	5	2		9,46 0,38	0,02
60	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полмастер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (15,21+2,16+0,69+1,44+14,91)/100	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34694	418	186	1	115,01 39,57	0,29 0,1
61	ТСЦ-201-1-0300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полмастер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м2	-39,92	595,3				-23764					

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М2	39.92	409.36				16342					
63	ТЕР10-01-029-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 компл.	0.01	21492.12	447.67	44.45		215	4			44,5 0,45	
64	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворчатых (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	-1	210				-210					
65	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	1	138.76				139					
66	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	компл.	1	219.06				219					
67	ТЕР09-05-006-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезы отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 м реза	2,010624 0,163,1416*4	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КИМ-АУТВР-1501. Подполье									168095				79,69	0,56

Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

68	ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10			1,03 1,03	
69	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Зависительно-скользящие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
70	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
71	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗ-п2, ВСтЗ-сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрозрастное строительство. Индекс перепада в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм МДС35 п. 4.64. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1254,19				1254					
73	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Казачиор-рр от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр основного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,33			21	10			1,03 1,03	
74	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12- 18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КПГ/ГД, целлюлозы ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15265,12				15265					
75	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казачиор-рр от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,7€	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
76	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07				-154					
77	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1006,52				1006					
Комплект преобразователей														
78	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казачиор-рр от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на основное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
79	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
80	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошаченные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
81	ТСЦ-301-3240	Копланчки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
82	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
83	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28			1,03	15
84	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4				2,06	
85	Цена поставщика О	Комплект термопреобразователей КТСП-Н РЧ100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - Для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сборные краны														
86	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	103 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
87	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
88	108-0081	Бобышки окюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
89	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
90	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
91	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
92	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84	
93	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
94	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
96	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004		2573,05				-10					
97	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022		31424,22				-69					
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4		77,07				-308					
99	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2		849,8				1700					
100	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1		152,92	-5,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
101	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002		2573,05				-5					
102	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011		31849,77				-35					
103	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		44,7				-89					
104	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1		777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура															
105	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы для присоединения к существующим трубопроводам) Ду 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5		201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	

106	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	T	0,0008 0,0004*2	31424,22									
108	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05									
109	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
110	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77					
111	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	60,33				60					
112	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ответные фланцы для присоединения к существующим трубопроводам) Ду 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	* соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
113	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05									
114	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
115	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	77,07				-77					
116	ТСЦ-507-0997	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	56,02				56					

фланцевый переход на медный трубопровод Ду35 (соединение медь-сталь)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мичурин Краснорч от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм (применительно Ду 35мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0.5	201.76	10.94	6.83		101				0.96 0.48	
118	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0004	31424.22				-13					
119	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	0.0008 0.00042	31424.22				25					
120	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	77.07				-77					
121	ТСЦ-507-0938	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	60.33				60					
122	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.0005	2573.05				-1					
123	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0.001 0.00052	2573.05				3					
124	ТЕРМ12-01-105-03 Пр. Мичурин Краснорч от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.001 0.1**1/100	2025.43	1239.84	256.31	14.28	2				112 0.11	1.14
125	Цена поставщика	Фланец медный Ду 35х1,5 (МДС35 п.4.60 Гранспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.61 Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	785.43				785					
Фланцевый переход на медный трубопровод Ду25 (соединение мьр/сталь)														
126	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мичурин Краснорч от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм (применительно Ду 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0.5	201.76	10.94	6.83		101				0.96 0.48	
127	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0004	31424.22				-13					
128	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	0.0008 0.00042	31424.22				25					

1	2	3	4	E	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	77,07									
130	ТСЦ-507-0997	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗспЗ, ВСтЗспЗ, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	56,02				56					
131	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
132	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
133	ТЕРм12-01-105-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб наружный 28 мм МПа, диаметр труб наружный 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1**1/100	1670,24	1239,84	194,18	10,4	2	1			112 0,11	0,83
134	Цена поставщика	Фланец медный Ду 28х1,5 ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=65%. ИДС35 п.4.64. Заводские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	687,52				688					

Трубопроводы

135	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,017 (0,4+1,3)/100	477,35	427,72	23,98		8	7			43,6 0,74	
136	ТЕРр16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0042 (0,035+4+0,2)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	51	3	1		72,05 0,3	0,23
137	302-3283	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,42	107,5				-45					
138	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106					
139	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены -в 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,2	173,7				35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТЕР-16-02-004-01 Пр.Микстопа Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01391 (0,03*1+0,075*1+0,095*4+0,45*0,6)/100	10937,16	€83,12	289,92	2,82	152	10	4		60,83 0,85	0,19
141	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,391	97,65				-136					
142	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
143	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18					
144	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	17,85				71					
145	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,45	102,3				46					
146	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,6	80,92				49					
147	ТЕР-16-07-005-02 Пр.Микстопа Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0042	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
148	ТЕР-16-07-005-01 Пр.Микстопа Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01391	177,78	67,08	44,91		2				5,01 0,07	
149	ТЕР-66-5-8 Пр.Микстопа Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848		64	7	308 6,16	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТСЦ-302-1175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штопелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
151	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
152	Цена поставщика		Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.															
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС.															
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.															
Приборы и оборудование															
153	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
154	Цена поставщика		Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЛи, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
155	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
156	ТСЦ-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
157	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления															
158	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
159	ТСЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		17,63				-18					
161	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37			12						
162	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74			-5						
163	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01			-10						
164	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77		38		9			0,84	0,84
165	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28			-28						
166	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42			29						
167	ТЕР11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	-1,74		14		12			1,03	1,03
168	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82			-2						
169	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд, ДИ-001" МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительного-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПИДА, индексуемая ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	3810,84			3811						
сборка, воздухоотводчики														
170	ТЕР12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	733,98	594,46	96		14	12		65,4	1,31
171	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78			-2						
172	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						

№	Код	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТСЦ-302-1236	4	2	12,37					25				15
	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
174	ТСЦ-301-3240	шт.	-2	4,74					-9				
	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
175	ТСЦ-507-2630	шт.	-2	10,01					-20				
	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
176	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
177	ТСЦ-302-1342	шт.	-2	28,28					-57				
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
178	ТСЦ-302-1831	шт.	2	29,42					59				
	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
179	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
180	ТСЦ-507-0944	шт.	-1	32,88					-33				
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
краны шаровые под приварку													
181	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
182	ТСЦ-103-0051	м	-0,8	50,19					-40				
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
183	ТСЦ-302-1136	шт.	-2	57,89					-115				
	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
184	ТСЦ-302-1823	шт.	2	777,1				1554					
	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.											
запорная арматура													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		0,5	201,76	10,94	6,83		101				0,96 0,48
186	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
187	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
188	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
189	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
190	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
191	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
фланцевый переход на медный трубопровод Ду65 (соединение медь/сталь)														
192	ТЕР16-02-007-02 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		0,5	246,03	16,64	10,18		123				1,46 0,73
193	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
194	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
195	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	92,02				-92					
196	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,58				111					

1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
197	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27					-3				
198	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27					5				
199	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36		1	1		114 0,11	3,59
200	Цена поставщика	Фланец медный Ду 65х2 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЭМ=6%, МА=6%), ИДС35 п.4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2%), ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	2470,54					2471				
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
201	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83			101	3		0,96 0,48	
202	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0004	31424,22					-13				
203	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0008 0,0004*2	31424,22					25				
204	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗ-п2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07					-77				
205	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗ-п2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82					90				
206	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05					-1				
207	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05					3				
208	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 0,1/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36		1	1		114 0,11	3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	Цена поставщика	Фланец медный Ду 50Х2 (ИДС3 п. 4.60 Толщина стенки: ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС3 п. 4.61 Заполнительно-сплошное давление. Материалы ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1119,04				1119					
Трубопроводы														
210	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,015 (1,9)/100	762,14	641,59	53,34		11	10			65,3 0,98	
211	ТЕРР6-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01156 (0,118*2+0,92)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	126	8	3		60,83 0,7	0,19
212	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,156	97,65				-113					
213	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
214	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,92	136,2				125					
215	ТЕРР6-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00728 (0,059*2+0,610)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	80	5	2		60,83 0,44	0,19
216	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,728	97,65				-71					
217	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
218	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,61	80,92				49					
219	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	10,365889 932929*1/1000	1,84	1,84		19	19				0,21 2,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м трубопровода	0,01884 0,00728+0,01156	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,09	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
221	ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42390,71	3215,92	330,5		424	32	3		308 3,08	
Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														
222	ТСЦ-302-1175		шт.	-1	350,08				-350					
Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														
223	Цена поставщика		шт	1	929,83				930					
Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Завоуповительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПИМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены														
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. 60422 39,25 0,04														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
224	ТЕР11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														
225	Цена поставщика		шт	1	5538,99				5539					
Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Завоуповительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПИМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены														
226	ТЕР08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														
227	ТСЦ-509-0064		м	0,8 0,4*2	71,04				57					
Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														
228	ТЕР11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,04	
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														
229	Цена поставщика		шт	1	1848,01				18488					
Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Завоуповительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимостть твры и упаковки - для электрооборудования, КИПта, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены														
230	ТЕР08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
231	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	7,24				-22				
232	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 П54) МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		3	61,63				185				
233	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		2	43,45	11,14			87	22		1,03 2,06	
234	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	7,24				-14				
235	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 П54) МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		1	63,79				64				
236	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 П54) МДС35 п. 4 60. Заготовительно-складские расходы П3=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		1	131,91				132				
237	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	13,49	12,77			27	26		1,12 2,24	
238	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАД7-29 2Р 6А-1шт., ВАД7-29 2Р 10А-1шт. МДС35 п. 4 60. Заготовительно-складские расходы П3=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4 64. Заготовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		2	232,46				465				
239	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т		0,00069 0,891/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1		101 0,09	2,11
240	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,02 (1+1)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	81	9	32	41,5 0,83	27,6 0,55
241	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		1,03 17,03	102,3				105				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
242	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм. (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	1,03 1**03	102,3				105					
243	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
244	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06(ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%(ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3**03	91,85				284					
245	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
246	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06(ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%(ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3**03	51,95				161					
247	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,24 24/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	985	62	185	57	23,8 5,71	15,91 3,82
248	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06(ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%(ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	24,72 24**1,03	16,6				410					
249	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,28 (22-6)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	307	17	1		5,61 1,57	0,01
250	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполя + от подполя до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
251	ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстрой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям 4 панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Микстроя Крайнов пр от 12.11.10 №237-О	Запитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.58 (4+5)/100	381,3€	24,78	4,54	0,15	221	14	3		2,29 1,33 0,01	
253	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Микстроя Крайнов пр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.323 (14+3+18)/100	170,8€	158,1			55	51			12,4 4,01	
254	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (12)1,03	6,4€				8					
255	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)1,02	40,33				453					
256	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5Е (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	79,56 (6+54+18)1,02	40,53				3226					
257	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24АВГ cat 5Е (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	41,106 (22+4+14,3)1,02	38,33				1578					
258	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Микстроя Крайнов пр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	250,5	35,31	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
259	Цена поставщика	Коробка распеаечная ОП 85Х85Х40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
260	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Микстроя Крайнов пр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	0,75 (123+44)/100	183,€6	120,92			138	91			10,3 7,73	
261	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Микстроя Крайнов пр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,€2	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									100489				76,98	6,06
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
262	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстроя Крайнов пр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,25 (25)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06

№	З	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
263	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	И	25,75 0,25*103	91,85				2365					
264	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С М	0,25 (25)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
265	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	И	25,75 0,25*103	51,95				1338					
266	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С М	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
267	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 12 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	И	28,84 0,28*103	38,66				1115					
268	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
269	Цена поставщика	Коробка распаянная ОП 125х125х70 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
270	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 ко-цов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
271	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепраселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
272	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	25,5 0,25*102	40,38				1030					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
273	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.53 (33+20)/100	1098.2	50.7	4.54	0.15	582	32	2		5.61 2.97	0.01 0.01
274	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	1.75 (25+150)/100	381.34	24.78	4.54	0.15	667	43	8		2.29 4.01	0.01 0.02
275	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP ZPR 24AWG cat 5E МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	173.4 (20+150)*1.02	40.55				7031					
276	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	59.16 (33+25)*1.02	38.38				2271					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
277	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.005174 (0.2373+0.2801)/100	345.66	71.56	16.55	0.11	2				5.84 0.03	0.01
278	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0.0001	19552.05				-2					
279	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аджор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0.1 0.0001*1000	24.87				2					
280	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1.1; ТЗ=1.1) 2 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2; МАТ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.005174	691.32	143.12	33.1	0.22	4	1			11.68 0.06	0.02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
281	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс лавнения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 токочприменник	1	22.1	22.1			22	22			1.5 1.5	

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
232 ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	5,89	5,89			6	6				0,4 0,4
283 ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	0,02	235,68	235,68			5	5				16 0,32
284 ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1	1447,13	1447,13			1447	1447				85 85
285 ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная Система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке С2-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	8 (12*5+1*10)	141,31	141,31			1130	1130				8,3 66,4
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
Раздел 11. Узел учета проектные работы												
286 СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в приложении к разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от С,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). 2,3,5 Тч При самостоятельной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительств к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы												
ИТОГО ПО АКТУ:												
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.			301154	7328	1350	81	437,68	5,59				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам			304217	9482	2259	116	625,17	8,05				
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.3 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 40-43, 45-47, 49, 25-26, 37-39, 53-58, 67, 59-64, 70-71, 75-76, 95-123, 126-132, 136-148, 92-94, 155-156, 179-198, 201-207, 211-218, 220, 164-166, 176-178)			608	423	186	2	39,3655	0,168				
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 по п.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 48, 50-51, 149-150, 135, 221-222, 210, 219)			62	55	6		5,5125					
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 68, 73, 78-84, 86-91, 124, 133, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 199, 208, 224, 228, 253, 260, 226-227, 230-231, 233-234, 237, 239-243, 245, 247, 249-252, 258, 261-262, 264, 266, 268, 270-271, 273-274)			784	512	272	26	47,1415	1,7885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС.40 г.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), установленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарекомендовавшихся помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 281-285)								392	392			23,043	
МДС3 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 40-43, 45-47, 49, 25-26, 37-39, 44, 48, 50-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 53-58, 67, 59-64, 262, 264, 266, 268, 270-271, 273-274)								489	281	208	3	26,2035	0,1975
МДС3-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 40-43, 45-47, 49, 25-26, 37-39, 53-58, 67, 59-64, 70-71, 75-76, 95-123, 126-132, 136-148, 92-94, 155-156, 179-198, 201-207, 211-216, 220, 164-166, 176-178)								717661	218494	14206	2570	625,17	8,05
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									139800					
Накладные расходы														
В том числе, справочно:									40561					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 281-285)									2949					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4275) (Поз. 44, 48, 135, 210, 219)									15899					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21198) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 68, 73, 78-84, 86-91, 124, 133, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 199, 208, 224, 228, 253, 250, 270)									1296					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1705) (Поз. 53-58, 67, 59, 277-280)									25904					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 29106) (Поз. 225-227, 230-252, 254-259, 261-269, 271-276)									6018					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 6269) (Поз. 50-52, 125, 134, 149-152, 200, 209, 221-223)									15377					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 60-62)									153					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 63-64)									27942					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 25672) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 40-43, 45-47, 49, 70-72, 75-77, 95-123, 126-132, 136-148, 155-157, 179-198, 201-207, 211-218, 220)									3701					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-26, 37-39, 92-94, 164-166, 176-178)									75046					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 281-285)									21278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4275) (Поз. 44, 48, 135, 210, 219)									1710					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 60-62)									6392					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 27467) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 125, 134, 149-152, 68, 73, 78-84, 86-91, 124, 133, 200, 209, 221-223, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 199, 208, 224, 228, 253, 260, 270)									13184					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 63-64)									67					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 29106) (Поз. 225-227, 230-252, 254-259, 261-269, 271-276)									15135					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 487) (Поз. 53-56, 59, 277-280)									235					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 25872) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 40-43, 45-47, 49, 70-72, 75-77, 95-123, 126-132, 136-148, 155-157, 179-198, 201-207, 211-218, 220)									14488					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 57-58, 57)									706					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-26, 37-39, 92-94, 164-166, 176-178)									1851					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЗ, Подполье									266100				145,68	1,04
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2, Покрасочные и теплоизоляционные работы, Подполье									689				0,82	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета, По альбому КМ-АУТВР-1501, Подполье									168095				79,69	0,56
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4 Узел учета ТВС									75177				34,67	
Итого по разделу 5 Система В1 Узел учета ХВС									60422				39,25	0,04
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы									100489				76,98	0,06
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлпорукава									62719				57,24	0,29
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									24732				14,04	0,06
Итого по разделу 9 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы, В помещении									72				0,14	
Итого по разделу 10 Узел учета, Пусконаладочные работы									128333				176,66	
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									932507				625,17	8,05
В том числе:														
Материалы									316653					
Машины и механизмы									14206					

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ									221064					
Оборудование									168308					
Накладные расходы									139800					
Сметная прибыль									75046					
ВСЕГО по акту									932507				625,17	8,05
НДС										167 851,26				
ВСЕГО по акту										1 100 358,26				

- Принял:**
- Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В.Ясютин
- И.о. главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
- Зам. директора по экономике _____ Н.Б.Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дацюк
- Начальник Службы АСУ _____ П.М.Полевик
- Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н.И.Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Ю.А.Романенко
- Начальник ПТО _____ В.М.Шевцов
- Начальник БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____ А.А.Алехин
- Инженер БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г.КАЧАЕВА



