

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск Р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Котульского д. 10 кор. 2 (подъезды № 3,4)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-н Центральном, пр. Котульского, д. 10 к. 2
ИПБ

Форма по ОКУД	Код
по ОКТО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ	№ документа	Дата составления	Отчетный период
	1	/ 04.08.2017	с / 01.08.2017 по / 04.08.2017

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) Номер / 04.08.2017
 Дата 26.05.2015г.
 Вид операции

Смета № АУТВР - 617. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 / 626 485 руб. без НДС в т.ч. по акту / 626 485 руб. без НДС
 / 739 252,30 руб. с НДС в т.ч. по акту / 739 252,30 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш	3/л/Мех	Всего	Осн. 3/п		
Раздел 1. Система Т3. Т4. Узел учета ГВС. Подъезд № 3												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-03 Тр. Мультрон Крайсдорф от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	20,69	10,36			21	10		1,03
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (ИДС п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); (ИДС п. 4 64 Заемные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); (ОЗГ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС п. 4 58 Стоимость пары ч. упаковки - для электрооборудования, кат. 4, индекс к позиции(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3			15929				
3	ТЕР16-02-007-01 Тр. Мультрон Крайсдорф от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ. 305651.003-03 (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
6	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/3лч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования. КИПиА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
комплект преобразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	584,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Инструктор Квасович фр от 12.11.10 №8237-0	Прибор. Устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
18	Цена поставщика О	Комплект термомреоборазователей КТСН-Р100 Л60, кл. в с гильзой и бобышкой (МС35 п.4 60 Трансформные резоры ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МС35 п.4 64 Заполнительно-складские расходк. Оборудование ПЗ=1.2%; (ОЭГ=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%); МС35 п.4 68 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования: КПДА, инструмента ПЗ=1.015; ОЭГ=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					
БОРОСНЫЕ КРАНЫ														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инструктор Квасович фр от 12.11.10 №8237-0	Бобышки, шуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инструктор Квасович фр от 12.11.10 №8237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрачное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
29	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0011	31424,22				-35					
30	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
32	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
33	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
34	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
35	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0011	31849,77				-35					
36	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
37	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
38	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
40	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
41	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	94,94				942					
Трубопроводы														
42	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров (Базисов пр. оп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00495 {0,07*1+0,055*3+0,26/100}	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
43	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,495	107,5				-53					
44	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм(76х3-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	31,02				31					
45	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	26,44				79					
46	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,26	173,7				45					
47	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров (Базисов пр. оп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,05183 {0,118*1+0,045*2+0,045*1 +3,75/100}	10937,16	683,12	289,92	2,82	567	35	15		60,83 3,15	0,19 0,01
48	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м	-5,183	97,65				-506					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	11	25,4				279					
50	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
51	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
52	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	3,75	136,2				511					
53	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск.рр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00505 (0,23+0,275)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	55	3	1		60,83 0,31	0,19
54	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,505	97,65				-49					
55	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
56	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22					
57	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск.рр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00495	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
58	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск.рр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05688 0,00505+0,05183	171,78	67,08	44,91		10	4	3		5,01 0,29	

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕРР55-5-8 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
60	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выжимным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
61	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					
62	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	929,83				930					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд № 3														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Приборы и оборудование														
63	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
64	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. КПУЛА исполнения ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015. ЗМ=1,015. МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265					
65	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
66	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
67	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №9 Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Преобразователи избыточного давления														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
77265														
35,03														
0,01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		55,4 0,66	
69	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
70	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
71	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
72	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
73	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
74	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
75	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
76	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
77	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
78	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
79	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования. ИГЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сбороса, воздухоотводчики														
80	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0.06	26,78				-2				
82	108-0081	Бобышки окованные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17,63				-35				
83	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	12,37				25				
84	301-3240	Коптачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4,74				-9				
85	507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10,01				-20				
86	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77			76	18		0,84	1,68
87	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	28,28				-57				
88	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29,42				59				
89	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18		1,66	0,02
90	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	32,88				-33				
запорная арматура														
91	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный двусторонний стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15		1,47	1,47
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	77,07				-154				
93	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	89,82				180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
95	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
96	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,8	50,19				-40					
97	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
98	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы														
99	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01586 (0.118*2+1.35)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	173	11	5		60,83 0,96	0,19
100	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,586	97,65				-155					
101	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	25,4				51					
102	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,35	136,2				184					
103	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00688 (0.059*2+0.57)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19
104	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,688	97,65				-67					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0)	шт.		2	17,85			36					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
106	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со стеной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м		0,57	80,92			46					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
107	ТЕРР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема здания	19,4485	1,84	1,84			36				0,21	
	Пр. Микстров Казань кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37		3897,4/2/1000									4,08	
108	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,02274	171,78	67,08	44,91		4				5,01	
	Пр. Микстров Казань кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37		0,00689+0,07586									0,11	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
109	ТЕРР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424				308	
	Пр. Микстров Казань кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37											3,08	
110	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.		-1	350,08			-350					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
111	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-25мм	шт		1	929,83			930					
		МДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены												
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Раздел 3. Система Т3. Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
Приборы и оборудование														
112	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-32, кл Б)	1 шт.		1	20,69	10,36		21				1,03	
	Пр. Микстров Казань кр. от 12.11.10 №237-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрокатное спиральное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37											1,03	
113	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-32, кл Б)	шт		1	15929,3			15929					
	О	МДС35 п. 4.60. Транзитные расходы, ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Заготовительно-сварские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПЦА устройства ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены												
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
40,09														
0,04														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	15
115	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
116	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 305651,003-03 ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводскостроительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
117	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
118	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводскостроительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58 Стойкость лапы и упаковки - для электрооборудования, КПЛга, индустриал ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
119	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
120	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
121	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводскостроительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
122	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	комплект преобразователей Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
123	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
125	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
126	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
127	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03 2,06	
128	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,084	48,82				-4				
129	Цена поставщика О	Комплект термометробразователей КТСП-Н Р1100 160, кл. В с пилзой и бобышкой МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Завозимительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИП/А измерителя ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	1938,08				1938				
обросные краны														
130	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4 1,31	
131	101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
132	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
133	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	12,37				25				
134	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
135	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
136	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2 0,02*100	38,21	8,77			76	18		0,84 1,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
138	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
кран шаровый под приварку														
139	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
140	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0011	31424,22				-35					
141	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
142	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
143	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8				850					
144	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
145	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0011	31849,77				-35					
146	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
147	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	777.1				777					
трубопроводы														
149	ТЕР16-02-004-02 Пр.Михастром Красноярск, пр. им.12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00485 (0,07*1+0,055*3+0,29)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
150	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,485	107,5				-52					
151	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	33,06				33					
152	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	26,44				79					
153	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43					
154	ТЕР16-02-004-01 Пр.Михастром Красноярск, пр. им.12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,04447 (0,118*9+0,045*2+0,045*1+3,29)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	486	30	13		60,83 2,71	0,19 0,01
155	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-4,447	97,65				-434					
156	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	9	25,4				229					
157	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,5-38х3,0 мм(57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-507-2277	3 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
159	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	3,25	136,2				443					
160	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00505 (0,23+0,275)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	55	3	1		60,83 0,31	0,19
161	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,505	97,65				-49					
162	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
163	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22					
164	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
165	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04952 0,00505+0,04447	171,78	67,08	44,91		9	3	2		5,01 0,25	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
166	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
167	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*
178	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37									
179	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
180	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
181	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
182	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
183	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
184	ТЕР11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
185	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
186	Цена поставщика О "Корунд-Ди-001" ИМДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИМДС35 п.4.64. Застойно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%, ЗЛМ=1,2%); ИМДС35 п.4.58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	1	3810,84				3811					
сборса, воздухоотводчики														
187	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под храни шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
188	101-1703	Прокладки резинковые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
189	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
190	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4,74				-9				
192	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10,01				-20				
193	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск, фр опт 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	38,21	8,77			76	18		0,84 1,68	
194	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	28,28				-57				
195	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	29,42				59				
196	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск, фр опт 12.11.10 №237-0	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18	1,66 1,66	0,02 0,02
197	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	32,88				-33				

Краны шаровые под приварку

198	ТЕР16-07-003-03 Пр.Министров Красноярск, фр опт 12.11.10 №237-0	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	4,46 8,92	
199	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные газоаппроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м		-0,8	50,19				-40				
200	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	57,69				-115				
201	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		2	777,1				1554				
запорная арматура														
202	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск, фр опт 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный и дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
204	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
205	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
206	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02272 (0,118*4+1,8)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	248	16	7		60,83 1,38	0,19
207	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-2,272	97,65				-222					
208	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102					
209	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	1,8	136,2				245					
210	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688 (0,059*2+0,57)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19
211	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,688	97,65				-67					
212	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,57	80,92					46			0,21	
214	ТЕРР65-23-3 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение ВОДОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ ОСКОТРА СИСТЕМЫ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,4485 38897/4*2/1000	1,84	1,84				36	36		4,08	
215	ТЕРР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0296 0,00688*0,02272	171,78	67,08	44,91			5	2	1	5,01	0,15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
216	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Смена движке диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308	3,06
217	ТСЦ-302-1-175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60мм диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
218	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДСЗ п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заповнявательно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83					930			40,8	0,04
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4														
Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №3,4														
219	ТЕРР65-3-13 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Снятие движке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72		19	19		95,3	0,25
220	ТЕРР65-14-3 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,033 3,37/100	477,35	427,72	23,98			16	14	1	43,6	1,44
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №3,4														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4														
221	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	5,15	0,04
222	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦАПТ-3-0 ПР54 с монтажной платой МДСЗ п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заповнявательно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99					5539				
223	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1	3	10,7	3,61
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15*
224	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,8 0,4*2	71,04					57				
225	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	8 6+1+1	7,44	5,93				60			0,52 4,16	
226	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
227	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	3	43,45	11,14				130			1,03 3,09	
228	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	7,24					-22				
229	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63					185				
230	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14				87			1,03 2,06	
231	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	7,24					-14				
232	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79					64				
233	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91					132				
234	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77				27			1,12 2,24	
235	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46					465				

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Микстова Кваснояр кр от 12.11.10 №237-0	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 Т	0,00178 0,992/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
237	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Микстова Кваснояр кр от 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплениями скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 (1+2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
238	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1+1,03	102,3				105					
239	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	2,06 2+1,03	102,3				211					
240	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстова Кваснояр кр от 12.11.10 №237-0	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
241	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х МДС35 п. 4.64. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18 6+1,03	91,85			568						
242	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микстова Кваснояр кр от 12.11.10 №237-0	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
243	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х МДС35 п. 4.64. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3+1,03	51,95			161						
244	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Микстова Кваснояр кр от 12.11.10 №237-0	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениями скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,58 58/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2381	149	446	137	23,8 13,8	15,91 9,23
245	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06; ОЗТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	59,74 0,58/103	16,6			992						
246	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Микстова Кваснояр кр от 12.11.10 №237-0	Загибание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+платация) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,66 (54+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	725	40	3		5,61 3,7	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
247	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
248	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
249	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,44 (16+128)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	549	36	7		2,29 3,3	0,01 0,01
250	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,338 (15,8+18)/100	170,84	158,1			58	53			12,4 4,19	
251	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
252	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЗХ1 5 ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	11,22 (5+6)*1,02	40,38				453					
253	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	161,16 (12+128+18)*1,02	40,55				6535					
254	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	87,516 (54+16+15,8)*1,02	38,38				3359					
255	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7 6+1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
256	Цена поставщика	Коробка распределительная 01P 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	6	51,9				311					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
257	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125Х125Х70 IP54 МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		180,56				181					
258	ТЕРМ1-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов		183,66	120,92		239	157				10,3	13,39
259	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил		5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8	4,7
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4									151846				121,98	13,75
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №3,4														
260	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,42 (42/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	2866	158	129	1	34,7	0,22
261	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	43,26 0,42/103	91,85			3973						
262	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,15 (15/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46		34,7	0,22
263	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,45 0,15/103	51,95			803						
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №3,4									40409				32,04	0,19
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
264	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,15	1116,17	72,93	9,07	0,3	167	11	1		6,74	0,02
265	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭХ1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	15,3 0,15/102	40,38			618						
266	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственные строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,42 (42/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	461	25	2		5,61	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267	ТЕР08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	3,36 (84+252)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1281	83	15	1	2,29 7,69	0,01 0,03
268	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Засопоставительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	257,04 (252)*1,02	40,55				10423					
269	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п 4 64 Засопоставительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	128,52 (42+84)*1,02	38,38				4933					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4									34233				17,92	0,05
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №3,4														
270	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз П-1Т) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028647 (1,0849+0,3531+0,9508+0,4759)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	10	2			5,84 0,17	0,01
271	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0003	19552,05				-6					
272	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
273	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1 13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.сл. ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,028647	691,32	143,12	33,1	0,22	20	4	1		11,68 0,33	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.. Подъезды №3,4									557				0,78	
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4														
274	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
275	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
276	ТЕРп01-11-01-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цели между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек		0,02	235,68	235,68						16 0,32	
277	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13						85 85	
278	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал		8 (12+6-10)	141,31	141,31						8,3 66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подразделы №3,4														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.			208156	5102	1120	152	383,65	10,41						
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам			210090	6524	1632	204	501,14	14,1						

В том числе, справочно:

МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-58, 25-27, 65-66, 89-106, 108, 74-76, 86-88, 114-115, 119-120, 139-165, 136-138, 172-173, 196-213, 215, 181-183, 193-195, 270-273)

МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 59-60, 107, 109-110, 166-167, 214, 216-217, 219-220)

МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 112, 117, 122-128, 130-135, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 221, 225, 258, 223-224, 227-228, 230-231, 234, 236-240, 242, 244, 246-249, 255, 259-260, 262, 264, 266-267)

МДС40 т. 2 п. 3. _На действующую предпрятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадях), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, орттехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 274-278)


МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 260, 262, 264, 266-267)

МДС35-IV п. 4, 7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-58, 25-27, 65-66, 89-106, 108, 74-76, 86-88, 114-115, 119-120, 139-165, 136-138, 172-173, 196-213, 215, 181-183, 193-195, 270-273)

Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах

Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
61%	= 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 274-278)	40561													
69%	= 81%*0,85 ФОТ (от 2658) (Поз. 107, 214, 219-220)	1835													
75%	= 88%*0,85 ФОТ (от 16081) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 112, 117, 122-128, 130-135, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 221, 225, 250, 258)	12062													
76%	= 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 270-273)	151													
89%	= 105%*0,85 ФОТ (от 37123) (Поз. 222-224, 227-249, 251-257, 259-269)	4720													
96%	= 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 59-62, 109-111, 166-169, 216-218)	19973													
108%	= 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 18494) (Поз. 3-5, 8-10, 28-58, 65-67, 89-106, 108, 114-116, 119-121, 139-165, 172-174, 196-213, 215)	3728													
122%	= 143%*0,85 ФОТ (от 3056) (Поз. 25-27, 74-76, 86-88, 136-138, 181-183, 193-195)	64042													
Сметная прибыль															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 274-278)								21278					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 2658) (Поз. 107, 214, 219-220)								1063					
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 20999) (Поз. 59-62, 1, 6, 11-17, 19-24, 109-111, 63, 68-73, 77-78, 80-85, 166-169, 112, 117, 122-128, 130-135, 216-218, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 221, 225, 250, 258)								10080					
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 37123) (Поз. 222-224, 227-249, 251-257, 259-269)								19303					
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 199) (Поз. 270-273)								96					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18494) (Поз. 3-5, 8-10, 28-58, 65-67, 89-106, 108, 114-116, 119-121, 139-165, 172-174, 196-213, 215)								10358					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3056) (Поз. 25-27, 74-76, 86-88, 136-138, 181-183, 193-195)								1864					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд № 3														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3														
Итого по разделу 3 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4														
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4														
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №3,4														
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №3,4														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										112 767,30				
										739 252,30				
										501,14				14,1



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Лёгютин

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк

Начальник Службы АСУ _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Ю.А. Романенко

Расценки проверены
РАСЦЕННИК ПРОБЕРЕРЫ
СБ МУП "КОС" СМЕТНОЕ БЮРО ПОТОМУП «КОС»
И.Г. КАЧАЕВА