

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Котульского д. 10 кор. 1 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

*ВАШУ по АУТВР 6 МКФ МО р. Норильск
 р-н Центральный, пр. Котульского, д. 10 кор. 1
 № 735*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)
 номер КОС-126/15
 дата 26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 615. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 1 093 464 руб. без НДС в т.ч. по акту 1 093 464 руб. без НДС
 1 290 287,52 руб. с НДС в т.ч. по акту 1 290 287,52 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.		Т/з осн.раб. (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР11-02-022-07 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода ДС 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены за 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, Э8-570.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл.Б) ИМДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МА=6%; ИМДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,25% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИМДС35 п. 4.56. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КЭП/А, инспиромента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены за 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	0,2
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены за 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	229,06				-458					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заемоплательно-свойские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		7481,9					7482				
6	ТЕРМ11-02-022-07 Пр.Милстрон Красноярск,пр. от 12.11.10 №337-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2, 1-Б, Р-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		182,9	73,73	74,67	2,97		183	71	75	3	7,21 0,2
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 3.8-570,0М3/ч (МФ-5.2, 1-Б, Р-150, кл Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заемоплательно-свойские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, кипля, инструimenta ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		44434,37					44434				
8	ТЕР16-02-007-06 Пр.Милстрон Красноярск,пр. от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		621,28	27,93	19,5			621	28	20		2,45 2,45
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлении 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		229,06					-458				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заемоплательно-свойские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		7481,9					7482				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Милстрон Красноярск,пр. от 12.11.10 №337-О	Большики, шурупы на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивленния) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	534,46		96	14	12		65,4 1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,73				-2				
13	ТСЦ-108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
14	ТСЦ-301-3240	Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Милстрон Красноярск,пр. от 12.11.10 №337-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06

1 ^г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТПП-Н Р1100 L120, кл. В с гильзой и Бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завомотовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. ИГПта. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12	65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76		18		0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23		1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика 0	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Заемительные-свалочные расходы. Обработка ПЗ=1,2% (ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пар и давления для электрооборудования, КИПиА, используемых ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) 4 Текущие цены	шт		3810,84				7622					
сброса														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-301-3240	Копычки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-05-001-05 Пр. Министров Красноярск-мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (затвор поворотный дисковый стальной французский Ду150мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	734,71	70,16	25,87	0,59	2939	281	103	2	6,72 26,88	0,04 0,16
41	ТСЦ-507-0888	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	229,06				-1832					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		287,52				2140					
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	1533,57				6134					
Трубопроводы														
44	ТЕРр65-14-5 Пр. Министроя Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,095 (9,5)/100	1316,53	1155,62	80,52		125	110	8		117,8 11,19	
45	ТЕР16-02-004-06 Пр. Министроя Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,26058 (0,353*6+23,94)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66	7111	329	166	3	115,44 30,08	0,65 0,17
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-26,06	237,73				-6195					
47	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	152,67				916					
48	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	23,94	434,25				10396					
49	ТЕРр65-23-1 Пр. Министроя Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без смотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,72425 38897/4*1/1000	3,6	3,6			35	35			0,41 3,99	
50	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министроя Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,26058	1035,47	67,08	44,91		270	17	12		5,01 1,31	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
51	ТЕРр65-5-10 Пр. Министроя Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм(Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26		594 11,88	
52	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30*660 диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	734,43				-1469					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО. Францевый. Ду-150мм (МДС3 п.4.60 Грандиотные расколы П3=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заполнительно-слоистые расколы. Материалы П3=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2	6335,83				12672						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЗ. Подполье															
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.															
54	ТЕР26-01-054-01 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами насухо с прокаткой швов (МДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточных ополоний, вентиляций) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрития изоляция	0,107144 10,7144/100	168,9	127,02	41,88		18	14	4		12,79 1,37		
55	ТЕР66-24-2 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // Б-85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,107144	182,6	182,6			20	20			19,1 2,05		
В узлы															
56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ за один раз ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024226 2,4226/100	345,66	71,56	16,55	0,11	8	2				5,84 0,14	0,01
57	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0003	19562,05					-6					
58	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акропор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7						
59	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ за один раз ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,024226	691,32	143,12	33,1	0,22	17	3	1		11,68 0,28	0,02	
Вне узлов															
60	ТЕР13-06-003-01 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Очистка поверхности шпаклями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	10,5937	8,83	8,83			94	94			0,9 9,53		
61	ТЕР13-06-004-01 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Обесшпакливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 м2	10,5937	1,36	0,98	0,38		14	10	4		0,1 1,06		
62	ТЕР13-07-001-02 Пр. Министров Краснодар.кр. от 12.11.10 №237-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм Уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,105937 10,5937/100	589,58	91,34	5,56	0,11	62	10	1		9,08 0,96	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
63	ТЕР13-03-002-15 ПРИМ. Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (За 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2, к раск., ЗПМ=2, МАТ=2, к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2). 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2	0,105937 10,5937/100	467,97	108,31	41,36	0,22	50	11	4		8,6 0,91	15	0,02	
64	ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	75 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одноо и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 м3	1,7256	232,86	133,05			4427	402	230		20,74 35,79			
65	101-0540 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Т Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0183	22235,7				-407							
66	101-1876	Т Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0457	24089,77				-1101							
67	104-0077	1000 м2 Стеклопакет рулонный марки РСТ-А-ПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2	-0,0038	23694,9				-90							
68	506-0878	кг Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-1,346	51,7				-70							
69	104-0009	м3 Маты прошивные из минеральной ваты без обжарок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м3	-2,657	775,56				-2061							
70	Протокол согласования	м3 Минматы МПТЭ 1-75 (2000x1000x120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м3	2,657	7701,65				20463							
71	ТЕР26-01-054-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 м2 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одноо и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 поверхности покрытия изоляция	0,239191 23,9191/100	349,32	104,69			791	84	25		35,18 8,41			
72	ТСЦ-101-1794	1000 м2 Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м2	-0,0275	11281,37					-310						
73	ТСЦ-101-1747	м2 Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м2	27,5 0,0275*1000	15,72				432							
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.				89181									111,39			
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье																
74	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Т Монтаж фанхверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 Т конструкторий	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	28,34 1,7	2,91 0,17		
75	ТСЦ-201-0778	Т Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 Т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	0,06	16264,84				976							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТЕР13-03-002-15 Пр.Михайлова Краснодар мр от 12.11.10 №237-О	Осрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ПЗ-2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расч., ЗПМ=2; МАТ=2 к расч., ТЗ=2, ТЗМ=2); 1.13.7 ОПГ При нанесении лакокрасочных материалов вручную способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 3.13 Окраска и вертлюжная решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к расч., ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расч., ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,77	119,14	45,5	0,24	21	418	5	2	9,46	0,02
77	ТЕР15-01-061-02 Пр.Михайлова Краснодар мр от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертлюжном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полистер» без парозащитного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (1,52+2; 16+0,69+1,44+14; 91/100)	100797,7	1214,51	540,31	4,31	34694	418	186	1	115,01	0,29
78	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полистер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	-39,92	595,3				-23764					
79	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащелкиков. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м2	39,92	409,36				16342					
80	ТЕР10-01-029-02 Пр.Михайлова Краснодар мр от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			44,5	0,45
81	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	-1	210				-210					
82	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	138,76				139					
83	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	компл.	1	219,06				219					
84	ТЕР09-05-006-01 Пр.Михайлова Краснодар мр от 12.11.10 №237-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 м раз	2,010624 0,16314164	4,18	3,51	0,67		8	7	1		0,34	0,68
Итого по разделу 3 Укрытые эта учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье									168095				79,69	0,56
Раздел 4. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1 ⁺	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	15
86	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завеломительные-соединение расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, ХИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
87	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завеломительные-соединение расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск. , ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
90	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
91	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завеломительные-соединение расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, ХИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
92	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс переиода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОСЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект		1005,52				1006					
Комплект термопреобразователей														
95	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопровтивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
96	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
97	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
98	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
100	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, Масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
101	ТСЦ-509-2160	Прокладки пароничные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
102	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСПН РТ100 Л60, кл. В С Рильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОСЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПЦА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Обросные фрезы														
103	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год края шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
104	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
105	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
106	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74									
108	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01									
109	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
110	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28									
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Краны шаровые под приварку														
112	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
113	101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77									
114	507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7									
115	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05									
116	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
117	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
118	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154					
120	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5					
121	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8					850					
Трубопроводы, запорная арматура															
122	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8		1,47	1,47
123	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154					
124	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82					180					
125	ТСЦ-301-3286	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94					942					
трубопроводы															
126	ТЕРР65-3-13 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72		9	9			95,3	0,25
127	ТЕРР65-4-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,021	477,35	427,72	23,98			10	9	1		43,6	0,92
128	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485	12233,21	809,12	353,46	3,42		59	4	2		72,05	0,35
129	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,485	107,5					-52					

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06					33				
131	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
132	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
133	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05596 (0,118*12+0,045*2+4,09)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	612	38	16		60,83 3,4	0,19 0,01
134	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-5,596	97,65				-546					
135	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	12	25,4				305					
136	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
137	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	4,09	136,2				557					
138	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00535 (0,03*1+0,23*0,27)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	59	4	2		60,83 0,33	0,19
139	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,535	97,65				-52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТСЦ-607-227Т	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12					25				
141	ТСЦ-103-035Е	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 38x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	112,46					26				
142	ТСЦ-103-034Б	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92					22				
143	ТЕР-6-07-00Е-Э2 Пр.Министр.Курс.с/ч.р.р. от 12.11.10 №33-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,02	
144	ТЕР-6-07-00Е-Э1 Пр.Министр.Курс.с/ч.р.р. от 12.11.10 №33-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,06131 0,00535+0,05596	171,78	67,08	44,91			11		4	5,01 0,31	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
145	ТЕР-6Б5-Б8 Пр.Министр.Курс.с/ч.р.р. от 12.11.10 №33-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848		64	308 6,16	
146	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Рр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700				
147	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п. 4.64. Заополнительно-составские расстойки, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расст., ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				
148	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.64. Танкаторные расстойки ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заополнительно-составские расстойки, Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к расст., ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83					930				
Итого по разделу « Система Т3,Т4, Узел учета ГВС.										78941			37,62	0,01
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС. Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
149	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Микрострой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 22 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	15
150	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасочные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, инвентаризация ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
151	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микрострой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
152	ТСЦ-607-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
153	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасочные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., МАТ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
154	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микрострой Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
155	ТСЦ-101-1703	3 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
156	ТСЦ-108-0081	3 Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
157	ТСЦ-302-1236	3 Стяги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
158	ТСЦ-301-3240	3 Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
159	ТСЦ-607-2630	3 Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
160	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	38,21	8,77			38			0,84	0,84
161	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	28,28				-28				
162	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	29,42				29				
163	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	14,02	11,74			14	12		1,03	1,03
164	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,042	48,82				-2				
165	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п. 4.60 Гранспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-свапские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стойкость пары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, упаковка ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 1 Текущие цены	шт		1	3810,84				3811				
оборода, воздухоотводчики														
166	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,68	594,46		96	14	12	65,4	1,31
167	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
168	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
169	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	12,37				25				
170	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
171	507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
172	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	38,21	8,77			76	18		0,84	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
174	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
175	ТЕР18-06-003-10 Пр. Микрострой Красноярск, опт 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66	0,02
176	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
краны шаровые под приварку														
177	ТЕР16-07-003-03 Пр. Микрострой Красноярск, опт 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	
178	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
179	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
180	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
181	ТЕР16-05-001-02 Пр. Микрострой Красноярск, опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	
182	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
183	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4. Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		941,94				942					
Трубопроводы														
185	ТЕР16-02-004-01 Пр.Миксера Краевюр.пр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008 (0,91/100)	10937,16	663,12	289,92	2,82	87		5	2	60,83 0,49	0,19
186	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	97,65				-78					
187	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8	136,2				109					
188	ТЕР16-02-004-01 Пр.Миксера Краевюр.пр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (ЗММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688 (0,0592*0,57)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	75		5	2	60,83 0,42	0,19
189	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,688	97,65				-67					
190	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру До 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ЗЭХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
191	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,57	80,92				46					
192	ТЕР16-02-23-3 Пр.Миксера Краевюр.пр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотера системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	9,72425 38997/41/1000	1,84	1,84			18		18		0,21 2,04	
193	ТЕР16-07-005-01 Пр.Миксера Краевюр.пр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01488 0,00688*0,008	171,78	67,08	44,91		3		1	1	5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
194	ТЕР16-05-5-8 Пр.Миксера Краевюр.пр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж.Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	32*5,52	330,5		424		32	3	308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2), 30-66р диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08					-350				
196	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
197	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
198	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
199	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61
200	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
201	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	0,03
202	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопкость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
203	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
204	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	7,24				-22					
205	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 6. Узел учета. Электротехнические работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопучка до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 +*1	43,45	11,14				87	22		1,03 2,06	
207	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24					-14				
208	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 Р54) МДС3 п. 4.64. Тракторные раскобы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79					64				
209	Цена поставщика	Сальники свертные (РГ-42 Р54) МДС3 п. 4.60. Тракторные раскобы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91					132				
210	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26		1,12 2,24	
211	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А МДС3 п. 4.60. Тракторные раскобы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-сварочные раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 +*1	232,46					465				
212	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-колонштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,692/1000	33088,92	1118,07	1254,6		31,35	59	2		101 0,18	2,11
213	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,02 (+*1)/100	4052,39	449,03	1604,09		410,14	81	9		41,5 0,83	27,6 0,55
214	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 +*1,03	102,3					105				
215	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 +*1,03	102,3					105				
216	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Пучка металлопучки наружным диаметром до 48 мм (Металлопучка Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56		3,27	205	11		34,7 1,04	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
217	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	91,85				284					
218	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопрутка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
219	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95				161					
220	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36 36/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1478	93	277	85	23,8 8,57	15,91 5,73
221	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	37,08 0,36*103	16,6				616					
222	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питатоний) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,4 (34+6)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	439	24	2		5,61 2,24	0,01
223	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питатоний БВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1+2+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
224	ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
225	ТЕРм08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,82 (4+78)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	313	20	4		2,29 1,88	0,01 0,01
226	ТЕРм11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строителъство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 МДСЗ5 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Завозительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
228	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МДСЗ5 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Завозительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	40,38				453					
229	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МДСЗ5 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Завозительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	104,04 (6*78+18)*1,02	40,55				4219					
230	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E МДСЗ5 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Завозительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	53,346 (34*4+4,3)*1,02	38,38				2047					
231	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мультистрон Крайсюр, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с захимками для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество захимков до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	55,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
232	Цена поставщика	Коробка распаячная оил 85х85х40 ПР54 МДСЗ5 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ5 п. 4.64. Завозительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156				10,3 8,14	
233	ТЕРМ1-08-001-03 Пр. Мультистрон Крайсюр, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	0,79 (127*4+4)*1,00	183,66	120,92			145	96			10,3 8,14	
234	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мультистрон Крайсюр, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	151,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									110364				83,16	8,64
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
235	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мультистрон Крайсюр, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,22 (22)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1501	83	67	1	34,7 7,63	0,22 0,05
236	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ МДСЗ5 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ5 п. 4.64. Завозительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	22,66 0,22*103	91,85				2081					
237	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мультистрон Крайсюр, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1 (10)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	цена поставщика	3	М	10,3 0,1*103	51,95				535					
239	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводительно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 м	0,28 (28)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1911	105	86	1	34,7 9,72	0,22 0,06
240	цена поставщика	3	М	28,84 0,28*103	38,66				1115					
241	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ЛТ.	1	250,6	35,81	3,44		251	36	3		3,31 3,31	
242	Цена поставщика	3	ЛТ	180,56					181					
243	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 ко-цов	0,48 (44+4)/100	183,66	120,92			88	58			10,3 4,94	
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля Металлрукава. 50426 47,1 0,22														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
244	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
245	Цена поставщика	3	М	10,2 0,1*102	40,38				412					
246	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,5 (29+2)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	549	30	2		5,61 2,81	0,01 0,01
247	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,54 (22+132)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	587	38	7		2,29 3,53	0,01 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
248	Цена поставщика	Кабель Витязь пара экранированная ФТР 2РР 24АВГ cat 5E ИДС35 п. 4 6д. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 6д. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	156,06 (2*+132)*1,02	40,55				6328					
249	Цена поставщика	Кабель Витязь пара УТР 2Х24АВГ cat 5E ИДС35 п. 4 6д. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 6д. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	52,02 (29+22)*1,02	38,38				1997					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									20385				11,35	0,05
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
250	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013731 (1,1607*0,2124)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,84 0,08	0,01
251	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4					
252	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Жаркоор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5	2			11,68 0,16	0,02
253	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. стено ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,013731	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68 0,16	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									300				0,37	
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
254	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токочремник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
255	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электрооборудованиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
256	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
257	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
258	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министр Красноярск от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-С02-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8 (12+5+1+0)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	15	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.										128333				176,66	
Раздел 11. Узел учета проектные работы															
259	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО <small>(Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). 2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Следила ВД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства и справки чина базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</small>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680				
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы										45679					
ИТОГО ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										328288	8259	1801	111	523,72	7,59
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										332538	11180	3130	158	781,99	10,85
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или сопровождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 54, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 112-125, 128-144, 109-111, 151-152, 175-191, 193, 160-162, 172-174, 250-253)															
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или сопровождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 49, 51-52, 55, 126-127, 145-146, 192, 194-195)															
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или сопровождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 149, 154-159, 163-164, 166-171, 197, 201, 226, 233, 199-200, 203-204, 206-207, 210, 212-216, 218, 220, 222-225, 231, 234-235, 237, 239, 241, 243-244, 246-247)															
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ сопровождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 254-258)															
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 44, 49, 51-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 54, 64-69, 71-73, 55-63, 74-75, 84, 76-81, 235, 237, 239, 241, 243-244, 246-247)															
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 84, 76-81, 87-88, 92-93, 112-125, 128-144, 109-111, 151-152, 175-191, 193, 160-162, 172-174, 250-253)															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										824806	256103	19686	3501	781,99	10,85
Накладные расходы										174329					
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 254-258)										40561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5980) (Поз. 44, 49, 55, 126-127, 192)										4127					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									15900					
75% =	88%*0,85 ФОТ (от 21199) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 149, 154-159, 163-164, 166-171, 197, 201, 226, 233, 243)								5251					
76% =	99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6910) (Поз. 56-63, 74-75, 84, 76, 250-253)								25116					
89% =	105%*0,85 ФОТ (от 28220) (Поз. 198-200, 203-225, 227-232, 234-242, 244-249)								17266					
84% =	110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20555) (Поз. 54, 64-73)								6018					
96% =	113%*0,85 ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 145-148, 194-196)								15377					
89% =	116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)								153					
99% =	130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)								40859					
108% =	141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 37833) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 112-125, 128-144, 151-153, 175-191, 193)								3701					
122% =	143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 160-162, 172-174)								94329					
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:													
32% =	40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 254-258)								21278					
40% =	50%*0,8 ФОТ (от 5980) (Поз. 44, 49, 55, 126-127, 192)								2392					
37% =	55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)								6392					
48% =	60%*0,8 ФОТ (от 27467) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 145-148, 85, 90, 95-101, 103-108, 194-196, 149, 154-159, 163-164, 166-171, 197, 201, 226, 233, 243)								13184					
43% =	63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)								67					
52% =	65%*0,8 ФОТ (от 28220) (Поз. 198-200, 203-225, 227-232, 234-242, 244-249)								14675					
48% =	70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 26247) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 76, 250-253)								12598					
56% =	83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 37833) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 112-125, 128-144, 151-153, 175-191, 193)								21186					
58% =	85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 74-75, 84)								706					
61% =	89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-111, 160-162, 172-174)								1851					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье								343113				197,7	1,33
	Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье:								89181				111,39	
	Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КИМ-УТВР-1501. Подполье								168095				79,69	0,56
	Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								78941				37,62	0,01
	Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.								56647				36,95	0,04
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.								110364				83,16	8,64
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Прокладка Металлорукава.								50426				47,1	0,22
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								20385				11,35	0,05
	Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.								300				0,37	
	Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333				176,66	
	Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы								45679				781,99	10,85
	Итого								1093464					
	В том числе:													
	Материалы								380709					
	Машинны и механизмы								19686					
	ФОТ								259604					
	Оборудование								168308					
	Накладные расходы								174329					
	Сметная прибыль								94329					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту									1093464				781,99	10,85
НДС									196 823,52					
ВСЕГО по акту									1 290 287,52					



Принял:

- Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич
- Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В.Леготин
- И.о.Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
- Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В.Дацюк
- Начальник Службы АСУ _____ П.М.Полевик
- Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н.И.Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Ю.А.Романенко
- Начальник ПТО _____ В.М.Шевцов
- Начальник БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____ А.А.Алехин
- Инженер БЭЗиС ПТО МУП "КОС" _____

Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор _____ А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены: _____ СБ ПТО МУП «КОС»
 _____ КОВАЛЕВА Г.Г.

