

Инвестор -  
 Заказчик (генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральные Многоквартирные жилой дом по адресу ул.Б.Хмельницкого, д.21  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

1530

*Р-н Центральные, ул. Б. Хмельницкого, д. 21 № 41*

Форма по ОКУД

Код

по ОКПО  
 по ОКТО  
 по ОКПО

0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер  
 дата

КОС-126/15  
 26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период  
 по

1

31.08.2017

с

15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № АУТВР - 342. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

599 002,22 руб. с НДС в т.ч. по акту 599 002,22 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн./з/п	В том числе	Всего	Осн./з/п			В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Пр. Миксера Кувачев. № оп. 12.11.10 №237-О</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (Мо-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2215, ЗМ=6,29, ЗПМ=2215, МАТ=4,37</small>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика <small>О</small>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30м3/ч (Мо-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИДСЗ5 п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4 64 Заемительные-оплаченные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п. 4 56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА числителя ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт	1	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Пр. Миксера Кувачев. № оп. 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2215, ЗМ=6,29, ЗПМ=2215, МАТ=4,37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-607-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2215, ЗМ=6,29, ЗПМ=2215, МАТ=4,37</small>	шт.	-2	92,02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мо-5.2 №3 Ду-65мм <small>ИДСЗ5 п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4 64 Заемительные-оплаченные расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% в рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	комплект	1	2151,59				2152					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-0.18м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментальн ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментальн ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект преобразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	108-0081	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Рн100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментальн ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Датчик избыточного давления: Бобышки, штуцера на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	584.46		96	14	12		65.4	1.31
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	301-3240	Копчики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	507-2630	Пробки П.М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
		БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки парниковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления. 4-20мА. 1,6 МПа. М20-1,5 Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	комплект	2	3810.84				7622					
31	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку ф40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35			7.92	219	8		1.47	1.47
32	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ. толщиной 1 мм. диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0011	31424,22				-35					
34	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
35	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РN25 WALLONMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1129,08				1129					
трубопроводы, запорная арматура														
36	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	10 фильтров	0,1 1/10	11483,56	150,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04 1,5	0,22 0,02
37	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
38	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0008	31424,22				-25					
39	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
40	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
41	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
42	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
43	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10					
44	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
45	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 + Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
47	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					
Трубопроводы														
48	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0129 (0,08*4+0,08*3+0,73)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	217	12	6		79,75 1,03	0,37
49	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,29	147,31				-190					
50	ТСЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-76x3,5 мм // 108x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	40,74				163					
51	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм // 108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	48,42				145					
52	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	0,73	296,65				217					
53	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,04128 (0,188*6+0,01/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	560	37	21		79,75 3,29	0,37 0,02
54	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	-4,128	116,8				-482					
55	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	52,42				315					
56	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	м	3	243,93				732					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0,0125 (1,25/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	153	10	4		72,05 0,9	0,23
58	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	М	-1,25	107,5				-134					
59	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	М	1,25	173,7				217					
60	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0,0015 (0,15/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	16	1			60,83 0,09	0,19
61	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	М	-0,15	97,65				-15					
62	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм // 48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	М	0,15	136,2				20					
63	ТЕР р65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра здания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1000 м3 объема здания	33,241	3,6	3,6			120	120			0,41 13,63	
64	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0,06668 0,0129=0,0125+0,04128	329,84	67,08	44,91		22	4	3		5,01 0,33	
65	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м трубопровода	0,0015	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
66	ТЕР р65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
67	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал. 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	553,19				-1106					
68	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Завозительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	2475,95				4952					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		200.6	50.84	8.87		201	51			4.46	4.46
70	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.4	79.28				-32					
71	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	105.72				-106					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ.														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
72	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-32 кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20.69	10.36			21	10			1.03	1.03
73	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30м3/ч (МФ-5.2-1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заведомо-исходные расходы. Обработка ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость марш и уласки - для электрооборудования КИП/ИД, числительная ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		15929.3				15929				0.96	0.96
74	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевые соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201.76	10.94	6.83		202	11			0.96	0.96
75	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп2, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
76	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заведомо-исходные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость марш и уласки - для электрооборудования КИП/ИД, числительная ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1254.19				1254					
Преобразователь избыточного Давления														
77	ТЕРМ2-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бойшши, штуцеры на условное давление до 10 МПа // термопреобразователи сопротивления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7			65.4	65.4
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
136278														
79.84														
0,1														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
80	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
81	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
82	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
83	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82					-2				
84	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС:35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС:35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС:35 л.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. ИДС:35 л.4.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5					730				
сброса, воздухоотводчики														
85	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
86	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1				
87	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
88	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
89	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
90	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
91	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	0,01*100	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТСЦ-507-1979	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	5	43,57				218					
103	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	2,1	243,93				512					
104	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00205 (0,055*1+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	25	2	1		72,05 0,15	0,23
105	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	-0,205	107,5				-22					
106	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	1	30,21				30					
107	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	0,15	173,7				26					
108	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0024 (0,24/100)	10937,16	663,12	289,92	2,82	26	2	1		60,83 0,15	0,19
109	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	-0,24	97,65				-23					
110	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	0,24	102,3				25					
111	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03395 0,06205+0,0319	329,84	67,08	44,91		11	2	2		5,01 0,17	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0024	171.78	67.08	44.91						5.01 0.01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
113	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01 1/100	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		309 3.08	
114	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
115	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм ИДСЗ п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), ЭИ=2% к расх.; ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232.57				1233					
Дополнительные работы														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														

116	ТЕР11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10			1.03 1.03	
117	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0.2-30м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДСЗ п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), ОЭГ=1.2%, ЭИ=1.2%, МАТ=1.2%; ИДСЗ п.4.64. Заполнительно-сбросные расходы. Оборудование ПЗ=1.2% ИДСЗ п.4.58. Стойкость плавки и усадки. Для электрооборудования. КПИДА ИДСЗ п.4.015 (ОЭГ=1.015, ЭИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15929.3				15929					
118	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
119	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
120	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 3056511.003-01 ИДСЗ п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ п.4.64. Заполнительно-сбросные расходы. Оборудование ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭИ=2% к расх.; ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	преобразователь избыточного давления ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		66,4 0,65	
122	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
123	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63									
124	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
125	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74									
126	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01								0,84 0,84	
127	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9				
128	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28									
129	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42									
130	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03 1,03	
131	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82									
132	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 л 4 60 Транспорты расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 л 4 64 Заводоупорно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, к раск., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%; ИДС35 л 4 68 Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84									
133	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	сборка, воздухоотводчики Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03 (3/100)	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,09	26,78					-2				
135	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-3	17,63					-53				
136	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контройкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	3	12,37				37					
137	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-3	4,74				-14					
138	507-2630	Прокки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-3	10,01				-30					
139	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
140	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-3	28,28				-85					
141	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	3	29,42				88					
142	ТЕР16-07-003-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Кран шаровый под приварку врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
143	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					
144	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18В для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
145	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
запорная арматура														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
147	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
148	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
149	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
150	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
151	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22				-13					
152	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
153	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
154	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					
155	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
156	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	5000,27				5					
Трубопроводы														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
157	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0065 (0,69/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5		88			79,75 0,52	0,37
158	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,65	116,8					-76				
159	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,65	243,93					159				
160	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,007 (0,075*2+0,59/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82		77			60,83 0,43	0,19
161	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,7	97,65					-68				
162	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	2	20,4					41				
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,55	102,3					56				
164	ТЕР16-05-23-3 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-0	Слив воды из системы // слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	33,241	1,84	1,84				61			0,21 6,98	
165	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0065	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,03	
166	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,007	171,78	67,08	44,91			1			5,01 0,04	

Установка и демонтаж габаритного имитатора



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	<b>ТЕРр65-5-8</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	15
168	<b>302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч46бр диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
169	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57	1233								

Дополнительные работы

Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										66472			45,66	0,04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	-------	------

Раздел 4. Демонтажные работы

170	<b>ТЕРр65-13-2</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
171	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в здании и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,037 (0,3*0,5)/100	762,14	640,59	59,84		28	24	2		65,3 2,42	
172	<b>ТЕРр65-3-13</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01 1/100	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
173	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый Ду40мм (ИДС36 п. 3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции). ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3		0,59 0,59	

Итого по разделу 4 Демонтажные работы

Итого по разделу 4 Демонтажные работы										3106			6,5	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	-----	--

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

174	<b>ТЕРМ11-06-001-01</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
175	<b>Цена поставщика</b>	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	5538,99	5539								
176	<b>ТЕРМ08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*29/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	М	0.8 0.42	71.04					57				
178	ТЕРм08-11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Прибор, устанавливаемый на металлоконструкциях, шитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1+1	7.44	5.93			45	36			0.52 3.12	
179	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП МДЭС3 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДЭС3 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭГ=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%; МДЭС3 п.4.58 Стоимость материалов упаковки - для электрооборудования. КПИД ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	15983.74				15984					
180	ТЕРм08-02-41-1-04 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопружики до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5 4+1	43.45	11.14			217	56			1.03 5.15	
181	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-5	7.24				-36					
182	Цена поставщика	Салынки ввертные (PG-25 PR54) (Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	4	61.63				247					
183	Цена поставщика	Салынки ввертные (PG-29 PR54) (Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
184	ТЕРм08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
185	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАД7-29 2P 6А (Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06); МДЭС3 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ОЭГ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
186	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0.00089 0.89*1/1000	33086.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1		101 0.09	2.11
187	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №ЭЗГ-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенкам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.01 1/100	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4	16		41.5 0.42	27.6 0.28
188	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снотой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	М	1.03 1*1.03	102.3				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/металлорукав ф32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
190	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95				161					
191	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,27 (27/100)	4104,85	257,52	769,47	236,42	1108	70	208	64	23,8 6,43	15,91 4,3
192	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	27,81 0,27*103	16,6				462					
193	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,27 (27/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	297	16	1		5,61 1,51	0,01
194	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,06 (3+2+1)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
195	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
196	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,335	381,34	24,78	4,54	0,15	128	8	2		2,29 0,77	0,01
197	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от: 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
198	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					



199	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Цена поставщика	Кабель Силовой ВВГнг-Зк1.5 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	11.22 111.02	40.38					453					
200	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	59.67 (15+33.5+10)/1.02	40.55					2420					
201	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	28.356 (10.8+13+4)/1.02	38.38					1088					
202	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мультимедиа Красноярск: кр оп: 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне. Количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	250.6	35.81	3.44			1002	143	14		3.31 13.24	
203	Цена поставщика	Коробка распределительная ОП 88x85x40 ПР54 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	4	51.9					208					
204	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Мультимедиа Красноярск: кр оп: 12.11.10 №237-О	Промонтажные работы по приборам электрических проводов под винт без изолирования концов с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0.98 98/100	183.66	120.92				180	119			10.3 10.09	
205	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мультимедиа Красноярск: кр оп: 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.2 20/100	5205.82	191.52	4.54		0.15	1041	38	1		16.8 3.36	0.01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
206	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мультимедиа Красноярск: кр оп: 12.11.10 №237-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.15 13/100	6823.93	375.45	306.56		3.27	1024	56	46		34.7 5.21	0.22 0.03
207	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (транспортирные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	15.45 (15)/1.03	51.95					803					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
208	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мультимедиа Красноярск: кр оп: 12.11.10 №237-О	Загнание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (пятижильный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепроизводственные строительные работы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.15 15/100	1116.17	72.93	9.07		0.3	167	11	1		6.74 1.01	0.02
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.															
8.44 0.05															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зк1,5 (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	15,3 15*1,02	40,38				618					
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
210	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031122	345,66	71,56	16,55	0,11	11	2	1		5,84 0,18	0,01
211	113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0004	19552,05				-8					
212	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,4 0,0004*1000	24,87				10					
213	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Ф-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2-й слой ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к рас., ЗПМ=2; МАТ=2 к рас., ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,031122	691,32	143,12	33,1	0,22	22	4	1		11,68 0,36	0,02
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
214	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
215	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
216	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
217	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
218	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5 (11+4*10)	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
										107514			148,03	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>															
219	СБЦ9-5-7-4	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО <small>(Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЭ=0,137 (ОЭП=0,137, ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск.; ТЭ=0,137, ТЭМ=0,137). При односторонней разрабтке проектной документации на АСУТП ПЭ=0,8 (ОЭП=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск.; ТЭ=0,8, ТЭМ=0,8); Средняя РД ПЭ=0,5 (ОЭП=0,5, ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск.; ТЭ=0,5, ТЭМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 кварталы 2012 г. ОЭП=27,19</small>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17									
				<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>											
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					155 519	5 736	697	69	304,16	4,8					
В том числе, справочно:					156 866	6 764	1 016	93	387,99	6,51					
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям с учетом ДП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,15 (Поз. 63, 66-67, 113-114, 164, 167-168, 170-172)					254	184	72		16,5795	0,0315					
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом ДП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,15 (Поз. 63, 66-67, 113-114, 164, 167-168, 170-172)					60	57	4		6,0255						
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 72, 77-83, 85-90, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 174, 178, 197, 204, 176-177, 180-181, 184, 186-189, 191, 193-196, 202, 205-206, 208)					500	337	163	24	30,765	1,6485					
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЭП=1,15; ТЭ=1,15 (Поз. 214-218)					328	328			19,308						
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ велики объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЭ=1,2; ТЭМ=1,2 (Поз. 206, 208)					30	18	13		1,678	0,008					
МДС35-IV п.4 т.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЭ=1,15; ТЭМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-62, 64-65, 69-71, 25-26, 74-75, 93-106, 108-112, 91-92, 118-119, 129, 141-163, 165-166, 127-128, 139-140, 210-213)					175	105	69		9,474	0,03					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					372 628	158 290	6 390	2 060	387,99	6,51					
Накладные расходы					87 150										
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 214-218)					33 981										
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 5848) (Поз. 63, 164, 170-172)					4 035										
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14729) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 72, 77-83, 85-90, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 174, 178, 197, 204)					11 048										
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 210-213)					151										
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16525) (Поз. 175-177, 180-196, 198-203, 205-209)					14 707										
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 66-68, 113-115, 167-169)					3 722										
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15660) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-62, 64-65, 69-71, 74-76, 93-106, 108-112, 118-120, 129, 141-163, 165-166, 173)					16 913										
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 91-92, 127-128, 139-140)					2 593										
Сметная прибыль					47 851										
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 214-218)					17 826										
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5848) (Поз. 63, 164, 170-172)					2 339										
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18606) (Поз. 66-68, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 113-115, 72, 77-83, 85-90, 167-169, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 174, 178, 197, 204)					8 932										
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 16525) (Поз. 175-177, 180-196, 198-203, 205-209)					8 592										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 199) (Поз. 210-213)								96					
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15660) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-62, 64-65, 69-71, 74-76, 93-106, 108-112, 118-120, 129, 141-163, 165-166, 173)								8 769					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 91-92, 127-128, 139-140)								1 297					
<b>Итого по акту:</b>														
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ.								136 278				79,84	0,1
	Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.								39 936				17,84	0,01
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.								66 472				45,66	0,04
	Итого по разделу 4 Монтажные работы								3 106				6,5	
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.								95 638				79,21	6,31
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								10 155				8,44	0,05
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								2 262				1,63	
	Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								589				0,84	
	Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.								107 514				148,03	
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45 679					
	Итого								507 629				387,99	6,51
	В том числе:													
	Материалы								103 095					
	Машины и механизмы								6 390					
	ФОТ								160 350					
	Оборудование								104 853					
	Накладные расходы								87 150					
	Сметная прибыль								47 851					
	<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>507 629</b>				<b>387,99</b>	<b>6,51</b>
	<b>НДС</b>													
	<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>91 373,22</b>					
									<b>599 002,22</b>					

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Н.Н. Калинина

Зам. Директора МУП "КОС" по экономике \_\_\_\_\_

Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_

В.В. Лебедева



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
СБ ПТО МУП «КОС»  
КОВАЛЕВА Г.Г.

*Handwritten signatures in blue ink.*