

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

125 Объект - "МО город Норильск р-н Таллах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бауманская, д. 18 (подъезд № 1)
 Инвентарный №

ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Ю. Бауманская
р.н. Таллах

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 Дата
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	30.04.2018	с 01.04.2018 по 30.04.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 963. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 533 454 руб. без НДС в т.ч. по акту 533 454 руб. без НДС
 629 475,72 руб. с НДС в т.ч. по акту 629 475,72 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Т/з (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	осн. раб. (на ед./ всего)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕР111-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПСЗИДИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%; ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ТЗ=,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПСЗИДИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПСЗИДИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 осед тнение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		
4	ТСЦ-607-0063	Фланцы, стальные лессинг-присадки из стали 20-Бст2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПСЗИДИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	77,07			154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС35 п. 4.64. Заемопыльчико-соединяющие раскоды, Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	комплект		1740,73					1741				
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Михаэля Крассенор,пр. от 12.11.10 №337-0	Ротаметр, светчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МО-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		68,56	31,09	22,72			69	31	23		3,09 3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (МО-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИДС35 п. 4.64. Транспортиные раскоды: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кипля, инвентурная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	шт		18553,34					18553				
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Михаэля Крассенор,пр. от 12.11.10 №337-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83			202	11	7		0,96 0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС130Т2, ВС130Т3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07					-154				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм ИДС35 п. 4.64. Транспортиные раскоды: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заемопыльчико-соединяющие раскоды, Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены	комплект		1740,73					1741				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Михаэля Крассенор,пр. от 12.11.10 №337-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		4792,02	723,96	594,46			96	14	12		66,4 1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластича техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		26,78					-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		17,63					-35				
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74					-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,01					-20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74							
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термобразователей КТСП-НСХ РЧ100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и конграйкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР11-02-001-01 Пр. Милитрия Казань, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Грибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74				28			1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	46,82						-4				
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заемопыльнично-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость терм и уставки - для электрооборудования, кипля, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84					7622					
оброса, воздушники															
Трубопроводы, запорная арматура															
Трубопроводы															
31	ТЕР16-02-004-03 Пр. Милитрия Казань, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003 (0,079*1/100)	13562,43	895,59	-98,67	5,5	41	3	1			79,75	0,37
32	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,3	115,8				-35						
33	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147						
34	ТЕР16-02-004-01 Пр. Милитрия Казань, ш.р. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01585 (0,118*1,39/100)	10937,16	683,12	-89,92	2,82	173	11	5			60,83	0,96
35	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,585	97,65				-155						
36	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	23,4				51						
37	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, годичедеформированные со снатовой факсой из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,351	136,2				184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,00918 (С.659*2+0,8)/100	10937,16	683,12	299,92	2,82	100	6	3		60,83 0,56	0,19	
39	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,918	97,65				-90						
40	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36						
41	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	80,92				65						
42	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,362 147242*1/1000	3,6	3,6			27	27			0,41 3,02		
43	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02		
44	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02504 С.61566*0,00918	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,13		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
45	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена движка диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16		
46	ТСЦ-302-1175	Здвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700						
47	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4,60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4,64.Заполнительно-соединяе расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ПЗ=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373						
									77122						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.															
Раздел 2. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.															
														36,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Приборы и оборудование														
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №8237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36			41	21			1,03	2,06
49	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18, 0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4,60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4,64 Заемопыльные-обладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4,58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИДА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15265,12			30530						
50	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	-0,94		404	22	14			0,96	1,92
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07			-308						
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм П.П.Б. 305651.003-01 ИДС35 п. 4,60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4,64 Заемопыльные-обладские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭМ=2%; к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1005,52			2011						
Комплект термпреобразователей														
53	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивляющие) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	€94,46	96	14	12			65,4	1,31
54	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78			-2						
55	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						
56	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						
Трубы П-МЭТ-2														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37														
58	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск, мр. от 12.11.10 №8237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ПГ	-0,084	48,82				-4					
60	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бошьшой МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.56. Стоимость пары п.у.наковки - для электрооборудования, КП/П/А. Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1938,08				1938					
сборные краны														
61	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С ШТ.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-0,12	26,78				-3					
63	ТСЦ-108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-4	17,63				-71					
64	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	4	12,37				49					
65	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-4	4,74				-19					
66	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-4	10,01				-40					
67	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ШТ.	4 0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	-4	28,28				-113					
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШТ.	4	29,42				118					
краны шаровые под приварку														
рубопровода, запорная арматура														
70	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (запор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ШТ.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07				-154					
72	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		89,82				90					
73	ТСЦ-301-3266	Запоры гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		941,94				942					
74	ТЕР16-02-007-01 Пр.Мисюра Крайск.кр. от 12.11.10 №37-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2,5	201,76	10,94	3,83		101				0,96 0,48	
75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0104	31424,22				-13					
76	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	т	0,0108 2,00м-2	31424,22				25					
77	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-	77,07				-77					
78	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.		89,82				90					
79	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0#05	2573,05				-1					
80	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,0#0- 2,00м-2	2573,05				3					
врезка Ду50 в Ду80(без установки 3(а))														
Фланцевый переход на малый трубопровод Ду50 (соединение медь-сталь)														
трубопроводы														
81	ТЕР16-02-004-02 Пр.Мисюра Крайск.кр. от 12.11.10 №37-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0#05 0,07*+0,055*+0,25*103	12233,21	839,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	-0,5	107,5				-54					
83	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
84	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
85	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	0,25	173,7				43					
86	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,2094 (0.045*2+0.118*3+1.65/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	229	14	6	60,83	1,27	0,19
87	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	2,094	97,65				-204					
88	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
89	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 1Е МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
90	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	М	1,65	136,2				225					
89	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0053 (0.53/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	229	14	6	60,83	1,27	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,53	97,65					-52				
93	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,55	80,92					43				
94	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	10С IV трубопровода	0,005	329,84	€7,08	44,91		2				5,01 0,03	
95	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	10С IV трубопровода	0,02624 0,0053-0,02094	171,78	€7,08	44,91		5				5,01 0,13	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
96	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	32 5,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
97	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08					-700				
98	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, ДУ-25мм ИДС35 п.4.64. Заполнительно-определять расходы, Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%; ГЗ=2%; ГЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 2 Система Т3.14. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
99	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	-0,36			21	10			1,03 1,03	
100	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0 12-18, ОИЗУЧ (МФ-5.2 1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Трансформерные расходы П3=6% (ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-определять расходы, Оборудование П3=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА, измерителя П3-1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		15765,12				15765,12					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
102	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметры 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
103	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305665.1.003-01 (ИДС35 п.4.60, Транспортные расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64, Запасительно-кладовые расходы, Материалы ПЗ=4% (ОЗП=3%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
104	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 1,0 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
105	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
106	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
107	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
108	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
109	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
110	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых х диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
111	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
112	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцессное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Милостоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
114	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
115	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4, 60. Граномерные расходи ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4, 64. Заполнительно-сладкие расходи, Оборудование ПЗ=1,2%; ОСЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%; ИДС35 п. 4, 58. Становость тары и упаковки - для электросбор/оборудования, КИП/ИД, конструкция ПЗ=1,015; ОСЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
оборуд, воздухоотводчики														
116	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Милостоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
117	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
118	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
119	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37	0,02*100			25					
120	301-3240	Коплячки-затпушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
121	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
122	ТЕР24-01-033-01 Пр. Милостоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
123	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
124	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
125	ТЕР18-06-003-10 Пр. Милостоя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88									
краны шаровые под приварку														
127	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
128	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
129	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
130	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
131	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
132	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	-0,002	2573,05				-5					
133	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
134	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
135	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232					
трубопроводы, запорная арматура														
136	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1	136,2				136					
149	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	00 м труб-спровода	0,00768 (с 059'2+3,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
150	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,768	97,65				-75					
151	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 1E МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
152	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,65	80,92				53					
153	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 \3 объема € ания	7,362 147242-1/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,55	
154	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м труб-спровода	0,02004 с.00766-0,01236	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
155	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
156	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на I квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
157	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-25мм (ИДСЗ п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДСЗ п.4.64. Заполнительные-содовские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; К раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ПЗ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									62610				38,55	0,04

Раздел 4. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТЕР665-14-4 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0156 (1,56/100)	762,14	640,59	53,84						65,3 1,02	
159	ТЕР665-14-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,013 (1,3/100)	477,35	427,72	23,98						43,6 0,57	
160	ТЕРМ12-01-105-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - трубопровода из мерных труб на условное давление до 2,5 МПа. Диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Демонтаж оборудования, которое не подпадает под действие действующего законодательства (предварительно в листе с разбором и резкой) ЗМ=0,5; МАТ=0,5; ЗТМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 (0,8+0,1+2/100)	907,27	633,99	275,28						57 0,57	1,8 0,02
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														2,6 0,03

Раздел 5. Дополнительные работы

161	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый Ду32мм) для Дальнейшего монтажа ИНДЕКС п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4; МАТ=0,4; ЗТМ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	9,31	6,14	3,17					0,59 1,18	
162	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый Ду32мм) - краны бу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	219,26	15,35	7,92					439 31	16 1,47 2,94
163	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,004	2573,05							-10	
164	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	77,07							-308	
165	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т		-0,0022	31424,22							-69	
166	ТЕР665-14-3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое справочельство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01119 (0,8+0,2+0,09+2/100)	477,35	427,72	23,98						5 5	43,6 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38,32мм)- 2 отвода 38х3,5мм и труба Ду38мм, бу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00918 (0,059*2+0,9)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	100	6	3		60,83 0,56	0,19
168	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,918	97,65				-90					
169	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм, бу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,002 (0,2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	22	1	1		60,83 0,12	0,19
170	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,2	97,65				-20					
171	ТЕРР65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
172	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм- задвижка Ду50, бу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
173	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
174	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (ИДС36 п.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПИМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	7,11	4,38	2,73		7	4	3		0,38 0,38	
Итого по разделу 5 Дополнительные работы														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
175	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237		18		5,15 5,15	0,04 0,04
176	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под включитель изол.сетевых теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60.Тревожные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61.Защитные отключения разряды, материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,0Е	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
178	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,8 0,4*2	71,04				57					
179	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахет и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	7 5*1+1	7,44	5,93			52		42		0,52 3,64	
180	Цена поставщика 0	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02,485-БП ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,И, учетруления ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	18488,0*				18488					
181	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	6 5*1	43,45	11,14			261		67		1,03 6,18	
182	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	7,24				-43					
183	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PS-25 П54) ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	5	32,13				161					
184	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PS-29 П54) ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
185	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27		26		1,12 2,24	
186	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВАА7-29 2P 6А ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%; ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
187	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,00*1/1000	33088,82	1118,07	1254,6	31,35	29		1		101	2,11
188	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЭТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%; ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41		4		41,5 0,42	27,6 -0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
189	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
190	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 v	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
191	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,26); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	39,93				123					
192	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,64 64/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2627	165	492	151	23,8 15,23	15,91 10,18
193	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,26); МДС35 п.4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	65,92 0,64*103	6,63				437					
194	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,64	1098,2	60,7	4,54	0,15	703	39	3		5,61 3,59	0,01 0,01
195	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от Ца до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
196	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
197	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 0,333+0,64) * 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,14 (1,238/1,03*(11,22+146,89+ ((0,06+0,062+0,333+0,64)*1 0))/100	381,34	24,78	4,54	0,15	435	28	5		2,29 2,61	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,333 (18+15,3)/100	170,84	158,1			57	53			12,4 4,13	
199	Протокол СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 4 Текущие цены	М	1,233 (1,2)/1,13	5,39			7						
200	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)/1,02	34,29			385						
201	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 4 Текущие цены	М	146,88 (18+114+12)/1,02	16,56			2432						
202	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара УТР 2x24AWG cat.5E (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 4 Текущие цены	М	68,646 (15,3+47+9)/1,02	8,58			589						
203	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179			3,31 16,55	
204	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная о/п 65x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 4 Текущие цены	шт	5	40,31			202						
205	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,31 131/100	183,66	120,92		241	158				10,3 13,49	
206	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,32 32/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1666	61	1		16,8 5,38	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
207	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческие наружные диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22ММ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,15 (15)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1024	56	46		34,7 5,21	0,22 0,03
208	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлоческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочной): 4 Текущие цены	М	15,45 0,15*103	39,93			617						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка Кабеля питающего.														
209	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного с общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,15	1116,17	72,93	9,07	0,3	167	11	1		6,74 1,01	0,02
210	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к. расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к. расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	15,3 0,15*102	34,29				525					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполые. Прокладка кабеля питающего.														
211	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать эхавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1 1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,012768 (0,4450-0,533+0,2984)/70	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
212	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
213	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
214	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1 1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; к. расх.; ЗПМ=2; МАТ=2; к. расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,012768	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2			11,68 0,15	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
215	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ -в 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токо-тризмник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
216	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ -в 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 Гиния	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
217	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ -в 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	10С точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
Итого по разделу 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
218	ТЕР-02-01-002-03 Пр. Министров Краевое: пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13		1447	1447			85	85
219	ТЕР-02-01-002-04 Пр. Министров Краевое: пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	1 канал (12+5+1+0)		8	141,31	141,31		1130	1130			8,3	66,4
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128333				176,66	

Раздел 11. Узел учета проектные работы

220	БЦР-5-7-4	Разустановка и разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭГ=0,137); ЗМ=0,137 к расц.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расц.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При однообъектной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭГ=0,8; ЗМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Средняя РД ПЗ=0,5 (ОЭГ=0,5; ЗМ=0,5 к расц.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расц.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1330,17		1680	1680					
Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы									45679					

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.		161633	6212	939	156	330,64	10,66
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам		163143	7333	1328	210	420,41	14,4
В том числе, справочно:		208	152	57		13,8355	0,007
МДСЗ5 пр. 1.1.4_Проектирование строительно-и других работ в сооружаемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (с учетом АП-3230/06 пр.п.2) ОЭП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43-44, 25-27, 50-51, 70-95, 67-69, 10-102, 145-152, 154, 110-112, 122-124, 161, 174, 162-165, 167-170, 172-173, 211-214)		37	35	3		3,45	
МДСЗ5 пр. 1.1.3 п.2_Проектирование ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (с учетом АП-3230/06 пр.п.2) ОЭП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43-44, 25-27, 50-51, 70-95, 67-69, 10-102, 145-152, 154, 110-112, 122-124, 161, 174, 162-165, 167-170, 172-173, 211-214)		706	440	266	55	40,0715	3,7205
МДСЗ5 пр. 1.2 п.2_Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории (с учетом АП-3230/06 пр.п.2) ОЭП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 99, 104-109, 113-114, 15-121, 143, 160, 175, 179, 198, 205, 177-178, 181-182, 186, 187-190, 192, 194-197, 203, 206-207, 209)		392	392			23,043	
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 215-219)		30	18	13		1,678	0,008
МДСЗ5 пр. 1.2 п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующих воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 207, 209)		30	18	13		1,678	0,008
МДСЗ5-И-1-1-4_7_Том ремонт и реконструкция зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43-44, 25-27, 50-51, 70-95, 67-69, 101-102, 125-142, 145-152, 154, 110-112, 122-124, 162-165, 167-170, 172-173, 211-214)		137	84	52		7,689	0,0075
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах		381942	170894	8353	4651	420,41	14,4
Накладные расходы		97630					
В том числе, справочно:							
61% = 72%+0,86 ФОТ (от 66494) (Поз. 215-219)							
69% = 81%+0,86 ФОТ (от 1794) (Поз. 42, 153, 158-159, 166, 171)							
75% = 88%+0,85 ФОТ (от 17300) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 48, 53-59, 61-66, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 143-144, 160, 175, 179, 198, 205)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 211-214)								84					
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 25340) (Поз. 176-178, 181-197, 199-204, 206-210)								22552					
	96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 45-47, 96-98, 155-157)								3933					
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12005) (Поз. 3-5, 8-10, 31-41, 43-44, 50-52, 70-95, 101-103, 125-142, 145-152, 154, 161-165, 167-170, 172-174)								12965					
	122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 67-69, 110-112, 122-124)								3323					
	Сметная прибыль								53882					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 215-219)								21278					
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1794) (Поз. 42, 153, 158-159, 166, 171)								719					
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21398) (Поз. 45-47, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 96-98, 48, 53-59, 61-66, 155-157, 99, 104-109, 113-114, 116-121, 143-144, 160, 175, 179, 198, 205)								10271					
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 25340) (Поз. 176-178, 181-197, 199-204, 206-210)								13176					
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 211-214)								53					
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12005) (Поз. 3-5, 8-10, 31-41, 43-44, 50-52, 70-95, 101-103, 125-142, 145-152, 154, 161-165, 167-170, 172-174)								6723					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2724) (Поз. 25-27, 67-69, 110-112, 122-124)								1662					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.								77122				36,55	
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								65386				32,45	
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.								62610				38,55	0,04
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								1264				2,6	0,03
	Итого по разделу 5 Дополнительные работы								7526				11,67	
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.								133100				111,51	14,28
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлоржава.								9969				8,44	0,05
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								2169				1,63	
	Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								296				0,35	
	Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.								128333				176,66	
	Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы								45679					
	Итого								533454				420,41	14,4
	В том числе:													
	Материалы								86835					
	Машины и механизмы								8353					
	ФОТ								175545					
	Оборудование								115860					
	Накладные расходы								97630					
	Сметная прибыль								53882					
	ВСЕГО по акту								533454				420,41	14,4
	НДС													
	ВСЕГО по акту									96 021,72				
										629 475,72				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Заместитель директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник ЦАС

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС"

Е.Н.Борисевич

И.В.Леготин

Н.П.Калинина

Н.Б.Евсюкова

В.В.Дацик

П.М.Полевич

Н.И.Сергеева

Ю.А.Васильева

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

