

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15
Вид операции	26.05.2015г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

472 404 руб. без НДС в т.ч. по акту 472 404 руб. без НДС
 557 436,72 руб. с НДС в т.ч. по акту 557 436,72 руб. с НДС

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Бегичева, д. 3
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
Г.-и Удмуртский, ул. Бегичева, д. 3
Удмуртский

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.		
1	ТЕРМ11-02-022-05 Гармистром Кварцовый др. от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-6.5, КЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправосудное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6, 29; ЭИМ=22, 15; МАТ=4, 37	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-6.5, кл Б) ИМСЭП-4-60 Трансформерные раскаты ПЗ=6% (ЭПТ=6%; ЭИ=6%; МАТ=6%); ИДСЭП-4-64 Запасовительный-сварочные раскаты. Оборудование ПЗ=1,2% (ЭПТ=1,2%; ЭИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЭП-4-58 Стрижильные тары и ухваты, для электрооборудования. КПИГА, инвентурный ПЗ=1,015 (ЭПТ=1,015; ЭИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82			21036				
3	ТЕР16-02-007-02 Трубопровод Кварцовый др. от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправосудное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6, 29; ЭИМ=22, 15; МАТ=4, 37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18	246	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправосудное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6, 29; ЭИМ=22, 15; МАТ=4, 37	шт.	-2	92,02			-184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки, для электрооборудования, КПИЦА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	21874,2				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
15	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ5 п. 4-60. Транспортировочные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4-60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4-60. Запасные материалы-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4-60. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛП, индустриента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622						
Бросники, воздушники															
Трубопроводы, запорная арматура															
31	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04	0,22	
32	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	0,02	
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	-0,0008	31424,22				-25						
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50						
35	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223						
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269						
37	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5						
38	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10						
39	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00638 (0,188*4+0,075*4+0,159*100)	13562,43	895,59	458,67	5,5	87	6	3		79,75	0,37	
40	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,638	116,8				-75						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	0,15	243,93				37					
42	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Прим 90-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	1	52,42				52					
43	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм (применительно 89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	4	36,84				147					
44	ТЕР16-02-004-01 Пр.Мастера Казань-Фр оп.12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57, 48, 32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01155 (1:155)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	126	8	3		60,83 0,7	0,19
45	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,155	97,65				-113					
46	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	1,155	136,2				157					
47	ТЕР65-23-1 Пр.Мастера Казань-Фр оп.12.11.10 №237-0	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	17,902 17902/1000	3,6	3,6		64	64				0,41 7,34	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр.Мастера Казань-Фр оп.12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01155	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,06	
49	ТЕР16-07-005-02 Пр.Мастера Казань-Фр оп.12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00638	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
Установка и Демонтаж габаритного имитатора														
50	ТЕР65-5-9 Пр.Мастера Казань-Фр оп.12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 100 мм (применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1. Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4406,68	867,55		1359	86	17		422 8,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30460р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.									101547				52,12	0,04

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование														
53	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Инструктор Краснов.кр от 12.11.10 №237.0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединенных, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
54	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки, для электрооборудования. КРП/ЛД индустриал ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
55	ТЕР16-02-007-01 Пр. Инструктор Краснов.кр от 12.11.10 №237.0	Установка фланцевых соединенных на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
56	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
57	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Термопреобразователь														
58	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Инструктор Краснов.кр от 12.11.10 №237.0	Бобщики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
59	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
60	ТСЦ-108-0081	Бобщики скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		краны шаровые фланцевые												
		кран шаровый под приварку												
75	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министра Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
76	ТСЦ-509-0966	Прокладки из пророчита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
77	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	T	-0,0011	31424,22				-35					
78	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
79	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850					
		трубопроводы, запорная арматура												
80	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министра Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 (0,055*2+0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1		72,05 0,19	
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,26	107,5				-28					
82	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (применительно 76х3,5-38х3,0мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26					
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01056 (0,115*2+0,63+0,23)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	120	7	3		60,83 0,67	
													0,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,096	97,65				-107						
86	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,63	136,2				86						
87	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (прим. 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,23	102,3				24						
88	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (прим. 90-57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	25,4				51						
89	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мисюра Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01		
90	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мисюра Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01096	171,78	67,08	44,91		2				5,01 0,05		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
91	ТЕР65-5-8 Пр. Мисюра Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке) и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424				308 3,08		
92	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30чФФ диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350						
93	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду=32мм (ИДЭСЛ 4.60 Грандотрельные раскобы ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДЭСЛ 4.64 Автоматическо-складские раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); МАТ=5%; Раск. ТЗ=2%; ТЗМ=9%) ↑ Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) ↑ Текущие цены	шт	1	1232,57				1233						
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС.															
Раздел 3. Система В1, Узел учета ХВС.															
Приборы и оборудование															
										33415					
											14,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
95	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Завозимые материалы-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и услуги... для электрооборудования, КПГПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929				0,96 0,96	
96	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			
		Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
97	ТСЦ-507-0983	4	шт.	-2	77,07				-154					
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
98	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Завозимые материалы-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и услуги... для электрооборудования, КПГПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
99	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 шт.	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
		Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
100	ТСЦ-101-1703	кг	кг	-0,03	26,78				-1					
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
101	ТСЦ-108-0081	шт.	шт.	-1	17,63				-18					
		Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
102	ТСЦ-302-1236	шт.	шт.	1	12,37				12					
		Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
103	ТСЦ-301-3240	шт.	шт.	-1	4,74				-5					
		Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
104	ТСЦ-507-2630	шт.	шт.	-1	10,01				-10					
		Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												
105	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мин-строй Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	шт.	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
		Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37												

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кВт/л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
107	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
108	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мыкстрыя Краювар-р от 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
109	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
110	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, МДО-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС3 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Эксплуатационно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск.; ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); МДС3 п. 4.58 Стоимость материальных - для электрооборудования, КИП/ДА, измерительная ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
оборота, воздухоотводчики														
111	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мыкстрыя Краювар-р от 12.11.10 №237-0	Бобышки, шурупы на условное давление до 10 МПа Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
112	ТСЦ-101-1703	Прокладк резиновые (пластична техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,006	26,78				-2					
113	ТСЦ-108-0081	Бобышки оксженные Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
114	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
115	ТСЦ-301-3240	Копачики-затлушки 1" Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
116	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М272 Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
117	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мыкстрыя Краювар-р от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
118	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кВт/л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИЙ(справочной) ! Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
120	ТЕР16-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66	0,02 0,02
121	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
122	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисктовый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
123	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
124	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
125	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
126	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
127	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные высокопрочные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	63,71				-51					
128	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	68,03				-136					
129	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
130	ТЕР16-02-004-03 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,009 (0,9/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	122		4		79,75 0,72	0,37
131	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,9	116,8				-105					
132	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,9	243,93				220					
133	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775 (0,625*0,075*2)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	85		5	2	60,83 0,47	0,19
134	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,775	97,65				-76					
135	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36					
136	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,625	102,3				64					
137	ТЕР65-23-3 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-0	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	17,902 17902/1000	1,84	1,84		33	33				0,21 3,76	
138	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775	171,78	67,08	44,91		1		1		5,01 0,04	
139	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ↑ Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,009	329,84	67,08	44,91		3		1		5,01 0,05	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
141	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с подвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
142	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4-60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4-64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, К раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									64825				41,63	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
143	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Задвижки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
144	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,032 (1,9+1,3/100)	762,14	640,59	59,84		24	20	2		65,3 2,09	
145	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,009 (0,9/100)	477,35	427,72	23,98		4	4			43,6 0,39	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1782				3,94	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
146	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
147	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4-60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4-64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, К раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
148	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 (0,4*2/100)	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
149	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
150	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,385 (10-24,5+4/100)	4104,85	257,52	769,47	236,42	1580	99	296	91	23,8 9,16	15,91 6,13
164	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06) Зависительно-скобовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	39,655 0,385*103	16,6	658								
165	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (Витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,385 (10-24,5+4/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	423	23	2		5,61 2,16	0,01
166	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (3+1+2/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
167	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3/100)	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
168	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,625 (1,236/1,03+(11,22+69,25+4 1,106/1,02 (0,06+0,062+0,268+0,385)* 100)/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	238	15	3		2,29 1,43	0,01 0,01
169	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (11,8+15/100)	170,84	189,1			46	42			12,4 3,32	
170	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Зависительно-скобовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
171	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Зависительно-скобовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	11,22 (6+5/1,02)	40,38				453					
172	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДС35 п. 4.64. Зависительно-скобовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	89,25 (15+62,5+10)/1,02	40,55				3619					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
182	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009807 (0,3790+0,2575+0,3442)/10 0	345,66	71,56	16,56	0,11	3	1			5,84 0,06	0,01	
183	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красной-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	T	-0,0001	19552,05				-2						
184	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2						
185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009807	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,11	0,02	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															
										183					

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

186	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5		
187	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4		
188	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32		
189	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85		
190	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кощ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10+4+1+10)	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5		
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107514					
										148,03					

Раздел 10. Узел учета проектные работы

Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	СБЦ9-5-7-4	Держагидная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: ТО	разработка проектной документации		1	1680,17	1680,17		1680					
		(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137, к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); При односторонней раздатке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8, к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8, к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Слайды РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5, к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5, к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно); Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, Справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЗМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-46, 48-49, 25-26, 55-56, 74-90, 72-73, 96-97, 107, 120-136, 138-139, 105-106, 117-119, 182-185)														
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 47, 50-51, 91-92, 137, 140-141, 143-145)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЗМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58-64, 66-71, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 146, 150, 169, 176, 148-149, 152-153, 156, 158-161, 163, 165-168, 174, 177-178, 180)														
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортезики, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 186-190)														
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ велики объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЗМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 178, 180)														
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-46, 48-49, 25-26, 55-56, 74-90, 72-73, 96-97, 107, 120-136, 138-139, 105-106, 117-119)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, Справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 186-190)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 33223) (Поз. 47, 137, 143-145)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14508) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58-64, 66-71, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 146, 150, 169, 176)														
76% = 59%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 182-185)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18539) (Поз. 147-149, 152-168, 170-175, 177-181)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 50-52, 91-93, 140-142)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10144) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-46, 48-49, 55-57, 74-90, 96-98, 107, 120-136, 138-139)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 72-73, 105-106, 117-119)														
Сметная прибыль														
В том числе, Справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 186-190)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 33223) (Поз. 47, 137, 143-145)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18385) (Поз. 50-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 91-93, 53, 58-64, 66-71, 140-142, 94, 99-104, 108-109, 111-116, 146, 150, 169, 176)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18539) (Поз. 147-149, 152-168, 170-175, 177-181)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 182-185)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10144) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-46, 48-49, 55-57, 74-90, 96-98, 107, 120-136, 138-139)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61% = 89% (0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 72-73, 105-106, 117-119)									1121					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									✓ 101547				52,12	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС									✓ 33415				14,58	
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС									✓ 64825				41,63	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									✓ 1782				3,94	
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы									106771				85,85	8,8
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава									8810				7,31	0,05
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									1878				1,43	
Итого по разделу 8 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего									✓ 183				0,26	
Итого по разделу 9 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы									107514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета, Пусконаладочные работы									45679				355,15	8,95
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									472404					
Итого										85 032,72				
В том числе:										557 436,72				
Материалы									85271					
Машины и механизмы									6373					
ФОТ									153681					
Оборудование									104853					
Накладные расходы									80626					
Сметная прибыль									44457					
ВСЕГО по акту									472404				355,15	8,95
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина

Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В.Лебедева

Начальник Службы АСУ _____ П.М.Полевик

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ *Г.А.Шуфран*

Расценки проверены: _____

СБ МУП "КОС" _____ *КОЗЯЛЕВА Г.Г.*

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ МУП «КОС»

А.В.Белов

