


Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер КС-126/15
	дата 26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом го адресу ул. Бегичева, д.41
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ул. Бегичева, д.41


Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	20.07.2018	с 01.07.2018 по 20.07.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -432. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)
 441 912 руб без НДС в т.ч. по акту 441 912 руб. без НДС
 521 456,16 руб. с НДС в т.ч. по акту 521 456,16 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе			В том числе							
				Всего	Осн.З/л	Эк.Маш. З/лМех.	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш. З/лМех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МО-5 2 1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=1 37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72	69	31	23			3.09	3.09
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.5-75.0м3/ч (МО-5 2 1-Б-50, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1 2% ОЗП=1 2% ЗМ=1 2% МАТ=1 2%) МДС35 п. 4.96 Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования. КРГЛБА инвентаризация ПЗ=1 015 (ОЗП=1 015 ЗМ=1 015 МАТ=1 015) ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	17714.95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=1 37	1 соединени	1	201.76	10.94	6.83	202	11	7			0.96	0.96
4	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС: К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=1 37	шт	-2	77.07			-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду=50мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-сварочные раскоды материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 текущие цены	комплект		1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Мисюра Квасювэр мр опт 12 11 10 №237-С	Ротаметр. Счетчик. преобразователь. устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 50 мм (МР-5.2 1-Б-Р-500. кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=1 37	1 шт		68,56	31,09	22,72	69	31	23			3,09	3,09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0.5- 75 Ом/ч (МР-5.2 1-Б-Р-50. кл Б) (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-сварочные раскоды Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%)) ИДС35 п. 4 58 Стоимость пайки и укладки - для электрооборудования КИПда используемая ПЗ=1 015 (ОЗП=1 015 ЗМ=1 015 МАТ=1 015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 текущие цены	шт		18553,34			18553						
8	ТЕР16-02-007 01 Пр. Мисюра Квасювэр мр опт 12 11 10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	1 соединение		201,76	10,94	6,85	202	11	7			0,96	0,96
9	ТСП-507-098Э	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	шт		77,07			-154						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5.2 №3 Ду=50мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Заготовительные-сварочные раскоды материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 текущие цены	комплект		1740,73			1741						
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-06-1-01 Пр. Мисюра Квасювэр мр опт 12 11 10 №237-С	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,45	96	14	12			65,4	1,31
12	ТСП-101-170С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	кг	-0,06	26,78			-2						
13	ТСП-108-008-	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	шт		17,63			-35						
14	ТСП-301-324В	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	шт	-2	4,74			-9						
15	ТСП-607-263М	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	шт		10,01			-20						
16	ТЕРМ11-02-011-01 Пр. Мисюра Квасювэр мр опт 12 11 10 №23-С	Прибор. устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное спиральное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЗМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37	1 шт	2	14,02	11,74		28	23				1,03	2,06

№1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с тильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводские складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Автоматически-оплаемые работы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.98 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения; КПИПА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		2	3810,84				7622					
Сборосники, воздушники															
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Милстрой Крайсвер-кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18	65,4 1,96		
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (Пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,09	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	17,63				-53					
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	12,37				37					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	4,74				-14					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	10,01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр.Милстрой Крайсвер-кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		3	38,21	8,77			115	26		0,84 2,52		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см ²), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-3	28,28				-85					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-02-004-02 Пр.Милстрой Крайсвер-кр. от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0058 (0,07+0,3)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	71	5	2	72,05 0,42	0,23	
41	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,58	107,5				-62					
42	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный Диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,3	173,7				52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	ТСЦ-507-2279 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм (прим. 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	33,06				132						
44	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57, 48, 32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,89)/0,00	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19	
45	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85	97,65				-83						
46	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116						
47	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема задания	4,713 4713/1000	3,6	3,6			17	17			0,41 1,93		
48	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0058	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03		
49	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
50	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16		
51	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700						
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373						
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЗ.										79546					40,46
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,6€	10,36			21	10			1,03 1,03	
54	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с блп 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Тракторные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПыА, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
55	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,7€	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
56	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,0€				-154					
57	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Тракторные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Запасительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,6€				1006					
Термопреобразователь														
58	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивлений) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,0€	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
59	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,7€				-1					
60	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,6€				-18					
61	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
62	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
63	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,0€	11,74			14	12			1,03 1,03	
64	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеполасное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,9€				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засопламенно-скапские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стреловые талы и указки - для электрооборудования. КИПыА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сброшенные и воздушные краны														
66	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
67	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
68	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
69	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
70	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
71	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
72	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
73	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
74	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровой под приварку														
75	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровой приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
76	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	-0,0011	31849,77					-35				
78	ТСЦ-507-0980	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7					-89				
79	ТСЦ-302-1823	Канаты шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1					777				
Трубопроводы, запорная арматура														
80	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мытищин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0026	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1		72,05	0,23
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,26	107,5					-28				
82	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-38х3 мм (применительно 76х3,5-38х3 0мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	30,21					60				
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7					26				
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мытищин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0009	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1			60,83	0,19
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,09	97,55					-9				
86	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,5-38х3,0 (Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12					50				
87	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мытищин Крайновр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (57-48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0029	10937,16	683,12	289,92	2,82	32	2	1		60,83	0,18

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,29	97,65					-28				
89	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12					50				
90	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,23	80,92					19				
91	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0038 0,0029+0,0009	171,78	67,08	44,91			1			5,01 0,02	
92	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026	329,84	67,08	44,91			1			5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
93	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
94	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
95	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60, транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64, Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		929,83					930				
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										32804			16,05	
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
96	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (ИФ-5, 2, 1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасительные-оплаченные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.98 Столкость тары и упаковки - для электроснабжения, КПД, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	15265,12				15265				
98	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83	202		11	7	0,96 0,96	
99	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		77,07			-154					
100	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Запасительные-оплаченные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск., ЗТП=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1005,52			1006					
Преобразователи избыточного давления														
101	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46	48		7	6	65,4 0,65	
102	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03		26,78			-1					
103	ТСЦ-108-0081	Большики скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		17,63			-18					
104	ТСЦ-302-1236	Стяги стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1		12,37			12					
105	ТСЦ-301-3240	Колпачики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		4,74			-5					
106	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		10,01			-10					
107	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министром Краснодар кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1		38,21	8,77		38		9		0,84 0,84	
108	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/т 8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		28,28			-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42									
110	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
111	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
112	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" (ИДСЗ5 п.4.60. Грантоплетные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Запасные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЭМ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58. Стопимость пары с углекислотой - для электрооборудования, ЧИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
113	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
114	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
115	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
116	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
117	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
118	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
119	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
120	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
121	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
122	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	32				-33				
запорная арматура														
124	ТЕР16-05-001-02	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный, дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,25	15,35	7,92		219	15	8	1,47 1,47	
125	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,08				-154				
126	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	89,82				180				
127	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	941,98				942				
128	ТЕР16-07-003-03	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		2	140,99	50,84	8,87		282	102	18	4,46 8,92	
129	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,8	50,13				-40				
130	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	57,63				-115				
131	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	777,				1554				
Трубопроводы														
132	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,0007	12233,2	809,12	353,46	3,42	9	1		72,05 0,05	0,23
133	ТСЦ-302-3233	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,07	107,3				-8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм (прим. 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06									
135	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00846	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,51	0,19
136	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,846	97,65				-83					
137	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (прим. 90-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25					
138	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
139	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,61	80,92				49					
140	ТЕРp65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотров системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	4,713 4713/1000	1,84	1,84			9	9			0,21 0,99	
141	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00846	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
142	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0007	329,84	67,08	44,91						5,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
143	ТЕРp65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбдр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		350,08					-350				
145	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду=25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		929,83					930				
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										57597			35,15	0,04

Раздел 4. Демонтажные работы

146	ТЕРР65-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Задвижки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры		0,02	944,09	€34,89	9,2	3,72	19	19		95,3	0,25
147	ТЕРР65-14.4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,012 (1,2)/100	762,14	€40,59	59,84		9	8	1	65,3	0,78
148	ТЕРР65-14.3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,026 (2,6)/100	477,35	427,72	23,98		12	11	1	43,6	1,13
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.										2051			4,39	0,01

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

149	ТЕРМ11-06-001-01	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	5,15	0,04
150	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		4676,25					4676				
151	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61
152	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,8 0,4*2	71,04				57				0,03
153	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		6 4*+*1	7,44	5,93			45	36		0,52	3,12
154	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуг - для электроснабжения, КПД, ИСПОЛНЕНИЯ ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		1 15983,74					15984				

№ п/п	№	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	2 ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
156	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
157	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129					
158	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
159	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
160	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
161	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2			101 0,18	2,11
162	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
163	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, торчацеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
164	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
165	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
166	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д 16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,445 (10-30,5+4)/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1827	115	342	105	23,8 10,59	15,91 7,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
167	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; МАТ=1.06; МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	45,835 0,445/103	6,63				304					
168	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витага пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,445 (10*30.5+4)/100	1098.2	60.7	4,54	0,15	489	27	2		5,61 2,5	0,01
169	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (3*+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
170	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2*2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
171	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,815 (1,296/1,03+1(1,22+108,63+ 48,246)/1,02. (10,06+0,062+0,278+0,445)* 100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	311	20	4		2,29 1,87	0,01 0,01
172	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,278 (12,8+15)/100	170,84	158,1			47	44			12,4 3,45	
173	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)/1,03	5,39			7						
174	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11)*1,02	34,29			385						
175	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранованная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	108,63 (15+81,5+10)*1,02	16,56			1799						
176	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	48,246 (12,8+30,5+4)*1,02	8,58			414						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31	
178	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная 01п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	40,31				161					
179	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,06 (108)/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	
180	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.					108586								91,03	10,08
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
181	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1 (10)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
182	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,3 0,1*103	39,93				411					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.					6661								5,62	0,04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
183	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
184	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,2 0,1*102	34,29				350					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.					1398								1,08	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,00668 (0,2822*0,0979+0,2879)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,04	0,01
186	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Гф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									441912				341,99	10,17
В том числе:									68510					
Материалы									6033					
Машины и механизмы									151469					
ФОТ									96883					
Оборудование									78779					
Накладные расходы									43516				341,99	
Сметная прибыль									441912					10,17
ВСЕГО по акту									79 544,16					
НДС										521 456,16				
ВСЕГО по акту														


Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин
 И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" _____ Т.С. Ильиных
 Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Евсюкова
 И.о. главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева
 Начальник ЦАС _____ П.М. Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ *С.М. Васильева*



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____
А.В. Белов