

| | |
|--------------------------|--------------|
| Код | 0322005 |
| Форма по ОКУД | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| номер | КОС-128/15 |
| дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дудинская, д.1 кор.1 (подъезды № 1,2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Талнах, ул. Дудинская, д.1 к.1 №8

Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП

| | | |
|-----------------|------------------|---|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 20.07.2018 | с _____ по _____ 01.07.2018 20.07.2018 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 816. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 595 515 руб. без НДС в т.ч. по акту 595 515 руб. без НДС
 702 707,70 руб. с НДС в т.ч. по акту 702 707,70 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|--|--|---|--------------|------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|-----|--------------------------|--------------|----|
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие ц-ны на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 20,69 | 10,36 | | | 83 | 41 | | | 1,03 4,12 | |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БГ 0,12-18,0м³/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=5%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ша, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к.расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 15285,12 | | | | 61060 | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие ц-ны на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 4 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 807 | 44 | 27 | | 0,96 3,84 | |
| 4 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4.Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие ц-ны на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -8 | 77,07 | | | | -617 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-25мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные Работы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 1005,52 | | | | 4022 | | | | | |
| Комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРМ12-10-001-01 (Пр.Министров Квасневич,кр. от 12.11.10 №237-О) | Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 192 | 29 | 24 | | 65,4 2,62 | |
| 7 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,12 | 26,78 | | | | -3 | | | | | |
| 8 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 17,63 | | | | -71 | | | | | |
| 9 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 4,74 | | | | -19 | | | | | |
| 10 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 10,01 | | | | -40 | | | | | |
| 11 | ТЕРМ11-02-001-01 (Пр.Министров Квасневич,кр. от 12.11.10 №237-О) | Добор, установиваемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 14,02 | 11,74 | | | 56 | 47 | | | 1,03 4,12 | |
| 12 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,168 | 48,82 | | | | -8 | | | | | |
| 13 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-Н РЧ10 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные Работы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПГДА, измериваемых ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 2 | 1938,08 | | | | 3876 | | | | | |
| обросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ТЕРМ12-10-001-01 (Пр.Министров Квасневич,кр. от 12.11.10 №237-О) | Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,06 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 288 | 43 | 36 | | 65,4 3,92 | |
| 15 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,18 | 26,78 | | | | -5 | | | | | |
| 16 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 17,63 | | | | -106 | | | | | |
| 17 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 6 | 12,37 | | | | 74 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|----------|---------------|----------|-------|------|---|------|-----|----|----|--------------|----|
| 18 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 4,74 | | | | | -28 | | | | |
| 19 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 10,01 | | | | | -60 | | | | |
| 20 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 6 0,06*100 | 38,21 | 8,77 | | | 229 | 53 | | | 0,84 5,04 | |
| 21 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 28,28 | | | | -170 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 6 | 29,42 | | | | 177 | | | | | |
| 23 | ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 152,92 | 15,35 | 5,85 | | 306 | 31 | 12 | | 1,47 2,94 | |
| 24 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0022 | 31849,77 | | | | -70 | | | | | |
| 25 | ТСЦ-507-0980 | Опанцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 44,7 | | | | -179 | | | | | |
| 26 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,004 | 2573,05 | | | | -10 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLONMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | 1554 | | | | | |
| 28 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 439 | 31 | 16 | | 1,47 2,94 | |
| 29 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0022 | 31424,22 | | | | -69 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|----------|--------|---------|-------|------|------|------|----|------|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 30 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | | | |
| 31 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,004 | 2573,05 | | | | -10 | | | | | |
| 32 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 849,8 | | | 1700 | | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕР-16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | 439 | 31 | 16 | 1,47 | 2,94 | | |
| 34 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | -308 | | | | | | |
| 35 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 89,82 | | | 359 | | | | | | |
| 36 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 941,94 | | | 1884 | | | | | | |
| 37 | ТЕР-16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый ф50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | 219 | 15 | 8 | 1,47 | 1,47 | | |
| 38 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | -154 | | | | | | |
| 39 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 89,82 | | | 180 | | | | | | |
| 40 | ТСЦ-302-1826 | Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм (Применительно фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 1231,81 | | | 1232 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|--|---|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01 (0,055*4+0,07*4+0,5)/100 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 122 | 8 | 4 | | 72,05 0,72 | 0,23 |
| 42 | 302-3283 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1 | 107,5 | | | | -108 | | | | | |
| 43 | ТСЦ-507-2283 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 26,44 | | | | 106 | | | | | |
| 44 | ТСЦ-507-2279 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 33,06 | | | | 132 | | | | | |
| 45 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,5 | 173,7 | | | | 87 | | | | | |
| 46 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01506 (0,045*4+0,118*2+1,09)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 165 | 10 | 4 | | 60,83 0,92 | 0,19 |
| 47 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,506 | 97,65 | | | | -147 | | | | | |
| 48 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 25,12 | | | | 100 | | | | | |
| 49 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 25,4 | | | | 51 | | | | | |
| 50 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,09 | 136,2 | | | | 148 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|---|--------------------------|---|----------|--------|--------|------|------|----|----|---------------|------|----|
| 51 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01778 103*+0,059*2-0,075*2+0,23+1,16/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 194 | 12 | 5 | 60,83 1,08 | 0,19 | |
| 52 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,778 | 97,65 | | | | -174 | | | | | |
| 53 | ТСЦ-607-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 25,12 | | | | 100 | | | | | |
| 54 | ТСЦ-607-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 55 | ТСЦ-607-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38x3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,85 | | | | 36 | | | | | |
| 56 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,23 | 102,3 | | | | 24 | | | | | |
| 57 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,16 | 80,92 | | | | 94 | | | | | |
| 58 | ТЕР65-23-1 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 14,820667 22231/3*2/1000 | 3,6 | 3,6 | | 53 | 53 | | | 0,41 6,08 | | |
| 59 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Газовальное испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | | 5,01 0,05 | | |
| 60 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О | Газовальное испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): 1 4 Общеотраслевое справочное, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 09Г=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03284 0,01778*0,01906 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 6 | 2 | 1 | 5,01 0,16 | | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|--|--------------|-------|----------|---------|--------|---|--------|-----|----|----|--------------|----|
| 61 | ТЕР65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДекомтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,04 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 1696 | 129 | 13 | | 308 12,32 | |
| 62 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 350,08 | | | | -1400 | | | | | |
| 63 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 929,83 | | | | 3719 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | 155216 | | | | 75,41 | |
| Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕР11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 20,69 | 10,36 | | | 41 | 21 | | | 1,03 2,06 | |
| 65 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 15285,12 | | | | 30530 | | | | | |
| 66 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединении | 2 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 404 | 22 | 14 | | 0,96 1,92 | |
| 67 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | | -308 | | | | | |
| 68 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 2 | 1005,52 | | | | 2011 | | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Большики, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 70 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------|---|--------|---------|--------|--------|----|----|------|----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 71 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | | -36 | | | | |
| 72 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контрракой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 12,37 | | | | | 25 | | | | |
| 73 | 301-3240 | Копанчики-затпушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | | -9 | | | | |
| 74 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | | -20 | | | | |
| 75 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Крайнов,кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 38,21 | 8,77 | | | | 76 | 18 | 0,84 | 1,68 | |
| 76 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 28,28 | | | | | -57 | | | | |
| 77 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | | | |
| 78 | ТЕРм1-02-001-01 Пр.Министр Крайнов,кр. от 12.11.10 №237-О | Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | 28 | 23 | 1,03 | 2,06 | |
| 79 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,084 | 48,82 | | | | | -4 | | | | |
| 80 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001" ИДС35 л. 4,60. Транспортыные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 л. 4,64. Заоптимизированно-составные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; к расх.; ЗТП=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; ИДС35 л. 4,58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИП, инструмента ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 2 | 3810,64 | | | | | 7622 | | | | |
| сборка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министр Крайнов,кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,05 | 4792,12 | 723,98 | 594,46 | | | 240 | 36 | 30 | 65,4 | 3,27 |
| 82 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,15 | 26,78 | | | | | -4 | | | | |
| 83 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -5 | 17,63 | | | | | -88 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|---|---|----------|----------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 84 | ТСЦ-302-1236 | Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 12,37 | | | | 62 | | | | | |
| 85 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -5 | 4,74 | | | | -24 | | | | | |
| 86 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -5 | 10,01 | | | | -50 | | | | | |
| 87 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 0,05*100 | 38,21 | 8,77 | | | 191 | 44 | | | 0,84 4,2 | |
| 88 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -5 | 28,28 | | | | -141 | | | | | |
| 89 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 5 | 29,42 | | | | 147 | | | | | |
| 90 | ТЕР18-06-003-10 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 368 | 36 | 36 | 1 | 1,66 3,32 | 0,02 0,04 |
| 91 | 507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 32,88 | | | | -66 | | | | | |
| краны шаровые под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | ТЕР16-07-003-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | 4 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | 564 | 203 | 35 | | 4,46 17,84 | |
| 93 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,6 | 50,19 | | | | -80 | | | | | |
| 94 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 57,69 | | | | -231 | | | | | |
| 95 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 777,1 | | | | 3108 | | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------------------------------|---|---|--------------|--------------------|----------|--------|-------|------|-----|----|----|----|--------------|----|
| 96 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Министром Красноярскр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 50 мм (затвор поворотный Дисктовый стальной) Фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 219,25 | 15,35 | 7,92 | 439 | 31 | 16 | | 1,47 2,94 | |
| 97 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | -308 | | | | | | |
| 98 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 89,82 | | | 359 | | | | | | |
| 99 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические Диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 941,94 | | | 1884 | | | | | | |
| 100 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министром Красноярскр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 201,73 | 10,94 | 6,83 | 404 | 22 | 14 | | | 0,96 1,92 | |
| 101 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0016 | 31424,22 | | | -50 | | | | | | |
| 102 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,0032 0,0016*2 | 31424,22 | | | 101 | | | | | | |
| 103 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -4 | 77,07 | | | -308 | | | | | | |
| 104 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 89,82 | | | 359 | | | | | | |
| 105 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | -5 | | | | | | |
| 106 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,004 0,002*2 | 2573,05 | | | 10 | | | | | | |
| переход фланцевый медь-сталь Ду50 | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|---------------|------|--|
| 107 | ТЕР16-01-105-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,11/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | | 114 0,11 | 3,59 | |
| 108 | Протокол согласования стоимости ДС | Фланец медный Ду 54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заводоупольско-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; расс.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расс.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1036,87 | | | | 1037 | | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02384 (0,118*3+2,03/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 261 | 16 | 7 | | 60,83 1,45 | 0,19 | |
| 110 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами ДПФ отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -2,384 | 97,65 | | | | -233 | | | | | | |
| 111 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 25,4 | | | | 76 | | | | | | |
| 112 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 2,03 | 136,2 | | | | 276 | | | | | | |
| 113 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01936 (0,059*1+1,7/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 212 | 13 | 6 | | 60,83 1,18 | 0,19 | |
| 114 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами ДПФ отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,936 | 97,65 | | | | -189 | | | | | | |
| 115 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 17,85 | | | | 71 | | | | | | |
| 116 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,7 | 80,92 | | | | 138 | | | | | | |
| 117 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 14,820667 22231,62/1000 | 1,84 | | | | 27 | 27 | | | 0,21 3,11 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|--------|-------|-------|---|----|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 118 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Микстрон Крайсдорф, мр. от 12.11.10 №237-0 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0432 0,01936+0,02384 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | | | | | 5,01 0,22 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|------|----------|---------|-------|--|------|------|----|---|-------------|--|
| 119 | ТЕРр65-5-8 Пр.Микстрон Крайсдорф, мр. от 12.11.10 №237-0 | Смена движкек диаметром 50 мм(Грибментально установка и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | | 848 | 64 | 7 | 308 6,16 | |
| 120 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Рр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 350,08 | | | | | -700 | | | | |
| 121 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные раскоды ТЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64.Защитные-раскоды ТЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЭМ=2%; К раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 2 | 929,83 | | | | 1860 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 3. Демонтажные работы. Подъезды №1,2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|----|----|---|--------------|------|
| 122 | ТЕРр65-14-3 Пр.Микстрон Крайсдорф, мр. от 12.11.10 №237-0 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сарее диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03306 (3,07+0,118*2)/100 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | | 16 | 14 | 1 | 43,6 1,44 | |
| 123 | ТЕРм12-01-105-04 Пр.Микстрон Крайсдорф, мр. от 12.11.10 №237-0 | Демонтаж -трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИДС37 п. 3.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том без разбора и резки ОЭГ=0,3; ЭМ=0,3; К раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,004 (0,3+0,1)/100 | 544,36 | 378,59 | 165,77 | | | 2 | 2 | | 34,2 0,14 | 1,08 |
| 124 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Микстрон Крайсдорф, мр. от 12.11.10 №237-0 | Демонтаж - установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(кран шаровый Ду50) ИДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопление, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЭМ=0,4; К раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 9,31 | 6,14 | 3,17 | | | 19 | 13 | 6 | 0,59 1,18 | |
| 125 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Микстрон Крайсдорф, мр. от 12.11.10 №237-0 | Демонтаж - установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (фланца) ИДС36 п. 3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопление, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЭМ=0,4; К раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 7,11 | 4,38 | 2,73 | | | 14 | 9 | 5 | 0,38 0,76 | |
| Итого по разделу 3 Демонтажные работы. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | 27,47 | 4,47 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 126 | ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 127 | Протокол согласования стоимости ДС | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх., ЗЗ=2%; ЗЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 128 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 129 | ТСЦ-509-0064 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 130 | ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 6+1 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | | | 0,52 3,64 | |
| 131 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИП,а инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | | | |
| 132 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 6 | 43,45 | 11,14 | | | 261 | 67 | | | 1,03 6,18 | |
| 133 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 7,24 | | | | -43 | | | | | |
| 134 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РЗ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 6 | 32,19 | | | | 193 | | | | | |
| 135 | ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 1 | 43,45 | 11,14 | | | 43 | 11 | | | 1,03 1,03 | |
| 136 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 7,24 | | | | -7 | | | | | |
| 137 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники ввертные (РЗ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Запасные материалы-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 69 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----|---|--|-------|----------------------|----------|---------|---------|---|--------|----|------|-----|--------------|---------------|----------------|
| 138 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Краевое,кр. от 12.11.10 №8237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 2 | 13,49 | 12,77 | | | | 27 | 26 | 1,12 2,24 | | |
| 139 | Протокол согласования стоимости ДС | Выполнчаствл автоматические ВААТ-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Трансформные раскды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские раскды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | | | 403 | | | | |
| 140 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Краевое,кр. от 12.11.10 №8237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00178 0,8971000 | 33088,92 | 1*18,07 | 1254,6 | | 31,35 | | 59 | 2 | 101 0,18 | 2,11 | |
| 141 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Краевое,кр. от 12.11.10 №8237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,01 (11/100) | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | | 410,14 | | 41 | 4 | 41,5 0,42 | 27,6 0,28 | |
| 142 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 1*1,03 | 102,3 | | | | | | 105 | | | | |
| 143 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краевое,кр. от 12.11.10 №8237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 6/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | | 3,27 | | 409 | 23 | 34,7 2,08 | 0,22 0,01 | |
| 144 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Трансформные раскды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские раскды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 6,18 6*1,03 | 80,22 | | | | | | 496 | | | | |
| 145 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краевое,кр. от 12.11.10 №8237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | | 3,27 | | 205 | 11 | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 | |
| 146 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Трансформные раскды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские раскды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 3*1,03 | 39,93 | | | | | | 123 | | | | |
| 147 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Краевое,кр. от 12.11.10 №8237-О | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 29 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,78 78/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | | 236,42 | | 3202 | 201 | 184 | 23,8 18,56 | 15,91 12,41 |
| 148 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Трансформные раскды ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские раскды, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 80,34 0,78*103 | 6,63 | | | | | | 533 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|-------|------------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|-------------|---------------|--------------|
| 149 | ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлических рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строительство. Индекс переоеа в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1С0 м | 0,84 (72+12)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 922 | 51 | 4 | | 5,61 4,71 | 0,01 0,01 |
| 150 | ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлических рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шз до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строительство. Индекс переоеа в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1С0 м | 0,03 (9)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 33 | 2 | | 6,74 0,2 | 0,02 | |
| 151 | ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строительство. Индекс переоеа в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1С0 м | 0,032 (1,2+2)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 75 | 13 | 9 | | 38,3 1,23 | 0,25 0,01 |
| 152 | ТЕРм08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строительство. Индекс переоеа в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1С0 м | 1,73 (13+160)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 660 | 43 | 8 | | 2,29 3,96 | 0,01 0,02 |
| 153 | ТЕРм11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строительство. Индекс переоеа в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1С0 м | 0,348 (16,8+18)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 59 | 55 | | | 12,4 4,32 | |
| 154 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60 Травспортные расхооы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоителительно-своабские расхооы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 (1,2)+1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |
| 155 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (МДС35 п.4.60 Травспортные расхооы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоителительно-своабские расхооы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 5,1 (5)+1,02 | 34,29 | | | | 175 | | | | | |
| 156 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Травспортные расхооы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоителительно-своабские расхооы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 193,8 (12+160+18)/1,02 | 16,56 | | | | 3209 | | | | | |
| 157 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Травспортные расхооы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Завоителительно-своабские расхооы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 103,836 (72+13+16,8)/1,02 | 8,58 | | | | 891 | | | | | |
| 158 | ТЕРм08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласеое строительство. Индекс переоеа в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 6 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1504 | 215 | 21 | | 3,31 19,86 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 159 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распределительная одл 85x85x40 IP54 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; К раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 40,31 | | | | 242 | | | | | |
| 160 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Мисстроя Кузнецв. пр. от 12.11.10 №327-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,34 (134/100) | 183,66 | 120,92 | | | 246 | 162 | | | 10,3 13,8 | |
| 161 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мисстроя Кузнецв. пр. от 12.11.10 №327-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,32 (32/100) | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | | 1666 | 61 | 1 | | 16,8 5,38 | 0,01 |
| Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мисстроя Кузнецв. пр. от 12.11.10 №327-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,2 (20/100) | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1365 | 75 | 61 | 1 | 34,7 6,94 | 0,22 0,04 |
| 163 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 20,6 0,2*103 | 80,22 | | | 1653 | | | | | | |
| 164 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мисстроя Кузнецв. пр. от 12.11.10 №327-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,08 8/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 546 | 30 | 25 | | 34,7 2,78 | 0,22 0,02 |
| 165 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 8,24 0,08*103 | 39,93 | | | 329 | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мисстроя Кузнецв. пр. от 12.11.10 №327-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,08 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 89 | 6 | 1 | | 6,74 0,54 | 0,02 |
| 167 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг-Э 3х1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗИМ=2%; К раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 8,16 0,08*102 | 34,29 | | | 280 | | | | | | |
| 168 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мисстроя Кузнецв. пр. от 12.11.10 №327-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пар) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,2 (20/100) | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 220 | 12 | 1 | | 5,61 1,12 | 0,01 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19479 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,3 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------------------|--------|-------|------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 169 | ТЕРм08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 1,6 (40+120)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 610 | 40 | 7 | | 2,29 3,66 | 0,01 0,02 |
| 170 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 122,4 (120)*1,02 | 16,56 | | | | 2027 | | | | | |
| 171 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 61,2 (20+40)*1,02 | 8,58 | | | | 525 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11661 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,04 | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №1,2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------|----------|--------|-------|------|----|---|--|--|---------------|------|
| 172 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012885 (0,667+0,6214)/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | | 5,84 0,08 | 0,01 |
| 173 | 113-0021 | Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0002 | 19552,05 | | | | -4 | | | | | |
| 174 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,2 0,0002*1000 | 24,87 | | | | 5 | | | | | |
| 175 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012885 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 9 | 2 | | | 11,68 0,15 | 0,02 |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №1,2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 296 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,36 | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------------------|---|------|------|--|--|----|----|--|--|------------|--|
| 176 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 ГОКОприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| 177 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|--------|------|
| | 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 176-180) | | | | | | | | 21278 | | | | | |
| | 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2392) (Поз. 58, 117, 122) | | | | | | | | 957 | | | | | |
| | 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 21927) (Поз. 61-63, 1, 6-12, 14-19, 119-121, 64, 69-74, 78-79, 81-86, 107-108, 123, 126, 130, 153, 160) | | | | | | | | 10525 | | | | | |
| | 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 33358) (Поз. 127-129, 132-152, 154-159, 161-171) | | | | | | | | 17347 | | | | | |
| | 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 172-175) | | | | | | | | 53 | | | | | |
| | 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 18961) (Поз. 3-5, 23-57, 59-60, 66-68, 90-106, 109-115, 1-8, 124-125) | | | | | | | | 10618 | | | | | |
| | 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3987) (Поз. 20-22, 75-77, 87-89) | | | | | | | | 2432 | | | | | |
| | Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 155216 | | | | 75,41 | |
| | Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 125587 | | | | 79,49 | 0,06 |
| | Итого по разделу 3 Демонтажные работы. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 2747 | | | | 4,47 | |
| | Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 152196 | | | | 127 | 17,3 |
| | Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Ме-аллорукава. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 19479 | | | | 15,74 | 0,1 |
| | Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 11661 | | | | 8,62 | 0,04 |
| | Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 296 | | | | 0,36 | |
| | Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды №1,2 | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | |
| | Итого | | | | | | | | 595515 | | | | 487,75 | 17,5 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 143911 | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 10478 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 147230 | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | 121576 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 114802 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 63210 | | | | | |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 595515 | | | | 487,75 | 17,5 |
| | НДС | | | | | | | | 107 192,70 | | | | | |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 702 707,70 | | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС" _____ Т.С. Ильиных

Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Евсюкова


И.о. главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

Начальник ЦАС _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ Н.И. Семенова

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ *А.Н. Минусова*

Сдал: ООО "СеверСтрой"



Генеральный директор _____ А.В. Белов

Расценки проверены:

_____ *А.В. Белов*
СБ МУП "КОС"

