

Код	
0322005	
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дсм по адресу ул.Игарская, д.46 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

*№168 ОДЦУ по АУТВР в МЗД МО с.Норильск,
 р-н Талнах, ул. Игарская, д.46 МЗД*

Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 620. Работы по разработке проектно-сметной документа_и монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 523 478 руб. без НДС в т.ч. по акту 523 478 руб. без НДС
 617 704,04 руб. с НДС в т.ч. по акту 617 704,04 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, четчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеприкладное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0м3/ч (ЛФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИМС35 п.4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Запасительные-оплаваемые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеприкладное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1 соедин-ие	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеприкладное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоупольительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1740,73				1741				
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Микрон Крайскр-Фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, светчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	68,56	31,09	22,72		69	31	23	3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5- 75 ОмЗУч (МФ-5.2, 1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоупольительно-сладские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость перы и узловы - для электрооборудования, КПИД, используемых ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	18553,34				18553				
8	ТЕР16-02-007-С1 Пр.Микрон Крайскр-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07				-154				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоупольительно-сладские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1740,73				1741				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микрон Крайскр-Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки сложенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МЗТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
16	ТЕРМ11-12-001-0- Пр.Микрон Крайскр-Фр от 12.11.10 №237-О	ДЮ 1,5 КТ Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160 Прокладка паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82	723,98	594,46	96	14	12				65,4 1,31	
18	Цена поставщика О С гильзой и бобышкой ИНДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы. Испытательная ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08			1938							
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Микропр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12			65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78			-2						
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63			-35						
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37			25						
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74			-9						
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01			-20						
БЕЗ ДЕМФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микропр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77		76	18				0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28			-57						
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42			59						
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Микропр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74		28	23				1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладка паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82			-4						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				7622					
0		МДСЗ п. 4.60 Грандиорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Запасительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость марк и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструменты ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%; ЗМ=1,01%; МАТ=1,01%); Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной); 4 Текущие цены												
сброс														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар кр опт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37							-2					
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
33	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
34	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37				25					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
35	301-3240	Коплячки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
36	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01				-20					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснодар кр опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-2	28,28				-57					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	2	29,42				59					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснодар кр опт 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,003	13562,43	895,59	498,67	5,5	41	3	1		79,75	0,37
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	трубопровода	(0,072*ч)/100									0,24	
41	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	м	-0,3	116,8				-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 80х3,5-57х3 мм(80х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		36,84				147					
43	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
44	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,85	97,65				-83					
45	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
46	ТЕРр65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 збъема здания	7,075 141502*1/1000	3,6	3,6			25	25			0,41 2,9	
47	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,003	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
50	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрасельное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-50мм (ИМС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, МАТ=6%); ИМС35 п.4.64. Заводские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									78058				39,11	
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Казань:кр от 12.11.10 №237-О	Рогатки, счетчики, преобразователь, устанавливаемые на Францевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	-3,36			41	21			1,03 2,06	
53	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-25, кл Б) ИДСЗ3 п. 4.60 Грансеперные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пазы и укладки - для электрооборудования, КПИД, учитруемые ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					
54	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Казань:кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенье	2	201,76	-0,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
55	ТСЦ-507-0983	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07				-308					
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 ДУ-25мм ППБ. 305651.003-01 ИДСЗ5 п. 4.60 Грансеперные расходы ПЗ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
Комплект преобразователей														
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Казань:кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	±23,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		26,73				-2					
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		17,63				-35					
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4,74				-9					
61	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		10,11				-20					
62	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Казань:кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	№	-0,084	48,82									
64	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДСЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Запасительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, измерителя ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМП.ЭЛЕКТ	1	1938,08				1938					
сбросные краны														
65	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 ЛТ.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
66	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ЛГ	-0,09	26,78				-2					
67	108-0081	Бобышки сшющенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Ц "	-3	17,63				-53					
68	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Ш "	3	12,37				37					
69	301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШГ	-3	4,74				-14					
70	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШГ	-3	10,01				-30					
71	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ЛТ.	3 0,03*100	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ШЛ	-3	28,28				-85					
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	ЛГ.	3	29,42				88					
краны шаровые под приварку														
74	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (под приварку ф50) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ЛТ.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
76	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
77	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
78	ТСЦ-302-1826	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1231,81				1232					
79	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85	153	15	147	1,47			
80	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77				-35					
81	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
82	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
83	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
84	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
85	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
87	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
врезки на ТЗ 14														
88	ТЕР16-07-003-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм(без установки з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	590,96	71,18	12,26	0,15	1182	142	25		6,43 12,86	0,01 0,02
89	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	136,2				-109					
90	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+"- установка з/а) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	-2	219,26	15,35	7,92		-439	-31	-16		1,47 -2,94	
91	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
92	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+"- приварка фланцев Ду100, пп. 100-103) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 сведенение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
93	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран балансировочный Ду50мм) ИДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, опголнения, вентиляции) ОЭП=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ЗЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17		9	6	3		0,59 0,59	
94	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Кран балансировочный Ду50мм), кран бу ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
96	ТЕР16-02-007-01 Гр.Министров Казань,пр-т от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	-0,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
97	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
98	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
99	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
100	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
Трубопроводы														
101	ТЕР16-02-004-02 Гр.Министров Казань,пр-т от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00638 (0,058*3+0,07*1+0,153*1+0,25)/100	12233,21	609,12	353,46	3,42	78	5	2		72,05 0,46	0,23
102	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,638	107,5				-69					
103	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	26,44				79					
104	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3-5-57х3 мм (76х3-5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,78					34				
106	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
107	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00345 (0,045*1+0,3)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	38	2	1		60,83 0,21	0,19
108	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,345	97,65				-34					
109	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (Применительно 57x3 5-32x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
110	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	136,2				41					
111	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00723 (0,05*3+0,059*1+0,094*1+0,48)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	79	5	2		60,83 0,44	0,19
112	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,723	97,65				-71					
113	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 57x3 0-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	25,12				75					
114	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(32x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	20,4				20					
116	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,48	80,92				39					
117	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00638	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
118	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01068 0,00723+0,00345	171,78	67,08	44,91		2				5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
119	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Смена габаритке диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
120	ТСЦ-302-1175	Зарядки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30-66Р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700					
121	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материаль ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	929,83				1860					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
122	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединителях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
123	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
124	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96		
125	ТСЦ-607-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗст2, ВСтЗст3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154						
126	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ.305651.003-01 (ИДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п.4.64. Заполнительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗЛП=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006						
преобразователи избыточного давления															
127	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65		
128	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1						
129	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18						
130	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12						
131	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5						
132	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10						
133	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84		
134	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28						
135	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29						
136	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛП=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТСЦ-509-2160	ПРОКЛАДКИ ПАРОНИТОВЫЕ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				
138	Цена поставщика 0 "КОРУНД-ДИ-001" МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.61 Завозимый импортные материалы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к раск.); ЗПМ=1,2%; ТЭМ=1,2%; МДСЗ п. 4.58 Стоимость труда и услуг. - для электроснабжения, КИП, химпромышленности ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	1	3810,84					3811				
сброса, воздухоотводчики														
139	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
140	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
141	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
142	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
143	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
144	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
145	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обранных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
146	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
147	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
148	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79		0,3	184	18	18	1,66 1,66	0,02 0,02
149	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88					-33				
Краны шаровые под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	15
151	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
152	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
153	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
154	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов образных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
155	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
156	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
157	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
158	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
159	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
160	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлениям 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	77,07				-77				
162	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	89,82				90				
163	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		-0,0005	2573,05				-1				
164	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.		0,001	2573,05				3				
Трубопроводы														
165	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министром Казаченар, пр. отп. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,0088	10937,1€	683,12	-399,92	2,82	96	6	3	60,83	0,19
166	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,88	97,€5				-86				
167	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,88	136,2				120				
168	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министром Казаченар, пр. отп. 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,00768	10937,13	683,12	289,92	2,82	84	5	2	60,83	0,19
169	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,768	97,€5				-75				
170	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно ЗХЗ,О) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	17,€5				36				
171	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,65	80,€2				53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕР65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение ВОДОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,075 141502*1/1000	1,84	1,84					13			0,21 1,49	
173	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01648 0,00768+0,0088	171,78	44,91	67,08			3	1	1		5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
174	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора. Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3		308 3,08	
175	ТСЦ-302-1175	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350					
176	Цена поставщика	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Злоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83					930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
									59534				37,22	0,04

Раздел 4. Демонтажные работы														
177	ТЕР65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01977 (0,9+0,9+0,118*1+0,099*1)/100	477,35	427,72	23,98			9	8			43,6 0,86	
178	ТЕР65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0156 (1,56/100)	762,14	640,59	59,84			12	10	1		65,3 1,02	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
									987				2,16	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
179	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Штиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96			0,59	237	52	18	1	5,15 0,04
180	Цена поставщика	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Злоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99					5539					
181	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4+2/100	1599,08	115,77	329,12			53,64	13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03
182	ТСЦ-509-0064	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04					57					

1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРМ11-03-01-01 Пр. Министров Кузнецов мр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, ЦИТХ и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5+1+1	7.44	5.93				52	42			0.52 3.64	
184	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС3 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, комплектная ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488						
185	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Кузнецов мр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоукрева до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	6 5+1	43.45	11,14				261	67			1.03 6,18	
186	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-6	7.24					-43					
187	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	5	61.63					308					
188	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	63.79					64					
189	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Кузнецов мр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13.49	12,77				27	26			1,12 2,24	
190	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А 10А (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2%); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	2	232.46					465					
191	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Кузнецов мр. от 12.11.10 №237-О	Попка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89+1,000	33088,92	1118,07		1254,5	31,35	29	1			101 0,09	2,11
192	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Кузнецов мр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по обновленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03		1604,09	410,14	41	4			41,5 0,42	27,6 0,28
193	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 0,0 *103	102,3					105					
194	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Кузнецов мр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоукрева Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	2,03 3/100	6823,93	375,45		306,56	3,27	205	11			34,7 1,04	0,22 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
195	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161					
196	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36 36/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1478	93	277	85	23,8 8,57	15,91 5,73
197	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	37,08 0,36*103	16,6				616					
198	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36	1088,2	60,7	4,54	0,15	395	22	2		5,61 2,02	0,01
199	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ЛЭ до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
200	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
201	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,48 (1,236*1,03+11,22+79,56-3 9,066)/1,02 ((0,06+0,062+0,323+0,36)*1 00)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	183	12	2		2,29 1,1	0,01
202	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,323 (14,3+18)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	
203	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ГЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
204	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ГЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 11*1,02	40,38				453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	Цена поставщика	Кабель Витпа пара экранированная ФТР 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	79,56 (18+48+12)*1,02	40,55				3226					
206	Цена поставщика	Кабель Витпа пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	39,066 (14,3+19+9)*1,02	38,38				1499					
207	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179			3,31 16,55	
208	Цена поставщика	Коробка распаячная 0/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260					
209	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копей с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,27 127/100	183,66	120,32			233	154			10,3 13,08	
210	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,32	4,54	0,15	1458	54			16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									116179				96,73	8,24
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
211	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6623,93	375,45	306,56	3,27	409	23			34,7 2,08	0,22 0,01
212	Цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,18 0,06*103	51,95				321					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									4087				3,37	0,01
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
213	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министром Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4			6,74 0,4	0,02
214	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,12 0,06*102	40,38				247					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									844				0,65	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4 100 м2 окрашиваемой поверхности	5 0,007344 (0,2210*0,2787+0,2347)/10 0	6 345,66	7 71,56	8 16,55	9 0,11	10 3	11 1	12	13	14 5,84 0,04	15 0,01
216	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
217	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
218	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 1; 2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2; ЗМ=2 к расч.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007344	691,32	143,12	33,1	0,22	5	1			11,68 0,09	0,02

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
174														

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

219	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	↑ ток/приемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
220	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
221	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
222	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
223	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8 (13*5*10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.

Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
128333														

Раздел 10. Узел учета проектные работы

Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.														
176,66														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 18562) (Поз. 180-182, 185-201, 203-208, 210-214)								9652					15
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 215-218)								32					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15017) (Поз. 3-5, 8-10, 40-45, 47-48, 54-56, 74-118, 124-126, 148-171, 173)								8410					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 71-73, 133-135, 145-147)								1850					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										94 226,04				
										617 704,04				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Е. Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____

И. В. Леготин

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____

Е. М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Н. Н. Калинина

Зам. директора по экономике _____

Н. Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____

В. В. Дацюк

Начальник Службы АСУ _____

П. М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Н. И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____

Ю. А. Романенко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А. В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И. Г. КАЧАЕВА

