

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дудинская, д.15 кор.1 (подъезд № 1)
 Инвентарный № _____

*ОАПУ по АУТВР в МК4 МО г.Норильск
 р-н Талнах, ул. Дудинская, д.15 (1к) 88*

Вид деятельности по ОКДП

номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

Вид операции

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 563. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 264 317 руб. без НДС в т.ч. по акту 264 317 руб. без НДС
 311 894,06 руб. с НДС в т.ч. по акту 311 894,06 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		Т/€					
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	осн.руб. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10				1,03
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДСЗ п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединен-те	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			3,96

1	2	3	4	5	-2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	507-0983	Францы стальные плоские приварные на стали ВСт3сп2, ВСт3сп3. Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт		77,07					-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-32мм (МДС3 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=6%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19					1254					
Термопреобразователь															
6	ТЕРМ12-10-001-01 (Пр. Министров Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6		65,4 0,65	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1					
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-1	17,63					-18					
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5					
10	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10					
11	ТЕРМ11-02-001-01 (Пр. Министров Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12			1,03 1,03	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2					
13	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В с пилзой и бобышкой (МДС3 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования; КПД, коэффициент ПЗ=1,019 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5					730					
обросные краны															
14	ТЕРМ12-10-001-01 (Пр. Министров Красноярскр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (год края шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12		65,4 1,31	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки сложенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
17	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
18	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
23	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
24	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
27	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
28	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0008 0,0004*2	31424,22					25				
30	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05					-1				
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05					3				
32	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07					-77				
33	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82					90				
трубопроводы														
34	ТЕР16-02-004-02 Пр Микстрон Квасовир пр от 12.11.10 №37-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275 (0,055*1+0,07*1+0,15)/100	12233,21	809,12	333,46	3,42		34	2	1	72,05 0,2	0,23
35	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,275	107,5					-30				
36	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5- 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44					26				
37	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06					33				
38	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7					26				
39	ТЕР16-02-004-01 Пр Микстрон Квасовир пр от 12.11.10 №37-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02144 (0,045*1+0,118*3+1,745)/100	10937,16	683,12	389,92	2,82		234	15	6	60,83 1,3	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	-2,144	97,65				-209					
41	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3 5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
42	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	3	21,56				65					
43	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	1,745	136,2				238					
44	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,23/100)	10937,16	289,92	683,12	2,82	25	2	1		60,83 0,14	0,19
45	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-22					
46	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
47	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00275	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02374 0,0023+0,02144	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕР05-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		350,08					-350				
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм (МДС35 п. 4.60) Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1232,57					1233				
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ХВС.										39250			18,85	

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

52	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Микстрон Кракенор.рр от 12.11.10 №ЭЗ37-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
53	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60) Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИА инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		15265,12					15265			0,96	0,96
54	ТЕР-16-02-007-01 Пр.Микстрон Кракенор.рр от 12.11.10 №ЭЗ37-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	-0,94	6,83			202	11	7	0,96	0,96
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07					-154				
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм (МДС35 п. 4.60) Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1005,52					1006				

преобразователи избыточного давления

57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микстрон Кракенор.рр от 12.11.10 №ЭЗ37-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,01	4792,02	723,9€	594,46		48	7	6	65,4	0,65
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78				-1				
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63				-18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37									
61	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74									
62	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27x2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01									
63	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
64	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28									
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
66	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82									
68	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" ИДС35 п.4.60. Тревожные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Запасительные-сложные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; К раск. МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, МПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сборса														
69	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78									
71	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63									
72	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
74	507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
75	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	3,77			76	18			0,84 1,68	
76	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
77	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7Т1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
78	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66 1,66 0,02	0,02
79	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
краны шаровые под приварку														
80	ТЕР16-07-003-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
81	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
82	ТСЦ-302-1336	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
83	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
запорная арматура														
84	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисточный стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
86	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
87	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
88	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0105 (1,05)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	115	7	3		60,83 0,64	0,19
89	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,05	97,65				-103					
90	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,05	136,2				143					
91	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (в 8,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00768 (0,059*2+0,65)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	84	5	2		60,83 0,47	0,19
92	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,768	97,65				-75					
93	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду по Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
94	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,65	80,92				53					
95	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объем здания	10,565333 63392/6*1/1000	1,84	1,84			19	19			0,21 2,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01818 0,00766+0,0105	171,78	67,08	44,91			3	1		5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
97	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	€30,5			424	32	3	308 3,08	
98	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08					-350				
99	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскоды, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	929,83					930				
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. 59079 37,49 0,04														
Раздел 3. Демонтажные работы														
100	ТЕРР65-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных и сооруженных на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01918 (1,8+0,118*1)/100	477,35	427,72	23,98			9	8		43,6 0,84	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы 420 0,97														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
101	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Штыи и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	€2,48	17,96			237	52	18	5,15 5,15	0,04 0,04
102	Цена поставщика	Щафр под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМТ-3-0 РБ4 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскоды, Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99					5539				
103	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	€29,12			13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03
104	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04					57				
105	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4 2+1+1	7,44	5,93				30	24		0,52 2,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%). МДС35 п.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. КБГПд, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15983,74				15984					
107	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
108	ТСЦ-509-0090	Переменычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
109	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP64) (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	61,63				123					
110	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		43,45	11,14			43	11			1,03 1,03	
111	ТСЦ-509-0090	Переменычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24				-7					
112	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP64) (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
113	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
114	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
115	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11
116	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 (1/100)	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
117	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные с снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
118	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлпрокат Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 (63,60/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01	
119	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЭ-Ц-Х ИДСЭЗ п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОГП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ИДСЭЗ п. 4.64. Заведомительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОГП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	51,95				161						
120	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,17 17/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	698	44	131	40	23,8 4,05	15,91 2,7	
121	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДСЭЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОГП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06; ИДСЭЗ п. 4.64. Заведомительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОГП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	17,51 0,17*103	16,6				291						
122	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,17	1098,2	60,7	4,54	0,15	187	10	1	5,61 0,95	0,01		
123	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02		
124	ТЕРМ08-02-406-01 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02		
125	ТЕРМ08-02-412-03 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,22 (1,236/1,03*(1,22-22-64+2 0,196)/1,02- (0,17+0,05+0,128+0,062)/1 0,0)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	84	5	1	2,29 0,5	0,01		
126	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультх малобарачных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасветное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,128 (6+6,8)/100	170,84	158,1			22	20		12,4 1,59			
127	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДСЭЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОГП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЭЗ п. 4.64. Заведомительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; *З=2%; *ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зп1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольнические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (6*6)*1,02	40,38				453					
129	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольнические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	32,64 (6*22*4)*1,02	40,55				1324					
130	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольнические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,196 (6,8*11*2)*1,02	38,38				775					
131	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	250,6	35,81	3,44		501	72	7		3,31 6,62	
132	Цена поставщика	Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольнические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	51,9				104					
133	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 дюймов	0,46 (46)/100	183,66	120,92			84	56			10,3 4,74	
134	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10с жил	0,16 (16)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	833	31	1		16,8 2,69	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.													51,45	4,15
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
135	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,6 (63-3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	4094	225	184	2	34,7 20,82	0,22 0,13
136	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольнические расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	61,8 0,6*103	51,95				3211					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													33,73	0,22
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
137	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепродраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,6	1116,17	72,93	9,07	0,3	670	44	5		6,74 4,04	0,02 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭК1.5 ИндКС в 4 кв. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗП=45%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ в 4 кв. Заготовительные-операционные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПИ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ПЗМ=2%; ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	61.2 0,6*102	40,38				2471					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									9026				6,54	0,01

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

139	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) (1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007355 (0,4703*0,2692)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,04	0,01
140	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0001	19552,05				-2					
141	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акронор-1" (Применительно Преобразователю ржавчины П-1Т) ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
142	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.01 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 стов ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПИ=2; МАТ=2 к раск.; ПЗ=2; ПЗМ=2)) ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007355	691,32	143,12	33,1	0,22	5	1			11,68 0,09	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									174				0,21	

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

143	ТЕР101-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токорежимник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
144	ТЕР101-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунальным аппаратам и электрооборудованию. ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
145	ТЕР101-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
146	ТЕР102-01-002-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодд) 2 ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	299,64	299,64			300	300			17,6 17,6	
147	ТЕР102-01-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодд) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002- 01 ИндКС к ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	4 (4+2*2)	144,2	144,2			577	577			8,47 33,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-48, 20-22, 54-55, 78-94, 96, 63-65, 75-77, 139-142)														
									86040	2034	522	47	157,15	3,24
									86935	2671	780	64	211	4,42
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49-50, 95, 97-98, 100)														
									119	90	29		8,127	0,007
									14	14	1		1,383	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 101, 105, 126, 133, 103-104, 107-108, 110-111, 113, 115-116, 120, 122, 126, 131, 134-135, 137)														
									421	271	151	16	24,8535	1,127
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 143-147)														
									137	137			8,055	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 135, 137)														
									124	73	51	1	6,712	0,038
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-48, 20-22, 54-55, 78-94, 96, 63-65, 75-77)														
									80	52	28		4,6755	0,0075
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 23191) (Поз. 143-147)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 686) (Поз. 95, 100)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 7133) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 101, 105, 126, 133)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 139-142)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19072) (Поз. 102-104, 107-125, 127-132, 134-138)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 1640) (Поз. 49-51, 97-99)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7265) (Поз. 3-5, 23-48, 54-56, 78-94, 96)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1528) (Поз. 20-22, 63-65, 75-77)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 23191) (Поз. 143-147)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 686) (Поз. 95, 100)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 8773) (Поз. 49-51, 1, 6-12, 14-19, 97-99, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 101, 105, 126, 133)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19072) (Поз. 102-104, 107-125, 127-132, 134-138)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 139-142)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 7265) (Поз. 3-5, 23-48, 54-56, 78-94, 96)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1528) (Поз. 20-22, 63-65, 75-77)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
									174				0,21	
									44759				61,76	
									264317				211	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе:														
Материалы										73392				
Машинны и механизмы										4906				
ФОТ										60581				
Оборудование										51719				
Накладные расходы										48279				
Сметная прибыль										26858				
ВСЕГО по акту										264317	47 577,06			
НДС														
ВСЕГО по акту										311 894,06				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисович
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И. В. Леготин
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е. М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Каплинина
 Зам. директора по экономике _____ Н. Б. Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В. В. Дацюк
 Начальник Службы АСУ _____ П. М. Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Н. И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____ Ю. А. Романенко



Сдел: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А. В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены: _____ СБ ПТО МУП «КОС»
 _____ КОВАЛЕВА Г. Г.