

Инвестор -
Заказчик (генподрядчик) - МУП "КОС"
Подрядчик (субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
Стройка -
Объект -

МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Дудинская, 19 (подъезды №2,3)

Инвентарный № *СЭПЧ № 478 В МКД № 2 Норильск*
р-н Талнах ул. Дудинская д. 19

Код	0322005
Форма по ОКУД	0322005
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер KOC-126/15 дата 26.05.2015 г.
Вид операции	

Отчетный период	Дата составления	31.01.2018
	Номер документа	1
		31.01.2018

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Смета № АУТВР - 878
Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

537 517,00 руб. без НДС в т.ч. по акту
634 270,06 руб. с НДС в т.ч. по акту
537 517,00 руб. без НДС
634 270,06 руб. с НДС

№ пп	Обоно-вание	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Т/з	оч. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех.			
				В том числе	Всего	В том числе	Всего						
1	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	9	10	11	12	13	14	15
2	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	8	10	11	12	13	14	15
3	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	7	10	11	12	13	14	15
4	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	6	10	11	12	13	14	15
5	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	5	10	11	12	13	14	15
6	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	4	10	11	12	13	14	15
7	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	3	10	11	12	13	14	15
8	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	2	10	11	12	13	14	15
9	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	1	10	11	12	13	14	15
10	ванне			Оч.з/п	Эк.Маш.	3/п/Мех.	0	10	11	12	13	14	15

№	Цена поставщика	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Т/з	оч. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех.
1	Помертр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	4	20,69	10,36	83	41	1,03
2	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2,0-300,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МД35 и 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроподрудования, кл.Б) на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	шт.	4	14230,3	56921			4,12
3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	4	201,76	10,94	6,83	807	0,96
3	ТРП16-02-007-01 Гр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О							3,84

Приборы и оборудование

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-8	77,07				-617					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	4	930				3720					
комплект термообразователей														
6	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
10	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
11	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	14,02	11,74			56	47			1,03 4,12	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,168	48,82				-8					
13 О	Цена поставщика	Термопреобразователь КТСП-Н Рт100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1806,7				3613					
сбросные краны														
14	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-4					17,63	-71				
17	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контрайком, диаметр 15 мм	шт.	4	12,37		49							
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-4	4,74				-19					
19	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-4	10,01				-40					
20	TEP24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм	1 шт.	4	38,21	8,77	153	35			0,84	3,36		
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.	-4	28,28				-113					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм	шт.	4	29,42				118					
23	TEP16-05-001-01	Установка вентиля, задвижки, затвора, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из приварной 25мм	1 шт.	2	152,92	15,35	306	31		12	1,47	2,94		
24	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 12 мм	т	-0,0022	31849,77				-70					
25	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 25 мм	шт.	-4	44,7				-179					
26	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					

Краны шаровые под приварку

12.11.10 №237-О
Гпр Минстром Красноярск.кр. от

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1. Индекс к позиции(справочно):
2. Индекс перевода в текущие цены
3. Индекс перевода в текущие цены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	777,1				1554					
28	ТЕР16-05-001-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку ф32 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
29	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0011	31424,22				-35					
30	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					
31	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
32	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	849,8				850					

Трубопроводы, запорная арматура

33	ТЕР16-05-001-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
34	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	77,07				-154					
35	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	89,82				180					
36	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	941,94				942					

врезка Ду50 в Ду80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ТЕР16-07-003-06	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка за/а отопления и водоснабжения диаметром 50 мм // без ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1	врезка	1	590,96	71,18	12,26	0,15	591	71	6,43	0,01
38	ТЦ1-103-0357	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Трубы стальные бесшовные, горячедиформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	-0,4	М	1	136,2				-54			
39	ТЦ1-302-175	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	-1	шт.	1	350,08				-350			
40	ТЕР16-05-001-02	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, крапов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // "+/-" установка 3/а ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	-1	шт.	1	219,26	15,35	7,92		-219	-15	-8	1,47
41	ТЕР16-02-007-01	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // "+/-" приварка фланцев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,5	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	101	5	3	0,96	0,48
42	ТЕРМ12-01-105-04	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на основное давление до 2,5 Мпа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,001	100 м	1	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	114	3,59
43	Цена поставка		Фланец медный Ду54 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1	шт	1	1035				1035			
44	ТЕР16-02-004-02	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	0,0097	100 м	а	12233,21	809,12	353,46	3,42	119	8	72,05	0,23
45	ТЦ1-302-3293	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	-0,97	М	1	107,5				-104			
46	ТЦ1-507-2283	Гр. Минстрав Краковр кр. от 12.11.10 №237-О	Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм//76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строителство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	6	шт.	1	26,44				159			

Трубопроводы

Фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм // 76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
48	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,5	173,7				87					
49	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,00426	10937,16	683,12	289,92	2,82	47	3	1		60,83 0,26	0,19
50	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,426	97,65				-42					
51	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
52	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4				51					
53	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,1	136,2				14					
54	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48, 38, 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровод а	0,01249	10937,16	683,12	289,92	2,82	137	9	4		60,83 0,76	0,19
55	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,249	97,65				-122					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
56	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//38x3,0-32x3,0	шт.	1	25,12					25					
57	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//48x3,0-32x3,0	шт.	1	25,12					25					
58	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 32x3,0	шт.	1	17,85					18					
59	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0	м	0,07	102,3					7					
60	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячдеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,06	80,92					86					
61	TEP65-23-1	Осмотры системы слива и наполнение водой системы отопления без	1000 м3	15,016667	3,6	3,6				54	54		0,41	6,16	
62	TEP16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0,0097	329,84	67,08	44,91			3	1		5,01	0,05	
63	TEP16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0,01675	171,78	67,08	44,91			3	1		5,01	0,08	
64	TEP65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм (применительно к установке и демонтаж габаритного имитатора)	100 шт.	0,04	42390,71	3215,52	330,5					129	1696	13	308
<p>12.11.10 №237-О Гр.Минстпроп Краснояр.кр.от</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>12.11.10 №237-О Гр.Минстпроп Краснояр.кр.от</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>12.11.10 №237-О Гр.Минстпроп Краснояр.кр.от</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>12.11.10 №237-О Гр.Минстпроп Краснояр.кр.от</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37</p> <p>12.11.10 №237-О Гр.Минстпроп Краснояр.кр.от</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37</p>															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	350,08				-1400					
66	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	860				3440					

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС

Приборы и оборудование

67	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03
68	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м ³ /ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929				
69	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 35мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96
70	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154				
71	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254				

преобразователи избыточного давления

72	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под преобразователи избыточного давления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65
73	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63					-18				
75	ТСЦ-302-1236	Сроны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37					12				
76	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74					-5				
77	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01					-10				
78	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84	0,84
79	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18н для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28					-28				
80	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42					29				
81	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, Масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03	1,03
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82					-2				
83	Цена поставщика	Латчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДН-001"	шт	1	3810,84					3811				
84	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штыцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4	1,31

опроса, воздухоотводчики

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

4 Текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
КИПУ, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015))
МДС5 и 4,58 Стоимость тары и утяжки - для электрооборудования,
ТЗМ=1,2%;
ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; к расх.; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%;
МАТ=6%;
МДС35 и 4,64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=1,2%
(МДС5 и 4,60, Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%;

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

12.11.10 №237-О
Гр. Минстроя Краснояр. кр. от
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены
на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
86	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
87	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
88	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
89	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
90	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
93	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
94	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					

краны шаровые под приварку

95	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
96	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	63,71				-51					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм	шт.	-2	68,03						-136			
98	ТСЦ-302-1824	Крайние шаровые PN25 BALLONAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	2	849,8						1700			
99	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный диктоновый стальной фланцевый ДУ65мм	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	30	14	2,91	0,02
100	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали диаметром 100 мм ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²).	шт.	-2	127,62						-255			
101	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали диаметром 65 мм ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²).	шт.	2	110,58						221			
102	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	шт.	1	1007,72						1008			
103	ТЕР16-02-004-03	Пропанка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м	0,00075	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75	0,37
104	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газообогрева диаметром 80 мм	м	-0,075	116,8						-9			
105	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	36,84						37			
106	ТЕР16-02-004-02	Пропанка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм	100 м	0,0085	12233,21	809,12	353,46	3,42	104	7	104		72,05	0,23

Запорная арматура

12.11.10 №237-О
ГП «Милстрой Красснор.кр. от

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

12.11.10 №237-О
ГП «Милстрой Красснор.кр. от

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 0М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37
1 Общепрасчетное соотношение. Индекс перевода в текущие цены
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,85	107,5				-91					
108	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,85	173,7				148					
109	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровод а	0,008	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2		60,83 0,49	0,19
110	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,8	97,65				-78					
111	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	17,85				36					
112	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,65	102,3				66					
113	ТЕРр65-23-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м ³ объема здания	7,508333	1,84	1,84			14	14			0,21 1,58	
114	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровод а	0,00925	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
115	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровод а	0,008	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
116	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 <i>Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-302-1175	Завязки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см ²) 30чббр диаметром 50 мм	шт.	-1	350,08						-350			
118	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм (МДС3 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64; Запасовочный-срабатывающий расходуемый материал ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); МАТ=6%); Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены	шт.	1	1232,57						1233			
Раздел 3. Демонтажные работы														
119	ТЕРР65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	а	100 м	0,03758	477,35	427,72	23,98	18	16	1		43,6	
120	ТЕРР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	а	100 м	0,00975	762,14	640,59	59,84	7	6	1		65,3	0,64
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
121	ТЕРМ11-06-001-01	Шиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	52	18	1		5,15	0,04
122	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШИП-3-0 IP54 с монтажной платой	шт.	1	4676,25						4676			
123	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	3,61
124	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04					57				
125	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)	1 шт.	6	7,44	5,93				45	36		0,52	3,12
126	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС3 п.58 Стоимость мая и улавки - для электрооборудования, Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены	шт.	1	18488,01						18488			
127	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	5	43,45	11,14					217	56	1,03	5,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
128	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24					-36					
129	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	32,19					161					
130	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	3	43,45	11,14				130	33		1,03 3,09		
131	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24					-22					
132	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	59,34					119					
133	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84					105					
134	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26		1,12 2,24		
135	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57					403					
136	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178	33088,92	1118,07	1254,6	31,35		59	2	2	101 0,18	2,11	
137	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	4052,39	449,03	1604,09	410,14		122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
138	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3					105					
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06	102,3					211					
140	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27		409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
141	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	6,18	80,22					496					

1	2	ТЕРМ08-02-411-01	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	1,04	0,22	15	
142			Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	1,04	0,22	15	
143		Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены	М	3,09	39,93				123						
144		ТЕРМ08-02-409-01	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,5	4104,85	257,52	789,47	236,42	2052	129	385	118	23,8	15,91	
145		Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены	М	51,5	6,63				341						
146		ТЕРМ08-02-412-01	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,58	1098,2	60,7	4,54	0,15	637	35	3	3,25	0,01		
147		ТЕРМ08-02-412-02	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74	0,02		
148		ТЕРМ08-02-405-01	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3	0,25		
149		ТЕРМ08-02-412-09	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	1,34	381,34	24,78	4,54	0,15	511	33	6	2,29	0,01		
150		ТЕРМ11-06-002-02	Группа компаний "Краснояр.кр.от"	12.11.10 №237-О	100 м	0,293	170,84	158,1			50	46		12,4	3,63		
151		Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,236	5,39				7						
152		Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены	М	11,22	34,29				385						
153		Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены	М	145,86	16,56				2415						
154		Цена поставщика		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текучие цены	М	79,866	8,58				685						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	6	250,6	35,81	3,44		1504	215	21		3,31 19,86	
156	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	5	40,31				202					
157	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	89,67				90					
158	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 концов	1,13	183,66	120,92			208	137			10,3 11,64	
159	ТЕРм08-03-574-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.

160	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,41	6823,93	375,45	306,56	3,27	2798	154	126	1	34,7 14,23	0,22 0,09
161	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	42,23	80,22				3388					
162	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,6	6823,93	375,45	306,56	3,27	4094	225	184	2	34,7 20,82	0,22 0,13
163	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	60	39,93				2396					

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.

164	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,6	1116,17	72,93	9,07	0,3	670	44	5		6,74 4,04	0,02 0,01
165	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	61,2	34,29				2099					
166	ТЕРм08-02-412-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,41	1098,2	60,7	4,54	0,15	450	25	2		5,61 2,3	0,01

1	2	167	ТЕРМ08-02-412-09	Пр. Микстюр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	3,28	381,34	24,78	4,54	0,16	1251	81	15	14	2,29	7,51	0,03
168	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG Cat 5E	М	250,92	16,56							4155						
169	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	М	125,46	8,58							1076						
Раздел 7. Узел учета, лакокрасочные и теплоизоляционные работы, в помещении.																		
170	ТЕР13-03-002-04	Пр. Микстюр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)	100 м2	0,008282	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1	5,84	0,05	0,01				
171	ТСР-13-0021	на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	-0,0001	19552,05				-2								
172	ТСР-101-4164	на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	кг	0,1	24,87				2								
173	ТЕР13-03-002-04	на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общественное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	Органовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза)	100 м2 и поверхности	0,008282	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1	11,68	0,1	0,02				
Раздел 8. Узел учета, лакокрасочные работы.																		
174	ТЕР01-11-03-01	Пр. Микстюр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1	1	22,1	22,1			22	22	1,5	1,5					
175	ТЕР01-11-028-01	Пр. Микстюр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электроприборам	1 линия	1	5,89	5,89			6	6	0,4	0,4					
176	ТЕР01-11-011-01	Пр. Микстюр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5	16	0,32					
177	ТЕР02-01-002-03	Пр. Микстюр Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Коды) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости лакокрасочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447	85	85					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
178	ТЕРп02-01-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15</i>	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									162033	4517	1083	134	343,6	9,23
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									163865	5839	1593	182	454,08	12,53
В том числе, справочно:														
МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-41, 44-60, 62-63, 20-22, 69-70, 93-112, 114-115, 78-80, 90-92, 170-173)									197	150	47		13,559	0,0175
МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 64-65, 61, 113, 116-117, 119-120)									39	38	3		3,813	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 42, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 121, 125, 150, 158, 123-124, 127-128, 130-131, 134, 136-140, 142, 144, 146-149, 155, 159-160, 162, 164, 166-167)									904	578	326	47	52,752	3,213
МДС40 т. 2 п. 3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 174-178)									328	328			19,308	
МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 160, 162, 164, 166-167)									233	143	90	1	13,204	0,07
МДС35-IV п. 4. 7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-41, 44-60, 62-63, 20-22, 69-70, 93-112, 114-115, 78-80, 90-92)									131	86	45		7,815	0,015
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									375545	129334	10020	4031	454,08	12,53
Накладные расходы									104063					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 174-178)									33981					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 2281) (Поз. 61, 113, 119-120)									1573					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 13800) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 42, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 121, 125, 150, 158)									10351					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 170-173)									50					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 42772) (Поз. 122-124, 127-149, 151-157, 159-169)									38067					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 43, 64-66, 116-118)									3934					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12537) (Поз. 3-5, 23-41, 44-60, 62-63, 69-71, 93-112, 114-115)									13540					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2104) (Поз. 20-22, 78-80, 90-92)									2567					
Сметная прибыль									57909					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 174-178)									17826					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2281) (Поз. 61, 113, 119-120)									913					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 17898) (Поз. 43, 64-66, 1, 6-12, 14-19, 42, 116-118, 67, 72-77, 81-82, 84-89, 121, 125, 150, 158)									8591					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 42772) (Поз. 122-124, 127-149, 151-157, 159-169)									22242					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 66) (Поз. 170-173)									32					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12537) (Поз. 3-5, 23-41, 44-60, 62-63, 69-71, 93-112, 114-115)									7021					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2104) (Поз. 20-22, 78-80, 90-92)									1284					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система ТЗ, Т4. Узел учета ГВС									131522				71,22	0,01
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС									63150				39,08	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.										134797	1175	2,62	12,04	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										68988		56,78	0,36	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										30192		22,44	0,06	
Итого по разделу 7 Узел учета. Локрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.										179		0,23		
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107514		148,03		
Итого										537517		454,08	12,53	
Материалы										137429				
Машины и механизмы										10020				
ФОТ										133365				
Оборудование										98762				
Накладные расходы										104063				
Сметная прибыль										57909				
НДС 18%										96753,06				
ВСЕГО по акту										634270,06		454,08	12,53	

Стат: 000 "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Принял:

Директор МУП "КОС" _____
 Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____
 И.В. Леротин

Зам. главного инженера МУП "КОС" _____
 Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____
 Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике МУП "КОС" _____
 Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" _____
 В.В. Дацюк

Начальник цеха автоматизированных систем _____
 П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" _____
 Н.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" _____
 Ю.Н. Бушмакин

РАСПЕЧКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Л.Л.

