

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дсм по адресу ул. Дудинская, д.21, вставка, (подъезды № 2,3)  
 Инвентарный №

*0479 в АУТВР в МКД МО с. Норильск  
 ф-к Жилищное, ул. Дудинская, д.21 вст.*

*Мухоморов*

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	03222005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер  
 Дата  
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	28.02.2018	01.02.2018	28.02.2018

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 930. Работы по разработке проектно-сметной документации монтажа коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (контракта):  
 624 982 руб. без НДС в т.ч. по акту 624 982 руб. без НДС  
 737 478,76 руб. с НДС в т.ч. по акту 737 478,76 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				Всего	В том числе	Всего	В том числе	Т/з осн. раб. (на ед./ всего)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ТЕР11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1	68.56	31.09	22.72	69	31	23	3.09	3.09		
2	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.61. Дополнительно-оплаемые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА. ИДС35 п.4.59. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1	16887,46			16887						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О Трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединен-е	1	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96		

Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07								
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1470,43				1470				
6	ТЕРМ1-02-022-03 Пр.Министр-ин.Краснояр.кр. от 12.11.12 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	20,69	-0,36			21	10		1,03	1,03
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 Ом/лч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электроснабжения, КПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	15929,3				15929				
8	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министр-ин.Краснояр.кр. от 12.11.12 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	3,83		202	11	7	0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07							-154	
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ЛПБ.305651.003-03 (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254,19				1254				
11	ТЕРМ1-02-022-03 Пр.Министр-ин.Краснояр.кр. от 12.11.12 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	20,69	10,36			21	10		1,03	1,03
12	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м/лч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электроснабжения, КПД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		1	15265,12				15265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
14	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спз, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
15	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
комплект преобразователей														
16	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
17	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
18	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
19	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
20	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
21	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
22	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
23	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 160, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость лапы и упаковки - для электрооборудования. ИГП/А. Испирмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
термопреобразователь														
24	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,03	26,78				-1				
26	108-0381	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	17,63				-18				
27	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	4,74				-5				
28	507-2330	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	10,01				-10				
29	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Мисстроя Краевоюр нр. от 12.11.10 №8237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	14,02				14			1,03	1,03
30	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,042	48,82				-2				
31	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н РЧ100 В0, кл. В с гильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.61 Залоговительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,01% (ОЗТ=1,01%; ЗМ=1,01%; МАТ=1,01%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	729,5				730				

обросные краны

32	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Мисстроя Краевоюр нр. от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, шурупы на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,04	4792,02		23,98	594,46	192	29	24	65,4	2,62
33	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,12	26,78				-3				
34	108-0381	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	17,63				-71				
35	ТСЦ-302-1236	Сконы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	12,37				49				
36	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	4,74				-19				
37	507-2330	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-4	10,01				-40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
39	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
краны шаровые под приварку														
41	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0022	31424,22				-69					
43	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
44	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
45	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы, запорная арматура														
46	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
47	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	127,62				-510					
48	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	110,58				442					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-301-3267	Завторы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1007,72				2015					
50	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
51	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
52	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004+2	31424,22				25					
53	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
54	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
55	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
56	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005+2	2573,05				3					
57	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм(32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
58	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					
59	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0016 0,0008+2	31424,22				50					
60	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрорасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	60,33				121					
62	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	2573,05				-3					
63	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,002 0,001*2	2573,05				5					
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
64	ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,001 (0,1)/100	2348,62	1261,98	552,56	42,36	2	1	1	1	114 0,11	3,59
65	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54 (ИДС-35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС-35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЭМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Текущие цены	шт	1	1036,87				1037					
трубопроводы														
66	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,006 (0,055*2+0,07*2+0,35)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	73	5	2		72,05 0,43	0,23
67	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,6	107,5				-65					
68	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
69	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
70	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,35	173,7				61					
71	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01472 (0,06*1+0,045*1+0,045*1+0,118*4+0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	161	10	4		60,83 0,9	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	302-3238	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,472	97,65				-144					
73	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
74	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
75	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
76	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102					
77	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
78	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Мухомов Кристина, ир. от 12.11.10 №237-О	Протяжка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00955 (0,075*1+0,22+0,56+0,3)/100 0	10937,16	663,12	289,92	2,82	104	7	3	60,83 0,58	0,19	
79	302-3238	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,955	97,65				-93					
80	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	17,85				18					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,22	112,46				25					
82	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(применяется 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,36	102,3				37					
83	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	80,92				24					
84	ТЕРР65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,638 5891462/1000	3,6	3,6			71	71			0,41 8,05	
85	ТЕРР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,006	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
86	ТЕРР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02427 3.20955*0,01472	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
87	ТЕРР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижки диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	10м шт.	0,03	42390,71	3215,52	330,5		1272	96	10		308 9,24	
88	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чБР диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	350,08				-1050					
89	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=40мм МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Завоупотребительно-свободные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
90	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=32мм МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64.Завоупотребительно-свободные расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск., ЗПИМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО французских Ду-25мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; ЗТИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		929,83				930					
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.										122557				66,08

Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

92	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
93	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость лавы и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
94	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
95	ТСЦ-507-0983	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
96	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к раск.; ЗТИ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
97	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
98	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость лавы и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
99	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск,кр. от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	-0,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
101	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
102	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
103	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
104	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
105	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
106	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
107	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
108	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
109	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
110	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
111	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
112	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
113	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДСЗ п. 4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗПТ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; КР=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%; МДСЗ п. 4.58 Стоимость труда и материалы - для электрооборудования. КПИД, цены материала ПЗ=1,015 (ОЗПТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		3810,84				7622						
сборка, воздухоотводчики															
114	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мехстропр Краснояр мр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,62	723,98	=94,43		192	29	24		65,4 2,62		
115	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,73				-3						
116	108-0081	Бобышки кошенильные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,33				-71						
117	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49						
118	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19						
119	507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40						
120	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мехстропр Краснояр мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36		
121	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,33				-113						
122	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7ТТ1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118						
123	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мехстропр Краснояр мр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	184,01	18,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66 3,32	0,02 0,04	
124	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	32,83				-66						
краны шаровые под приварку															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
125	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87			313	102	18	4,46 8,92	15
126	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обикновенные, диаметр условного прохода 2 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	63,71				-51					
127	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	68,03				-136					
128	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
129	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм(с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18	4,46 8,92		
130	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обикновенные, диаметр условного прохода 23 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,8	50,19				-40					
131	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
132	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
		запорная арматура												
133	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
134	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	127,62				-510					
135	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	110,58				442					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
136	ТСЛ-301-3267	Затворы гидравлические Диаметр 60 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.			1007,72				2015					
137	ТЕР15-02-007-02 Пр.Министров Кавказ-С: № от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 65 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		0,5	246,03	-6,64	10,18		123	8	5		1,46 0,73	
138	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т		-0,00С4	3-424,22				-13					
139	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т		0,00СЕ 0,000+7	3-424,22				25					
140	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 65 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	92,02				-92					
141	ТСЛ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 65 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		1	110,58				111					
142	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 100 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.		-0,00СЕ	5000,27				-3					
143	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 100 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.		0,0С1 0,0005+2	5000,27				5					
144	ТЕР15-02-007-01 Пр.Министров Кавказ-С: № от 12.11.10 №237-С	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		0,5	201,76	-0,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
145	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т		-0,00С4	3-424,22				-13					
146	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т		0,00СЕ 0,000+2	3-424,22				25					
147	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм И-НДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): : 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 *вернал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	77,07				-77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82									
149	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05									
150	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05									
<b>Трубопроводы</b>														
151	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0179 0,07*2+1,65/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	219	14	6		72,05 1,29	0,23
152	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,79	107,5				-192					
153	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (150 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06									
154	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,65	173,7									
155	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министр. Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (39,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01568 (0,059*2+0,075*2+0,65+0,6 5)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	171	11	5		60,83 0,95	0,19
156	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,568	97,65									
157	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
158	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2). Диаметр условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 32Х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	шт.		17,€3				36						
159	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	м	0,6€	102,3				66						
160	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	м	0,6€	80,€2				53						
161	ТЕРР65-23-3 Пр.Михастров Квасювр,пр от 12.11.10 №8237-0	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	1000 м3 объема здания	19,638	1,€4	1,84			36	36			0,21	4,12	
162	ТЕРР16-07-005-02 Пр.Михастров Квасювр,пр от 12.11.10 №8237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,0179	329,€4	67,08			6	1	1		5,01	0,09	
163	ТЕРР16-07-005-01 Пр.Михастров Квасювр,пр от 12.11.10 №8237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,01568	171,73	67,08			3	1	1		5,01	0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
164	ТЕРР65-5-8 Пр.Михастров Квасювр,пр от 12.11.10 №8237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж.Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	32-5,52		330,5		848	64	7	308	6,16	
165	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭГМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	350,€3					-700					
166	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, Фланцевый, Ду-25мм МДС35 п. 4.64. Заполнительные-сварочные раскрасы, Диаметры 13-2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; К раск., ЭГМ=2%; МАГ=2%; ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,€3					930					
167	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, Фланцевый, Ду-32мм МДС35 п. 4.64. Заполнительные-сварочные раскрасы, Диаметры 13-2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; К раск., ЭГМ=2%; МАГ=2%; ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,€7					1233					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.										127163					
Раздел 3. Демонтажные работы.														81	0,14



168	ТЕРп65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м трубостровца	5 0,0276 (1,203+1,203*0,118*3)/100	6 477,35	7 427,72	8 23,98	9	10 13	11 12	12 1	13	14 43,6 1,2	15
169	ТЕРп65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м трубостровца	5 0,0108 (0,94+0,07*2)/100	6 762,14	7 640,59	8 59,84	9	10 8	11 7	12 1	13	14 65,3 0,71	15
170	ТЕРм12-01-105-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 0,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (ИДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и разкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 180 м	5 0,02115 (0,98-1,035*0,1*1)/100	6 907,27	7 630,99	8 276,28	9 21,18	10 19	11 13	12 6	13	14 57 1,21	15 1,8 0,04
171	ТЕРп16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокос, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1 соединенье	5 0,5	6 10,73	7 6,66	8 4,07	9	10 5	11 3	12 2	13	14 0,58 0,29	15
172	ТЕРп16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм, 32 (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостокос, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1 соединенье	5 1 (0,5+0,5)	6 7,11	7 4,38	8 2,73	9	10 7	11 4	12 3	13	14 0,38 0,38	15
<b>Итого по разделу 3 Демонтажные работы.</b>														
<b>Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
173	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и гильзы, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1 шт.	5 1	6 237,05	7 52,48	8 17,96	9 0,59	10 237	11 52	12 18	13	14 5,15 5,15	15 0,04 0,04
174	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Зависимительно-слободные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	4 шт	5 1	6 4676,25	7	8	9	10 4676	11	12	13	14	15
175	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 10 м	5 0,008 0,4*2/100	6 1599,08	7 115,77	8 329,12	9 53,64	10 13	11 1	12 3	13	14 10,7 0,09	15 3,61 0,03
176	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 м	5 0,8 0,4*2	6 71,04	7	8	9	10 57	11	12	13	14	15
177	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 1 шт.	5 7 5*1+1	6 7,44	7 5,93	8	9	10 52	11 42	12	13	14 0,52 3,64	15
<b>Итого по разделу 4. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
<b>Итого по разделу 3 Демонтажные работы.</b>														
<b>Итого по разделу 4. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
178	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС3 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		18488,01				18488				1,03		
179	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Микропроя Крассюр.мр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		43,45	11,14			130		33		1,03	3,09	
180	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ЛГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-3	7,24				-22						
181	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-25 ПР54) (МДС3 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97						
182	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Микропроя Крассюр.мр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87		22		1,03	2,06	
183	509-0090	Перемычки гибкие, тип ЛГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14						
184	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-29 ПР54) (МДС3 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59						
185	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертные (РГ-42 ПР54) (МДС3 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105						
186	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Микропроя Крассюр.мр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27		26		1,12	2,24	
187	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДС3 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403						
188	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Микропроя Крассюр.мр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 -	С.00089 0,4971/000	33088,92	1118,07	1254,6	31,36	29		1		101	2,11	
189	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Микропроя Крассюр.мр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенкам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепропортивное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	4052,39	449,03	1604,06	412,14	122		13	48	12	41,5	27,6
														1,25	0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
191	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	2,06 2*1,03	102,3				211					
192	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
193	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,18 6*1,03	80,22				496					
194	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
195	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	39,93				123					
196	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, пс стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,61 6/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2504	157	469	144	23,8 14,52	15,91 9,71
197	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	32,83 0,51*103	6,63				417					
198	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,69 (59+ 0/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	758	42	3		5,61 3,87	0,01 0,01
199	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от шла до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	474,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	0,25
201	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в пропояненные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,55	381,34	24,78	4,54	0,15	595	39	7		2,29	0,01
202	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малоподаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,293	170,84	158,1			50	46			12,4	3,63
203	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 (ИДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-сладские раскаты, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,235	5,39				7					
204	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-сладские раскаты, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22	34,29				385					
205	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-сладские раскаты, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	168,3	16,55				2787					
206	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара УТР 2х24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-сладские раскаты, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	91,086	8,53				782					
207	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	250,6	33,81	3,44		1504	215	21		3,31	19,86
208	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расщепляющая ОП 85х85х40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-сладские раскаты, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202					
209	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка расщепляющая ОП 125х125х70 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завоуполнительно-сладские раскаты, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТИМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	89,67				90					
210	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления кольца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 концов	1,13	183,66	120,92			208	137			10,3	11,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
<b>Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
212	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,52 (52/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	3548	195	159	2	34,7 18,04	0,22 0,11
213	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	53,56 0,92*103	80,22				4297					
214	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,7 (70/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	4777	263	215	2	34,7 24,29	0,22 0,15
215	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	72,1 0,7*103	39,93				2879					
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.</b>														
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
216	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,52	1116,17	72,93	9,07	0,3	560	38	5		6,74 3,5	0,02 0,01
217	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	53,04 0,52*102	34,29				1819					
218	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,52 (52/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	571	32	2		5,61 2,92	0,01 0,01
219	Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	4,16 (104*312/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	1586	103	19	1	2,29 9,53	0,01 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
220	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60; Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 4 Текущие цены	М	318,24 (2/2) 1,02	16,56				5270					
221	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витан пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60; Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64; Запасовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 4 Текущие цены	М	159,12 (52+2/2) 1,02	8,58				1365					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.				34840									25,84	0,1

**Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.**

222	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.011 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,10049 (0,5075+0,574)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,84 0,06	0,01
223	113-0021 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
224	ТСЦ-101-4164 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0007*1000	24,87				2					
225	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.011 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 стое ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2; к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,10049	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,12	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.				183									0,28	

**Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

226	ТЕР101-11-013-01 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токoprемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
227	ТЕР101-11-028-01 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроотборителам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
228	ТЕР101-11-011-01 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
229	ТЕР102-01-002-05 Пр.Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
230	ТЕРп02-01-002-04 <i>Пр. Министр Красноярскр. пр. от 12.11.10 №237-О</i>	3	1 канал	6 <i>(10*5+1*10)</i>	141,31	141,31			848	848			8,3 49,8	15
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП-22,15														
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
<b>ИТОГИ ГО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 13-14, 41-63, 66-83, 85-86, 38-40, 94-95, 99-100, 123-160, 162-163, 108-110, 120-122, 171-172, 222-225)														
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15 (Поз. 84, 87-88, 161 164-165, 168-169)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11, 16-22, 24-30, 32-37, 64, 92, 97, 102-107, 111-112, 114-119, 170, 173, 177, 202, 210, 175-176, 179-180, 182-183, 186, 188-192, 194, 196, 198-201, 207, 211-212, 214, 215, 218-219)														
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для реконструкции, расширения, технического перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № С-Х-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 226-230)														
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 212, 214, 216, 218-219)														
МДС35 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 13-14, 41-63, 66-83, 85-86, 38-40, 94-95, 99-100, 123-160, 162-163, 108-110, 120-122)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 59296) (Поз. 226-230)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3211) (Поз. 84, 161, 168-169)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15372) (Поз. 1, 6, 11, 16-22, 24-30, 32-37, 64-65, 92, 97, 102-107, 111-112, 114-119, 170, 173, 177, 202, 210)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 222-225)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 47623) (Поз. 174-176, 179-201, 203-209, 211-221)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4076) (Поз. 87-91, 164-167)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 18473) (Поз. 3-5, 8-10, 13-15, 41-63, 66-83, 85-86, 94-96, 99-101, 123-160, 162-163, 171-172)														
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 38-40, 108-110, 120-122)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 59296) (Поз. 226-230)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3211) (Поз. 84, 161, 168-169)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19448) (Поз. 87-91, 1, 6, 11, 16-22, 24-30, 32-37, 64-65, 164-167, 92, 97, 102-107, 111-112, 114-119, 170, 173, 177, 202, 210)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 47423) (Поз. 174-176, 179-201, 203-209, 211-221)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 222-225)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18473) (Поз. 3-5, 8-10, 13-15, 41-63, 66-83, 85-86, 94-96, 99-101, 123-160, 162-163, 171-172)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 38-40, 108-110, 120-122)														
Итого по акту:														
114442														
183945														
186145														
219														
46														
1028														
349														
279														
200														
438760														
119739														
36171														
2216														
11530														
50														
42207														
3913														
19951														
3701														
66483														
18975														
1284														
9336														
24660														
32														
10345														
1851														
157,57														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.									122557				66,08	0,06
Итого по разделу 2 Система В1, Узел учета ХВС.									127163				81	0,14
Итого по разделу 3 Деимонтажные работы.									2540				4,73	0,05
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									139729				115,14	14,41
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									83628				68,58	0,42
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									34840				25,84	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Пожарочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									183				0,28	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.									114442				157,57	
Итого									624982				519,22	15,18
В том числе:														
Материалы									171962					
Машины и механизмы									12756					
ФОТ									150951					
Оборудование									108053					
Накладные расходы									119739					
Сметная прибыль									66483					
ВСЕГО по акту									624982				519,22	15,18
НДС										112 496,76				
ВСЕГО по акту										737 478,76				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н. Каплинина

Заместитель директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б. Третьяков

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В. Дацюк

Начальник ЦАС \_\_\_\_\_ П.М. Полевик


Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Ю.А. Волынец



Сдел: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: \_\_\_\_\_

СБ ПТО МУП «КОС» \_\_\_\_\_

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ КОВАЛЕВА Г.Г.