

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Кирова, д.32 - 1 кор. (подъезды №2, 3)
 Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*и.т.з. ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,
 р-н Центральный, ул. Кирова, д. 32 - 1 кор. 2шт*

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -204. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 530 539 руб. без НДС в т.ч. по акту 530 539 руб. без НДС
 626 036,02 руб. с НДС в т.ч. по акту 626 036,02 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.			3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки для электрооборудования. КИПца инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены</i>	шт.	1	15929,3				15929					
3	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	-2	77,07				-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм <i>(МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены</i>	комплект	1	1254,19				1254					
6	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</i>	шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
22	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
23	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
24	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
Запорная арматура														
28	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм// под приварку Ду25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	
29	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
30	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
31	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44,7				-89					
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777,1				777					
Трубопроводы, запорная арматура														
33	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
34	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,5	107,5				-54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм// 38х3,0-32х3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт	1	25,12				25					
47	ТСЦ-302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	35,17				35					
48	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,04057	171,78	67,08	44,91		7	3			5,01 0,2	
49	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
50	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
51	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Дополнительные работы														
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
56	ТСЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	71,75				72					
57	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
58	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,001	2573,05				3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96 0,96	
72	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	77,07				-154				
73	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС.35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%). ИДС.35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх. ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект		1	1470,43				1470				
74	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		1	20,69	10,36			21	10		1,03 1,03	
75	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС.35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%). ИДС.35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%. ЭМ=1.2%. МАТ=1.2%). ИДС.35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015. ЭМ=1.015. МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.		1	15265,12				15265				
76	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11	7	0,96 0,96	
77	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	77,07				-154				
78	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС.35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%). ИДС.35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2% к расх. ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх. ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект		1	1005,52				1006				
Термопреобразователь														
79	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4 1,31	
80	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг		-0,06	26,78				-2				
81	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	17,63				-35				
82	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	4,74				-9				
83	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	10,01				-20				
84	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-0,084	48,82								
86	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов ТСП-Н Р1100 L60, кл В С Гильзой и Бобышкой (МД35 п 4 60 Транспортивные раскходы ПЗ=6% (037)=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (МД35 п 4 64 Заемостительные-смазочные раскходы. Оборудованые ПЗ=12% (037)=12%, ЗМ=12%, МАТ=12%); (МД35 п 4 58 Стопкость маьы и улаккы - для электродобудованы, КИПД испужмента ПЗ=1,015 (037)=1,015, ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		комплект	1	1938,08			1938					
Трубопроводы, запорная арматура														
сборные краны														
87	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4	
88	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М7Х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-2	10,01				-20				
89	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-2	4,74				-9				
90	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-2	17,63				-35				
91	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		2	12,37				25				
92	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-0,06	26,78				-2				
93	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		2	38,21	8,77		76	18			0,84	1,68
94	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-2	28,28				-57				
95	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		2	29,42			59					
96	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 25 мм/ под приварку ДУ25мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		1	152,92	15,35	5,85	153	15	6		1,47	1,47
97	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-0,002	2573,05				-5				
98	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 12 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)		-0,0011	31849,77				-35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7				-89					
100	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку д 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1				777					
трубопроводы														
101	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,005	12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2		72,05 0,36	0,23
102	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,5	107,5				-54					
103	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
104	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
105	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-45x2,5 мм// 76x3,5-48x3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,62				37					
106	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм// 76x3,5-38x3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
107	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министра Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм// 57-48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0035	10937,16	683,12	289,92	2,82	38	2	1		60,83 0,21	0,19
108	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,35	97,65				-34					
109	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22					
110	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-48x3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
123	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
124	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
126	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
127	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
128	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
129	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
130	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
131	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
132	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
133	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
134	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
135	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
136	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15К418Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	57,69				-115					
153	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
154	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00955	13562,43	895,59	498,67	5,5	130	9	5		79,75 0,76	0,37
155	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,955	116,8				-112					
156	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,88	243,93				215					
157	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	36,84				37					
158	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм// 57-48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19
159	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,688	97,65				-67					
160	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,57	80,92				46					
161	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм//32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
162	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	7,6962	1,84	1,84			14	14			0,21 1,62	
163	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,03	
164	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00955	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	

Установка и демонтаж габаритного иммитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
165	TEP65-5-8	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Смена завязки диаметром 50 мм// установка и снятие	100 шт	0,01	42390,71	3215,52	330,5	424	308	3,08					
166	ТСЦ-302-1175	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Завязки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт	-1	350,08		-350								
167	Цена поставки	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-25мм	шт	1	929,83		930								
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС, Подразд №2																			
Раздел 4. Демонтажные работы																			
168	TEP65-3-13	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Снятие завязки диаметром до 100 мм	100 шт	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72							
169	TEP65-14-4	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м	0,01	762,14	640,59	59,84	8	6	0,65					
170	TEP65-14-3	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0,05	477,35	427,72	23,98	24	21	1	43,6				
Итого по разделу 4 Демонтажные работы																			
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.																			
171	TEP11-06-001-01	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04	
172	Цена поставки	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМТ-3-0 IP54 с монтажной платой	шт	1	5538,99		5539								
173	TEP08-02-397-01	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Профиль перфопрофильный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61		
174	ТСЦ-509-0064	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Профиль монтажный (DIN-рейка)	м	0,8	71,04		57								
175	TEP11-03-001-01	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг	1 шт.	7	7,44	5,93								0,52	
176	Цена поставшика	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	1848,01		1848								3,64
177	TEP08-02-411-04	ГР Минстроя Краснояр кр	от 12.11.10 №237-О	Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно)	Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года Q3T=22.15, QM=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	1 ввод	3	43,45	11,14									1,03
Страница 14																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
178	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-3	7,24				-22					
179	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт		3	61,63			185						
180	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод		2	43,45	11,14		87	22			1,03 2,06		
181	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	7,24				-14					
182	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.		1	63,79			64						
183	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.		1	131,91			132						
184	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат/установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		2	13,49	12,77		27	26			1,12 2,24		
185	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. ЗПМ=2%. МАТ=2%. ТЗ=2%. ТЭМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.		2	232,46			465						
186	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 т		0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	101 0,09	2,11	
187	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м		0,03	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
188	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//38x3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		1,03	102,3				105					
189	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм//48x3,0мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		2,06	102,3				211					
190	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм(Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м		0,06	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18	34,7 2,08	0,22 0,01	
191	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЭМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	м		6,18	91,85			568						
192	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м		0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9	34,7 1,04	0,22 0,01	

1	2	193	Цена поставщика	Рывая металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (транспортирные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2% Завозительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	100 м	0,33	4104,85	257,52	769,47	236,42	1355	85	254	78	238	7,85	15,91	5,25
		194	Цена поставщика	Труба виннипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (проф.-труба с зондом 116) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	100 м	0,33	4104,85	257,52	769,47	236,42	1355	85	254	78	238	7,85	15,91	5,25
		195	Цена поставщика	ПВХ проф.-труба с зондом диаметром 16 мм МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены Завозительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	м	33,99	16,6				564							
		196	Цена поставщика	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	100 м	0,39	1098,2	60,7	4,54	0,15	428	24	2		5,61	2,19	0,01	
		197	Цена поставщика	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (литая ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены на + 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,4	0,02	
		198	Цена поставщика	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм ² (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены на + 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	2,37	0,02	
		199	Цена поставщика	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены на + 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,78	381,34	24,78	4,54	0,15	297	19	4		2,29	1,79	0,01	
		200	Цена поставщика	Электрические провода в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены на + 1. Общепроцентное соотношение. Индекс перевода в текущие цены на + квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,283	170,84	158,1			48	45			12,4	3,51		
		201	Цена поставщика	Провод силовой ПБ 1Х0,75 МАТ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	м	1,236	6,47				8							
		202	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 МАТ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	м	11,22	40,38				453							
		203	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E МАТ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	м	94,86	40,55				3847							
		204	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2X24AWG cat 5E МАТ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2% (ОЗП=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); + Текущие цены	м	53,346	38,38				2047							
		205	Цена поставщика	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или ПР Микстюр Краснор кр ом 12 11 10 №237-0	1 шт.	6	250,6	35,81	3,44		1504	215	21		3,31	19,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260					
207	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
208	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 концов	1,13 113/100	183,66	120,92			208	137			10,3 11,64	
209	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 жил	0,28	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
									124650				101,31	8,37
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
210	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,32	6823,93	375,45	306,56	3,27	2184	120	98	1	34,7 11,1	0,22 0,07
211	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	32,96	91,85				3027					
212	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,2	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
213	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,6	51,95				1070					
									36675				29,22	0,18
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
214	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2		6,74 1,35	0,02
215	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,4	40,38				824					
216	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	0,32	1098,2	60,7	4,54	0,15	351	19	1		5,61 1,8	0,01
217	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м	1,6	381,34	24,78	4,54	0,15	610	40	7		2,29 3,66	0,01 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 10. Узел учета проектные работы															
229	СБЦ9-5-7-4	<p>Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО</p> <p>(Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0.05 до 0.3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расх., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расх., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137).</p> <p>При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расх., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8).</p> <p>Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расх., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5)</p> <p>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно)</p> <p>3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</p>	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679						
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									167 181	5 815	818	93	307,64	6,38	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									168 685	6 943	1 194	127	399,93	8,66	
В том числе, справочно															
МДС35 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27-49, 54-68, 25-26, 71-72, 76-77, 95-113, 93-94, 120-121, 131, 143-161, 163-164, 129-130, 141-142, 220-223)									199	151	50		13,5345	0,0175	
МДС35 пр.1 т.3 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЭМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 50-51, 114-115, 162, 165-166, 168-170)									34	32	3		3,12		
МДС35 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЭМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 69, 74, 79-85, 87-92, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 171, 175, 200, 208, 173-174, 177-178, 180-181, 184, 186-190, 192, 194, 196-199, 205, 209-210, 212, 214, 216-217)									687	458	230	33	41,8075	2,2155	
МДС40 т.2 п.3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 224-228)									328	328			19,308		
МДС35 пр.1 т.2 п.5 _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЭМ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз. 210, 212, 214, 216-217)									119	73	46	1	6,708	0,036	
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27-49, 54-68, 25-26, 71-72, 76-77, 95-113, 93-94, 120-121, 131, 143-161, 163-164, 129-130, 141-142, 220-223)									137	87	48		7,83	0,015	
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									388 063	162 253	7 510	2 813	399,93	8,66	
Накладные расходы									91 739						
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 224-228)															
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 1262) (Поз. 162, 168-170)									33 981						
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14442) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 69, 74, 79-85, 87-92, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 171, 175, 200, 208)									871						
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 220-223)									10 832						
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 29105) (Поз. 172-174, 177-199, 201-207, 209-219)									84						
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 4098) (Поз. 50-53, 114-117, 165-167)									25 904						
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 12514) (Поз. 3-5, 8-10, 27-49, 54-68, 71-73, 76-78, 95-113, 120-122, 131, 143-161, 163-164)									3 933						
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 93-94, 129-130, 141-142)									13 514						
									2 620						
Сметная прибыль									50 737						
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 224-228)									17 826						
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 1262) (Поз. 162, 168-170)									505						
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18540) (Поз. 50-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 114-117, 69, 74, 79-85, 87-92, 165-167, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 171, 175, 200, 208)									8 900						
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 29105) (Поз. 172-174, 177-199, 201-207, 209-219)									15 135						
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 220-223)									53						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 12514) (Поз. 3-5, 8-10, 27-49, 54-68, 71-73, 76-78, 95-113, 120-122, 131, 143-161, 163-164)							7 008						
		61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 93-94, 129-130, 141-142)							1 310						
Итого по акту:															
		Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №2							70 712				38,75	0,01	
		Итого по разделу 2 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №3							61 078				27,79		
		Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2							62 077				39,13	0,06	
		Итого по разделу 4 Демонтажные работы							1 924				4,35		
		Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.							124 650				101,31	8,37	
		Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава							36 675				29,22	0,18	
		Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего							19 943				11,03	0,04	
		Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.							287				0,32		
		Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.							107 514				148,03		
		Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы							45 679						
		Итого							530 539				399,93	8,66	
		В том числе:													
		Материалы							113 514						
		Машины и механизмы							7 510						
		ФОТ							165 066						
		Оборудование							104 786						
		Накладные расходы							91 739						
		Сметная прибыль							50 737						
		ВСЕГО по акту							530 539				399,93	8,66	
		НДС								95 497,02					
		ВСЕГО по акту								626 036,02					

Принял:

Директор МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]