

Форма по ОКУД
 по ОКПО 0322005
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 263 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 7 (подъезды № 1-3)
 Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-и Чернышевский, пр. Ленинский, д. 7


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| | | | |
|-----|-----------------|------------------|----------------------------|
| АКТ | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| | 1 | 31.08.2017 | с 15.08.2017 по 31.08.2017 |

Смета № АУТВР - 353 Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

554 378 руб без НДС в т.ч. по акту 554 378 руб. без НДС
 654 166,04 руб. с НДС в т.ч. по акту 654 166,04 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
|---|---|--|--------------|------|-------------------------|----------|---------|-----------------------|----------|---------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Всего | Осн./З/л | Эк.Маш. | Всего | Осн./З/л | Эк.Маш. | | |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ 11-02-022-05 <small>Пр: Микропроц. Квантовый опт. 12.11.10 №237-О</small> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (ИФ-5.2.1-Б-80, кл Б) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37</small> | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) <small>ИДЕС п. 4.60. Транспорты расходо. ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%. ИДЕС п. 4.64. Заводские расходо. Оборудован. ПЗ=1,2%. ОЭП=1,2%. ЭМ=1,2%. МАТ=1,2%. ИДЕС п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИДА. Индекс перевода ПЗ=1,015. ОЭП=1,015. ЭМ=1,015. МАТ=1,015. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small> | шт. | 1 | 24585,35 | | | 24585 | | | | |
| 3 | ТЕР 16-02-007-03 <small>Пр: Микропроц. Квантовый опт. 12.11.10 №237-О</small> | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37</small> | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | 285 | 17 | 10 | 1,46 | 1,46 |
| 4 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37</small> | шт. | -2 | 111,46 | | | -223 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----------------------------|--|---|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | | 2671 | | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 4,12 | |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8- 120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛЦА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 25423,73 | | | | 25424 | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 | |
| 9 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2670,56 | | | | 2671 | | | | | |
| комплект термобразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|----------|--------|---------|--------|--------|------|----|----|------|--|--|--|--|--|------|
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | -0.084 | 48.82 | 723.98 | 594.46 | 96 | 14 | 12 | 65.4 | | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термомпреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бойышкой ИДСЗ5 п.4.60 Транспортыные расходи ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительные-с/ладские расходи, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДСЗ5 п.4.58 Стоимость тары и упаковки, - для электроснабжения, КИПЛА инструмента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938.08 | | | 1938 | | | | | | | | | |
| Датчик избыточного Давления: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казачев КР опл. 12.11.10 №237-0 | Бойышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0.02 | 4792.02 | 723.98 | 594.46 | 96 | 14 | 12 | 65.4 | | | | | | 1.31 |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0.06 | 26.78 | | | -2 | | | | | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бойышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 17.63 | | | -35 | | | | | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 12.37 | | | 25 | | | | | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4.74 | | | -9 | | | | | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10.01 | | | -20 | | | | | | | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Казачев КР опл. 12.11.10 №237-0 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 38.21 | 8.77 | | 76 | 18 | | 0.84 | | | | | | 1.68 |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кг18т для воды давлением 1.6 МПа (16 кг/см ²), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 26.28 | | | -57 | | | | | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29.42 | | | 59 | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Казачев КР опл. 12.11.10 №237-0 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 14.02 | 11.74 | | 28 | 23 | | 1.03 | | | | | | 2.06 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0.084 | 48.82 | | | -4 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-------------------------------------|---|--|---------|-------|---------|--------|--------|---|----|----|----|----|--------------|--------------|--|
| 30 | Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Завоевательные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | 3 | шт | 2 | 3810,84 | 7622 | | | | | | | | | |
| сороса | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | | 65,4 1,31 | |
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | | | | | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | | | | | | | |
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | | | | | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | | 18 | | | 0,84 1,68 | | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | | | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | | | | |
| Резьба трубная, кран шаровый Ду25мм | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | | | | | | 65,4 1,31 | |
| 41 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | | | | | | | |
| 42 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|---|---|---------|-------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 43 | ТСЦ-302-1238 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | | 20.93 | | | | 42 | | | | | |
| 44 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 45 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 46 | ТЕР24-01-033-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм/25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 64,54 | 11,17 | | | 129 | 22 | | | 1,07 2,14 | |
| 47 | ТСЦ-302-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 51,44 | | | | -103 | | | | | |
| 48 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 62,33 | | | | 125 | | | | | |
| Резьба трубная, кран шаровой Ду40мм | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 | |
| 50 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 51 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 52 | ТСЦ-302-1240 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 28,18 | | | | 28 | | | | | |
| 53 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 54 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 55 | ТЕР24-01-033-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм/40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 102,21 | 14,41 | | | 102 | 14 | | | 1,38 1,38 | |
| 56 | ТСЦ-302-1346 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 85 | | | | -85 | | | | | |
| 57 | ТСЦ-302-1833 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 237,77 | | | | 238 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|--------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 58 | Трубопроводы, запорная арматура ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |
| 59 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | | |
| 60 | ТСЦ-507-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 148,69 | | | | 297 | | | | | |
| 61 | ТСЦ-301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1161,15 | | | | 1161 | | | | | |
| 62 | ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 63 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 64 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 89,82 | | | | 180 | | | | | |
| 65 | ТСЦ-301-3266 | Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 941,94 | | | | 942 | | | | | |
| 66 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 1,5 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 303 | 16 | 10 | | 0,96 1,44 | |
| 67 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | T | -0,0012 | 31424,22 | | | | -38 | | | | | |
| 68 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | T | 0,0024 | 31424,22 | | | | 75 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|----------|---------|---------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 69 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -3 | 77,07 | | | | -231 | | | | | |
| 70 | ТСЦ-507-1000 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 3 | 89,82 | | | | 269 | | | | | |
| 71 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,0015 | 2573,05 | | | | -4 | | | | | |
| 72 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | 0,003 | 2573,05 | | | | 8 | | | | | |

Трубопроводы

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|---------|----------|--------|--------|-----|------|----|---|--|---------------|--------------|
| 73 | ТЕР16-02-004-04 (гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,01278 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 215 | 11 | 6 | | 79,75 1,02 | 0,37 |
| 74 | ТСЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -1,278 | 147,31 | | | | -188 | | | | | |
| 75 | ТСЦ-507-1983 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм//108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 3 | 77,08 | | | | 231 | | | | | |
| 76 | ТСЦ-507-2294 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм//108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 4 | 48,42 | | | | 194 | | | | | |
| 77 | ТСЦ-103-0402 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4, 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | 0,25 | 296,65 | | | | 74 | | | | | |
| 78 | ТЕР16-02-004-03 (гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О) | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0137 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 186 | 12 | 7 | | 79,75 1,09 | 0,37 0,01 |
| 79 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | м | -1,37 | 116,8 | | | | -160 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|--|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 80 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,37 | 243,93 | | | | 334 | | | | | |
| 81 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01774 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 194 | 12 | 5 | | 60,83 1,08 | 0,19 |
| 82 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -1,774 | 97,65 | | | | -173 | | | | | |
| 83 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 25,4 | | | | 76 | | | | | |
| 84 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 1,42 | 136,2 | | | | 193 | | | | | |
| 85 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,08512 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 931 | 58 | 25 | | 60,83 5,18 | 0,19 0,02 |
| 86 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | -8,512 | 97,65 | | | | -831 | | | | | |
| 87 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 25,4 | | | | 76 | | | | | |
| 88 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | | |
| 89 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм/48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 3,2 | 136,2 | | | | 436 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------|---------|----------|---------|--------|---|-------|----|----|----|---------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 90 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | М | 4,88 | 80,92 | | | | 395 | | | | | |
| 91 | ТЕРР65-23-1 | Пр. Министров Красноярск, пр. 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 25,8035 | 3,6 | 3,6 | | | 93 | 93 | | | 0,41 10,58 | |
| 92 | ТЕР16-07-005-02 | Пр. Министров Красноярск, пр. 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02648 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 9 | 2 | 1 | | 5,01 0,13 | |
| 93 | ТЕР16-07-005-01 | Пр. Министров Красноярск, пр. 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,10286 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 18 | 7 | 5 | | 5,01 0,52 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ТЕРР65-5-9 | Пр. Министров Красноярск, пр. 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 67934,44 | 4405,68 | 867,55 | | 1359 | 88 | 17 | | 422 8,44 | |
| 95 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбвр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | шт. | -2 | 553,19 | | | | -1106 | | | | | |
| 96 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | шт. | 2 | 3038,17 | | | | 6076 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ТЕРМ1-02-022-03 | Пр. Министров Красноярск, пр. 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 98 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5,2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22, 15, МАТ=4,37 | шт. | 1 | 15929,3 | | | | 15929 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 99 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Микростоя Красноярск, №Р от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 0,01 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | | |
| 100 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | | |
| 101 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4 64. Залоговые складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 1 | 1254,19 | | | | 1254 | | | | | | |
| КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Микростоя Красноярск, №Р от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,55 | | |
| 103 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | | |
| 104 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | | |
| 105 | ТСЦ-301-3240 | Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | | |
| 106 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | | |
| 107 | ТЕРм11-02-001-01 Пр. Микростоя Красноярск, №Р от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 1,03 | | |
| 108 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | | |
| 109 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. А С гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4 60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4 64. Залоговые складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4 58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИШ, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | КОМПЛЕКТ | 1 | 729,5 | | | | 730 | | | | | | |
| СБОРНЫЕ КРАНЫ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | ТЕРм12-10-001-01 Пр. Микростоя Красноярск, №Р от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые тар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------------|--------|----------|--------|--------|------|----|------|----|----|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 111 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | кг | -0.03 | 26,78 | | | | | | | | | |
| 112 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | | | | | | |
| 113 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | | | | | | |
| 114 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | | | | | | |
| 115 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | | | | | | |
| 116 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Мынсторов Краснояр.кр оп 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | | 38 | 9 | | 0,84 0,84 | |
| 117 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | | | | | | |
| 118 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | | | 29 | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Мынсторов Краснояр.кр оп 12.11.10 №237-О | Установка вентилялей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный стальной Фланцевый Дубэмм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | | 380 | 30 | 14 | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |
| 120 | ТСЦ-507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | | -255 | | | | |
| 121 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | | 221 | | | | |
| 122 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | | 1008 | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Мынсторов Краснояр.кр оп 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Объект:распредел. строительство. Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года СЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0031 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | | 38 | 3 | 1 | 72,05 0,22 | 0,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 124 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -0,31 | 107,5 | | | | -33 | | | | | |
| 125 | ТСЦ-507-2284 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 30,21 | | | | 60 | | | | | |
| 126 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 0,2 | 173,7 | | | | 35 | | | | | |
| 127 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00618 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 68 | 4 | 2 | | 60,83 0,38 | 0,19 |
| 128 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -0,618 | 97,65 | | | | -60 | | | | | |
| 129 | ТСЦ-507-1974 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 25,4 | | | | 25 | | | | | |
| 130 | ТСЦ-103-0357 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 0,5 | 136,2 | | | | 68 | | | | | |
| 131 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,0026 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 28 | 2 | 1 | | 60,83 0,16 | 0,19 |
| 132 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | -0,26 | 97,65 | | | | -25 | | | | | |
| 133 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | М | 0,26 | 102,3 | | | | 27 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| | | преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | |
| 144 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, мкр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 0,65 | |
| 145 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | | -1 | | | | | |
| 146 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 147 | ТСЦ-302-1236 | Спцы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 12,37 | | | | 12 | | | | | |
| 148 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 149 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27 Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 150 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, мкр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 38,21 | 8,77 | | | 38 | 9 | | | 0,84 0,84 | |
| 151 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18лп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 28,28 | | | | -28 | | | | | |
| 152 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 153 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, мкр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 1,03 | |
| 154 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 155 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заводские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, к расх., ЗПИМ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%), (МДС35 п.4.58 Стоимость лавы и упаковки, для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| | | сборка, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | |
| 156 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, мкр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые лар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37 | 100 шт. | 0,03 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | | 65,4 1,96 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|----------|-------|--------|-------|-------|-----|----|------|-----|----|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 157 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | кг | -0.09 | 26,78 | | | | | -2 | | | | |
| 158 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | | -53 | | | | |
| 159 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 3 | 12,37 | | | | | 37 | | | | |
| 160 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | | -14 | | | | |
| 161 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | | -30 | | | | |
| 162 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 3 | 38,21 | 8,77 | | | | 115 | 26 | | 0,84 2,52 | |
| 163 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18г для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | | -85 | | | | |
| 164 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 3 | 29,42 | | | | | 88 | | | | |
| 165 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка воздушопроводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | | 184 | 18 | 18 | 1,66 1,66 | 0,02 0,02 |
| 166 | ТСЦ-507-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см ²), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | -33 | | | | |
| кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | 1 врезка | 2 | 140,93 | 50,84 | 8,87 | | | 282 | 102 | 18 | 4,46 8,92 | |
| 168 | ТСЦ-103-0051 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой одинаковые обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | м | -0,8 | 50,19 | | | | | -40 | | | | |
| 169 | ТСЦ-302-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗГМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | -2 | 57,69 | | | | | -115 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|---|--|--------------|---------|----------|-------|-------|-----|------|------|----|----|--------------|------|
| 170 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 777,1 | | | | | 1554 | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. Кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380 | | 14 | | 2,91 | 0,02 |
| 172 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | -255 | | | | 2,91 | 0,02 |
| 173 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 2 | 110,58 | | | | 221 | | | | | |
| 174 | ТСЦ-301-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1007,72 | | | | 1008 | | | | | |
| 175 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр. Кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1 соединение | 0,5 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 142 | 8 | 5 | | 1,46 0,73 | |
| 176 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | -1 | 111,46 | | | | -111 | | | | | |
| 177 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | шт. | 1 | 134,65 | | | | 135 | | | | | |
| 178 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | т | -0,0004 | 31424,22 | | | | -13 | | | | | |
| 179 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | т | 0,0008 | 31424,22 | | | | 25 | | | | | |
| 180 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,0005 | 5000,27 | | | | -3 | | | | | |
| 181 | ТСЦ-509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 | 1000 шт. | 0,001 | 5000,27 | | | | 5 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|--|-----------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00075 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 10 | 1 | | | 79,75 0,06 | 0,37 |
| 183 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | м | -0,075 | 116,8 | | | | -9 | | | | | |
| 184 | ТСЦ-507-2285 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 1 | 36,84 | | | | 37 | | | | | |
| 185 | ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,01959 | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 240 | 16 | 7 | | 72,05 1,41 | 0,23 |
| 186 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | м | -1,959 | 107,5 | | | | -211 | | | | | |
| 187 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской на стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | м | 1,5 | 173,7 | | | | 261 | | | | | |
| 188 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 3 | 33,78 | | | | 101 | | | | | |
| 189 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00993 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 109 | 7 | 3 | | 60,83 0,6 | 0,19 |
| 190 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | м | -0,993 | 97,65 | | | | -97 | | | | | |
| 191 | ТСЦ-507-1972 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37 | шт. | 2 | 20,4 | | | | 41 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|-----------------------|---------|----------|---------|-------|---|--------------|----|----|----|--------------|-------------|
| 192 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 0,875 | 80,92 | | | | 71 | | | | | |
| 193 | ТЕРp65-23-3 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 25,8035 | 1,84 | | | | 47 | | | | 0,21 5,42 | |
| 194 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02034 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 7 | 1 | 1 | | 5,01 0,1 | |
| 195 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00993 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 2 | 1 | | | 5,01 0,05 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | ТЕРp65-5-8 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 197 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 198 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортировые расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; К раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены | шт | 1 | 929,83 | | | | 930 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 68158 | | | | 48,3 | 0,06 |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | ТЕРp65-14-4 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02382 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 18 | 15 | 1 | | 65,3 1,56 | |
| 200 | ТЕРp65-14-4 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм/89мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,00075 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 1 | 1 | | | 65,3 0,05 | |
| 201 | ТЕРp65-14-4 Пр. Министра Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм/76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,02663 | 762,14 | 640,59 | 59,84 | | 20 | 17 | 2 | | 65,3 1,74 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|---------|---------|--------|-------|------|------|------|----|-----|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 202 | ТЕР65-14-3 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01418 | 477,35 | 427,72 | 23,98 | | | | | | 43,6 0,62 | |
| 203 | ТЕР18-07-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка манометров с трехходовым краном (ИДСЗ6 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЭП=0,4. ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4. МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4. ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 1 компл. | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 0,088 0,09 | |
| 204 | ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/15-25мм (ИДСЗ6 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЭП=0,4. ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4. МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4. ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 1 шт. | 9 | 8,48 | 6,14 | 2,34 | | | | | | 0,588 5,29 | |
| 205 | ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/2 фланцев (ИДСЗ6 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЭП=0,4. ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4. МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4. ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 10,73 | 6,66 | 4,07 | | | | | | 0,584 0,58 | |
| 206 | ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/Ду80мм-1 фланцев (ИДСЗ6 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних сантехнико-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной системы, вентиляций) ОЭП=0,4. ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4. МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4. ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 1 соединение | 0,5 | 10,73 | 6,66 | 4,07 | | | | | | 0,584 0,29 | |
| 207 | ТЕР65-3-13 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм//затвор Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 100 шт. арматуры | 0,01 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | | | | | 95,3 0,95 | 0,25 |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | 8011 | | | | 14,1 | |
| Раздел 5. Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ТЕР18-07-001-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 1 компл. | 2 | 307,84 | 2,51 | | | | 616 | | | 0,22 0,44 | |
| 209 | ТЕР16-07-003-08 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37 | 1 врезка | 4 | 1133,36 | 82,58 | 22,15 | | | 4533 | | 330 | 7,46 29,84 | 0,02 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|--------------|------|--------|-------|-------|-----|-------|------|-----|----|----------------|---------------|
| 210 | ТСЦ-103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | -1,6 | 269,16 | | | | -431 | | | | | |
| 211 | ТСЦ-302-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -4 | 734,43 | | | | -2938 | | | | | |
| 212 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | -4 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | -1519 | -122 | -56 | -1 | 2,91 -11,64 | 0,02 -0,08 |
| 213 | ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 соединение | 2 | 345,52 | 16,64 | 10,18 | | 691 | 33 | 20 | | 1,46 2,92 | |
| Итого по разделу 5 Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | 33,48 | |

Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|---|--------------|--------------|
| 214 | ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 215 | Цена поставщика | Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 5538,99 | | | | 5539 | | | | | |
| 216 | ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 217 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | м | 0,8 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 218 | ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 6 | 7,44 | 5,93 | | | 45 | 36 | | | 0,52 3,12 | |
| 219 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.68. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15983,74 | | | | 15984 | | | | | |
| 220 | ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | 1 ввод | 5 | 43,45 | 11,14 | | | 217 | 56 | | | 1,03 5,15 | |
| 221 | ТСЦ-509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт. | -5 | 7,24 | | | | -36 | | | | | |

| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-----|---------|----------|---------|---------|--------|------|----|----|----|--------------|--------------------|
| 222 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 IP54) МДС35 п.4.60. Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт. | 4 | 61,63 | | | | 247 | | | | | |
| 223 | цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 IP54) МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт. | 1 | 63,79 | | | | 64 | | | | | |
| 224 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | | 26 | | 1,12 2,24 | |
| 225 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п.4.60. Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ЗМ=2%; ПЗ=2%; ЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 232,46 | | | | 465 | | | | | |
| 226 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 0,00089 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 29 | | 1 | | 101 0,09 | 2,11 |
| 227 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О | Труба стальная по условным конструкциям, по стенам с креплением скобами. Диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 0,01 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 41 | | 4 | | 41,5 0,42 | 27,6 0,28 |
| 228 | ГОЛ-ЮЗ-0331 | Трубы стальные бесшовные, горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 229 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О | Рукава металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукв Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 0,03 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | | 11 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 230 | цена поставщика | Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ МДС35 п.4.60. Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 | 51,95 | | | | 161 | | | | | |
| 231 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краснояр.кр опт 12.11.10 №237-О | Труба винилластоваая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 0,34 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1396 | | 88 | | 262 | 80 23,8 8,09 |
| 232 | цена поставщика | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п.4.60. Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 35,02 | 16,6 | | | | 581 | | | | | 15,91 5,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|-------|--------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 233 | ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,34 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 373 | 21 | 2 | | 5,61 1,91 | 0,01 |
| 234 | ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| 235 | ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| 236 | ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,55 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 210 | 14 | 2 | | 2,29 1,26 | 0,01 0,01 |
| 237 | ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 100 м | 0,258 | 170,84 | 158,1 | | | 44 | 41 | | | 12,4 3,2 | |
| 238 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 1,236 | 6,47 | | | | 8 | | | | | |
| 239 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 11,22 | 40,38 | | | | 453 | | | | | |
| 240 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 81,6 | 40,55 | | | | 3309 | | | | | |
| 241 | Цена поставщика | Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4 60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 35,496 | 38,38 | | | | 1362 | | | | | |
| 242 | ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1002 | 143 | 14 | | 3,31 13,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|---------------------------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------|-----|----|----|-------|-------|
| 243 | Цена поставщика | Коробка распаячная 0/П 65х85х40 ПР54 ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 4 | 51,9 | | | | 208 | | | | | |
| 244 | ТЕРМ 1-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 0,98 | 183,66 | 120,92 | | | 180 | 119 | | | 10,3 | 10,09 |
| 245 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,2 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1041 | 38 | | | 16,8 | 3,36 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | 101758 | | | | 82,65 | 7,83 |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,15 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1024 | 56 | 46 | | 34,7 | 5,21 |
| 247 | Цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 15,45 | 51,95 | | | | 803 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | 10155 | | | | 8,44 | 0,05 |
| Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,15 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 167 | 11 | 1 | | 6,74 | 1,01 |
| 249 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг ЭК1,5 ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к расч., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 15,3 | 40,38 | | | | 618 | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | 2262 | | | | 1,63 | |
| Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1,13,7,0П При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029485 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 10 | 2 | | | 5,841 | 0,17 |
| 251 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0004 | 19552,05 | | | | | -8 | | | | |
| 252 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,4 | 24,87 | | | | 10 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---|--|--|---|----------|---------|---------|------|------|------|---------|-------|-------|----------------|--------|------|
| 253 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Опрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13 7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слова ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расч., ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,029485 | 691,31 | 143,11 | 33,1 | 0,22 | 20 | 4 | 1 | | 11,682 0,34 | 0,02 | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 254 | ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | | |
| 255 | ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиционным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | | |
| 256 | ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | | |
| 257 | ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 85 | | |
| 258 | ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал | 5 | 141,31 | 141,31 | | | 707 | 707 | | | 8,3 41,5 | | |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 11. Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 259 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | | 1680 | 1680 | | | | |
| Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО АКТУ: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 165 712 | 6 110 | 856 | 85 | 337,21 | 5,94 |
| | | | | | | | | | | 167 330 | 7 338 | 1 246 | 114 | 438,86 | 8,07 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-------|-------|--------|------|
| МДС35 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего оборудования по внутренним путям ОЗП=1.35, ЗМ=1.35, ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35, ТЗМ=1.35 (Поз. 3-4, 8-9, 58-90, 92-93, 25-26, 37-39, 46-47, 55-56, 99-100, 118-135, 116-117, 141-142, 152, 164-192, 194-195, 150-151, 162-163, 203-206, 208-213, 250-253) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЗП=1.15, ЗМ=1.15, ЗПМ=1.15, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.15 (Поз. 91, 94-95, 136-137, 193, 196-197, 199-202, 207) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35, ЗМ=1.35, ЗПМ=1.35, ТЗ=1.35, ТЗМ=1.35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 48-54, 57, 97, 102-108, 110-115, 139, 144-149, 153-154, 156-161, 214, 218, 237, 244) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1.15, ТЗ=1.15 (Поз. 254,258) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1.2, ЗМ=1.2, ЗПМ=1.2, ТЗ=1.2, ТЗМ=1.2 (Поз. 246, 248) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п. 4. 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЗМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 (Поз. 3-4, 8-9, 58-90, 92-93, 25-26, 37-39, 46-47, 55-56, 99-100, 118-135, 116-117, 141-142, 152, 164-192, 194-195, 150-151, 162-163, 208-213, 250-253) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | 397,565 | 171,003 | 7,836 | 2,525 | 438,86 | 8,07 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 101,456 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 254-258) | | | | | | | | | 33,981 | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4784) (Поз. 91, 193, 199-202, 207) | | | | | | | | | 3,300 | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15770) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 48-54, 57, 97, 102-108, 110-115, 139, 144-149, 153-154, 156-161, 214, 218, 237, 244) | | | | | | | | | 11,828 | | | | | |
| 76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 199) (Поз. 250-253) | | | | | | | | | 151 | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 17876) (Поз. 215-217, 220-236, 238-243, 245-249) | | | | | | | | | 15,909 | | | | | |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 94-96, 136-138, 196-198) | | | | | | | | | 3,722 | | | | | |
| 108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 25649) (Поз. 3-5, 8-10, 58-90, 92-93, 99-101, 118-135, 141-143, 152, 164-192, 194-195, 203-206, 208-213) | | | | | | | | | 27,701 | | | | | |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3987) (Поз. 25-27, 37-39, 46-47, 55-56, 116-117, 150-151, 162-163) | | | | | | | | | 4,864 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 55,357 | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 254-258) | | | | | | | | | 17,826 | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4784) (Поз. 91, 193, 199-202, 207) | | | | | | | | | 1,913 | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19647) (Поз. 94-96, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 48-54, 57, 136-138, 97, 102-108, 110-115, 196-198, 139, 144-149, 153-154, 156-161, 214, 218, 237, 244) | | | | | | | | | 9,431 | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 17876) (Поз. 215-217, 220-236, 238-243, 245-249) | | | | | | | | | 9,295 | | | | | |
| 48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 199) (Поз. 250-253) | | | | | | | | | 96 | | | | | |
| 56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 25649) (Поз. 3-5, 8-10, 58-90, 92-93, 99-101, 118-135, 141-143, 152, 164-192, 194-195, 203-206, 208-213) | | | | | | | | | 14,364 | | | | | |
| 61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 3987) (Поз. 25-27, 37-39, 46-47, 55-56, 116-117, 150-151, 162-163) | | | | | | | | | 2,432 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ | | | | | | | | | 147,842 | | | | 84,78 | 0,09 |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС | | | | | | | | | 36,681 | | | | 16,66 | 0,04 |
| Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС | | | | | | | | | 68,158 | | | | 48,3 | 0,06 |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | 8,011 | | | | 14,1 | |
| Итого по разделу 5 Дополнительные работы | | | | | | | | | 25,757 | | | | 33,48 | |
| Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы | | | | | | | | | 101,758 | | | | 82,65 | 7,83 |
| Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего | | | | | | | | | 10,155 | | | | 8,44 | 0,05 |
| Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы | | | | | | | | | 2,262 | | | | 1,63 | |
| Итого по разделу 9 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы | | | | | | | | | 561 | | | | 0,79 | |
| Итого по разделу 10 Узел учета, Покрасочные работы | | | | | | | | | 107,514 | | | | 148,03 | |
| Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | 45,679 | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 554,378 | | | | 438,86 | 8,07 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 107,438 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|-------------------|----|----|---------------|-------------|
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 7 836 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 173 528 | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | 111 288 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 101 456 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 55 357 | | | | | |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 554 378 | 99 788,04 | | | 438,86 | 8,07 |
| | НДС | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 654 166,04 | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

Расценки проверены: _____

СБ МУП "КОС"



[Handwritten signature]

Ромченко Ю.В. Р/д