

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д. 7 (подъезды № 4-6)

Инвентарный № ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-И Удмуртского, м. Ленинский, д. 9
Иванов

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП		КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	номер	26.05.2015г.
	дата	
Вид операции		

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 354. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 620 982,08 руб. с НДС
 526 256 руб. без НДС в т.ч. по акту 526 256 руб. без НДС
 620 982,08 руб. с НДС в т.ч. по акту 620 982,08 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/п	Эк. Маш. з/л/мех.	Всего	Осн./з/п	Эк. Маш. з/л/мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ 11-02-022-05 ТЭ. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б) (МДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.61 Запасительные-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки... для электрооборудования. КПИ/ИИ инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 Тр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0885	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завозительно-складские расходы материалы ПЗ=2% ОЗП=2%; ЭМ=2% МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завозительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединенье	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЭМ=6% МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завозительно-складские расходы материалы ПЗ=2% ОЗП=2%; ЭМ=2% МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепродрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл В С ГИЛЬЗОЙ И БОБЫШКОЙ ИДС35 п. 4 60 Трансформные раскормы ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п. 4 64 Заемополнительно-сваевые раскормы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗТ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДС35 п. 4 58 Стопикость павры и улавовки - для электрооборудования КИПЛА используемая ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					
ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кг/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления. 4-20мА. 1.6 МПа. М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы. ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) (ИДС35 п. 4.61. Зависимительно-слабые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58. Стоимость пая и упаковки - для электрооборудования. МПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	3810,84	723,98	594,46		7622						
сбороса															
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки шпоенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35						
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25						
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68		
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57						
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59						
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07		760	61	28		2,91 5,82	0,02 0,04	
41	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1 0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт		4	148,69				595			1,47	
43	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	1161,15			2322					
44	ТЕР16-05-001-02 Тр Министроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92	219	15	8	1,47	1,47	
45	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (1,0 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	77,07			-154					
46	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	89,82			180					
47	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	941,94			942					

Трубопроводы

48	ТЕР16-02-004-04 Тр Министроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода		0,01512	16837,05	895,59	498,67	5,5	255	14	8	79,75 1,21	0,37 0,01
49	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		-1,512	147,31			-223					
50	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм//108x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	77,08			154					
51	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (1,6 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм//108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		4	48,42			194					
52	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,72	296,65			214					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00912	10937,16	683,12	289,92	2,82	100	6	3		60,83 0,55	0,19
54	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	-0,912	97,65				-89					
55	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	4	25,4				102					
56	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	м	0,44	136,2				60					
57	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	25,8035	3,6	3,6			93	93			0,41 10,58	
58	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01512	329,84	67,08	44,91		5	1	1		5,01 0,08	
59	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00912	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
60	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
61	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
62	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду=80мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортируемые расстойки ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Заполнительно-сбросные расстойки. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ									133863				67,88	0,09
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. Счетчик. преобразователь. устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		20.69	10.36			21	10			1.03	
64	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП. 0.2- 30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформаторные расходы. ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИ=6%. МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64 Зависимые от стоимости складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%. ЗИ=1.2%. МАТ=1.2%) ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость пилы и углянки. для электрооборудования КИПЛА используемая ПЗ=1.015. ОЭП=1.015. ЗИ=1.015. МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	15929.3				15929				0.96	
65	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	
66	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2. ВСтЗсп3. давлением 1.0 МПа (10 кг/см2). диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	77.07				-154					
67	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформаторные расходы. ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИ=6%. МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64 Зависимые от стоимости складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2% ЗИ=2% к раск. ЗПМ=2%. МАТ=2% к раск. ПЗ=2%. ЗИ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254					
Комплект преобразователей														
68	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	0.65
69	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
70	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	17.63				-18					
71	ТСЦ-301-3240	Коплачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	4.74				-5					
72	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	10.01				-10					
73	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03	1.03
74	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	Цена поставщика	Комплект терморегуляторов ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. А с гильзой и бобышкой	комплект	1	729,5	723,98	594,46		730					
76	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые 1ар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
77	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
78	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
79	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
80	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
81	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
82	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
83	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
84	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
85	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/ затвор поворотный стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
86	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ		89,82				180					
88	ТСЦ-301-3266	Запоры гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	1	941,94				94,2					
трубопроводы														
89	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00325	12233,21	809,12	353,46	3,42	40	3	1	72,05 0,23	0,23	
90	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,325	107,5				-35					
91	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм/76х3,5-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	1	31,02				31					
92	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм/76х3,5-38х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	1	30,21				30					
93	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,2	173,7				35					
94	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00045	10937,16	683,12	289,92	2,82	5			60,83 0,03	0,19	
95	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,045	97,65				-4					
96	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	1	25,4				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м трубопровода	0,0026	10937,16	683,12	289,92	2,82	28	2	1		60,83 0,16	0,19
Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (32-38мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
98	ТСЦ-302-3288		м	-0,26	97,65				-25					
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
99	ТСЦ-103-0351		м	0,26	102,3				27					
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
100	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00325	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
101	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00305	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,02	
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
102	ТЕРp5-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
103	ТСЦ-302-1175		шт.	-1	350,08				-350					
Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														
104	Цена поставщика		шт	1	1232,57				1233					
Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заводейтельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2% к раск., МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									33898				13,87	
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
105	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37														

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
106	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0МЗч (МФ-5.2.1.Б-25, кл.Б) (МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС3 п.4.61 Электропитание-сладкие расходы; Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗП=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%); (МДС3 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПЦА, упаковка ПЗ=1.015; ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		шт		1	15265,13									
107	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96	
108	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-2	77,07				-154						
109	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ПНБ 305651 003-02 (МДС3 п.4.60 Транспортыне расходы; ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (МДС3 п.4.64 Электропитание-сладкие расходы; Материалы; ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; к расч., ПЗ=2%; МАТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены		комплект	1	1005,52				1006						
Преобразователи избыточного Давления																
110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		100 шт	0,01	4792,02	723,96	594,46		48	7	6		65,4	0,65	
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		кг	-0,03	26,78				-1						
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-1	17,63				-18						
113	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	1	12,37				12						
114	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-1	4,74				-5						
115	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-1	10,01				-10						
116	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		1 шт	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84	
117	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15мм 18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-1	28,28				-28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
119	ТЕР11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
120	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
121	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, к раск., ТЗ=1,2%, ЗПМ=1,2%), ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования, КИПЛА инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
122	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (ар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
123	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78				-2					
124	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17,63				-53					
125	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37				37					
126	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74				-14					
127	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10,01				-30					
128	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
129	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28				-85					
130	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18		1.66	0.02
132	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33					

Кран шаровый под приварку

133	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	140.93	50.84	8.87		282	102	18		4.46	8.92
-----	---	--	----------	---	--------	-------	------	--	-----	-----	----	--	------	------

134	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметру условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0.8	50.19				-40					
-----	--------------	---	---	------	-------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

135	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	57.69				-115					
-----	--------------	--	-----	----	-------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

136	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	777.1				1554					
-----	--------------	--	-----	---	-------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

запорная арматура

137	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/(затвор поворотный фланцевый) Дв65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91	0.02
-----	---	--	-------	---	--------	-------	-------	-----	-----	----	----	--	------	------

138	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					
-----	----------	---	-----	----	--------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

139	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	110.58				221					
-----	--------------	--	-----	---	--------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

140	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1007.72				1008					
-----	--------------	---	-----	---	---------	--	--	--	------	--	--	--	--	--

141	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	0.5	284.91	16.64	10.18		142	8	5		1.46	0.73
-----	---	--	--------------	-----	--------	-------	-------	--	-----	---	---	--	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
143	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					
144	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22				-13					
145	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0008	31424,22				25					
146	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
147	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	5000,27				5					
Трубопроводы														
148	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министр. Краснояр. кр от 12.11.10. №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01346	13562,43	895,59	498,67	5,5	183	12	7		79,75 1,07	0,37 0,01
149	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,346	116,8				-157					
150	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-7,6х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74					
151	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,82	243,93				200					
152	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	52,42				105					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0082	12233.21	809.12	353.46	3.42	100	7			72.05 0.59	0.23
154	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0.82	107.5				-88					
155	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0.82	173.7				142					
156	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00828	10937.16	683.12	289.92	2.82	91	6	2		60.83 0.5	0.19
157	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0.828	97.65				-81					
158	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	20.4				41					
159	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0.71	80.92				57					
160	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м ³ объема здания	25.8035	1.84	1.84			47	47			0.21 5.42	
161	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.02166	329.84	67.08	44.91		7	1			5.01 0.11	
162	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00828	171.78	67.08	44.91		1	1			5.01 0.04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
163	ТЕР16-05-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена зажимек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308 3.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	350,08				-350					
165	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоуповительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										68828			48,44	0,09

Раздел 4. Демонтажные работы

166	ТЕРр65-14-4 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0506	762,14	640,59	59,84		39	32	3		65,3 3,3	
167	ТЕРр65-14-4 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм/89мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01698	762,14	640,59	59,84		13	11	1		65,3 1,11	
168	ТЕРр65-14-3 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0109	477,35	427,72	23,98		5	5			43,6 0,48	
169	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/1/4 фланцев (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к расх., ЗПМ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07		21	13	8		0,584 1,17	
170	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм/Ду80мм-1 фланцев (ИДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4, ЗМ=0.4 к расх., ЗПМ=0 к расх., ТЗ=0.4, ТЗМ=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	10,73	6,66	4,07		5	3	2		0,584 0,29	
171	ТЕРр65-3-13 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм/1 затвор Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,02	944,09	934,89	9,2	3,72	19	19			95,3 1,91	0,25 0,01
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										4992			9,79	0,01

Раздел 5. Дополнительные работы

172	ТЕР18-07-001-02 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 компл.	2	307,84	2,51			616	5			0,22 0,44	
-----	--	---	----------	---	--------	------	--	--	-----	---	--	--	--------------	--

173	ТЕР16-07-003-08 Пр. Министров Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1	врезка	4	1133,36	82,58	22,15	0,3	4533	330	89	1	7,46	0,08
174	ТСЦ-103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снэгтой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,6	269,16					-431					
175	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч6р диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	734,43					-2938					
176	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	-4	379,77	30,36	14,07	0,3	-1519	-122	-56	-1	2,91	-11,64	-0,08
177	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стартовых трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	345,52	16,64	10,18		691	33	20	1,46	2,92		
Итого по разделу 5. Дополнительные работы.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.															
178	ТЕРМ1-06-001-01 Пр. Министров Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04	
179	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-Р54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительные расходы ПЗ=2%; МАтериалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	5538,99				5539						
180	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	0,09	3,61	0,03
181	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57						
182	ТЕРМ1-03-001-01 Пр. Министров Краснояр. фр. от 12.11.10 №237-О	Пульты, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36		0,52	3,12		
183	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительные расходы ПЗ=2%; МАтериалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость марк. и углерод. - для электрооборудования КИПДА ИДС35 п. 4.58 Стоимость марк. и углерод. - для электрооборудования КИПДА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15983,74				15984						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
184	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод		43,45	11,14			217	56			1,03	15
185	ТСЦ-509-0090	Перемички гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
186	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
187	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
188	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
189	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
190	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
191	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
192	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03	102,3				105					
193	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
194	цена поставщика	Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	м	3,09	51,95				161					
195	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,39	4104,85	257,52	769,47	236,42	1601	100	300	92	23,8 9,28	15,91 6,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
196	Цена поставщика	ПВХ Г-образная труба с зондом диаметром 16 мм (ИДСЗ5 п. 4 Б4 Транспортыльные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), ИДСЗ5 п. 4 Б4 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	40.17	16.6				667					
197	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Казань кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.39	1098.2	60.7	4.54	0.15	428	24	2		5.61 2.19	0.01
198	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Казань кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.11	1116.17	72.93	9.07	0.3	123	8	1		6.74 0.74	0.02
199	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Казань кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям. Сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.042	2353.1	414.41	293.18	3.72	99	17	12		38.3 1.61	0.25 0.01
200	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Казань кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.655	381.34	24.78	4.54	0.15	250	16	3		2.29 1.5	0.01 0.01
201	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Казань кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультых малобарачных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.258	170.84	158.1			44	41			12.4 3.2	
202	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 (ИДСЗ5 п. 4 Б0 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 Б4 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	1.236	6.47				8					
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 (ИДСЗ5 п. 4 Б0 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 Б4 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	14.28	40.38				577					
204	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (ИДСЗ5 п. 4 Б0 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 Б4 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	92.31	40.55				3743					
205	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E (ИДСЗ5 п. 4 Б0 Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 Б4 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	М	40.596	38.38				1558					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		4	250,6	35,81	3,44	1002	143	14		3,31 13,24	
207	Цена поставщика	Коробка распаянная ол 85x85x40 IP54 (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Завоуправительско-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗЛМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4. Текущие цены	шт		4	51,9			208					
208	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0,98		183,66	120,92		180	119			10,3 10,09	
209	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,2		5205,82	191,52	4,54	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.									105420				84,39	8,88

Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.

210	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,014163		345,66	71,56	16,55	0,11	5	1		5,841 0,08	0,01
211	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0002		19552,05				-4				
212	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,2		24,87				5				
213	ТЕРп13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗЛМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,014163		691,31	143,11	33,1	0,22	10	2		11,682 0,17	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										305			0,39	

Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.

214	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1		22,1	22,1			22	22		1,5 1,5	
215	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 линия	1		5,89	5,89			6	6		0,4 0,4	

216	ТЕРп01-14-011-01 Пр. Министра Кавказа № от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия Цели между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс изменены скелетной сложности проектно-надзорных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68	5	5	16 0.32
217	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министра Кавказа № от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОДЦ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменены скелетной сложности проектно-надзорных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13	1447	1447	85 85
218	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министра Кавказа № от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (КОДЦ) за КАЖДЫЙ канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индексы изменены скелетной сложности проектно-надзорных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 канал	5	141.31	141.31	707	707	8.3 41.5
Итого по разделу 8 Узел учета.		Пусконаладочные работы.					107514		148.03

Раздел 9. Узел учета проектные работы

219	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации ТО (Таб. 1 к11 Проектирование АСУТП выполняется в пределах ранее разработанной АСУТП к устройству контрольного объема управления от 0.05 до 0.373=0.137(ОЗП=0.137. ЗМ=0.137 к расх. ЗПМ=0.137. МАТ=0.137 к расх. ТЗ=0.137. ТЗМ=0.137). 2.3.5 Т4 При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8(ОЗП=0.8. ЗМ=0.8 к расх. ЗПМ=0.8. МАТ=0.8 к расх. ТЗ=0.8. ТЗМ=0.8). Склад ВД ПЗ=0.5(ОЗП=0.5. ЗМ=0.5 к расх. ЗПМ=0.5. МАТ=0.5 к расх. ТЗ=0.5 ТЗМ=0.5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3 Индексы изменены скелетной сложности проектных работ для строительств к справочной базисной цене на проектные работы на 4 квартал 2012 в. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680.17	1680.17	1680	1680	
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы							45679		

ИТОГИ ПО АКТУ:

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							163 263	5 881	768	98	316.26	6.69
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							164 702	6 984	1 104	132	406.27	9.07
В том числе, справочно:												
МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35. ЗМ=1.35. ЗПМ=1.35. ТЗ=1.35. ТЗМ=1.35 (Поз. 3.4, 8-9, 39-56, 58-59, 25-26, 37-38, 65-66, 84-101, 82-83, 107-108, 118, 130-159, 161-162, 116-117, 128-129, 169-170, 172-177, 210-213)							326	247	78		22.1585	0.035
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП.323006 пр.2 п.2) ОЗП=1.15. ЗМ=1.15. ЗПМ=1.15. ТЗ=1.15. ТЗМ=1.15 (Поз. 57, 60-61, 102-103, 160, 163-164, 166-168, 171)							58	54	4		5.61	0.0015
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1.35. ЗМ=1.35. ЗПМ=1.35. ТЗ=1.35. ТЗМ=1.35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 63, 68-74, 76-81, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 178, 182, 201, 208, 180-181, 184-185, 188, 190-193, 195, 197-200, 206, 209)							515	333	181	34	30.3905	2.303
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортгехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1.15. ТЗ=1.15 (Поз. 214-218)							328	328			19.308	
МДС35. IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15. ЗМ=1.25. ЗПМ=1.25. ТЗ=1.15. ТЗМ=1.25 (Поз. 3.4, 8-9, 39-56, 58-59, 25-26, 37-38, 65-66, 84-101, 82-83, 107-108, 118, 130-159, 161-162, 116-117, 128-129, 172-177, 210-213)							212	140	72		12.5265	0.035
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах							381 475	163 162	6 944	2 924	406.27	9.07
Накладные расходы							93 608					
В том числе, справочно:												
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 214-218)							33 981					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 5272) (Поз. 57, 160, 166-168, 171)							3 637					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 15150) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 63, 68-74, 76-81, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 178, 182, 201, 208)							11 363					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 210-213)								84					
	89% = 105%*0.85 ФОТ (от 16192) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209)								14 411					
	96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 60-62, 102-104, 163-165)								3 722					
	108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 21352) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-56, 58-59, 65-67, 84-101, 107-109, 118, 130-159, 161-162, 169-170, 172-177)								23 060					
	122% = 143%*0.85 ФОТ (от 2746) (Поз. 25-26, 37-38, 82-83, 116-117, 128-129)								3 350					
	Сметная прибыль								51 173					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 214-218)								17 826					
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 5272) (Поз. 57, 160, 166-168, 171)								2 108					
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 19027) (Поз. 60-62, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 102-104, 63, 68-74, 76-81, 163-165, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 178, 182, 201, 208)								9 134					
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16192) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209)								8 420					
	48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 210-213)								53					
	56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21352) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-56, 58-59, 65-67, 84-101, 107-109, 118, 130-159, 161-162, 169-170, 172-177)								11 957					
	61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2746) (Поз. 25-26, 37-38, 82-83, 116-117, 128-129)								1 675					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ								133 863				67 88	0,09
	Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС								33 898				13 87	
	Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС								68 828				48,44	0,09
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								4 992				9,79	0,01
	Итого по разделу 5 Дополнительные работы								25 757				33,48	
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы								105 420				84,39	8,88
	Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.								305				0,39	
	Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.								107 514				148,03	
	Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы								45 679					
	Итого								526 256				406,27	9,07
	В том числе:													
	Материалы								100 081					
	Машины и механизмы								6 944					
	ФОТ								166 086					
	Оборудование								111 288					
	Накладные расходы								93 608					
	Сметная прибыль								51 173					
	ВСЕГО по акту								526 256				406,27	9,07
	НДС													
	ВСЕГО по акту								94 726 08					
									620 982 08					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

Е.М. Фурман

Н.Н. Капнина

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ МУП "КОС"

ТИМОШЕНКО Т.А.