

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.35(подъезд №1,2)
 Ивентарный № _____
 ДДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск
 р-н Центральный, г. Норильск, ул. Докучаевский, д.35

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017
Вид операции	Номер	Дата
	КОС-126/15	26.05.2015г.
Вид операции	Дата	
	26.05.2015г.	

Смета № АУТВР - 719. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):

359 291 руб. без НДС в т.ч. по акту 359 291 руб. без НДС
 423 963,38 руб. с НДС в т.ч. по акту 423 963,38 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/л	Эк.Маш./з/л/Мех.	Всего	Осн./з/л	Эк.Маш./з/л/Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														

1	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МО-5, 2, 1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0,5-75 (МЭ/Ч (МО-5, 2, 1-Б-50, кл Б) ИДСЗ5 п. 4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ5 п. 4.64 Запасительные расходы ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п. 4.98 Стоимость твры и улавовки - для электрооборудования, КПГДА инструмента ПЗ=1,015; ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95			17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7			0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика		КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75 Ом3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Завокупительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1740,73				1741					
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	КОМПЛЕКТ термообразователей Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСГН Р1100 L80, кл. В С Пильзой и Бобышкой (МДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС3 п. 4.64 Запасительные-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС3 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЛД Инспиривента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08					1938				
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Строны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
23	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				
24	ТСЦ-607-2630	Пробки П-МЗУХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01					-20				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77				76	18		0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили прокладные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42					59				
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74				28	23		1,03	2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	3	шт	2	3810,84				7622					
О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64. Заводские расходы ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 т.раск.); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены													
сбороса														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04 1,5	0,22 0,02
41	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					

43	101-2576	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Т	0,0016 0,0008*2	31424,22					50				
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
44	507-0985	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				шт.	-2	111,466					-223				
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
45	ТСЦ-507-1002	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				шт.	2	134,65					269				
		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
46	509-0967	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1000 шт.	-0,001	5000,27					-5				
		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
47	509-0967	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27					10				
		Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
Трубопроводы															
48	ТЕР16-02-004-03	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				100 м	0,0071 (0,075*4+0,41)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5		96	6	4	79,75 0,57	0,37
		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
49	ТСЦ-302-3289	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				м	-0,71	116,8					-83				
		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
50	ТСЦ-507-2288	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				шт.	4	36,84					147				
		Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
51	ТСЦ-103-0389	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				м	0,41	243,93					100				
		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
52	ТЕР16-02-004-01	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				100 м	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		93	6	2	60,83 0,52	0,19
		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
53	302-3288	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				м	-0,85	97,65					-83				
		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-103-0357 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
55	ТЕР65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,114 142284*2/1000	3,6	3,6			26	26			0,41 2,92	
56	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0071	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,04	
57	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установки и демонтаж габаритного имитатора														
58	ТЕР65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
59	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30ч66р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
60	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводовладельческие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
61	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
62	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводовладельческие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС. Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
62	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводовладельческие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202	11		0,96	0,96
64	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2		77,07				-154				
65	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 Ду-25мм ПИБ. 305651.003-01 (МДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заполнительные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; МДС3 п. 4.38 Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИПСА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1		1005,52				1006				
Термопреобразователи														
66	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4	0,65
67	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03		26,78				-1				
68	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		17,63				-18				
69	ТСЦ-301-3240	Копычки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		4,74				-5				
70	ТСЦ-507-2630	Прооим ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1		10,01				-10				
71	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12		1,03	1,03
72	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042		48,82				-2				
73	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Р1100 Б60, кл. Б с гильзой и бобышкой (МДС3 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заполнительные расходы Оборудование ПЗ=1,2%; МДС3 п. 4.38 Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИПСА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1		729,5				730				
Бросные краны														
74	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46			96	14	12	65,4	1,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78					-2				
76	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63									
77	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с мурфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12,37					25				
78	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
79	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
80	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	0,02*100	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
81	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
82	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
трубопроводы, запорная арматура														
83	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
84	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
85	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	89,82					180				
86	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	941,94					942				
трубопроводы														
87	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,00295 (0,055*1+0,07*2+0,1)/100	12233,21	809,12	353,46		3,42	36	2	1	72,05 0,21	0,23

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,295	107,5						-32				
89	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	26,44						26				
90	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	33,06						66				
91	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,1	173,7						17				
92	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минотвора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00195 (0,045*1+0,15)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82			21	1	1	60,83 0,12	0,19
93	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,195	97,65						-19				
94	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,0-32х2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,12						25				
95	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,15	136,2						20				
96	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минотвора Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00225 (0,229)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82			25	2	1	60,83 0,14	0,19
97	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,225	97,65						-22				
98	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,225	80,92						18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00295	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
100	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0042 0,00225+0,00195	171,78	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
101	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
102	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
103	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
									34365				16,13	

Раздел 3. Демонтажные работы														
104	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из вод.газопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0396 (2.407+0.163+1.4)/100	762,14	640,59	59,84		30	25	2		65,3 2,59	
105	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01 1/100	477,35	427,72	23,98		5	4			43,6 0,44	
106	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	154,35	64,25	90,1	1,31	15	6	9		6,02 0,6 0,01	
107	ТЕР18-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Демонтаж -Установка манометров с трехходовым краном (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 компл.	2	1	1			2				0,09 0,18	

108	ТЕР1602-007-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (фланца) (МДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств водопровода, газопровода, канализации, водосточное, отопление, вентиляция) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	10,73	6,66	4,07	21	13	8	0,58	0,58	0,58
109	ТЕР1602-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (фланца) (МДС36 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств водопровода, газопровода, канализации, водосточное, отопление, вентиляция) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07	21	13	8	0,58	1,16	0,58
110	ТЕРР65-3-13 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижки диаметром до 100 мм (клапана) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт. арматуры	0,03 (1+2)/100	944,09	934,89	9,2	3,72	28	28	95,3	2,86	0,25
111	ТЕР18-04-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3 (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровод, газопровод, канализация, водосточное, отопление, вентиляция) ОЗТ=0,4; ЗМ=0,4 к раск.; ЗТМ=0,4; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 бак	1	33,3	16,43	16,87	0,3	33	16	1,61	1,61	0,02
Итого по разделу 3 Демонтажные работы													
6858													
12,35													

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

112	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
113	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛТ-3-0-Р54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заемовладельческо-опкладские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
114	ТЕРМ108-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7	0,09
115	ТОЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04				57					
116	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, шитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5	7,44	5,93			37	30			0,52	2,6
117	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспорты расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заемовладельческо-опкладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%) МДС35 п.4.58. Стоимость труда и услугими - для электрооборудования КИПДА, измерителя ПЗ=1,015; ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	4 3+1	43,45	11,14			174	45			1,03 4,12	
119	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	7,24				-29					
120	цена поставщика	Сальники свертные (PG-25 IP54) Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
121	цена поставщика	Сальники свертные (PG-29 IP54) Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
122	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
123	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6A, 10A Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
124	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
125	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, Диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
126	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
127	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,34 34/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1396	88	262	80	23,8 8,09	15,91 5,41
128	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	35,02 0,34*103	16,6				581					
129	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,34	1098,2	60,7	4,54	0,15	373	21	2		5,61 1,91	0,01

130	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Итогощий ВВГ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,18 (15*3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2	13	14	15
131	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,032 (12*2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3	1,23
132	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,61 (1236/1,03+120,4+82,62-36,006)/1,02 (1018+0,032+0,213+0,34+1,00)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	233	15	3		2,29	0,01
133	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,213 (12+3)/100	170,84	158,1			36	34			12,4	2,64
134	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
135	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	М	20,4 (2*15+3)*1,02	40,38				824					
136	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	М	82,62 (12*6+9)*1,02	40,55				3350					
137	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	М	36,006 (9*3+23*3)*1,02	38,38				1382					
138	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (щит) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31	9,93
139	Цена поставщика	Коробка распаячная опл 85x85x40 Р54	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	3	51,9				156					
140	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов	0,85 85/100	183,66	120,92			156	103			10,3	8,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
142	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Опрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,004544 (0,3356*0,1188/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,03	0,01
143	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
144	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Анрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
145	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Опрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ГЗ=2 ГОЗП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗПМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,004544	691,32	143,12	33,1	0,22	3	1			11,68 0,05	0,02
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
146	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22				1,5 1,5	
147	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6				0,4 0,4	
148	ТЕР01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5				16 0,32	
149	ТЕР02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447				85 85	
150	ТЕР02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	2 (8*3+1*10)	141,31	141,31			283				8,3 16,6	
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 7. Узел учета проектные работы														
										86653			119,39	
										93923			71,87	7,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
151	СБЦ9-5-7-4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланков 7, часть проектной документации: ТО		разработка проектной документации		1	1680,17	1680,17													
	<p>(Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСТП к исполнению конкретного объекта управления: см 0,05 до 0,3 ТЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЗИМ=0,137 к раск.; ЗИМ=0,137, МАТ=0,137, ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); при односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗИМ=0,8 к раск.; ЗИМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стандия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗИМ=0,5 к раск.; ЗИМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс измененная сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базисных цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19</p>																			
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы																				
	Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					112154	4637	560	85	214,58	5,84									
	Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					113052	5319	776	114	268,51	7,89									
	В том числе, справочно:																			
	МДСЗ5 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗИМ=1,15; ЗИПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-54, 56-57, 25-27, 37-39, 63-64, 83-100, 80-82, 106-109, 111)					113	75	38		6,9405	0,0175									
	МДСЗ5 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗИМ=1,15; ЗИПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 55, 58-59, 101-102, 104-105, 110)					29	27	2		2,7075	0,0015									
	МДСЗ5 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АЛП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35; ЗИМ=1,35; ЗИПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 61, 66-72, 74-79, 112, 116, 133, 140, 114-115, 118-119, 122, 124-127, 129-132, 138, 141)					433	280	154	30	25,48	2,023									
	МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 146-150)					264	264			15,573										
	МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗИМ=1,25; ЗИПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-54, 56-57, 25-27, 37-39, 63-64, 83-100, 80-82)					59	35	24		3,18	0,0075									
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					264422	126282	4882	2525	268,51	7,89									
	Накладные расходы					61077														
	В том числе, справочно:																			
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 146-150)					27388														
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2127) (Поз. 55, 104-105, 110)					1468														
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 12802) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 61, 66-72, 74-79, 112, 116, 133, 140)					9602														
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 142-145)					17														
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 13622) (Поз. 113-115, 118-132, 134-139, 141)					12124														
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 58-60, 101-103)					2360														
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4740) (Поз. 3-5, 8-10, 40-54, 56-57, 63-65, 83-100, 106-109, 111)					5120														
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2458) (Поз. 25-27, 37-39, 80-82)					2998														
	Сметная прибыль					33792														
	В том числе, справочно:																			
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 146-150)					14367														
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2127) (Поз. 55, 104-105, 110)					851														
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 15261) (Поз. 58-60, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 101-103, 61, 66-72, 74-79, 112, 116, 133, 140)					7326														
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 13622) (Поз. 113-115, 118-132, 134-139, 141)					7083														
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22) (Поз. 142-145)					11														
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4740) (Поз. 3-5, 8-10, 40-54, 56-57, 63-65, 83-100, 106-109, 111)					2655														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2458) (Поз. 25-27, 37-39, 80-82)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										64 672,38				
										423 963,38				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н.Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В.Леготин
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М.Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н.Калинина
 Зам.директора по экономике _____ Н.Б.Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В.Лебедева
 Начальник Службы АСУ _____ П.М.Полевик
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Ю.А.Романенко



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ:
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОЗАЛОВА Г.Г.