


Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.40 кор.2  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	Код	
по ОКТО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15	
номер	26.05.2015г.	
дата		
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ  
 Смета № АУТВР - 236. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 467 954 руб. без НДС в т.ч. по акту 467 954 руб. без НДС  
 552 185,72 руб. с НДС в т.ч. по акту 552 185,72 руб. с НДС

244  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск  
 р-н Центральномый, пр. Ленинский, д.40 к.2  


№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн З/п	Эк Маш	З/пМех	Всего	Осн З/п			Эк Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ11-02-022-05 <small>Пр.Министров Казань-ФР от 12.11.10 №237-0</small>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл.Б <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общедомовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ, 1,2-180, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл.В) <small>(ИДСЗ п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (ИДСЗ п.4.64 Завозимые-оплатные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗТ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), (ИДСЗ п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИДА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены</small>	шт	1	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 <small>Пр. Министров Казань-ФР от 12.11.10 №237-0</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общедомовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общедомовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	-2	92,02				-184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Завоуправительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Завоуправительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58 Стоимость пены и упаковки - для электрооборудования, КПИЛа инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	21874,21				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Завоуправительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термоборозователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Котлячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Цена поставщика	Комплект термомоноблоков КТСП-НХ Р100 Л80, кл. В с пильзой и бобышкой	комплект		1938,08				1938					
0		ИДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Стойкость пилы и угловки - для электрооборудования КИПДА инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены												
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразования датчика избыточного давления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм	шт.	2	12,37				25					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П МЗТХ2	шт.	-2	10,01				-20					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
БЕЗ ДЕМОНТИРНОГО ТРУБКИ														
25	ТЕРМ2-01-033-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм	шт.	-2	28,28				-57					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЗТП1, диаметр 15 мм	шт.	2	29,42				59					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск опт 12.11.10 №237-О	Трибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82				-4					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд, ДИ-001"	шт.	2	3810,84				7622					
0		ИДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58 Стойкость пилы и угловки - для электрооборудования КИПДА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Трубопроводы, запорная арматура <b>ТЕР16-05-001-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
32	<b>ТСЦ-507-0986</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
33	<b>ТСЦ-507-1002</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
34	<b>ТСЦ-301-3268</b>	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
<b>Трубопроводы</b>														
35	<b>ТЕР16-02-004-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0016 (0,08*2)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	27	1	1		79,75 0,13	0,37
36	<b>ТСЦ-302-3290</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,16	147,31				-24					
37	<b>ТСЦ-507-2295</b>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-76x3,5 мм // 108x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	40,74				81					
38	<b>ТЕР16-02-004-03</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0124 (0,075*2*1,09)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	168	11	6		79,75 0,99	0,37
39	<b>ТСЦ-302-3289</b>	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,24	116,8				-145					
40	<b>ТСЦ-507-2285</b>	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм // 89x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74					
41	<b>ТСЦ-103-0389</b>	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,3	243,93				73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм // 76мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0109 1.09/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	133	88	17	4	72,05 0,79	0,23
43	ТСЦ-302-3-293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,09	107,5				-117	49	2	1		
44	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,09	173,7				189					
45	ТЕР65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема задания	13,499333 4099/12*4/1000	3,6	3,6			49	49	2	1	0,41 5,53	
46	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0249 0,012*4*0,0016*0,0109	329,84	67,08	44,91		8				5,01 0,12	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
47	ТЕР65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17	4	422 8,44	
48	ТСЦ-302-1-176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
49	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый, Ду-65мм МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заемопыльные-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость труда и материалов - для электрооборудования, КИПДА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
50	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, КПБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общестроительное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
51	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-32, КПБ) МДСЗ п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заемопыльные-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость труда и материалов - для электрооборудования, КИПДА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
101029														
51,1														
0,04														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
53	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
54	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ-305651-003-03 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
55	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
56	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
57	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
58	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
59	507-2630	Пробы П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10				1,03 1,03	
60	ТЕР11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12				
61	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
62	Цена поставщика	Комплект термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кл. В С гильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость плавя и упаковки - для электрооборудования, кг/Лга, инспирента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
63	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26,78					-1				
65	108-0081	Бобышки сложенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
66	ТСЦ-302-1236	Сюны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
67	301-3240	Колпачки-звглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
68	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
69	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр кр оп.12.1.1.10 №8237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
70	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
71	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
Кран шаровой приварной														
72	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр кр оп.12.1.1.10 №8237-О	Установка вентилялей, задвижек, затворов клапанов обратных, Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметр до 50 мм // Кран шаровой приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8		1,47 1,47
73	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-0,002	2573,05					-5				
74	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
75	ТСЦ-507-0983	Планы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
76	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку Диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 (0,0652*0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	32	2	1		72,05 0,19	0,23
78	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,26	107,5				-28					
79	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	30,21				60					
80	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,15	173,7				26					
81	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0009 (0,0452)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	10	1			60,83 0,05	0,19
82	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,09	97,65				-9					
83	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ.	2	25,12				50					
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0023 0,23/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1		60,83 0,14	0,19
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,23	97,65				-22					
86	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,23	102,3				24					
87	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,01	
88	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0032 0,0009*0,0023	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,02	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
89	<b>ТЕРР65-5-8</b> Пр. Микстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Смена движкек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5	424	32	3		308 3,08	
90	<b>ТСЦ-302-1175</b>	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-1	350,08							-350	
91	<b>Цена поставщика</b>	Габаритный имитатор для МФ- фланцевый, Ду-32мм МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к раск.: ЗТИМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		1	1232,57			1233					
<b>Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.</b>														
<b>Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.</b>														
Приборы и оборудование														
92	<b>ТЕРМ1-1-02-022-03</b> Пр. Микстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		1	20,69	10,36		21	10			1,03 1,03	
93	<b>Цена поставщика</b>	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт		1	15929,3			15929					
94	<b>ТЕР16-02-007-01</b> Пр. Микстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83	202	11	7		0,96 0,96	
95	<b>ТСЦ-507-0983</b>	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт-3сп2, ВСт-3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-2	77,07							-154	
96	<b>Цена поставщика</b>	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ. 305651.003.01 МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к раск.: ЗТИМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект		1	1254,19			1254					
Преобразователи избыточного давления														
97	<b>ТЕРМ12-10-001-01</b> Пр. Микстроя Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46	48	7	6		65,4 0,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
99	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
100	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
101	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
102	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
103	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
104	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
105	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
106	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
107	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
108	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" (ИДС35 п. 4 50. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64. Застопорительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%), ИДС35 п. 4 58. Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КПГПА, инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
СБОРСА, ВОЗДУХООТВОДЧИКИ														
109	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03 3/100	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
110	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53					
112	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37					
113	301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14					
114	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30					
115	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26			0.84	2.52
116	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85					
117	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11527П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	29.42				88					
118	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18		1.66	0.02
119	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33					
запорная арматура														
120	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный, дисковый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91	0.02
121	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127.62				-255					
122	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	110.58				221					
123	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметр до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1007.72				1008					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Краны шаровые фланцевые												
124	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр отп.12.11.10 №237-О	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // фланцевый ф32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
125	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
126	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	89,82				359					
127	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
		Трубопроводы												
128	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Красноярск кр отп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0074 (0,74/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	91	6	3		72,05 0,53	0,23
129	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,74	107,5				-80					
130	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,74	173,7				129					
131	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр отп.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,008 (0,075*2+0,65/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	87	5	2		60,83 0,49	0,19
132	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,8	97,65				-78					
133	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3, 0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,65	102,3					66				
135	ТЕР65-23-3 Пр. Мехстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водок системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	13,499333 40-98/12-ч/1000	1,84	1,84				25	25		0,21 2,83	
136	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мехстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0074	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,04	
137	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мехстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,006	171,78	67,06	44,91			1	1		5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
138	ТЕРР65-5-8 Пр. Мехстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3	308 3,08	
139	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08					-350				
140	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР фланцевый, Ду-32мм МДСЗ п. 4.69 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗГ=6%, МАТ=6%, НДСЗ п. 4.6- Заемные именные-опиасские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к рас. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к рас. ПЗ=2%, ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к рас. ЗТМ=2%, МАТ=2%, к рас. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Текущие цены	шт	1	1232,57					1233				
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
141	ТЕРМ12-12-003-01 Пр. Мехстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм МДСЗ п. 3.2. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию без необходимости хранения (перемещается в чулу на объекте вместе с установкой и т.п.) ОЗГ=0,6 ЗМ=0,6 к рас. ЗТМ=0,6 МАТ=0,6 к рас. ТЗ=0,6 ТЗМ=0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	31,7	29,23	2,47			32	30	2	2,64 2,64	
142	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мехстроя Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж установки вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм МДСЗ п. 3.3. Демонтаж газоборка внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции). ОЗГ=0,4 ЗМ=0,4 к рас. ЗТМ=0,4 МАТ=0,4 к рас. ТЗ=0,4 ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	17,78	12,15	5,63			18	12	6	1,164 1,16	0,008 0,01
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС.														
60287 33,17 0,06														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Демонтаж установки вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый Ду50мм (ИДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних стального-теплических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляций) ОЗП=0,4; ЗМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	9,31	6,14	3,17			9	6	3		0,588 0,59
144	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03 (2*11)/100	762,14	640,59	59,84		23	19	2		65,3 1,96	
145	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03 (2*11)/100	477,35	427,72	23,98		14	13	1		43,6 1,31	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>														
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
146	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	
147	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4-60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4-64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
148	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	
149	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
150	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4*1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
151	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4-60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4-64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4-65. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. Исполнительная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
152	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий - наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4*1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
153	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Т. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		61,63				247					
155	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		63,79				64					
156	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск фр оп 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		13,49	12,77			27		26		1,12 2,24	
157	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); МАТ=2% 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		232,46				465					
158	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск фр оп 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1264,6	31,35	29		1		101 0,09	2,11
159	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск фр оп 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		4052,39	449,03	1604,09	410,14	41		4		16 41,5 0,42	27,6 0,28
160	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
161	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск фр оп 12.11.10 №237-О	Ружав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоружав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205		11		9 34,7 1,04	0,22 0,01
162	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м		51,95				161					
163	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск фр оп 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,41 41/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1683		106		315 23,8 9,76	15,91 6,52
164	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	42,23 0,41*103	16,6				701					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
165	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,41	1098,2	60,7	4,54	0,15	450	25	2		5,61 2,3	0,01
166	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (2+1-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
167	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2-2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
168	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,695	381,34	24,78	4,54	0,15	265	17	3		2,29 1,59	0,01 0,01
169	<b>ТЕРм11-06-002-02</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пучках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,258 (10,8+15)/100	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
170	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
171	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
172	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	96,39 (15+69,5+10)*1,02	40,55				3909					
173	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	42,636 (10,8+27+4)*1,02	38,38				1636					
174	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Короба (ящики) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	




1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
175	Цена поставщика	Коробка распределительная 85х85х40 IP54 ИДЭС3 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%. ИДЭС3 п.4.64. Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2% к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		4	51,9				208					
176	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 концов		0,98	183,66	120,92			180	119			10,3	10,09
177	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройству и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 жил		0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8	3,36
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										107177				85,88	9,32
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
178	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 м		0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7	3,47
179	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х 1. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06, ОЗП=1,06, ЗИ=1,06, МАТ=1,06. Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м		10,3	51,95				535					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.										6785				5,62	0,04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.															
180	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 м		0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74	0,67
181	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЭХ1,5 ИДЭС3 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%. ИДЭС3 п.4.64. Заготовительные-складские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2% к расх., ЗПИ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м		10,2	40,38				412					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабелей питающего.										1460				1,08	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.															
182	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Очистка металлических поверхностей за один раз (грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11)) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	100 м2		0,007592	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,841	0,04
183	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ФР-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	т		-0,0001	19552,05				-2					
184	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Аркоор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИ=6,29, ЗПИ=22,15, МАТ=4,37	кг		0,1	24,87				2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
185	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз фунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2 слои ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПИ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общие показатели строительства. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007592	691,31	143,11	33,1	0,22	5	1			11,682 0,09	0,02
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>				<b>174</b>									<b>0,21</b>	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
186	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	1 Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
187	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	1 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
188	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	0,02 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
189	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	1 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
190	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	5 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5 17+4-10	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>				<b>107514</b>									<b>148,03</b>	
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>														
191	СБЦ9-5-7-4	1 Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расх.; ЗПИ=0,137; МАТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПИ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Спецификация ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПИ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>				<b>45679</b>										
<b>Итого по акту:</b>														
										152 475	5 452	719	102	276,38
										153 671	6 353	1 014	137	348,55
														9,47
В том числе, справочно.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр 1 т 1 п 3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЗМП=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38-39, 42-44, 46, 25-26, 52-53, 71-88, 69-70, 94-95, 105, 117-134, 136-137, 103-104, 115-116, 142-143, 182-185)								151	106	46		9,8105	0,0245
МДС35 пр 1 т 3 п 2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям с учетом АЛ 3230/06 пр 2 п 2) ОЗП=1,15, ЗМП=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 37, 40-41, 45, 47-48, 69-90, 135, 138-139, 144-145)							42	39	4			3,9345	
МДС35 пр 1 т 2 п 2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35, ЗМП=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 50, 55-61, 63-68, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 141, 146, 150, 169, 176, 148-149, 152-153, 156, 158-161, 163, 165-168, 174, 177-178, 180)	555	358	196				328	328				32,69	2,4255
МДС40 т 2 п 3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз 186-190)												19,308	
МДС35 пр 1 т 2 п 5	Производство монтажных работ водами объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2, ЗМП=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз 178, 180)	20											1,116	0,006
МДС35-IV п 4 7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЗМП=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38-39, 42-44, 46, 25-26, 52-53, 71-88, 69-70, 94-95, 105, 117-134, 136-137, 103-104, 115-116)	100											5,295	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах		345 280	149 185	6 378	3 034	348,55	9,47							
Накладные расходы		79 003												
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз 186-190)		33 981												
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2702) (Поз 37, 40-41, 45, 135, 144-145)		1 865												
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15637) (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 50, 55-61, 63-68, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 141, 146, 150, 169, 176)		11 729												
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 66) (Поз 182-185)		50												
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 18296) (Поз 147-149, 152-168, 170-175, 177-181)		16 283												
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз 47-49, 89-91, 138-140)		3 722												
108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 8129) (Поз 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 42-44, 46, 52-54, 71-88, 94-96, 105, 117-134, 136-137, 142-143)		8 780												
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз 25-26, 69-70, 103-104, 115-116)		2 593												
Сменная прибыль		43 671												
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз 186-190)		17 826												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2702) (Поз 37, 40-41, 45, 135, 144-145)		1 081												
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19514) (Поз 47-49, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 89-91, 50, 55-61, 63-68, 138-140, 92, 97-102, 106-107, 109-114, 141, 146, 150, 169, 176)		9 368												
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 18296) (Поз 147-149, 152-168, 170-175, 177-181)		9 515												
48% = 70%*0,85 ФОТ (от 66) (Поз 182-185)		32												
56% = 83%*0,85 ФОТ (от 8129) (Поз 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38-39, 42-44, 46, 52-54, 71-88, 94-96, 105, 117-134, 136-137, 142-143)		4 552												
61% = 89%*0,85 ФОТ (от 2126) (Поз 25-26, 69-70, 103-104, 115-116)		1 297												
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1 Т2 Узел учета ТЭ		101 029											51,1	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС		32 583											13,78	
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС		60 287											33,17	0,06
Итого по разделу 4 Демонتاжные работы		5 266											9,68	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы		107 177											85,88	9,32
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка Металлпорушва		6 785											5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего		1 460											1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы		174											0,21	
Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы		107 514											148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы		45 679												
Итого		467 954											348,55	9,47
В том числе:														
Материалы		84 864												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Машины и механизмы									6 378					
ФОТ									152 219					
Оборудование									104 853					
Накладные расходы									79 003					
Сметная прибыль									43 671					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>467 954</b>				<b>348,55</b>	<b>9,47</b>
НДС										84 231,72				
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>552 185,72</b>				



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**  
 Генеральный директор А.В. Белов

**Принял:**  
 Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Яготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**

Расценки проверены: СБ ПТО МУП "КОС"  
 СБ МУП "КОС".

**КОВАЛЕВА Г.Г.**

*К.А. Шугалева*

*Г.Г. Ковалева*