

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр.Ленинский, д.40 корп.3
 Инвентарный № _____

ОАПУ по АУТВР в МКД МО г.Норильск
 р-н Центральный, пр. Ленинский, д.40 кор.3
 п.245

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО по ОКПО	Код	0322005
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт) номер	КОС-126/15
	дата	26.05.2015г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	31.07.2017	01.07.2017	31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 237. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 474 985 руб. без НДС в т.ч. по акту 474 985 руб. без НДС
 560 482,30 руб. с НДС в т.ч. по акту 560 482,30 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) <i>(ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%). ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18 O	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-кладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления.														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕРМ24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	2	3810,84						7622			
0		"Корунд-ДИ-001" МД35 n 4 60 гравитационно-октадные расходо. Оборудование ПЗ=1,2% МД35 n 4 58 ступица тары и улавлику - для электродупорядовая КИПА, МД35 n 4 58 ступица тары и улавлику - для электродупорядовая КИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн): # Текущие цены												
31	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5			1,46 0,73
32	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлении 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм	шт.	-1	111,46						-111			
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлении 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм	шт.	1	134,65						135			
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0004	31424,22						-13			
35	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0008	31424,22						25			
36	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0,0005	5000,27						-3			
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,001	5000,27						5			
38	ТЕР16-02-004-04	стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0032	16837,05	895,59	498,67	5,5	54	3	2		79,75 0,26	0,37
39	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	м	-0,32	147,31						-47			
Трубопроводы														
38	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,0032	16837,05	895,59	498,67	5,5	54	3	2		79,75 0,26	0,37
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0,001	5000,27						5			
36	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	-0,0005	5000,27						-3			
35	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0008	31424,22						25			
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0,0004	31424,22						-13			
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлении 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм	шт.	1	134,65						135			
32	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлении 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм	шт.	-1	111,46						-111			
31	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм // 108x4,5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	48,42				194					
41	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02506 (0,188*2+2,13) / 100	13562,43	895,59	498,67	5,5	340	22	12		79,75 2	0,37 0,01
42	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,506	116,8				-293					
43	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	52,42				105					
44	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,13	243,93				520					
45	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м ³ объема здания	20,249	3,6	3,6			73	73			0,41 8,3	
46	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02826 0,02506*0,0032	329,84	67,08	44,91		9	2	1		5,01 0,14	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
47	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
48	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
49	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
									106182				51,49	0,01
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРМ11-02-02-03	Гр. Министров Красноярск кр. Ом 12.11.10 №237-О	Фланцевых соединений, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	20,69	10,36		21	10		1,03	1,03
51	О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромгнитный с БП 0,12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены	(МД35 п 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; Q3T=6%; QM=6%; МАТ=6%) (МД35 п 4.64. Автоматично-кладочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; Q3T=1,2%; QM=1,2%; МАТ=1,2%) (МД35 п 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПД, инструмент ПЗ=1,015 (Q3T=1,015; QM=1,015; МАТ=1,015)	шт	15929,3		15929					
52	ТЕР16-02-007-01	Гр. Министров Красноярск кр. Ом 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	201,76	10,94	6,83	202	7		0,96	0,96
53	ТСП-507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3п2, ВСт3п3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	77,07			-154				
54	Цена поставщика		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-32мм ППБ. 305651.003-03	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены	МД35 п 4.64. Автоматично-кладочные расходы. Материалы ПЗ=2% (Q3T=2%; QM=2%; МАТ=2%) ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТММ=2%)	комплект	1254,19		1254					
55	ТЕРМ12-10-001-04	Гр. Министров Красноярск кр. Ом 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46	48	6	65,4	65,4
56	ТСП-101-1703		Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78		-1				
57	ТСП-108-0081		Бобышки кошачные	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63		-18				
58	ТСП-301-3240		Компачки-заглушки 1"	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	4,74		-5				
59	ТСП-507-2630		Пробки П-М2Х2	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01		-10				
60	ТЕРМ11-02-001-04	Гр. Министров Красноярск кр. Ом 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74	14	12		1,03	1,03
61	ТСП-509-2160		Прокладки паронитовые	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевода в текущие цены на 4	квартал 2012 года Q3T=22.15; QM=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82		-2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62 0	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Pt100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
63	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
64	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
65	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
66	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
67	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
68	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
69	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
70	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
71	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
краны шаровые муфтовый														
72	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно шаровые муфтовые) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
73	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15. ЭМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ-507-0983	Французские стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07									-154
75	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	-0,002	2573,05									-5
76	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	шт.	1	849,8									850
Трубопроводы, запорная арматура														
77	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	100 м	0,0037	12233,21	809,12	353,46	3,42	45	3	1		72,05	0,23
<small>Гр. Минотрон Краснояр кр ом 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														
78	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	м	-0,37	107,5									-40
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														
79	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,5	шт.	4	30,21									121
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														
80	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со гнатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,15	173,7									26
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														
81	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм	100 м	0,0023	10937,16	683,12	289,92	2,82	25	2	1		60,83	0,19
<small>Гр. Минотрон Краснояр кр ом 12.11.10 №237-0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														
82	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	м	-0,23	97,65									-22
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														
83	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со гнатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0	м	0,23	102,3									24
<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22.15; 3М=6.29; 3ТМ=22.15; МАТ=4.37</small>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0037	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
85	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
86	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм/установка и снятие габаритного имитатора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
87	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
88	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									32572				13,83	
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
89	ТЕРм11-02-022-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
90	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
91	ТЕР16-02-007-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
92	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 №3 ДУ-32мм	комплект	1	1254,19						1254			
<p>ПТБ 305651 003-02 (МДЗБ п.4.50 Транспортировочные расходы: ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) МДЗБ п.4.64. Заемоплательные-скадкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗПТ=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</p>														
<p>преобразователи избыточного давления</p>														
94	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
95	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78				-1					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
96	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-1	17,63				-18					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
97	ТСЦ-302-1236	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37				12					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
98	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74				-5					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01				-10					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
100	ТЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
101	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28				-28					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
102	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1527П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42				29					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
103	ТЕРМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														
104	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82				-2					
<p>квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4</p>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105 О	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
106	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (подпреобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
107	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
108	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
109	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
110	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
111	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
112	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
113	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
114	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
115	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
116	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	TEP16-05-001-03	Гр Минсгор Краснор, кр om 12 11 10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, диаметр до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной французый 1765мм)	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02	0,02
118	TCL-507-0986		Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	-2	127,62				-255					
119	TCL-507-1003		Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм	шт.	2	148,69				297					
120	TCL-301-3258		Затворы гидравлические диаметр до 100 мм	шт.	1	1161,15				1161					
121	TEP16-07-003-04	Гр Минсгор Краснор, кр om 12 11 10 №237-0	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр 32 мм (с учетом крапов шаровых приварных)	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18	4,46	8,92	
122	TCL-103-0052		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	М	-0,8	63,71				-51					
123	TCL-302-1137		Вентили проходные муфтовые 16КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм	шт.	-2	68,03				-136					
124	TCL-302-1824		Крапы шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметр 32 мм (применительно французый)	шт.	2	849,8				1700					
125	TEP16-02-004-04	Гр Минсгор Краснор, кр om 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м	0,01678	16837,05	895,59	498,67	5,5	283	15	8	79,75	0,37	0,01
126	302-3290		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 100 мм	М	-1,678	147,31				-247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТСЦ:507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108x4,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	3	77,08				231					
128	ТСЦ:103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,97	296,65				288					
129	ТЕР16-02-004-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0097 <i>(0.075*2+0.82)/100</i>	10937,16	683,12	289,92	2,82	106	7	3		60,83 0,59	0,19
130	ТСЦ:302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	-0,97	97,65				-95					
131	ТСЦ:507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 48x3,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	шт.	2	20,4				41					
132	ТСЦ:103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	м	0,82	102,3				84					
133	ТЕРр65-23-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1000 м ³ объема здания	20,249	1,84	1,84			37	37			0,21 4,25	
134	ТЕР16-07-005-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,01678	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,08	
135	ТЕР16-07-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м трубопровода	0,0097	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
136	ТЕРр65-5-8 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Смена задвижек диаметром 50 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1. <i>Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2																						
	1	137	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штифелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 3066р диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08	-350															
		138	Цена поставщика	Гарантийный имитатор для МФ, фланцевый, ДУ-32мм (МДСЗ п.4.64 Завомотвительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДСЗ п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57	1233															
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.																						67901	
Раздел 4. Демонтажные работы																						0,09	
		139	ТЕРР65-3-13	Снятие задвижки диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,03	944,09	9,2	3,72	28	28											0,26	
		140	ТЕРР65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,065	762,14	640,59	59,84	50	42	4											65,3
Итого по разделу 4 Демонтажные работы																						3798	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.																						0,01	
		141	ТЕРМ11-06-001-01	Литры и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1									0,04
		142	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМТ-3-0 Р54 с монтажной платой (МДСЗ п.4.64 Завомотвительно-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); МДСЗ п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ЗМ=2% к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) 4 Текущие цены	шт	1	5538,99	5539															
		143	ТЕРМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3										3,61
		144	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	71,04	0,42	57														0,03
		145	ТЕРМ11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + термовычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6	7,44	5,93	45	36													0,52
		146	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДСЗ п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%); ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Завомотвительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%); ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): укомплекта ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)	шт	1	15983,74	15984															
		147	ТЕРМ08-02-411-04	Ввод пилкин, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	5	43,45	11,14	217	56													1,03
																						5,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148	ТСЦ-509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	7,24					-36				
149	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
150	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
151	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
152	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
153	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
154	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
155	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
156	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03 (23-20)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
157	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 (3)*1,03	51,95				161					
158	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,355 35,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1457	91	273	84	23,8 8,45	15,91 5,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТЕРм08-03-545-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
170	Цена поставщика	Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 <i>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	шт	4	51,9				208					
171	ТЕРм11-08-001-03 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 концов	0,98 <i>98/100</i>	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
172	ТЕРм08-03-574-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 жил	0,2 <i>20/100</i>	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									102783				83,31	8,15
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
173	ТЕРм08-02-411-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,1 <i>(13-3)/100</i>	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
174	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х <i>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	10,3 <i>(13-3)*1,03</i>	51,95				535					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									6785				5,62	0,04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
175	ТЕРм08-02-412-02 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м	0,1 <i>(10)/100</i>	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
176	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 <i>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</i>	м	10,2 <i>(10)*1,02</i>	40,38				412					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									1460				1,08	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
177	ТЕР13-03-002-04 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) <i>(1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015881	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1			5,841 0,09	0,01
178	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37</i>	т	-0,0002	19552,05				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
179	ТСЦ-101-14164	Рунт водо-дисперсионный по ржавине "Аркоор-1"	кг	0,2	24,87	5			0,0002*1000					15	
180	ТЕР13-03-002-04	Органоуква металических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (при нанесении лакокрасочных материалом ручным способом ОЗТ=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗМТ=2; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс перевод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗМТ=22,15; МАТ=4,37	100 м2	0,015881	691,31	143,11	33,1	0,22	11	2	1			0,02	
181	ТЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22				1,5	
182	ТЕР01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4	
183	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			0,32	16	
184	ТЕР02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коп) 10 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85	
185	ТЕР02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории каждая канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (1 приборов и датчиков + 4 дискретных) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	5	141,31	141,31			141,31	141,31			8,3	41,5	
Итого по разделу 8 Узел учета, Локрасочные и теплоизоляционные работы.															
Раздел 9. Узел учета. Локрасочные работы.															
181	ТЕР01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5	1,5	
182	ТЕР01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабелей и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4	0,4	
183	ТЕР01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			0,32	16	
184	ТЕР02-01-002-03	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коп) 10 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85	
185	ТЕР02-01-002-04	Автоматизированная система управления II категории каждая канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (1 приборов и датчиков + 4 дискретных) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): Индекс измененная сметной стоимостью пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=22,15	1 канал	5	141,31	141,31			141,31	141,31			8,3	41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета. Локрасочные работы.															
Раздел 10. Узел учета проектные работы															
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы															
186	СБЦ9-5-7-4	Длущтадная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документации: Таб 1 К11 Проектирование АСУТП включается в привязке ранее разработанной АСТ к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗТ=0,137; ЗМ=0,137 к расх.); ЗМТ=0,137 к расх.; ТЗ=0,137 (ОЗТ=0,137); ТЗМ=0,137); ТЗ=0,137 (ОЗТ=0,137); ТЗМ=0,137); ТЗ=0,137 (ОЗТ=0,137); ЗМ=0,5 (ОЗТ=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗМТ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5); ТЗМ=0,5)) Индекс измененная сметной стоимостью проектных работ для строительства к строительству базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗТ=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				6,13	6,13
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам															
6,13					159 979	5 506	665	89	281,93				355,37	8,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46, 25-26, 52-53, 72-85, 69-70, 91-92, 115-132, 134-135, 100-101, 112-113, 177-180)										163	120	44		10,7625	0,021
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 45, 47-48, 86-87, 133, 136-137, 139-140)										55	50	4		5,1375	0,0015
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 50, 55-61, 63-68, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 141, 145, 164, 171, 143-144, 147-148, 151, 153-156, 158, 160-163, 169, 172-173, 175)										516	338	179	31	30,8735	2,121
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) . остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 181-185)										328	328			19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 173, 175)										20	12	9		1,116	0,006
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-44, 46, 25-26, 52-53, 72-85, 69-70, 91-92, 115-132, 134-135, 100-101, 112-113, 177-180)										113	69	43		6,2265	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										350 768	150 759	5 925	2 658	355,37	8,3
Накладные расходы										80 067					
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0.85 ФОТ (от 55707) (Поз. 181-185)										33 981					
69% = 81%*0.85 ФОТ (от 4607) (Поз. 45, 133, 139-140)										3 179					
75% = 88%*0.85 ФОТ (от 14486) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 50, 55-61, 63-68, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 141, 145, 164, 171)										10 866					
76% = 99%*(0.9*0.85) ФОТ (от 111) (Поз. 177-180)										84					
89% = 105%*0.85 ФОТ (от 17300) (Поз. 142-144, 147-163, 165-170, 172-176)										15 396					
96% = 113%*0.85 ФОТ (от 3877) (Поз. 47-49, 86-88, 136-138)										3 722					
108% = 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 9812) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46, 52-54, 71-85, 91-93, 102, 114-132, 134-135)										10 597					
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 69-70, 100-101, 112-113)										2 242					
Сметная прибыль										44 150					
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 181-185)										17 826					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4607) (Поз. 45, 133, 139-140)										1 843					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 18363) (Поз. 47-49, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 86-88, 50, 55-61, 63-68, 136-138, 89, 94-99, 103-104, 106-111, 141, 145, 164, 171)										8 816					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 17300) (Поз. 142-144, 147-163, 165-170, 172-176)										8 997					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 177-180)										53					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9812) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-44, 46, 52-54, 71-85, 91-93, 102, 114-132, 134-135)										5 494					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1838) (Поз. 25-26, 69-70, 100-101, 112-113)										1 121					
Итого по акту:															
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										106 182				51,49	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.										32 572				13,83	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										67 901				43,4	0,09
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										3 798				8,17	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.										102 783				83,31	8,15
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава										6 785				5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.										1 460				1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										311				0,44	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107 514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45 679					
Итого										474 985				355,37	8,3
В том числе:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Материалы									82 132					
Машины и механизмы									5 925					
ФОТ									153 417					
Оборудование									111 952					
Накладные расходы									80 067					
Сметная прибыль									44 150					
ВСЕГО по акту									474 985				355,37	8,3
НДС										85 497,30				
ВСЕГО по акту										560 482,30				

Принял:

Директор МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Логотин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дацюк

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г. И