

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральны. Многоквартирный жилой дом по адресу пр Ленинский, д.31 кор.1 (подъезды № 1,2,3,4)  
 Ивентарный № ОДПУ по АУТВ в МКД МО г. Норильск

Форма по ОКУД 0322005  
 по ОКТО  
 по ОКПО  
 по ОКТО  
 Вид деятельности по ОКДП  
 Вид операции  
 Договор подряда (контракт)  
 Номер 26.05.2015г.  
 Дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ  
 Договор подряда № 1,2,3,4  
 Вид операции  
 424 141,56 руб. без НДС в т.ч. по акту 359 442 руб. без НДС  
 424 141,56 руб. с НДС в т.ч. по акту 424 141,56 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн раб. (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)			
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/л			Эк. Маш.	З/лМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.															
Приборы и оборудование															
1	ТЕРм11-02-022-04 Пр.Микропроц. Квасовир пр ом 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общеклассовое строительство: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09	
2	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5- 75,0мЗч (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) (ИДСЗ л.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ л.4.64 Электропитательно-сигнальные расходы Оборудование ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДСЗ л.4.58 Стоимость пары и уставки: для электрооборудования, КПИДА, инструмента ПЗ=1,015(ОЭГ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 4 Текущие цены	шт	1	17714,95				17715						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Микропроц. Квасовир пр ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общеклассовое строительство: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно) 1 4 Общеклассовое строительство: Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, К.расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5- 75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость лары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА, инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спз, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%, К.расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ПЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
<b>комплект термосообразователей</b>														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	



17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4	шт.	-0,084	48,82														
18	Цена поставщика	Комплект термомпреобразователей КТСПН Р100 L80, кл. В с пильзой и бобышкой (ИДС35 п. 4 60. Транспормые расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58. Стоимость тары и упаковки - для электродобродования, КПИДА инструментал ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08															
Датчик избыточного давления:																				
19	ТЕРМ12-10-001-01 (Пр. Минстром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46													65,4 1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78															
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63															
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и конграйкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37															
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74															
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01															
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ																				
25	ТЕР24-01-033-01 (Пр. Минстром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77														0,84 1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28															
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42															
28	ТЕРМ11-02-001-01 (Пр. Минстром Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О)	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74														1,03 2,06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	3	шт	2	3810,84				7622					
О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские комплектные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.56 Стоимость паяры и упаковки - для электрооборудования, КПИПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены													
<b>Сборные краны</b>														
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
<b>Трубопроводы, запорная арматура</b>														
40	ТЕР18-06-007-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	160,63	225,24		3,27	16	23		15,04 1,5	0,22 0,02
41	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50				79,75 0,06	0,37
44	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-2	111,46				-223					
45	ТСЦ-507-1002	Планцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	2	134,65				269					
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 ШТ	-0,001	5000,27				-5					
47	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 ШТ	0,002 0,001*2	5000,27				10					
трубопроводы														
48	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0008 (0,08*1)/100	16937,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
49	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,08	147,31				-12					
50	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм(применительно 108х4,5-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	1	47,37				47					
51	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01088 (0,188*1+0,075*3+0,679)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	148	10			79,75 0,87	0,37
52	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,088	116,8				-127					
53	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм(89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	1	52,42				52					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3.5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	3	36,84				111					
55	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,675	243,93				165					
56	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
57	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,85	97,65				-83					
58	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,85	136,2				116					
59	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	13,010545 35779/11*4/1000	3,6	3,6	44,91		47	47	1		0,41 5,33	
60	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01168 0,01086-0,0008	329,84	67,08			4	4	1		5,01 0,06	
61	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1	1		5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного иммитатора														
62	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
63	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см <sup>2</sup> ) 30-6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	350,08				-700					
64	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый, Ду-50мм ИДС35 п.4.60 Трапартные расходи ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п.4.64.Завосветельно-отладские расходи. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к. рас.к. ЗПМ=2%, МАТ=2% к. рас.к. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
90801													47,62	0,04

65	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	1,03
66	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% МДС35 п. 4.64 Заготовительно-слабские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования. КПИПА ценопроект ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
67	ТЕР16-02-007-01 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
68	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-2	77,07				-154					
69	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ПДБ 305651 003-01 МДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% МДС35 п. 4.64 Заготовительно-слабские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск.); ПЗ=2%, ЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
Термопреобразователь														
70	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
71	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
72	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
73	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
74	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
75	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мичурин Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82									
77	Цена поставщика	Термообразователь ТСПН Р100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЭМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64. Запасительные составные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%. (ОЗП=1.2%. ЭМ=1.2%. МАТ=1.2%). ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА. Инструмента ПЗ=1.015. ОЗП=1.015. ЭМ=1.015. МАТ=1.015 к расх.). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	729.5				730					
сброшенные краны														
78	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
79	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1				
80	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
81	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
82	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
83	507-2630	Пробки П-М2Тх2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
84	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	0,01*100	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
85	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
86	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
Трубопроводы, запорная арматура														
87	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (затвор поворотный дисктовый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	



№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Итого	Индекс	Классификатор	Средство измерения	Дата измерения	Средство измерения	Дата измерения	Средство измерения	Дата измерения	Средство измерения	Дата измерения	Средство измерения	Дата измерения	Средство измерения	Дата измерения	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	77,07	308,28	-2	10	154												
89	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	89,82	179,64		10	180												
90	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	941,94	941,94		10	942												
ТРУБОПРОВОДЫ																					
91	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,00075	13562,43	895,59	498,67	5,5	10							79,75	0,06		0,37	
92	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	м		-0,075	116,8															
93	ТСЦ-507-2291	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм(89х38) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	39,8	39,8															
94	ТЕР16-02-004-02	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	трубопровода	100 м	0,00275	12233,21	809,12	353,46	3,42	10							72,05	0,2		0,23	
95	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	м		-0,275	107,5															
96	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	26,44	26,44															
97	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	33,06	33,06															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,15	173,7									
99	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00255 (0,03*1+0,225)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	28	2	1		60,83 0,16	0,19
100	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,255	97,65									
101	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
102	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	0,225	80,92									
103	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0035 0,00275+0,00075	329,84	67,08	44,91				1		5,01 0,02	
104	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00255	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора			100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5				424	3	308 3,08	
105	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08									
106	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штифелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	929,83						930			
107	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64 Завоевательно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.											13,85
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.											32708			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТЕР165-3-13 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Снятие движке диаметром до 100 мм (фильтр Ду80) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	237	52	18	1	5.15	0.04
109	ТЕР165-14-4 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в заданных и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.03053 (2*0.153)/100	762.14	640.59	59.84		5539	5539				
110	ТЕР16-02-007-03 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Устрановка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0.4; ЗМ=0.4; К расх.: ЗПМ=0.4; МАТ=0; К расх.: ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	10.73	6.66	4.07		21	13	8		0.58	1.16
111	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Устрановка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (Ду15мм) (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0.4; ЗМ=0.4; К расх.: ЗПМ=0.4; МАТ=0; К расх.: ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	3.51	3.51			14	14			0.34	1.36
112	ТЕР18-07-001-02 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка манометров с трехходовым краном (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗГ=0.4; ЗМ=0.4; К расх.: ЗПМ=0.4; МАТ=0; К расх.: ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 компл.	2	1	1			2	2			0.09	0.18
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
113	ТЕР11-06-001-01 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15	0.04
114	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и Блоки питания ЦМЛПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заводские расходы Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; К расх.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=5%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538.99				5539					
115	ТЕР108-02-397-01 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3		10.7	3.61
116	ТОЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДП-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.8 0.4*2	71.04				57				0.09	0.03
117	ТЕР11-03-001-01 Пр. Мичурин Краснор. кр от 12.11.10 №237-О	Проборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5 3+1+1	7.44	5.93			37	30			0.52	2.6
Итого по разделу 4														
3974														
7,03														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.01 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 п.расч.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт	1	15983,74				15984					
119	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	4	43,45	11,14				174	45		1,03 4,12	
120	ТСЦ-509-0090	Переключки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	7,24					-29				
121	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79	12,77			27	26			1,12 2,24	
122	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	13,49									
123	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	232,46				465					
124	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А,10А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46									
125	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6		31,35	29	1	1	101 0,09	2,11
126	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09		410,14	41	4	16	41,5 0,42	27,6 0,28
127	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 1*1,03	102,3					105				
128	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,39 39/100	4104,85	257,52	769,47		236,42	1601	100	300	23,8 9,28	15,91 6,2
129	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	40,17 0,39*103	16,6					667				



130	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2,5 мм2 (встав пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,39	1098,2	60,7	4,54	0,15	428	24	2	5,61	0,01
131	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,18 (15+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2	6,74	0,02
132	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,032 (12+2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9	38,3	0,25
133	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,71 (1236/1,03+1,03+492,82+411,06)/1,02- (/0,18+0,032+0,213+0,39+1,00)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	271	18	3	2,29	0,01
134	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические провода в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	100 м	0,213 (12+9,3)/100	170,84	158,1			36	34		12,4	2,64
135	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗТ=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2+1,03	6,47				8				
136	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-ЗХ1,5 (МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗТ=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,4 (2+15+3)+1,02	40,38				824				
137	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранованная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗТ=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	92,82 (12+7+6)+1,02	40,55				3764				
138	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Заводоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗТ=2%, ЗМ=2%, к расх.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, к расх.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	41,106 (9,3+28+3)+1,02	38,38				1578				
139	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15. ЗМ=6,29. ЗТМ=22,15. МАТ=4,37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10	3,31	9,93



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	Цена поставщика	3	ШТ	3	51,9				156					
141	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка распаячная 0/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Засопоставительные-составные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	
142	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроаселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроаселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
<b>Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.</b>				<b>995555</b>									<b>77,09</b>	<b>8,87</b>

<b>Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>														
143	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроаселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005722 (0,4699+0,1023)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,03	0,01
144	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроаселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
145	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроаселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	КГ	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
146	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; 2. слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроаселевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,005722	691,32	143,12	33,1	0,22	4	1			11,68 0,07	0,02
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>				<b>72</b>									<b>0,16</b>	

<b>Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
147	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
148	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
149	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
150	ТЕР-02-01-002-03 Пр. Инститора Кавенюв, мр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости проектно-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85	85	
151	ТЕР-02-01-002-04 Пр. Инститора Кавенюв, мр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости проектно-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	2 (8*3+1*10)	141,31	141,31			283	283			8,3	16,6	
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы. 86653															
Раздел 7. Узел учета проектные работы															
152	СВЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП к исполнителям конкретного объема управления от 0,06 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). При односторонней разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,6, ЗМ=0,6 к расч., ЗПМ=0,6, МАТ=0,6 к расч., ТЗ=0,6, ТЗМ=0,6). Стедия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680			212,33	6,59
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы 45679															
ИТОГО ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. 113065															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам 113950															
В том числе, справочно: 5286															
МДС35 пр.1 т.1 п.3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего транспортного средства (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-58, 60-61, 25-27, 37-39, 67-68, 87-104, 84-86, 110, 112, 111)															
МДС35 пр.1 т.3 п.2 _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего транспортного средства (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15, ЗМ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз. 59, 62-63, 105-106, 108-109)															
МДС35 пр.1 т.2 п.2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего транспортного средства (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,35, ЗМ=1,35, ЗПМ=1,35, ТЗ=1,35, ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 65, 70-76, 78-83, 113, 117, 134, 141, 115-116, 119-120, 123, 125-128, 130-133, 139, 142)															
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 147-151)															
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,25, ЗМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,25, ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-58, 60-61, 25-27, 37-39, 67-68, 87-104, 84-86)															
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах 265391															
Накладные расходы 265391															
В том числе, справочно: 60496															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 147-151) 27388															
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1927) (Поз. 59, 108-109) 1329															
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 12890) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 65, 70-76, 78-83, 113, 117, 134, 141) 9668															
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 143-146) 17															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89%	= 105%*0.85 ФОТ (от 14553) (Поз. 114-116, 119-133, 135-140, 142)								12952					
96%	= 113%*0.85 ФОТ (от 2459) (Поз. 62-64, 105-107)								2360					
108%	= 141%*(0.97*0.85) ФОТ (от 4053) (Поз. 3-5, 8-10, 40-58, 60-61, 67-69, 87-104, 110, 112)								4377					
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 1971) (Поз. 25-27, 37-39, 84-86, 111)								2405					
	Сметная прибыль								33555					
	В том числе, справочно:													
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 44898) (Поз. 147-151)								14367					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 1927) (Поз. 59, 108-109)								770					
48%	= 60%*0.8 ФОТ (от 15349) (Поз. 62-64, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 105-107, 65, 70-76, 78-83, 113, 117, 134, 141)								7368					
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 14553) (Поз. 114-116, 119-133, 135-140, 142)								7568					
48%	= 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 22) (Поз. 143-146)								11					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4053) (Поз. 3-5, 8-10, 40-58, 60-61, 67-69, 87-104, 110, 112)								2269					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1971) (Поз. 25-27, 37-39, 84-86, 111)								1202					
	<b>Итого по акту:</b>													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ								90801				47,62	0,04
	Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС								32708				13,85	
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы								3974				7,03	
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.								99555				77,09	8,87
	Итого по разделу 5 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.								72				0,16	
	Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.								86653				119,39	
	Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы.								45679					
	Итого								359442				265,14	8,91
	В том числе:								57222					
	Материалы								4812					
	Машины и механизмы								128452					
	ФОТ								77807					
	Оборудование								60496					
	Накладные расходы								33555					
	Сметная прибыль								359442					
	<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>64 699,56</b>				<b>265,14</b>	<b>8,91</b>
	НДС													
	<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>424 141,56</b>					



Сдал: ООО "СеверСтрой"  
Генеральный директор

А. В. Белов

Принял:

- Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич
- И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина
- Зам. директора по экономике Н.Б. Третьякова
- И.о. Главного энергетика МУП "КОС" В.В. Лебедева
- Начальник Службы АСУ П.М. Полевич
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Пол. Ю.А. Рыжаченко

Расценки проверены:

