

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Ленинский, д.31 кор.3 (подъезды № 8,9,10,11)

Ивентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-И Чернышевский, пр. Ленинский, д.31 к.3

ИИ

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	КОС-126/15
Договор подряда (контракт)	26.05.2015г.
номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с _____ по _____
	01.08.2017	15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 651. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

417 989,04 руб. с НДС
 354 228 руб. без НДС
 417 989,04 руб. с НДС

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш. З/лМех.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш. З/лМех.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-04	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кп Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,5-75,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кп Б) (ИДСЗ п. 4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЭТ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.64. Заполнительные-ослабляе расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭТ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КПИД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт.	1	17714,95			17715				
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07			-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект		1740,73				1741					
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2. 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5- 75,0м3/ч (МФ-5.2. 1-Б-Р-50, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт		18563,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект		1740,73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователя КТСП-Н Р1100 L80. кл. В с гильзой и боышкой ИДСЗл. 4.60. Трансформные расходи ПЗ=6%. ОЭТ=6%. ЗИ=6%. МАТ=6%. ИДСЗл. 4.64. Заготовительные-складские расходи. Оборудование ПЗ=1.2%. ОЭТ=1.2%. ЗИ=1.2%. МАТ=1.2%. ИДСЗл. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЛА инструкция ПЗ=1.015. ОЭТ=1.015. ЗИ=1.015. МАТ=1.015) 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					
Датчик избыточного Давления														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министром Кравцов мр от 12.11.10 №237-О	Боышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Боышки стюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министром Кравцов мр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18т для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министром Кравцов мр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); (МДС35 п.4.64. Заводские транспортно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); (МДС35 п.4.55. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ	2	3810,84				7622					
		4. Текущие цены												
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	сбросные краны Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	100 ШТ.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	кг	-0,06	26,78				-2					
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ.	-2	17,63									
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ.	2	12,37				25					
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ.	-2	10,01				-20					
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 ШТ.	0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ.	-2	28,28				-57					
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ.	2	29,42				59					
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б2П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	ШТ.	0,1	11483,56	160,63			1148	16			15,04 1,5	0,22 0,02
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
40	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Трубопроводы, запорная арматура Установка фильтров диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	10 фильтров		225,24				3,27	23				
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
41	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	1 соединение		16,64				10,18	17			1,46 1,46	
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):	Т	-0,0008	31424,22									
		1.4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	т	0,0016 0,00082	31424,22					50				
44	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	111,46					-223				
45	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65					269				
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	1000 шт.	-0,001	5000,27					-5				
47	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	1000 шт.	0,002 0,0012	5000,27					10				

Трубопроводы

48	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075 (0,075/100)	16837,05	895,59	498,67	5,5		13	1		79,75 0,06	0,37
49	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,075	147,31					-11				
50	ТСЦ-507-2297	Переходы концен-тринеские на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм(108Х4-5-57Х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	43,71					44				
51	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0048 (0,075*3+0,255)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5		65	4	2	79,75 0,38	0,37
52	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,48	116,8					-56				
53	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3-5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	3	36,84					111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,25	243,93				61					
55	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
56	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,85	97,65				-83					
57	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,85	136,2				116					
58	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	13,010545 35779/11*4/1000	3,6	3,6			47	47			0,41 5,33	
59	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00555 0,0048*0,00075	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
60	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установки и демонтаж габаритного имитатора														
61	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
62	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30*60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
63	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительные расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	2	1686,67				3373					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.										89412			46,82	0,04
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
76 О	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н Рг100 L60, кл. Б с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60; Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64; Заводоупользовательские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.68; Стоимость тары и упаковки - Для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1.015; ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
77	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
79	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
80	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
81	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
82	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
83	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	0,01*100	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
84	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
85	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
трубопроводы, запорная арматура														
86	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
87	ТСЦ-507-0883	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
#88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	89,82				180					
89	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
90	ТЕР-16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075 (0,075*1/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75 0,06	0,37
91	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,075	116,8				-9					
92	ТСЦ-507-2291	Переходы концентрические на Ру до 1,6 МПа (160 кгс/см2) диаметром углового прохода 80х40 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	39,8				40					
93	ТЕР-16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0033 (0,055*2+0,07*1+0,15/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	40	3	1		72,05 0,24	0,23
94	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,33	107,5				-35					
95	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 1,6 МПа (160 кгс/см2) диаметром углового прохода 65х32 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
96	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 1,6 МПа (160 кгс/см2) диаметром углового прохода 65х50 мм, наружными диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
97	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	173,7				26					
98	ТЕР-16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.) 1 4 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,002 (0,2/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	22	1	1		60,83 0,12	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-302-3288	3	М	-0,2	97,65				-20					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тигльзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
100	ТСЦ-103-0357		М	0,2	136,2				27					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
101	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00255 (0,03*1+0,225)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	28	2	1		60,83 0,16	0,19
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
102	ТСЦ-302-3288		М	-0,255	97,65				-25					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с тигльзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
103	ТСЦ-507-2277		шт.	1	25,12				25					
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3 0-32x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
104	ТСЦ-103-0346		М	0,225	80,92				18					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
105	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00405 0,0033+0,00075	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
106	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		100 м трубопровода	0,00455 0,00355+0,002	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,02	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
107	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													
108	ТСЦ-302-1175		шт.	-1	350,08				-350					
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37													

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ. Фланцевый. Ду-25мм (ИДС36 п. 4.60 Транспортыне раскды П3=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-кладские раскды. Материалы П3=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск. Т3=2%, Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	4	1	929.83				930					
Итого по разделу 2 Система Т.3. Узел учета ГВС.										33244					

Раздел 3. Демонтажные работы

110	ТЕР65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (фильтр Ду80) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0.01	944.09	934.89	9.2	3.72	9	9				95.3 0.95	0.25
111	ТЕР65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.03053 (2*0+153)/100	762.14	640.59	59.84		23	20				65.3 1.99	
112	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ИДС36 п. 3.3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4; ЗИМ=0.4 к раск. ЗТИМ=0.4; МАТ=0.4 к раск. Т3=0.4; Т3М=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	2	10.73	6.66	4.07		21	13				0.58 1.16	
113	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (Ду15мм) (ИДС36 п. 3.3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4; ЗИМ=0.4 к раск. ЗТИМ=0.4; МАТ=0.4 к раск. Т3=0.4; Т3М=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	4	3.51	3.51			14	14				0.34 1.36	
114	ТЕР18-07-001-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка манометров с трехходовым краном (ИДС36 п. 3.3 1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления, вентиляции) ОЗП=0.4; ЗИМ=0.4 к раск. ЗТИМ=0.4; МАТ=0.4 к раск. Т3=0.4; Т3М=0.4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 компл.	2	1	1			2	2				0.09 0.18	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы										3974					7.03

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

115	ТЕР11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52				5.15 0.04	0.04
116	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП1-3-0 ИР54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60 Транспортыне раскды П3=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-кладские раскды. Материалы П3=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск. Т3=2%, Т3М=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	5538.99				5539						
117	ТЕР08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.008 0.4*2/100	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1				10.7 0.09	3.61 0.03
118	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗТИМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.8 0.4*2	71.04				57						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
119	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 шт.	5 3-1+1	7,44	5,93				37			0,52 2,6	
		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультгах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
120	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.98 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПГПб, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
121	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 ввод	4 3-1	43,45	11,14			174	45			1,03 4,12	
		Ввод гибкий, наружный диаметр металлокава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
122	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	7,24				-29					
123	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-25 IP34) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
124	цена поставщика	Сальники свертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
125	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
		Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
126	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 РБ, 10А (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06). ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
127	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	1 т	0,00089 0,89*11/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11
		Полюс-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
128	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												
129	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
130	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,335 33,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1375	86	258	79	23,8 7,97	15,91 5,33
		Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
131	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	34,505 0,335*103	16,6				573					
132	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,335	1093,2	60,7	4,54	0,15	368	20	2		5,61 1,88	0,01
133	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18 (15+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2		6,74 1,21	0,02
134	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ-шкаф + ВВГ-шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,032 (1 2+2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
135	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,605 (1 296/1 03+1 20+4 82 1 1+35 496/1 02- (10 178+0 032+0 2 13+0 335)* 100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	231	15	3		2,29 1,39	0,01 0,01
136	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,213 (12+93)/100	170,84	158,1			36	34			12,4 2,64	
137	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
138	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	20,4 (2+16+3)*1,02	40,38				824					
139	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная ФТР 2хР 24ДМВ cat 5E ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	82,11 (12+60+5+9)*1,02	40,55				3330					
140	Цена поставщика	Кабель витая пара УТР 2х24ДМВ cat 5E ИДСЗ п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%); ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	35,496 (9+3+22+5+3)*1,02	38,38				1362					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
141	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93						
142	Цена поставщика	Коробка расплавленная oil 85x85x40 IP54 ИДС35 п.4.60 Транспортиров. расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4.64 Застоповительные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗЛМ=2%, МАТ=2%, к раск., ТЗ=2%, ЗЛМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. 1. Текущие цены	шт	3	51,9				156										
143	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92						
144	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	100 жил	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01					
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.														95199				74,58	7,69

Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.

145	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,004424 (0,29+4*0,1480)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,03	0,01					
146	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	т	-0,0001	19552,05				-2										
147	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2										
148	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1, 2.сл. ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗЛМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ЗЛМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4,37.	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,004424	691,32	143,12	33,1	0,22	3	1			11,68 0,05	0,02					
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														67				0,13	

Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы.

149	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
150	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69%	= 81%*(0.85 ФОТ (от 1927) (Поз. 58, 110-111))								1329					
75%	= 88%*(0.85 ФОТ (от 12890) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 64, 69-75, 77-82, 115, 119, 136, 143))								9668					
76%	= 99%*(0.9*0.85 ФОТ (от 22) (Поз. 145-148))								17					
89%	= 105%*(0.85 ФОТ (от 13512) (Поз. 116-118, 121-135, 137-142, 144))								12026					
96%	= 113%*(0.85 ФОТ (от 2459) (Поз. 61-63, 107-109))								2360					
108%	= 141%*(0.9*0.85 ФОТ (от 3921) (Поз. 3-5, 8-10, 40-57, 59-60, 66-68, 86-106, 112, 114))								4234					
122%	= 143%*(0.85 ФОТ (от 1971) (Поз. 25-27, 37-39, 83-85, 113))								2405					
	Сметная прибыль								32939					
	В том числе, справочно:								14367					
	32% = 40%*(0.8 ФОТ (от 44898) (Поз. 149-153))								770					
	40% = 50%*(0.8 ФОТ (от 1927) (Поз. 58, 110-111))								7368					
	48% = 60%*(0.8 ФОТ (от 15349) (Поз. 61-63, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 107-109, 64, 69-75, 77-82, 115, 119, 136, 143))								7026					
	52% = 65%*(0.8 ФОТ (от 13512) (Поз. 116-118, 121-135, 137-142, 144))								11					
	48% = 70%*(0.85*0.8 ФОТ (от 22) (Поз. 145-148))								2195					
	56% = 83%*(0.85*0.8 ФОТ (от 3921) (Поз. 3-5, 8-10, 40-57, 59-60, 66-68, 86-106, 112, 114))								1202					
	61% = 89%*(0.85*0.8 ФОТ (от 1971) (Поз. 25-27, 37-39, 83-85, 113))													
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ								89412				46.82	0.04
	Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС								33244				14.12	
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы								3974				7.03	
	Итого по разделу 4 Узел учета, Электротехнические работы								95199				74.58	7.69
	Итого по разделу 5 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы, В помещении								67				0.13	
	Итого по разделу 6 Узел учета, Пусконаладочные работы								86653				119.39	
	Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы								45679					
	Итого								354228				262.07	7.73
	В том числе								54857					
	Материалы								4422					
	Машины и механизмы								127279					
	ФОТ								77807					
	Оборудование								59427					
	Накладные расходы								32939					
	Сметная прибыль								354228					
	ВСЕГО по акту								63 761,04					
	НДС													
	ВСЕГО по акту								417 989,04					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е. Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И. В. Легодин

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е. М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н. Н. Калинина

Зам директора по экономике _____ И. Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В. В. Лебедева

Начальник Службы АСУ _____ П. М. Полевик

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСиК МУП "КОС" _____ Ю. А. Ромашин

Страница 16



Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор _____ А. В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены: **СБ ПТО МУП «КОС»**
КОВАЛЕВА Г. Г.
 СБ МУП "КОС"