

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Михайличенко, д.8а(подъезд №1)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск,  
 р-н Центральный, ул. Михайличенко, д.8а подъезд  
 11604*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП	Отчетный период
Договор подряда (контракт)	с _____ по _____
номер	01.07.2017
дата	31.07.2017
Вид операции	31.07.2017

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с _____ по _____
		01.07.2017
		31.07.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 697. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 476 916 руб. без НДС в т.ч. по акту 476 916 руб. без НДС  
 562 760,88 руб. с НДС в т.ч. по акту 562 760,88 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				Всего	В том числе	В том числе	Всего	В том числе	В том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ</b>														
<b>Приборы и оборудование</b>														
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 60 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода с текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	110,Е8	41,45	33,05		111	41	33		4,12	
2	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120 Ом/л (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КПД-А, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	21035,Е2	21036		21036						
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,С3	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепраселовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,С2				-184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС3 п.4.60 Грандиопольные раскобы П3=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п.4.61 Заемопольные-сладкие раскобы; материалы П3=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2151,59		2152							
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		110,88	41,45	33,05	111	41	33			4,12	4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8-120 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС3 п.4.60 Грандиопольные раскобы П3=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п.4.61 Заемопольные-сладкие раскобы; Оборудование П3=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС3 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПЛД, инсупулепта П3=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		21874,2		21874							
8	ТЕР16-02-007-02 Пр.Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединенье		246,03	16,64	10,18	246	17	10			1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		92,02		-184							
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС3 п.4.60 Грандиопольные раскобы П3=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п.4.61 Заемопольные-сладкие раскобы; материалы П3=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2151,59		2152							
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	554,46	96	14	12			65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (платина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78		-2							
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63		-35							
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74		-9							
15	ТСЦ-507-2630	Прокби П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01		-20							
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	-1,74	28	23					1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИМС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п.4.64.Запасные материалы.складские расходы. Оборотные ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМС35 п.4.56.Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. КИП,а. инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					



1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		2	3810,84				7622					
		МДСЗ п. 4 в0 Гранспортыне раскoды ПЗ=6% ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4 в4 Заповнительно-связочные раскoды: Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4 в8 Стойкость лары и улакoны - для электрооборудования; КИПДА, инсoруциoна ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно) 4 Текущие цены													
Трубопроводы, запорная арматура															
31	ТЕР18-06-007-06 Пр. Микстpоp Кpаскoнр нp ом 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	10 фильтров		0,1	11483,56	160,63	225,24	3,27	1148	16	23		15,04 1,5	0,22 0,02
32	ТЕР16-02-007-03 Пр. Микстpоp Кpаскoнр нp ом 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	1 соединение		2	284,91	16,64	10,18		570	33	20		1,46 2,92	
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	Т		-0,0016	31424,22				-50					
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	Т		0,0032 0,0016*2	31424,22				101					
35	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	шт.		-4	111,46				-446					
36	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	шт.		4	134,65				539					
37	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	1000 шт.		-0,002	5000,27				-10					
38	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	1000 шт.		0,004 0,002*2	5000,27				20					
Трубопроводы															
39	ТЕР16-02-004-03 Пр. Микстpоp Кpаскoнр нp ом 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	100 м		0,01264 0,188*3-0,075*+0-й/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	171	11	6		79,75 1,01	0,37
40	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справoчно): 1 4 Общеoтpаслoвoе стpоительствo. Индекс пeрeвoдa в текущие цены нa 4	м		-1,264	116,8				-148					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4.5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	52,42				157					
42	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3.5-76x3.5 мм(применительно 89x4.5-76x3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
43	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,4	243,93				98					
44	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0064 (0,64/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	78	5	2		72,05 0,46	0,23
45	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,64	107,5				-69					
46	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,64	173,7				111					
47	ТЕРp65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	· 000 м3 объема здания	9,8975 197952*1/1000	3,6	3,6			36	36			0,41 4,06	
48	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01904 0,0064+0,01254	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕРp65-5-9 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
50	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30x60р диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475,95				4952					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ										1037,42				51,04

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

52	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	20,69	10,36						21	10	1,03
53	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-32, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Грандиорные расходомеры ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительные-составные расходомеры. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стойкость пьезо и ультразвуковые - для электрооборудования. КИПД. ультразвуковая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15929,3							15929		
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	12,94	6,83					202	11	0,96
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	77,07							-154		
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ=32мм ПИБ.305651.003-03 МДС35 п. 4.60 Грандиорные расходомеры ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительные-составные расходомеры. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	1254,19							1254		
термопреобразователь															
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,01	4792,02	723,98	594,46					48	7	65,4
58	ТСЦ-101-1703	Поклядки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,03	26,78							-1		
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	17,63							-18		
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	4,74							-5		
61	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-1	10,01							-10		
62	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	14,02	11,74						14	12	1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
64	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В с гильзой и бооышкой ИНДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПИА, испытания ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	729,5				730					
сбросные краны														
65	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
66	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
67	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
68	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
69	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
70	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
71	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
72	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
краны шаровые под приварку														
74	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
76	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
77	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
78	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
трубопроводы, запорная арматура														
трубопроводы														
79	ТЕР16-02-004-02 Пр.Министерства Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 <i>(0,059*2+0,15)/100</i>	12233,21	809,12	333,46	3,42	32	2	1		72,05 0,19	0,23
80	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,26	107,5					-28				
81	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	26,44					53				
82	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,15	173,7					26				
83	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министерства Кваснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0009 <i>(0,045*2)/100</i>	10937,16	633,12	289,92	2,82	10	1			60,83 0,05	0,19
84	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,09	97,65					-9				
85	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(Применительно 57х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	26,12					50				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
96	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кп Б) ИДС35 п.4.60 Грандортные раскаты ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводские раскаты. Оборудование ПЗ=12%; ОЗГТ=12%; ЗИ=12%; МАТ=12%; ИДС35 п.4.58 Стоимость твры и упаковки - для электрооборудования, КПИДА инверсионная ПЗ=1.015 (ОЗГТ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 текущие цены	шт	1	15265.12				15265						
97	ТЕР16-02-007-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	0.96	
98	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154						
99	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПББ.305651.003-01 ИДС35 п.4.60 Грандортные раскаты ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заводские раскаты. Оборудование ПЗ=12%; ОЗГТ=12%; ЗИ=12%; МАТ=12%; ИДС35 п.4.58 Стоимость твры и упаковки - для электрооборудования, КПИДА инверсионная ПЗ=1.015 (ОЗГТ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 текущие цены	комплект	1	1005.52				1006						
100	ТЕРМ12-10-001-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного Давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	65.4	
101	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1						
102	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18						
103	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контролкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12						
104	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5						
105	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10						
106	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9			0.94	0.94	
107	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг1/4 для воды Давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22.15, ЗИ=6.29, ЗИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-302-1831 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
109	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
110	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
111	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Текущие расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=69%, ИДС35 п.4.61. Запасительно-опладные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗК=1,2%, ИДС35 п.4.58. Стоимость лаги и укладки - для электрооборудования. К-ПЛА, индустриента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса , воздухоотводчики														
112	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (пнд) краны шаровые Ду-15(мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
113	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,76				-2					
114	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
115	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
116	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
117	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
118	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
119	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды даэлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
120	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	1 шт.		184,01	18,16	17,79	0,3	194	18	18		1,66	0,02
122	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
Краны шаровые под приварку														
123	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующий внутренний сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46	8,92
124	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	м	-0,8	50,19				-40					
125	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
126	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														
127	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
128	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
129	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	шт.	2	110,58				221					
130	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
Трубопроводы														
131	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭМ=6.29; ЭГМ=22.15; МАГ=4.37	100 м трубопровода	0,00688	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,688	97,65				-67					
133	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36					
134	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,57	80,92				46					
135	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	000 м3 объема здания	9,8975 197952*1/1000	1,84	1,84			18	18			0,21 2,08	
136	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00688	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
137	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
138	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара Давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
139	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы Пз=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%) ИДС35 п.4.61 Застопорительно-оградные расходы. Материалы Пз=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										59704			38,41	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
140	ТЕРр65-14-4 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02615 2 615/100	762,14	640,59	59,84		20	17	2		65,3 1,71	
141	ТЕРр65-14-3 Пр.Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0155 1 55/100	477,35	427,72	23,98		7	7			43,6 0,68	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
142	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министров Казань фр от 12.11.10 №8237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм (МДСЗ п.4.3.1 Демонтаж газопровода, канализации, водосточной системы, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗИ=0,4; К раск.: ЗИМ=0,4; МАТ=0; К раск.: ТЗ=0,4; ТЗИМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров		0,1	154,35	64,25	90,1	1,3	15	6	9	6,02	0,09	
143	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Казань фр от 12.11.10 №8237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (фланца) (МДСЗ п.3.3.1 Демонтаж газопровода, канализации, водосточной системы, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЗИ=0,4; К раск.: ЗИМ=0,4; МАТ=0; К раск.: ТЗ=0,4; ТЗИМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение			10,73	6,66	4,07		21	13	8	0,58	1,16	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы.															
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.															
144	ТЕРМ1-06-001-01 Пр. Министров Казань фр от 12.11.10 №8237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	237,05	52,48	-7,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
145	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИМ-3-0 П54 с монтажной платой (МДСЗ п.4.60 Транcпортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2% к раск.; ЗИМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	5538,99				5539					
146	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Казань фр от 12.11.10 №8237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,008	1599,08	1-5,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61	
147	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,8	71,04				57				0,09	0,03
148	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Казань фр от 12.11.10 №8237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		6	7,44	5,93			45	36		0,52	3,12	
149	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДСЗ п.4.60 Транcпортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п.4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п.4.59 Стоимость пая и др. для электросборочных: КИПДА комплект ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1	15983,74				15984					
150	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Казань фр от 12.11.10 №8237-О	Ввод пбзкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод		5	43,45	-1,14			217	56		1,03	5,15	
151	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроjektное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗИ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-5	7,24				-36					
152	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 Р54) (Транcпортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		4	61,63				247					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	цена поставщика	3	шт.	1	63,79				64					
		Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
154	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
155	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А, 10А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДСЗ п.4.64.Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ЗИМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
156	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 Т	0,00089 0,09*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6		29	1	1		101 0,09	2,11
157	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
158	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
159	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлических наружных диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
160	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161					
161	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,355 35,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1457	91	273	84	23,8 8,45	15,91 5,65
162	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	36,565 0,355*103	16,6				607					
163	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроиласеое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,355	1098,2	60,7	4,54	0,15	390	22	2		5,61 1,99	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в пропущенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (1-2-3)/100	1116,17	-2,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02	
165	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1-2-3)/100	2353,1	4-4,41	233,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
166	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Загибывание провода в пропущенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,53 (1-236)/03+11-22+79-56-3 8,046/1,02- (10-06-0,062+0,268+0,359)* 100)/100	381,34	-4,78	4,54	0,15	202	13	2	2,29 1,21	0,01	
167	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электронические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,268 (15+11,8)/100	170,84	-58,1			46	42		12,4 3,32		
168	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗИ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1-2*1,03	6,47				8					
169	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗИ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
170	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP DFR 24AWG cat 5E ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗИ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	79,56 (15-53+10)/1,02	40,55				3226					
171	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 24AWG cat 5E ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗИ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	38,046 (11-8+21-5+4)/1,02	38,38				1460					
172	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4	250,6	-5,81	3,44		1002	143	14	3,31 13,24		
173	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85X85X40 РС54 ИДСЗ п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗИ=2%; к расх.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
174	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Присоединение к приборам электрических проводов под вид-т без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 тонцов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	15
175	ТЕРМ08-03-674-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей ИГИ проводом сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	10С жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									1046/19				85,36	8,15
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
176	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Рукава металлических наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1СС м	0,2 (20/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1365	75	61	1	34,7 6,94	0,22 0,04
177	цена поставщика	3 Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЭП=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	У	20,6 0,2*103	51,95				1070					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									13547				11,24	0,06
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
178	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1СС м	0,2	1116,17	72,93	9,07	0,3	223	15	2		6,74 1,35	0,02
179	Цена поставщика	3 Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%. МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗТЗ=2%; ЗТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	У	20,4 0,2*102	40,38				824					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3031				2,18	
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
180	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчи-ны П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006656 (0,5-0,0965*0,0691)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	2				5,84 0,04	0,01
181	ТСЦ-113-0021	3 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
182	ТСЦ-101-4164	3 Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
183	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1 2-й слой ПЗ=2; ОЭП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2; ЗТМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4. Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены н-в 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,006656	691,32	143,12	33,1	0,22	5	1			11,68 0,08	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									76				0,18	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
184	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токочрепник	1	22,1	22,1				22	22		1,5	1,5
185	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрологребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89				6	6		0,4	0,4
186	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68				5	5		16	0,32
187	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13				1447	1447		85	85
188	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	5 (10*4+1*10)	141,31	141,31				707	707		8,3	41,5
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
<b>Раздел 10. Узел учета проектные работы</b>														
189	БСЦ5-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, комплект бланов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в правление ранее разработанной АСТП к условиям конкретного объекта управления; от 0,05 до 0,3 ПЗ-0,137 (ОЗП=0,137, ЗИ=0,137 к расч.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расч.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностайной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗИ=0,8 к расч.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расч.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗИ=0,5 к расч.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расч.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17				1680	1680			
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>														
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					151712	5549	737	90	284,86	6,15				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					152989	6507	1056	121	362,22	8,32				
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-88, 90-91, 71-73, 97-98, 121-134, 136, 106-108, 118-120, 142-143)						190	133	58	12,0015	0,0245				
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47, 49-50, 89, 92-93, 135, 137-138, 140-141)						43	40	4	4,0765					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 95, 100-105, 109-110, 112-117, 144, 148, 167, 174, 146-147, 150-151, 154, 156-159, 161, 163-166, 172, 175-176, 178)									552	362	191	32	33,089	2,128
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 184-188)									328	328			19,308	
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 176, 178)									41	24	17		2,238	0,01
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-88, 90-91, 71-73, 97-98, 121-134, 136, 106-108, 118-120)									123	73	50		6,588	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									349235	152597	6642	2680	362,22	8,32
Накладные расходы									82306					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 184-188)									33981					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2901) (Поз. 47, 89, 135, 140-141)									2003					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14974) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 95, 100-105, 109-110, 112-117, 144, 148, 167, 174)									11232					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22) (Поз. 180-183)									17					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19138) (Поз. 145-147, 150-166, 168-173, 175-179)									17033					
98% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 49-51, 92-94, 137-139)									3722					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 10831) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-88, 90-91, 97-99, 121-134, 136, 142-143)									11698					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 71-73, 106-108, 118-120)									2620					
Сметная прибыль									45375					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 184-188)									17826					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2901) (Поз. 47, 89, 135, 140-141)									1160					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18861) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 137-139, 95, 100-105, 109-110, 112-117, 144, 148, 167, 174)									9050					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19138) (Поз. 145-147, 150-166, 168-173, 175-179)									9952					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22) (Поз. 180-183)									11					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10831) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-88, 90-91, 97-99, 121-134, 136, 142-143)									6066					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 71-73, 106-108, 118-120)									1310					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									103742				51,04	0,04
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									36025				20,65	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									59704				38,41	0,06
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									2979				5,13	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									104619				85,36	8,15
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									13547				11,24	0,06
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3031				2,18	
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы.									76				0,18	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									107514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45679					
Итого									476916				362,22	8,32
В том числе:														
Материалы									85807					
Машины и механизмы									6642					
ФОТ									155277					
Оборудование									104189					
Накладные расходы									82306					
Сметная прибыль									45375					
ВСЕГО по акту									476916				362,22	8,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИДС										85 844,88				
ВСЕГО по акту										562 760,88				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е. Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И. В. Делотин

И. о. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е. М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н. Н. Каплинина

Зам. Директора по экономике \_\_\_\_\_ Н. Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В. В. Дациук

Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_ П. М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н. И. Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИЖ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Ю. А. Рыжаченко



Сдано: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И. Г. КАЧАЕВА