

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Московская, д.20 (подъезды № 1,2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

р-н Центральный, ул. Московская, д.20 подъезд

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер КОС-126/15	
	дата 26.05.2015г.	
Вид операции		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

АКТ
 653 704 руб. без НДС в т.ч. по акту 653 704 руб. без НДС
 771 370,72 руб. с НДС в т.ч. по акту 771 370,72 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех.				
Раздел 1. Система Т3, Т4. Подъезд №1																
Приборы и оборудование																
1	ТЕРМ11-02-022-03 Тр. Мультиметр Крайновр. рр. ом 12 11 10 №837-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5-2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36					21	10			1,03	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с бл. 1,2-180,0м3/ч (МФ-5-2-1-Б-25, кл.Б) ИДСЗ п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4 58 Стоимость труда и управленч. для электрооборудования КПИЛД, инвентуренная ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЭИ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15266,13						15266					
3	ТЕР16-02-007-01 Тр. Мультиметр Крайновр. рр. ом 12 11 10 №837-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94		6,83			202	11	7		0,96 0,96	
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеплассовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	77,07						-154					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5-2 №8 Ду-25мм ИДСЗ п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52						1006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
7	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13				15265					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	3 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	3 Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	3 Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	3 Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	3 Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	О Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ РТ100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 ШТ	0.02	4792.02	723.98	594.46			96	14	12		65.4 1.31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78					-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки соосенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	-2	17.63					-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	2	12.37					25					
23	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	-2	4.74					-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	-2	10.01					-20					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых д.1020мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ	2	38.21	8.77				76	18			0.84 1.68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	-2	28.28					-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	2	29.42					59					
28	ТЕР16-05-001-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, движок, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм/под приварку Ду25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ШТ	2	152.92	15.35	5.85			306	31	12		1.47 2.94	
29	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ГМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 ШТ	-0.004	2673.05					-10					
30	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0022	31849.77					-70					
31	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	-4	44.7					-179					
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку д. 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ	2	777.1					1554					
33	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1.5	201.76	10.94	6.83			303	16	10		0.96 1.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0012	31424,22					-38				
35	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0,0024 0,0012*2	31424,22					75				
36	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	77,07					-231				
37	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	89,82					269				
38	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0015	2573,05					-4				
39	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,003 0,0015*2	2573,05					8				
Трубопроводы														
40	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0047 (0,055*2+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42		57	2		72,05 0,34	0,23
41	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,47	107,5					-51				
42	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	30,21					121				
43	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,25	173,7					43				
44	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02423 (0,118*6+0,049*3+1,58)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		265	17	7	60,83 1,47	0,19
45	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-2,423	97,65					-237				
46	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	6	25,4					152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Система Т3.Т4 Узел учета ГВС. Подъезд №2														
Приборы и оборудование														
59	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
60	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.3-45.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки, для электрооборудования, МПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13					15265				
61	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
62	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
63	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм. ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006				
64	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
65	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-18.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки, для электрооборудования, МПГА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,13					15265				
66	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83			202	11	7	0,96 0,96	
67	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
68	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006				
			комплект преобразователей			723,98	594,46			96	14	12	65,4 1,31	
69	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/00	4792,02									

70	101-1703	3	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	КГ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	108-0081	3	Бобышки окشленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	-0.06	26.78				-2				65.4 1.31	
72	301-3240	3	Колпачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	17.63					-35					
73	507-2630	3	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	4.74					-9					
74	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	Прибор, устанавливаемый на разбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	1 ШТ.	2	14.02					-20				1.03 2.06	
75	ТСЦ-509-2160	3	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	КГ	-0.084	48.82					-4					
76	Цена поставщика О	3	Термопреобразователь КТСП-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и Бобышкой ИНДСЗ п.4.60. Танспортные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Обработка п.3=1,2%; ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ п.4.58. Стоимость п.4.59 и п.4.60. Для электроснабжения КИП Инструмент п.3=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	4	комплект	1	1938,08					1938					

обросные краны

77	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	100 ШТ.	0.02 2/100	4792.02	723.98	594.46			96	14	12			
78	101-1703	3	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	КГ	-0.06	26.78					-2					
79	108-0081	3	Бобышки окшленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	17.63					-35					
80	ТСЦ-302-1236	3	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	2	12.37					25					
81	301-3240	3	Колпачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	4.74					-9					
82	507-2630	3	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	10.01					-20					
83	ТЕРМ24-01-033-01 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3	Установки вентиляционные и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	1 ШТ.	2	38.21	8.77				76	18			0.84 1.68	
84	ТСЦ-302-1342	3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	-2	28.28					-57					
85	ТСЦ-302-1831	3	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	ШТ	2	29.42					59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	кран шаровый под приварку ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (под приварку Ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	-0,006	2573,05	152,92	15,35	5,85	469	46	18	1,47 4,41		
87	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0033	31849,77				-105					
88	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-6	44,7				-268					
89	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	777,1				2331					
90	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14	0,96 1,92		
91	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	-0,0016	31424,22				-50					
92	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	Т	0,0032 0,0016*2	31424,22				101					
93	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
94	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	4	60,33				241					
95	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
96	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,004 0,002*2	2573,05				10					
97	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	трубопроводы	0,0047 (0,055*4+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2	72,05 0,34		0,23
98	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7		308 6,16	
112	304-66р диаметр 50 мм Задвижки параллельные фланцевые с выдвигающим шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт.	-2	350,08					-700					
113	Цена поставщика Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	929,83					1860					37,94
Итого по разделу 2 Система Т3.14 Узел учета ГВС, Подъезд №2									73717					
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС, Подъезд №1														
Приборы и оборудование														
114	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10			1,03 1,03	
115	Цена поставщика Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завоупотребительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимостные потери и угасание - для электрооборудования. КППа. Инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15265,13					15265				0,96 0,96	
116	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	1 соединение		201,76	10,94	6,83			202	11	7			
117	ТСЦ-507-0883 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154					
118	Цена поставщика Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завоупотребительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006					
преобразователи избыточного давления														
119	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6		65,4 0,65	
120	ТСЦ-101-1703 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1					
121	ТСЦ-108-0081 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18					
122	ТСЦ-302-1236 Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
140	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
141	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88					-33				
запорная арматура														
142	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поворотный дисковый ду 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	8		1,47	
143	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
144	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82					180				
145	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94					942				
146	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83			101	3		0,96	0,48
147	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	2573,05					-1				
148	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	2573,05					3				
149	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	77,07					-77				
150	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	89,82					90				
151	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22					-13				
152	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0008	31424,22					25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
153	ТЕР16-07-003-03 Пр. Инститра Кваснояр нр оп 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка		2	140.93	50.84	8.87		282	102	18	4.46	8.92
154	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М		-0.8	50.19			-40					
155	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.		-2	57.69			-115					
156	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку д.25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.		2	777.1			1554					
Трубопроводы														
157	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инститра Кваснояр нр оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.02622 (0.118+4+2.15)/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	287	18	8		60.83	1.6
158	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М		-2.622	97.65			-256					0.01
159	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 5Х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.		4	25.4			102					
160	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М		2.15	136.2			293					
161	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инститра Кваснояр нр оп 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.00688 (0.059+2+0.57)/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	75	5	2		60.83	0.42
162	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М		-0.688	97.65			-67					
163	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 32Х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ.		2	20.4			41					
164	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М		0.57	80.92			46					
165	ТЕР665-23-3 Пр. Инститра Кваснояр нр оп 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осомогра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	8.554667 25664.3*1/1000	1.84	1.84			16	16			0.21	1.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0331 0,02622-0,00688	171,78	67,08	44,91		6	2	1		5,01 0,17	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
167	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
168	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
169	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., МАТ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1														
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2														
170	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм(МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
171	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,3-45,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА индустриальность ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	15265,13				15265	11	7		0,96 0,96	
172	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-2	201,76	10,94	6,83			202				
173	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		77,07				-164					
174	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователи избыточного давления														
175	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
176	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
177	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
178	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1"	шт.	-1	4,74			-5					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
180	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-1	10,01			-10					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
181	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №37-О	Установки вентиляционные и клапаны обратных муфтовых диаметром до 20 мм	1 шт.	1	38,21	8,77		38	9			0,84	0,84
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
182	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 20 мм	шт.	-1	28,28			-28					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
183	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметр 15 мм	шт.	1	29,42			29					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
184	ТЕРМ1-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №37-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	1	14,02	11,74		14	12			1,03	1,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
185	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,042	48,82			-2				1,03	1,03
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
186	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, МЭО-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт.	1	3810,84			3811					
		ИНДЕКС П. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗИ=6%. МАТ=6%. ИНДЕКС П. 4.61. Затраты на доставку оборудования. Оборудование ПЗ=1.2%. ОЗП=1.2%. ЗИ=1.2%. МАТ=1.2%. МАТ=1.2%. МАТ=1.2%. ИНДЕКС П. 4.58. Стоимость марш и движки - для электрооборудования КИП/ИД. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены											
бросов, воздухоотводчики													
187	ТЕРМ1-2-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №37-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под кран шаровый Ду-15мм, Ду-20мм)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46	96	14	12		65,4	1,31
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
188	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг	-0,06	26,78			-2					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
189	108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63			-35					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
190	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конtringкой, диаметром 15 мм	шт.	2	12,37			25					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
191	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74			-9					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											
192	507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.	-2	10,01			-20					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77							0,84 1,68	
194	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
195	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42									
196	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
197	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
198	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/затвор поротный дисковый фланцевый Ду 50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92						1,47 1,47	
199	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
200	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
201	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
202	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм/32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1,5	201,76	10,94	6,83		303	16	10		0,96 1,44	
203	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0012	31424,22				-38					
204	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0.0024 0.0012	31424,22				75					
205	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	77,07				-231					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	ТСЦ-507-0998	Пластики стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		60.33				181					
207	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0015	2573,05				-4					
208	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,003 0,0015*2	2573,05				8					
209	ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой краев шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
210	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	50,19				-40					
211	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 1БКЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	57,69				-115					
212	ТСЦ-302-1823	Краев шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы														
213	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 22.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,02308	10937,16	683,12	289,92	2,82	252	16	7		60,83 1,4	0,19
214	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-2,308	97,65				-225					
215	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 D _н на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	6	25,4				152					
216	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	1,6	136,2				218					
217	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,00668	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
218	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.688	97.65				-67					
219	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41					
220	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0.57	80.92				46					
221	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	8,554667 256643*1/1000	1,84				16	16			0,21 1,8	
222	ТЕРр16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02596 0,00688-0,02308	171,78		44,91		5	2	1		5,01 0,15	
223	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71		330,5		424	32	3		306 3,08	
224	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
225	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр, фланцевый Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=5%); МДС35 п.4.64 заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №2									63584				40,45	0,04
Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезд №1,2														
226	ТЕРр12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм/54х3,0мм (МДС37 п.3.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разборкой и режой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,018 18/100	907,27		276,28		21,18	16	11	5	57 1,03	1,795 0,03
227	ТЕРр12-01-105-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм/48х3,0 (МДС37 п.3.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разборкой и режой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх., ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,036 36/100	907,27		276,28		21,18	33	23	10	57 2,06	1,795 0,06

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
228	ТЕР16-05-001-02	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/обратный клапан Ду 32	1 шт.	4	2	219,26	15,35	7,92	439	31	16	1,47	2,94	0,588	1,18	0,04			
			(МСЗ5 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной, отопительной, вентиляций) ОЗТ=0,4; ЗИ=0,4; к раск.: ЗТИ=0,4; МАТ=0,4; раск.: ТЗ=0,4; ЗТИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
229	ТЕР16-05-001-02	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/балансировочный клапан Ду 32	1 шт.	2	9,31	6,14	3,17	19	13	6	0,588	1,18							
			(МСЗ5 п.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточной, отопительной, вентиляций) ОЗТ=0,4; ЗИ=0,4; к раск.: ЗТИ=0,4; МАТ=0,4; раск.: ТЗ=0,4; ЗТИ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезд №1,2						4573							7,35	0,12						
Раздел 6. Дополнительные работы																				
230	ТЕР16-05-001-02	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/обратный клапан Ду 32 мм ранее демонтированный	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92	439	31	16	1,47	2,94							
			(МСЗ5 п.4.60. Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/балансировочный клапан Ду 32 мм ранее демонтированный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
231	ТЕР16-05-001-02	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/балансировочный клапан Ду 32 мм ранее демонтированный	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92	439	31	16	1,47	2,94							
			(МСЗ5 п.4.60. Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных. Кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/балансировочный клапан Ду 32 мм ранее демонтированный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
Итого по разделу 6 Дополнительные работы						9439							9,13							
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подъезд №1,2																				
232	ТЕРМ1-06-001-01	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	5,15	0,04						
			(МСЗ5 п.3.1. Шиты и пульты, масса до 50 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
233	Цена поставщика		Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0-Р54 с монтажной платой	1 шт	1	5538,99				5539										
			(МСЗ5 п.4.64. Заготовительно-сварочные работы. Материалы ТЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗИ=2%; к раск.: ЗТИ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ЗТИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			4. Текущие цены																	
234	ТЕРМ08-02-397-01	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	3,61						
			(МСЗ5 п.3.1. Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
235	ТСЦ-509-0064		Профиль монтажный (DIN-рейка)	М	0,8	71,04				57										
			(МСЗ5 п.3.1. Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
236	ТЕРМ11-03-001-01	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + температурный датчик)	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42	0,52	3,64							
			(МСЗ5 п.3.1. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультях, масса до 5 кг (блоки питания + температурный датчик) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно)																	
			1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗИ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37																	
237	Цена поставщика		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП	шт	1	18488,01				18488										
			(МСЗ5 п.4.60. Грантоопорные расходы ТЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДСЗ5 п.4.64. Заготовительно-сварочные работы. Оборудование ТЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ5 п.4.58. Столешки для и установки для электрооборудования. КИПДА. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
238	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	3	43,45	11,14			130	33			1,03 3,09	
239	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	7,24				-22					
240	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Гранспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	3	61,63				185					
241	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
242	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	7,24				-14					
243	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Гранспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
244	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (Гранспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
245	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
246	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Гранспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 л. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ЗМ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
247	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11
248	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 (1*2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48	12	41,5 1,25	27,6 0,83
249	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 11,03	102,3				105					

№	ТЦ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
250	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	М	2,06 2*1,03	102,3					211				
251	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлопластиковый наружным диаметром до 48 мм (Металлопластик Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
252	Цена поставщика	Рукава металлопластиковые диаметром 32 мм Р3-ЦХ (Тракторные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, МАТ=1,06); Заводские раскоды ПЗ=2%, (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,18 6*1,03	91,85				568					
253	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлопластиковый наружным диаметром до 48 мм (Металлопластик Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
254	Цена поставщика	Рукава металлопластиковые диаметром 22 мм Р3-ЦХ (Транспорные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, МАТ=1,06); Заводские раскоды ПЗ=2%, (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95				161					
255	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Поффо-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,05 105/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	4310	270	808	248	23,8 24,99	15,97 16,71
256	Цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспорные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, МАТ=1,06); Заводские раскоды ПЗ=2%, (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	108,15 1,09*103	16,6				1795					
257	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витага пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1,13 1/01*12/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	1241	69	5		5,61 6,34	0,01 0,01
258	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 1/2*1*3/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02 0,02
259	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 1/2*2*2/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
260	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснодар кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлопластиковые рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗПИ=22.15, МАТ=4.37	100 м	2,38 1/6*22/100	381,34	24,78	4,54	0,15	908	59	11		2,29 5,45	0,01 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
261	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.338 (15.8+18)/100	170.94	158,1			58	53			12,4 4,19	
262	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 1,2+1,03	6,47				8					
263	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 11+1,02	40,38				453					
264	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	257,04 (12+222+18)+1,02	40,55				10423					
265	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	135,456 (101+76+15.9)+1,02	38,38				5199					
266	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (лячик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	7	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
267	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	6	51,9				311					
268	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
269	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1,26 126/100	183,66	120,92			231	152			10,3 12,88	
270	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,28 28/100	5205,82	191,52	4,54		1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подъезды №1,2					187849								142,31	23,86

Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды №1,2														
271	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,24 (24)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1638	90	74	1	34,7 8,33	0,22 0,05

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
272	Цена поставщика	Рукава металлплексные диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Защитно-изоляционные расходы: Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	24,72 241,03	91,85				2271					
273	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мичуринская Квартал № 10 №237-0	Рукава металлплексный наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,23 (231/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27	1570	86	71	1	34,7 7,98	0,22 0,05
274	Цена поставщика	Рукава металлплексные диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); Защитно-изоляционные расходы: Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	23,69 231,03	51,95				1231					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подвезды №1,2									32988				26,42	0,17
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подвезды №1,2														
275	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мичуринская Квартал № 10 №237-0	Защитивание провода в проложенные трубы и металлплексные рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,23 231/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	257	17	2		6,74 1,55	0,02
276	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Защитно-изоляционные расходы: Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	23,46 231,02	40,38				947					
277	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мичуринская Квартал № 10 №237-0	Защитивание провода в проложенные трубы и металлплексные рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,24 241/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	264	15	1		5,61 1,35	0,01
278	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мичуринская Квартал № 10 №237-0	Защитивание провода в проложенные трубы и металлплексные рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	1,72 (48+124)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	656	43	8		2,29 3,94	0,01 0,02
279	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Защитно-изоляционные расходы: Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	126,48 (124)/1,02	40,55				5129					
280	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Защитно-изоляционные расходы: Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	73,44 (24+49)/1,02	38,38				2819					
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подвезды №1,2									20235				14,08	0,04
Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подвезды № 1,2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
281	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019147 (0,6021+0,5396*-0,2917+0,4 823/100)	345,66	71,56	16,55	0,11	7	1			5,841 0,11	0,01
282	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Ф-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0002	19552,05				-4					
283	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5					
284	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой Ф-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2.Слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,019147	691,31	143,11	33,1	0,22	13	3	1		11,682 0,22	0,02
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. Подъезды № 1,2														
Раздел 11. Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды № 1,2														
285	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
286	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
287	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
288	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
289	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы. Подъезды № 1,2														
Итого по разделу 10 и 11														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или громоздящих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз 3-4, 8-9, 27-52, 54-55, 25-26, 61-62, 66-67, 85-107, 109-110, 83-84, 116-117, 127, 139-164, 166, 125-126, 137-138, 172-173, 183, 195-220, 222, 181-182, 193-194, 228-231, 281-284)														
Итого по акту:														
206 063														
208 221														
5 318														
2 182														
264														
357														
17,94														
527,33														
24,28														
99														
261														
358														
23,5865														
0,0175														
176,66														

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом ДП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 53, 56-57, 108, 111-112, 165, 167-168, 221, 223-224)									46	43	3		4,365	
МДС35 пр. 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 59, 64, 69-75, 77-82, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 226-227, 232, 236, 261, 269, 234-235, 238-239, 241-242, 245, 247-251, 253, 255, 257-260, 266, 270-271, 273, 275, 277-278)									1 013	587	427	92	53,606	6,2615
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 285-289)									392	392			23,043	
МДС35 пр. 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 271, 273, 275, 277-278)									110	68	42	1	6,25	0,034
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 4, 8, 9, 27-52, 54-55, 25-26, 61-62, 66-67, 85-107, 109-110, 83-84, 116-117, 127, 139-164, 166, 125-126, 137-138, 172-173, 183, 195-220, 222, 181-182, 193-194, 230-231, 281-284)									239	146	91		13,1715	0,0175
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									458 806	150 997	13 724	7 908	527,33	24,28
Накладные расходы									125 557					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 285-289)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2392) (Поз. 53, 108, 165, 221)									40 561					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16834) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 59, 64, 69-75, 77-82, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 226-227, 232, 236, 261, 269)									1 650					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 281-284)									12 627					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 42706) (Поз. 233-235, 238-260, 262-268, 270-280)									101					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 56-58, 111-113, 167-169, 223-225)									38 008					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 22372) (Поз. 3-5, 8-10, 27-52, 54-55, 61-63, 66-68, 85-107, 109-110, 116-118, 127, 139-164, 166, 172-174, 183, 195-220, 222, 228-231)									4 720					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3056) (Поз. 25-26, 83-84, 125-126, 137-138, 181-182, 193-194)									24 162					
Сметная прибыль									3 728					
В том числе, справочно:									69 341					
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 285-289)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2392) (Поз. 53, 108, 165, 221)									21 278					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21752) (Поз. 56-58, 1, 6, 11-17, 19-24, 111-113, 59, 64, 69-75, 77-82, 167-169, 114, 119-124, 128-129, 131-136, 223-225, 170, 175-180, 184-185, 187-192, 226-227, 232, 236, 261, 269)									958					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 42706) (Поз. 233-235, 238-260, 262-268, 270-280)									22 207					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 281-284)									64					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 22372) (Поз. 3-5, 8-10, 27-52, 54-55, 61-63, 66-68, 85-107, 109-110, 116-118, 127, 139-164, 166, 172-174, 183, 195-220, 222, 228-231)									12 528					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3056) (Поз. 25-26, 83-84, 125-126, 137-138, 181-182, 193-194)									1 864					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3. Т4 Подъезд №1									70 436				36,17	
Итого по разделу 2 Система Т3.Т4 Узел учета ГВС Подъезд №2									73 717				37,94	
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС Подъезд №1									62 176				39,3	0,05
Итого по разделу 4 Система В1 Узел учета ХВС Подъезд №2									63 584				40,45	0,04
Итого по разделу 5 Демонтажные работы Подъезд №1,2									4 573				7,35	0,12
Итого по разделу 6 Дополнительные работы									9 439				9,13	
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы Подъезды №1,2									187 849				142,31	23,86
Итого по разделу 8 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка Металлорукава Подъезды №1,2									32 988				26,42	0,17
Итого по разделу 9 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего Подъезды №1,2									20 235				11,08	0,04
Итого по разделу 10 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы В помещении Подъезды №1,2									374				0,52	
Итого по разделу 11 Узел учета Покрасочные работы Подъезды №1,2									128 333				176,66	
Итого									653 704				527,33	24,28
В том числе:														
Материалы									172 509					
Машины и механизмы									13 724					
ФОТ									158 905					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Оборудование								121 576					
	Накладные расходы								125 567					
	Сметная прибыль								69 341					
	ВСЕГО по акту								653 704				527,33	24,28
	НДС								117 666,72					
	ВСЕГО по акту								771 370,72					



Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов

Расценки проверены _____ СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»

И.Г. КАЧАЕВА

И.Г. Качаева

В.В. Лебедева