

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -


Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Наб. Урванцева, д. 15 (подъезд №2)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	КОС-126/15
Дата	26.05.2015г.
Вид операции	

АКТ		Отчетный период	
Номер документа	Дата составления	с	по
1	31.08.2017	15.08.2017	31.08.2017

Смета № АУТВР - 467. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

459 507 руб. без НДС в т.ч. по акту 459 507 руб. без НДС  
 542 218,26 руб. с НДС в т.ч. по акту 542 218,26 руб. с НДС

*г-н Центруженков, ул. Наб. Урванцева, д. 15*  


№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.										Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./Зл/ Эк. Маш.	Зл/Мех.	Всего	Осн./Зл/ Эк. Маш.	Зл/Мех.	Всего	Осн./Зл/ Эк. Маш.	Зл/Мех.			
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ																
Приборы и оборудование																
1	ТЕРМ11-02-022-04	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МД-5, 2, 1-Б-50, кл Б)	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общедомовые строительные. Индекс перечисля в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ЕП 0,5-75 Ом/ч (МД-5, 2, 1-Б-50, кл Б)	шт	1	1774,95			17715								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общедомовые строительные. Индекс перечисля в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
		75 Ом/ч (МД-5, 2, 1-Б-50, кл Б) МДС5 п. 4.60 Трансформаторный расход П=5%; ОЭП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%; МДС5 п. 4.64 Электроимпульсно-осцилло расход; Оборудование П=12%; ОЭП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС5 п. 4.58 Стабильность тары и упаковки - для электрооборудования КИП/И используется ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены														
3	ТЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	201,76	10,54	6,93	202	11	7	0,96	0,96				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общедомовые строительные. Индекс перечисля в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
4	Т.С.У-507-0983	Фланцы старые плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07			-154								
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 - Общедомовые строительные. Индекс перечисля в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗИ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Застойные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); МАТ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
6	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2 1-Б-Р-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75,0м3/ч (МО-5.2 1-Б-Р-50, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Застойные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); МАТ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	18553,34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=50мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Застойные расходы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); МАТ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи (сопротивления)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	584,48		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки окشонные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепрасловое строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	20			1,03 2,06	



№	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Склад	Срок	Склад	Срок	Склад	Срок	Склад	Срок	Склад	Срок
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0.084	48.82										
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НОХ Р1100 L60, кл. В С гильзой и бобышкой Индекс П. 4.60 Таблицы расходи ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), МДЗ=5 п. 4.61 Заемостроительное строительство расходи. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%, ЭИ=1.2%, МАТ=1.2%), МДЗ=3 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения, комплектация инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЭИ=1.015, МАТ=1.015), Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08											
Датчик избыточного давления:																
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Милстроя Квартал № от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	100	0.02	4792.02	723.98	594.46								65.4 1.31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0.06	26.78										
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки смоненные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	17.63										-36
22	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контройкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2		12.37										25
23	ТСЦ-301-3240	Копачки-звездочки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	4.74										-9
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	10.01										-20
БЕЗ ДЕМОНТЕРНО ТРУКИ																
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Милстроя Квартал № от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	2	38.21	8.77									76 18 0.94 1.66
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х16л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметр 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	28.28										-57
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2		29.42										50
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Милстроя Квартал № от 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединених, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	2	14.02	11.74									28 23 1.03 2.06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общееправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг		-0.084	48.82										-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасные материалы-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%) ИДС35 п.4.68 Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/А. инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сборка														
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4	2,62
32	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
34	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
35	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
36	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-06 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	11483,56	150,63	225,24		1148	16	23		15,04	0,22
41	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	т	-0,0008	31424,22				-25					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	т	0,0015 0,00097	31424,22				50					
44	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	1000 шт	-0,001	5000,27				-5					
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	1000 шт	0,002 0,0012	5000,27				10					
46	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт	-2	111,46				-223					
47	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт	2	134,65				269					
48	ТЕР-16-05-001-03 По: Министр Кавказ-Фр от: 12.11.10 №337-О	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дюймовый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	1 шт	1	379,77	30,36	14,07	0,3	380	30	14	2,91	2,91	0,02
49	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт	-2	127,62				-255					
50	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт	2	134,65				269					
51	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	шт	1	1073,47				1073					
52	ТЕР-16-02-004-03 Пр: Министр Кавказ-Фр от: 12.11.10 №337-О	Прокладка трубопроводов отопления и газообогрева из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02134 0,1883-0,0794+1,271/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	289	19	11	79,75	79,75	0,37
53	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с глпзавми для отопления и газообогрева диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеправовое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22, 15; ЭИ=6,29; ЭПМ=22, 15; МАТ=4,37	м	-2,134	116,8				-249					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89х4.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	52,42				157					
55	ТСЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3.5-57х3 мм(применительно 89х4.5-57х3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
56	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,27	243,93				310					
57	ТЕР16-02-004-01 Пр.Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 (0,85/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
58	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,85	97,65				-83					
59	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	0,85	136,2				116					
60	ТЕР65-23-1 Пр.Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7,265 1=5302*1/1000	3,6	3,6		26	26				0,41 2,98	
61	ТЕР16-07-005-02 Пр.Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02134	329,84	67,08	44,91	44,91	7	1	1		5,01 0,11	
62	ТЕР16-07-005-01 Пр.Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,08	44,91	44,91	1	1	1		5,01 0,04	
63	ТЕР65-5-8 Пр.Мин-строй Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5	330,5	848	64	7		308 6,16	



64	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37 4 Текущие цены	4 шт.	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				350,08					-700				
65	Цена поставщика	Габаритный имитатор для ИФ-фланцевый Ду=50мм И-ИНДЕКС п. 4 60 Транспортировочные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); И-ИНДЕКС п. 4 64 Заготовительные-складские раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Текущие цены	шт	1686,67					3373				
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т3													
Раздел 2. Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.													
Приборы и оборудование													
66	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Крайнегорск от 12.11.10 №327-О	Ротаметр. Счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях Диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5,2,1-Б-25, кл Б) И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" первогод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37	1 шт.	20,69	10,36				41	21		1,03	2,06
67	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5,2,1-Б-25, кл Б) (И-ИНДЕКС п. 4 60 Транспортировочные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); И-ИНДЕКС п. 4 64 Заготовительные-складские раскоды Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); И-ИНДЕКС п. 4 68 Стойкость турби и улаковки - для электрооборудования: КПГА, исполнения ПЗ=1,01% (ОЗП=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%); И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Текущие цены	шт	15265,12					30530				
68	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Крайнегорск от 12.11.10 №327-О	Установка фланцевых соединений на старых трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" первогод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37	1 соединение	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92
69	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" первогод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37	шт.	77,07				-308					
70	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5,2 №3 Ду=25мм ПНБ.30651.003-01 (И-ИНДЕКС п. 4 60 Транспортировочные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); И-ИНДЕКС п. 4 64 Заготовительные-складские раскоды Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к раск., ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Текущие цены	комплект	1005,52				2011					
Комплект преобразователей													
71	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Крайнегорск от 12.11.10 №327-О	Бойлшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" первогод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37	100 шт.	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
72	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" первогод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37	кг	-0,06				-2					
73	ТСЦ-108-0081	Бойлшки шошленные И-ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - Общество с ограниченной ответственностью "Индикс" первогод в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГРН=22.15.3М-6-29. ОГРН=22.15.МАТ=4.37	шт.	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74									
75	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
76	ТЕРМ11-02-001-01 По Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
77	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
78	Цена поставщика	Комплект терморезервуаров КТСП-НСХ Р100 L60, кл. В С Гильзой и Бобышкой ИДС35 п.4.60 Транспортиные диски ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заполнительные-ослабкие диски. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Столбчатые тары и упаковки - для электрооборудования. КПИИ инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
СБОРСНЫЕ КВАДАНТЫ														
79	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,05	4792,02	723,98	594,45		240	36			65,4 3,27	
80	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,15	26,78				-4					
81	ТСЦ-108-0081	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	17,63				-88					
82	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	12,37				62					
83	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	4,74				-24					
84	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	10,01				-50					
85	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5 0,05*100	38,21	8,77			191	44			0,84 4,2	
86	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч16п для воды с вентилем 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	28,28				-141					
87	ТСЦ-302-1631	Кран шаровой муфтовый 1152П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	5	29,42				147					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Краны шаровые под приварку												
88	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Кран шаровый приварной 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	1 шт		152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47	1,47
89	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. ДИАМЕТРОМ 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	1000 шт		2573,05				-5					
90	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	т	-0,0011	31849,77				-35					
91	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	шт	-2	44,7				-89					
92	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РМ25 ВАЛЛОМХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	шт		777,1				777					
Трубопроводы, заводная арматура														
93	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	1 шт		219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
94	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	шт	-2	77,07				-154					
95	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	шт		89,82				180					
96	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	шт		941,94				942					
Трубопроводы														
97	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	100 м	0,0065	12233,21	809,12	353,46	3,42	80	5	2		72,05	0,23
98	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общеправовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т+22.15. ЗИ+6.29. ЗТМ+22.15. МАТ+4.37	м	-0,65	107,5				-70					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-38x2,5 мм(Применительно 76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	25,44				53					
100	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм(Применительно 76x3,5-57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	33,06				66					
101	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,4	173,7				69					
102	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минского Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03144 (0,045*2*0,116*3-2,7)/100	10937,16	653,12	289,92	2,82	344	21	9		60,83 1,91	0,19 0,01
103	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-3,144	97,65				-307					
104	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(применительно 57x3,5-32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
105	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм(57x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	3	25,4				76					
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	2,7	136,2				368					
107	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минского Краснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,39,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,007 (0,7)/100	10937,16	653,12	289,92	2,82	77	5	2		60,83 0,43	0,19
108	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,7	97,65				-66					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой флякой из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.7	80.92									
110	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0065	329.84	67.08	44.91						5.01	0.03
111	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.03844	171.78	67.08	44.91						5.01	0.19
112	ТЕР65-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Тримачингально установка и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5			848	64	7	308	6.16
113	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-члбб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	350.08					-700				
114	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МП, фланцевый, Ду-25мм ИДЭС в. 4.61. Заемоснабжение разовой доставки. Материалы ПЗ-2% (ОЭП=2%; СИ=7% к раск.; ЗПМ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	929.83					1860				
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Демонтажные работы														
115	ТЕР65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в здании и сооружении на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.034	762.14	640.59	59.84			26	22	2	65.3	2.22
116	ТЕР65-14-3	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в здании и сооружении на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.034	477.35	427.72	23.98			16	15	1	43.6	1.48
117	ТЕР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм (Затворы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	944.09	934.89	9.2			19	19		95.3	1.91
118	ТЕР16-05-001-02	Демонтаж - Установка вентиля задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (кран шаровый) ИДЭС в. 3.11. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (фитингов, задвижек, манометров, вентилей, оплотнения, вентиляций) ОЭП=4. СИ=0.4 к раск.; ЗПМ=0.7 раск.; ТЗ=0.4; ТЗМ=0.4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; СИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	9.31	6.14	3.17			19	13	6	0.59	1.18
Итого по разделу 3 Демонтажные работы										4034			8.04	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.												
119	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	16	1	5,15 5,15	0,04 0,04
120	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3,0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=5%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, (ОЭП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		5538,99				5539					
121	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
122	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57				0,52 3,12	
123	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + теплоучислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4*1*1	7,44	5,93			45	36				
124	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02-485-БП (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=5%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПЛА инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
125	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	5 4*1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
126	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-5	7,24				-36					
127	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-25 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
128	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
129	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
130	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
131	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00069 0,69*1/1000	33086,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11



№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами. Диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1504,09	410,14	41	4	16	4	41,5	27,6
133	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали карок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1+1,03	102,3				105				0,42	0,28
134	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7	0,22
135	цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (Гранулы раскислы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-сварочные раскислы. Диаметры ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	м	3,09 3+1,03	51,95				161					
136	ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Порло-Труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,355 35,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1457	91	273	84	23,8	15,91
137	цена поставщика	ПВХ ГФРО-Труба с зондом диаметром 16 мм (Гранулы раскислы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗИ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-сварочные раскислы. Диаметры ПЗ=2%; (ОЭП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	м	36,555 0,355*103	16,6				607					
138	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,365	1098,2	60,7	4,54	0,15	390	22	2		5,61	0,01
139	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (1+2-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74	0,02
140	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1+2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3	0,25
141	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ВРУ до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общепроизводственные строительные материалы. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,49 (1+2961,02+11201,75+49435,62+91102-5,62+91102-100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	167	12	2		2,29	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстрой Кrasнояр. кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОПТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,268 (15+11,8)/100	170,84	158,1			46	42			12,4 3,32	
143	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
144	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
145	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat.5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4 Текущие цены	М	75,48 (11,8+21,5+4)*1,02	38,38				1460					
146	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat.5E (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4 Текущие цены	М	38,046 (11,8+21,5+4)*1,02									3,31 13,24	
147	ТЕРм08-03-545-01 Пр. Минстрой Кrasнояр. кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОПТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143				
148	Цена поставщика	Коробка распылчатая ОП 85х85х40 IP54 (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПИМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					
149	ТЕРм11-08-001-03 Пр. Минстрой Кrasнояр. кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления клемм с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОПТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 юнцов	1,06 1,06/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92	
150	ТЕРм08-03-574-01 Пр. Минстрой Кrasнояр. кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОПТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54		1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallоружавки.					6823,93	375,45	306,66		1501	69			85,24	8,14
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallоружавки.				0,22 (25-3)/100					3,27	1501	69		34,7 7,93	0,22 0,05
151	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстрой Кrasнояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукав metallический наружным диаметром до 48 мм (Metallорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОПТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м											
152	цена поставщика	Рукава metallические диаметром 22 мм P3-Ц-Х (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗИМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%); МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4 Текущие цены	М	22,66 0,22*103	51,96				1177					
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Metallоружавки.									14944				12,36	0,08



153	ТЕРм08-02-412-02 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Защитные провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,31=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,22	1116,17	72,93	9,07	0,3	246	16	6,74	0,02
154	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 ИЗГОТ в 60 Граничное раскаты ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИЗГОТ в 64 Зависимый-осадке раскаты. Материаль ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% К раск. ЗПИ=2% МАТ=2% К раск. ТЗ=2% ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	м	22,44 0,22*102	40,38				906			
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.												
Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
155	ТЕРп13-03-002-04 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой Гр-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (Для нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,31=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015123 107379*0,7724/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1	5,84 0,09	0,01
156	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Гр-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,31=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05				-4			
157	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аджор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,31=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5			
158	ТЕРп13-03-002-04 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой Гр-021 (за 2 раза) (Для нанесения лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 К раск. ЗПИ=2, МАТ=2 К раск. ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 0,31=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015123	691,32	143,12	33,1	0,22	10	2	11,68 0,18	0,02
Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.												
Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.												
159	ТЕРп01-11-013-01 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой стимкости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токочувствительник	1	22,1	22,1			22	22	1,5 1,5	
160	ТЕРп01-11-028-01 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шитам, шкафам, коммуляционным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой стимкости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6	0,4 0,4	
161	ТЕРп01-11-011-01 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Проверка гальванической цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой стимкости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5	16 0,32	
162	ТЕРп02-01-002-03 Для Министров Кавказа-мр оп 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой стимкости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447	85 85	
Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.												
306												
0,41												
3316												
2,4												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
163	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Монтаж кабель-тр. от 12.11.10 №237-0	3	1 канал	(11-4-10)	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5		
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>															
<b>Раздел 9. Узел учета проектные работы</b>															
164	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации ТО	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
<i>(Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ОП=0,137 (ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к расч., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137). При обоснованной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расч., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к расч., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8). Слабая РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЭМ=0,5 к расч., ЗПМ=0,5 к расч., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочным базам цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</i>															
<b>Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы</b>															
<b>ИТОГО ПО АКТУ:</b>															
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										141368	5447	705	90	274,86	6,15
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										142596	6374	1006	121	349,17	8,33
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										152	109	44		10,059	0,021
В том числе, справочно:										34	32	3		3,1365	0,0015
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-59, 61-62, 25-27, 37-39, 68-69, 88-111, 85-87, 118, 155-158)										566	371	197	32	33,7715	2,128
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 71-77, 79-84, 119, 123, 142, 149, 121-122, 125-126, 129, 131-134, 136, 138-141, 147, 150-151, 153)										328	328			19,308	
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 159-163)										45	27	19		2,46	0,014
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 151, 153)										101	60	40		5,58	0,02
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 40-59, 61-62, 25-27, 37-39, 68-69, 88-111, 85-87, 155-158)										335152	149651	6327	2680	349,17	8,33
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										79423					
Накладные расходы										33981					
В том числе, справочно:										1437					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 159-163)										11512					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2083) (Поз. 60, 115-117)										84					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15482) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 66, 71-77, 79-84, 115, 123, 142, 149)										17309					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 155-158)										3146					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19448) (Поз. 120-122, 125-141, 143-148, 150-154)										7775					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 63-65, 112-114)										4079					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 7159) (Поз. 3-5, 8-10, 40-59, 61-62, 68-70, 88-111, 118)															
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 37-39, 85-87)															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40% * 0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 159-163)														
40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 20893) (Поз. 60, 115-117)														
48% = 60% * 0,8 ФОТ (от 18760) (Поз. 63-65, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 112-114, 66, 71-77, 79-84, 119, 123, 142, 149)														
52% = 65% * 0,8 ФОТ (от 19448) (Поз. 120-122, 125-141, 143-148, 150-154)														
48% = 70% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 111) (Поз. 155-159)														
56% = 83% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 7199) (Поз. 3-5, 8-10, 40-59, 61-62, 68-70, 88-111, 118)														
61% = 89% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 3344) (Поз. 25-27, 37-39, 85-87)														
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета Т9														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ТВС														
Итого по разделу 3 Демонтажные работы														
Итого по разделу 4 Узел учета Электротехнические работы														
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка Металлпорушав														
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего														
Итого по разделу 7 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 8 Узел учета Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
НДС														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
									43902					
									17826					
									833					
									9005					
									10114					
									53					
									4031					
									2040					
									103814				55,09	0,09
									72996				37,6	0,01
									4094				8,04	0,01
									106844				85,24	8,14
									14944				12,36	0,08
									3316				2,4	
									306				0,41	
									107514				148,03	
									45679					
									459507				349,17	8,33
										82 711,26				
										542 218,26				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.Н.Воронцов

И.о.Г. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е.М.Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н.Н.Каплинина

Зам. Директора по экономике \_\_\_\_\_ Н.Б.Третьякова

И.о.Г. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В.В.Лебедева

Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_ П.М.Полезик

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТЭС/К МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Ю.В.Воложко



Сл. «РАСЦЕНКИ СЕРВЕРСТРОИ» \_\_\_\_\_ А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ \_\_\_\_\_

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ \_\_\_\_\_

Расценки проверены: \_\_\_\_\_

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ КОЗАЛОВА Г.Г. \_\_\_\_\_