

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Севастопольская, д.8/3 (подъезды № 1,2,3,4)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *Р-н Центральные, ул. Севастопольская, д.8/3*

Форма по ОКПД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Номер	КОС-126/15
Дата	26.05.2015г.
Вид операции	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017

Смета № АУТВР - 670. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

299 816 руб. без НДС в т.ч. по акту 299 816 руб. без НДС  
 353 782,88 руб. с НДС в т.ч. по акту 353 782,88 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн./з/л	Эк. Маш. з/л/Мех.	Всего	Осн./з/л	Эк. Маш. з/л/Мех.		
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-03 гр. Мультиср. Квантор №р оп 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,69	10,36		41	21		1,03	2,06
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) МДСЗ п. 4 60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 4 64 Заготовительно-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДСЗ п. 4 58 Стоимость плавки и укладки... для электрооборудования, кипяти. инвентаря ПЗ=1,015; ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	15265,12			30530				
3	ТЕР16-02-007-01 гр. Министров Красноярск №р оп 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83	404	22	14	0,96	1,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77.07				-308					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупользовательские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2%; МАТ=2%; К расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005.52				2011					
комплект термообразователей														
6	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
7	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
8	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
9	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
10	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
11	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
12	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
13	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТП-Н Р1100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупользовательские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%; ЭМ=1.2%; МАТ=1.2%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЭМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					
сбросные краны														
14	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		17.63					-35				
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и конгрэйжкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25				
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9				
19	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20				
20	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мыкстрова Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	38.21	8.77				76	18		0.84	1.68
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57				
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59				
кран шаровый под приварку														
23	ТЕР16-05-001-01 Пр. Мыкстрова Красноярск от 12.11.10 №237-0	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	152.92	15.35	5.85		306	31	12		1.47	2.94
24	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-0.004	2573.05				-10					
25	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0022	31849.77				-70					
26	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	44.7				-179					
27	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЭИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	777.1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура Фланцевый переход на медный трубопровод Ду35 (соединение медь/сталь)														



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметр условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		26,44				106					
40	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
41	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00195	10937,16	683,12	289,92	2,82	21	1	1		60,83	0,19
42	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,195	97,65				-19				0,12	
43	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) Диаметр условного прохода 60х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 67х4,45х2,5 мм(Применительно 67х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
44	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,15	136,2				20					
45	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0332	10937,16	683,12	289,92	2,82	36,3	23	10		60,83	0,19
46	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-3,32	97,65				-32,4				2,02	0,01
47	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	6	17,85				107					
48	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,42	102,3				248					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-103-0346	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	0.45	80,92	3,6	44,91	67,08	2	77	77	2	2	5,01 0,18	
50	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91	2	77	77	2	2	5,01 0,02	
51	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03515 0,0332-0,00195	171,78	67,08	44,91	6	6	6	2	2	5,01 0,18	
52	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	32115,52	330,5	848	848	64	7	7	308 6,16	
53	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и СНЯТИЕ ГАБРИТНОГО ИМИТАТОРАДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350,08									
54	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штопделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	929,83	1860								
55	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Зависимые от складских расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЗЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.											
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
56	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36				21	10			1,03 1,03
57	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Зависимые от складских расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. КПЛП-инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.		15265,12					15265				43,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТСЦ-103-0346	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91	2	77	77	2	2	5,01 0,02	
51	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,03515 0,0332-0,00195	171,78	67,08	44,91	6	6	6	2	2	5,01 0,18	
52	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 шт.	0,02	42390,71	32115,52	330,5	848	848	64	7	7	308 6,16	
53	ТЕРр65-5-8	Установка и демонтаж габаритного имитатора	шт.	-2	350,08									
54	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штопделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)	шт.	2	929,83	1860								
55	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм	шт.											
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
56	ТЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.		20,69	10,36				21	10			1,03 1,03
57	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-	шт.		15265,12					15265				43,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск, фр. опт. 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
59	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗп2, ВСтЗп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
60	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=25мм (МДС3 п.4.60. Типовые расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС5 п.4.64. Заполнительно-сварочные работы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1005.52				1006					
<b>Преобразователи избыточного давления</b>														
61	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск, фр. опт. 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4 0.65	
62	ТСЦ-101-1703	Прикладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
64	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12					
65	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
66	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
67	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск, фр. опт. 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9			0.84 0.84	
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28					
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29					
70	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск, фр. опт. 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03 1.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
71	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48,82				-2						
72	Цена поставщика "Коруна-ДИ-001"	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 ИМДС35 п.4.60. Транспортырные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИМДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудования ПЗ=1.2%, ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, к расх., ЗПМ=1.2%, МАТ=1.2%, к расх., ТЗ=1.2%, ТЗМ=1.2%; ИМДС35 п.4.58. Стоимость, тары и упаковки, для электрооборудования. КИПДА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810,84				3811						
сборса															
73	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31		
74	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2						
75	108-0081	Бобышки кошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35						
76	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25						
77	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9						
78	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20						
79	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68		
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57						
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59						
82	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02	
83	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33						
краны шаровые под приварку															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР16-07-003-03 Пр. Микстроя Краевое ш. №12.11.10 №237-0	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		140.93	50.84	8.87		282	102	18		4.46 8.92	
85	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.8	50.19				-40					
86	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-2	57.69				-115					
87	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	2	777.1				1554					
Заполная арматура														
88	ТЕР16-05-001-02 Пр. Микстроя Краевое ш. №12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ШТ.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47 1.47	
89	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	-2	77.07				-154					
90	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	2	89.82				180					
91	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ.	1	941.94				942					
Трубопроводы														
92	ТЕР16-02-004-01 Пр. Микстроя Краевое ш. №12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0.0125 (1.29/100)	10937.16	683.12	289.92	2.82	137	9	4	60.83 0.76	0.19
93	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1.25	97.65				-122					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
94	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	1,25	136,2				170					
95	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688 (0,0069*2+0,57)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19
96	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,688	97,65				-67					
97	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
98	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	0,57	80,92				46					
99	ТЕР65-23-3 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	21,461714 3755807*4/1000	1,84	1,84			39	39			0,21 4,51	
100	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01938 0,00668*0,0125	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
101	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
102	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч680 диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
103	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.										60416			40,25	0,04
Раздел 3. Узел учета. Электротехнические работы.														

1	*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Штыли и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04	0,04
105	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМТ-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	5538,99	5539									
106	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7	0,09	3,61	0,03
107	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8	71,04	0,42			57						
108	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	7,44	5,93			37	30	0,52	2,6			
109	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКГ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость плавки и упаковки. Для электрооборудования КИПДА индустриальна ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	15983,74	15984									
110	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопучка до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	4	43,45	11,14			174	45	1,03	4,12			
111	509-0090	Переключки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	7,24	-29									
112	Цена поставщика	Сальники верхние (РГ-25 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	61,63	185									
113	Цена поставщика	Сальники верхние (РГ-29 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79	64									
114	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26	1,12	2,24			
115	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАД7-29 2Р 6А (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46	465									
116	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-0	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1	101	0,09	2,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
118	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	1,03 1/1,03	102,3				105					
119	ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
120	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 0,03*103	51,95				161					
121	ТЕРм08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д 16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,2 20/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	821	52	154	47	23,8 4,76	15,91 3,18
122	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	20,6 0,2*103	16,6				342					
123	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,2	1098,2	60,7	4,54	0,15	220	12	1		5,61 1,12	0,01
124	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06 (6)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
125	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
126	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,26 (1,235/1,03+(11,22+41,82+23,766)/1,02-3766/1,02-((0,06-0,062+0,183+0,2)*100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	99	6	1		2,29 0,6	0,01

#1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,183 (9+9.3)/100	170,94	158,1			31	29			12,4 2,27	
128	Цена поставщика	Провод силового ПВ 1х0,75 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47				8					
129	Цена поставщика	Кабель силового ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
130	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2РР 24ДВG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	41,82 (9+26+6)*1,02	40,55				1696					
131	Цена поставщика	Кабель витая пара FTP 24ДВG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	23,766 (9.3+1+9)*1,02	38,38				912					
132	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44		752	107	10		3,31 9,93	
133	Цена поставщика	Коробка распаячная ол 85х85х40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЭМ=2%, к раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	3	51,9				156					
134	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0,71 71/100	183,66	120,92			130	86			10,3 7,31	
135	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жип кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0,2 20/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
136	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ружав металлургический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,19 (19)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1297	71	58	1	34,7 6,59	0,22 0,04
137	Цена поставщика	Ружава металлургическая диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭГ=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЭГ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	19,57 0,19*103	51,95				1017					
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
										12881			10,68	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
138	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,19	1116,17	72,93	9,07	0,3	212	14	2	6,74	1,28	0,02
139	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	19,38 0,19*102	40,38				763					
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>									2892					2,08

<b>Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>														
140	ТЕРП3-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008136 (0,5206+0,2930)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1		5,84	0,05	0,01
141	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0001	19552,05				-2					
142	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
143	ТЕРП3-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1) 2.сл. ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,008136	691,32	143,12	33,1	0,22	6	1		11,68	0,1	0,02
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>									179					0,23

<b>Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
144	ТЕРП01-11-013-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токочеремник	1	22,1	22,1			22	22		1,5	1,5	
145	ТЕРП01-11-028-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6		0,4	0,4	
146	ТЕРП01-11-011-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5		16	0,32	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
147	ТЕР402-01-002-01 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Кобл) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 2 Индекс извлечения светлой стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система		1	299,64	299,64		300	300			17,6	17,6	
148	ТЕР402-01-002-02 Пр.Министров Красноярск № от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории Технической сложности с количеством каналов (Кобл) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно) 2 Индекс извлечения светлой стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал		7 (6+3-2)	144,2	144,2		1009	1009			8,47	59,29	
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>										<b>65962</b>			<b>90,98</b>		
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>										<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										100631	2599	459	53	196,48	3,63
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										101530	3285	672	71	252,75	4,91
В том числе, справочно:															
МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 22-34, 37-49, 51-52, 20-21, 58-59, 82-98, 100, 67-69, 79-81, 140-143)										148	110	40		9,835	0,0105
МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 53-54, 50, 99, 101-102)										34	32	2		3,3825	
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 35, 56, 61-66, 70-71, 73-78, 104, 108, 127, 134, 106-107, 110-111, 114, 116-119, 121, 123-126, 132, 135-136, 138)										374	256	118	19	23,352	1,26
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 144-148)										201	201			11,8665	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 136, 138)										40	23	16		2,126	0,01
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 22-34, 37-49, 51-52, 20-21, 58-59, 82-98, 100, 67-69, 79-81)										211245	72762	4226	1572	252,75	4,91
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах										57081					
Накладные расходы															
В том числе, справочно:															
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 34177) (Поз. 144-148)										20848					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2968) (Поз. 50, 99)										2048					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 9414) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 35, 56, 61-66, 70-71, 73-78, 104, 108, 127, 134)										7061					
76% = 93%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 140-143)										50					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 14574) (Поз. 105-107, 110-126, 128-133, 135-139)										12970					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 2459) (Поз. 36, 53-55, 101-103)										2360					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 9148) (Поз. 3-5, 22-34, 37-49, 51-52, 58-60, 82-98, 100)										9880					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1528) (Поз. 20-21, 67-69, 79-81)										1864					
Сметная прибыль										31490					
В том числе, справочно:															
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 34177) (Поз. 144-148)										10937					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2968) (Поз. 50, 99)										1187					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 11873) (Поз. 36, 53-55, 1, 6-12, 14-19, 35, 101-103, 56, 61-66, 70-71, 73-78, 104, 108, 127, 134)										5700					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 14574) (Поз. 105-107, 110-126, 128-133, 135-139)										7579					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 140-143)										32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 9148) (Поз. 3-5, 22-34, 37-49, 51-52, 58-60, 82-98, 100)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1528) (Поз. 20-21, 67-69, 79-81)														
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.														
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
<b>Итого</b>														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
НДС														
<b>ВСЕГО по акту</b>														
										53 966,88				
										299816				4,91
										252,75				
										353 782,88				
										90,98				
										252,75				
										43,9				0,01
										40,25				0,04
										64,63				4,8
										10,68				0,06
										2,08				
										0,23				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Зам. директора по экономике \_\_\_\_\_

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Начальник Службы АСУ \_\_\_\_\_

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" \_\_\_\_\_

Е.Н. Борисевич

И.В. Лесотин


Е.М. Фурман

Н.Н. Калинин

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева

П.М. Полевик



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В. Белов

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРЕНЫ:  
Расчеты проверены:

СБ ПТО МУП «КОС»

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_  
КОВАЛЕВА Г.Г.