

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Советская, д. 1 (подъезды № 5-8)

Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Ю. Савицкий
р-н Центральный
Ж

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
1	30.04.2018	01.04.2018 30.04.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 989. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):
 374 595 руб. без НДС в т.ч. по акту 374 595 руб. без НДС
 442 022,10 руб. с НДС в т.ч. по акту 442 022,10 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2. 1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИДСЗ п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п.4.64. Запасительные-составские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДСЗ п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструментов ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	24585,35				24585					
3	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №37-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-607-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы П3=6%; ОЗГТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы П3=2% (ОЗГТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тарифные цены	комплект		2670,56				2671				65,4	1,31
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	Ротамет, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт		110,88	-41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
7	0 Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180,0М3ч (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы П3=6%; ОЗГТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование П3=1,2% (ОЗГТ=1,2%; ЗИМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПД, инструмента П3=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗИМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тарифные цены	шт	1	25423,73			25424						
8	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	1,118		285	17	10		1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46			-223						
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы П3=6%; ОЗГТ=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы П3=2% (ОЗГТ=2%; ЗИМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тарифные цены	комплект	1	2670,56			2671						
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	Бобышки, штуцера на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопоставления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	59,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт	-0,03	26,78			-2						
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки оculoенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63			-35						
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74			-9						
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01			-20						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28			1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термомреобразователей КТСП-Н Э100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДСЗ п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64. Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.58. Стоимости тары и упаковки, для электрообор.оборудования, КИП-инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к118п для воды давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	28	11	12	13	14	15
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-Э	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт		2	14,02	11,74				28	11	12	13	14	1,03 2,06
29	ТСЦ-609-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82						-4					
30	Цена поставщика О "Юруна-ДИ-001" (ИДС3 п.4.60). Транспортирные расходы, ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДС3 п.4.64. Эксплуатационно-технические расходы, Оборудование ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС3 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПИД, инструмент ПЗ=1,015 ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5	шт	2	3810,84						7622					
БОРОС ВОЗДУШНИКИ																
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-Э	Бобышки, штуцера на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	694,46				48	7	6			65,4 0,65
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кг	-С,03	26,78						-1					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки окошечные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63						-18					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37						12					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74						-5					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01						-10					
37	ТЕР2А-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-Э	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77					38	9				0,84 0,84
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/Вл для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28						-28					
39	ТСЦ-302-1831	Надвиг шайбовый муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 100мм, 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42						29					
Трассировщик, заточка арматура																
40	ТЕР8-06-007 07 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-Э	Установка фильтров диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	13662,7	189,78	264,7	4,9			1366	19	26			17,77 -1,78 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2 ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техниче-ких работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0 0017	31424,22				-63					
43	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-техниче-ких работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0 0034 0,0017*2	31424,22				107					
44	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметры 130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
45	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметры 130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм., диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
47	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм., диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,001*2	5000,27				10					
Трубопроводы														
48	2 ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01892 (0,236*2+0,08*4+1,1)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	319	17	9		79,75 1,51	0,37 0,01
49	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзми для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,892	147,31				-279					
50	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру Дз 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм (18Х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	77,08				154					
51	ТСЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружный диаметр и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (применительно 108х4,5-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие деньги на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	47,37				189					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	М		1,1	296,65			326					
53	ТЕР-16-02-004-03 Пр. Милстроя Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0191 (1,91)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	259	17	10		79,75 1,52	0,37 0,01
54	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-1,91	116,8				-223					
55	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,91	243,93				466					
56	ТЕР-Р65-23-1 Пр. Милстроя Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	26,303 526068-4/1000	3,6		3,6		95	95			0,41 10,78	
57	ТЕР-16-07-005-02 Пр. Милстроя Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03802 0,01892-0,0191	329,84	67,08	44,91		13	3	2		5,01 0,19	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
58	ТЕР-Р65-6-9 Пр. Милстроя Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора)демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,69	867,55		1359	88	17		422 8,44	
59	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106					
60	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм ИДС25 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС25 п. 4.64. Заполнительно-статские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЭМ=2%; к раск.; ЗТПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт	2	3038,17				6076					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.									120980				61,68	0,09

Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.
Приборы и оборудование

61	ТЕР-М1-02-022-03 Пр. Милстроя Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединниках, диаметр условного прохода до 32 мм (ИВО-9, 2, 1, 1-В-92, Кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗТПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	13,36			21	10			1,03 1,03	
----	---	--	-------	---	-------	-------	--	--	----	----	--	--	--------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/л (МО-5.2.1-Б-32, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;) ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования. КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
63	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
64	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
65	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%;) ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
термопреобразователь														
66	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
67	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
68	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
69	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
70	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
71	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
72	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-Н РП100 L60, кл. Б с гильзой и Бобышкой	комплект		729,5					730				
0		(ИДС3 п.4.60. Трансформные расходы: ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС3 п.4.64.Эксплуатационно-содерж. расходы; Оборудование ПЗ=1,2%; ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС3 п.4.58.Стоимость пары и уставки - для электрооборудования; КПИЛД; инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
оборудование краны														
74	ТЕРМ12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм)	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
	Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
75	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,03	26,78					-1				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
76	108-0081	Бобышки окованные	шт.	-1	17,63					-18				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
77	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	1	12,37					12				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
78	301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.	-1	4,74					-5				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
79	507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-1	10,01					-10				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
80	ТЕР24-01-033-01	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
	Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37			0,01*100									
81	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	шт.	-1	28,28					-28				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
82	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	1	29,42					29				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
трубопроводы, запорная арматура														
83	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18			246	17	10	1,46 1,46	
	Пр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №337-О	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												
84	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	т	-0,0008	31424,22					-25				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	0,0016 0,0008*2	31424,22				50					
86	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					
87	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
88	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт	-0,001	5000,27				-5					
89	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт	0,002 0,001*2	5000,27				10					
90	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Дуб5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
91	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
92	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
93	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
трубопроводы														
94	ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00075 (0,075*1/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	10	1			79,75 0,06	0,37
95	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,075	116,8				-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТСЦ-607-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	36,84									
97	ТЕР-16-02-004-02 Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0041 (0,0052+0,3)/100	12233,21	809,12	±63,46	3,42	50	3	1		72,05 0,3	0,23
98	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-0,41	107,5				-44					
99	ТСЦ-607-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	26,44				53					
100	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,3	173,7				52					
101	ТЕР-16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0023 (0,29)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	28	2	1		60,83 0,16	0,19
102	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	-0,23	97,65				-25					
103	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				27					
104	ТЕР-16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №837-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00485 0,0041+0,00075	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
105	ТЕР-16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №837-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепрорасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0026	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
106	ТЕР65-58 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена движкек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32			308 3,08	
107	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
108	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МО, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы П9=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завоитственно-складские расходы. Материалы П9=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.					38977								18,51	0,04

Раздел 3. Демонтажные работы														
109	ТЕР65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03716 (2,55-сч.153+1,013)/100	762,14	640,59	59,84		28	24	2		65,3 2,43	
110	ТЕР18-06-007-07 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 100 мм (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,1	181,79	75,91	105,88	1,96	18	8	10		7,11 0,71	0,13 0,01
111	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07		21	13	8		0,58 1,16	
112	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (ИДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07		21	13	8		0,58 1,16	
Итого по разделу 3 Демонтажные работы					4229								6,88	0,01

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.														
113	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Штыри и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
114	Протокол согласования стоимости ДС	ЩКФ под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы П9=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завоитственно-складские расходы. Материалы П9=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
115	ТЕРМ8-02-397-01 Пр.Милстроя (Краснояр.кр. от 12.11.10 №37-О)	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,47(100)	1599,08	115,77	329,12	€3,64					10,7 0,09	3,61 0,03
116	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 С,472	71,04				57					
117	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Милстроя (Краснояр.кр. от 12.11.10 №37-О)	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и прутьях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	5 3-1+1	7,44	5,93			37		30		0,52 2,6	
118	Цена гоставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходы ПЗ=6% ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ОЭГП=1,2%; ЗМП=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, климат. установивта ПЗ=1,015 ОЭГП=1,015; ЗМП=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					
119	ТЕРМ8-02-411-04 Пр.Милстроя (Краснояр.кр. от 12.11.10 №37-О)	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопучка до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	4 5-1	43,45	11,14			174		45		1,03 4,12	
120	ТСЦ-609-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	7,24				-29					
121	Протек кол согласования столи ости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п. 4.64. Заемовыительно-сраводисе расходоы. Материалы ПЗ=2% ОЭГП=2%; ЗМП=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	3	32,19				97					
122	Протек кол согласования столи ости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходоы ПЗ=1,06 ОЭГП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заемовыительно-сраводисе расходоы. Материалы ПЗ=2% ОЭГП=2%; ЗМП=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
123	ТЕРМ8-03-575-01 Пр.Милстроя (Краснояр.кр. от 12.11.10 №37-О)	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27		26		1,12 2,24	
124	Протек-кол согласования столи ости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортыные расходоы ПЗ=1,06 ОЭГП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заемовыительно-сраводисе расходоы. Материалы ПЗ=2% ОЭГП=2%; ЗМП=2%; МАТ=2%; ПЗ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
125	ТЕРМ8-02-152-01 Пр.Милстроя (Краснояр.кр. от 12.11.10 №37-О)	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,0033 С,997(100)	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29		1	1	101 0,09	2,11
126	ТЕРМ8-02-407-02 Пр.Милстроя (Краснояр.кр. от 12.11.10 №37-О)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 У,00	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41		4	4	41,5 0,42	27,6 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	м	1,03 11.03	102,3				105					
128	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	м	0,205 20.5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	841	53	158	48	23,8 4,88	15,91 3,26
129	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	21,115 0,205*103	6,63				140					
130	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	100 м	0,205	1088,2	60,7	4,54	0,15	225	12	1		5,61 1,15	0,01
131	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	100 м	0,18 (15-3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2		6,74 1,21	0,02
132	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	100 м	0,032 (1,2+2)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
133	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	100 м	0,275 (1,238*1,05+20,4+48,45+21,219)/1,02- (0,18+0,01+0,203+0,205)* 100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	105	7	1		2,29 0,63	0,01
134	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.3*	100 м	0,203 (12+6,3)/100	170,84	158,1			35	32			12,4 2,52	
135	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	5,39				7					
136	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг ЭК1.5 ИДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	м	20,4 (2+15+3)*1,03	34,29				700					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=4%; ЗИМ=2% к рас.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	48,45 (12-27 5-9)1,2	16,56				802					
138	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к рас.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	21,216 (8-3-9 5-9)1,2	8,58				182					
139	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №37-О	Коробка (ящик) с замками для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество замков до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт	3	250,6	35,81	3,44	752	107	10	3,31 9,93			
140	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка раскладная оп 85x85x40 IP54 (ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к рас.; ЗПИ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	3	40,31			121						
141	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №37-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 кн.лов	0,8- 8/750	183,66	120,92		149	98	10,3 8,34				
142	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №37-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 ж/пл	0,6 7/750	5205,82	131,52	4,54	833	31	16,8 2,69	0,01			
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. 77777														
Раздел 5. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
143	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №37-О	Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	10с м2 окрашиваемой поверхности	0,613166 (1,666*с.1500)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	5	1	5,84 0,08			
144	ТСЦ-13-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	-	-0,0002	19552,05			-4						
145	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акроор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,00021000	24,87			5						
146	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министром Красноярск.кр. от 12.11.10 №37-О	Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	10с м2 окрашиваемой поверхности	0,613166	691,32	143,12	33,1	0,22	9	2	11,68 0,15			
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. 300														
Раздел 6. Узел учета. Пусконаладочные работы. 0,36														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарекомендовавших предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 61, 66-72, 74-79, 113, 117, 134, 141, 115-116, 118-120, 123, 125-128, 130-133, 139, 142)								369	253	115	19	23,198	1,267
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарекомендовавших помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗ П=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 147-151)								264	264			15,573	
МДС35-IV п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-55, 57, 25-27, 37-39, 63-64, 83-105, 80-82, 143-146)								80	42	37		3,816	0,025
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									280920	126548	4335	1573	270,66	5,02
Накладные расходы									60383					
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 147-151)									27388					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3034) (Поз. 56, 109)									2094					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 12315) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 61, 66-72, 74-79, 113, 117, 134, 141)									9237					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 143-146)									84					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 10920) (Поз. 114-116, 119-133, 135-140, 142)									9719					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3057) (Поз. 58-60, 106-108)									2935					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6889) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57, 63-65, 83-105, 110-112)									7440					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1218) (Поз. 25-27, 37-39, 80-82)									1486					
Сметная прибыль									33292					
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 147-151)									14367					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3034) (Поз. 56, 109)									1214					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 15372) (Поз. 58-60, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 106-108, 61, 66-72, 74-79, 113, 117, 134, 141)									7379					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 10920) (Поз. 114-116, 119-133, 135-140, 142)									5678					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 143-146)									53					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 6889) (Поз. 3-5, 8-10, 40-55, 57, 63-65, 83-105, 110-112)									3858					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 25-27, 37-39, 80-82)									743					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.									120980				61,68	0,09
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.									38977				18,51	0,04
Итого по разделу 3 Демонтажные работы									4229				6,88	0,01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.									77777				63,84	4,88
Итого по разделу 5 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									300				0,36	
Итого по разделу 6 Узел учета. Пусконаладочные работы.									86653				119,39	
Итого по разделу 7 Узел учета проектные работы									45679				270,66	5,02
Итого									374565					
В том числе:														
Материалы									57825					
Машины и механизмы									4335					
ФОТ									128121					
Оборудование									92212					
Накладные расходы									60383					
Сметная прибыль									33292					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										374595				15
										67 427,10				5,02
										442 022,10				

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н.Брисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леотин

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н.Калинина

Заместитель директора по экономике Н.Б.Евсюкова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В.Дацюк

Начальник ЦАС П.М.Полевик


Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И.Сергеева

Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Ю.А.Вьячешко

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОЗАЛЕВА Г.Г.

