

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
457 Стройка -	по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой д.см по адресу пр. Солнечный, д.10, кор.1 (подъезды № 1,2)
 Инвентарный № _____ Вид деятельности по ОКДП
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск Договор подряда (контракт) номер _____ по
 дата _____ КОС-126/15
 Вид операции _____ 26.05.2015г.

р-н Центральный, пр. Солнечный, д.10 к.1

чпуз

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	28.02.2018	с _____ по _____
		01.02.2018 28.02.2018

АКТ

Смета № АУТВР -479. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 375 777 руб. без НДС в т.ч. по акту 375 777 руб. без НДС
 443 416,86 руб. с НДС в т.ч. по акту 443 416,86 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе			В том числе						
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, Диаметр условно го прохода до 32 мм (МФ-5, 2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Завозительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.68.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ГИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15929,3				31859					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кв	-0,12	26,78				-3					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	14,02	11,74			56	47			1,03 4,12	
17	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кв	-0,168	48,82				-8					
18	Цена поставщика	Комплект термометров образцователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с пильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завозочные расходы. Сборочные ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58.Стоимость ящика и упаковки - для электрооборудования, ИГПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	ком.элект	2	1938,08				3876					
сборные краны														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
20	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	кв	-0,12	26,78				-3					
21	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					
23	301-3240	Колпачки-затлушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	4,74				-19					
24	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	10,01				-40					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	0,04*100	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
26	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	28,28				-113					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	29,42				118					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,36	7,92		439	31	16		1,47	2,94
29	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
30	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0022	31424,22				-69					
31	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
32	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
33	ТЕР16-05-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47	2,94
34	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
35	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0022	31849,77				-70					
36	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	44,7				-179					
37	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 031Т=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ТЕР65-14-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,07786 (7,786/100)	477,35	427,72	23,98		37	33	2		43,6 3,39	15
39	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0084 (0,055*9+0,4)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	103	7	3		72,05 0,61	0,23
40	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,84	107,5				-90					
41	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	8	26,44				212					
42	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,4	173,7				69					
43	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0139 (0,54+0,89)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	152	9	4		60,83 0,85	0,19
44	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,39	97,65				-136					
45	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (применительно 38х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,54	112,46				61					
46	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,85	80,92				69					
47	ТЕР65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	19,2925 386854*2/1000	3,6	3,6			69	69			0,41 7,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0084	329,84	67,08	44,91			3	1		5,01 0,04	
49	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0139	171,78	67,08	44,91			2	1	1	5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
50	ТЕР665-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	42390,71	32.5,52	330,5			1696	129	13	308 12,32	
51	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	350,08					-1400				
52	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п.4.60 Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заовощительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; К раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Текущие цены	шт	2	929,83					1860				
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заовощительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; К раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Текущие цены	шт	2	1232,57					2465				
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Раздел 2. Узел учета. Электротехнические работы.														
54	ТЕР11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Штаты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
55	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМПТ-3-0-Р54 с монтажной платой ИДС35 п.4.60 Гранспорные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заовощительные-сладкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; К раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4.Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
56	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль perforированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	13	3	1	10,7 0,09	3,61 0,03
57	ТСЦ-609-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8	71,04					57				
58	ТЕР11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на магистраль в технологических, штатах и пультах, масса до 5 кг (блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрокладочное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6	7,44	5,93				45	36		0,52 3,12	


№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
59	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования. ИГПИА, используемая ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01					18488					
60	ТЕР08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06		
61	ТСЦ-509-0090	Переменные гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14						
62	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	32,19				64						
63	ТЕР08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2 1+1	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06		
64	ТСЦ-509-0090	Переменные гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14						
65	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59						
66	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	104,84				105						
67	ТЕР08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24		
68	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403						
69	ТЕР08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11	
70	ТЕР08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металламический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав ДЗ2мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 СО М.	0,56 56/100	6823,93	375,15	306,56	3,27	3821	210	172	2	34,7 19,43	0,22 0,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗЦ-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	57,68 56+1,03	80,22				4627					
72	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	575,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
73	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗЦ-Х (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3+1,03	39,93				123					
74	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,22 22/100	4104,85	57,52	769,47	236,42	903	57	169	52	23,8 5,24	15,91 3,5
75	Протокол согласования стоимости ДС	ПЕХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	22,66 22+1,03	6,63				150					
76	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая парадвиплетая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,8 17+6/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	879	49	4		5,61 4,49	0,01 0,01
77	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,18 13+15/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	201	13	2		6,74 1,21	0,02
78	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным старым конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,032 11,2+2/100	2353,1	14,41	293,18	3,72	75	13	9		38,3 1,23	0,25 0,01
79	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	4,34 115+36/100	381,34	24,78	4,54	0,15	1846	120	22	1	2,29 11,08	0,01 0,05
80	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Электрические провода в щитах и пультях малогабаритных (ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=2,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,248 112,8+12/100	170,84	158,1			42	39			12,4 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	1,236 (1,2)+1,03	5,39				7					
82	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	20,4 (2+3+15)+1,02	34,29				700					
83	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	395,76 (8+368+12)+1,02	16,56				6554					
84	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	м	204,816 (72+116+12,9)+1,02	8,58				1757					
85	ТЕР м08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
86	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная o/p 65x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	шт	4	40,31				161					
87	ТЕР м11-08-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 янцов	0,96 (86)/100	183,66	120,92			176	116			10,3 9,89	
88	ТЕР м08-03-574-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 2 Узел учета. Электротехнические работы.									156118				120,74	5,09
Раздел 3. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
89	ТЕР 13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП= 1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	102 м2 окрашиваемой поверхности	0,003246 (0,32+6)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	1				5,84 0,02	0,01
92	ТЕР 13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП= 1,1; ТЗ=1,1) 2 слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	102 м2 окрашиваемой поверхности	0,003246	691,32	143,12	33,1	0,22	2				11,68 0,04	0,02
Итого по разделу 3 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									13				0,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 4. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
93	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Краевюр. пр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 токоруемник		1	22,1	22,1		22	22			1,5	1,5
94	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Краевюр. пр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электротребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 линия		1	5,89	5,89		6	6			0,4	0,4
95	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Краевюр. пр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	100 тэчек		0,02	235,68	2-5,68		5	5			16	0,32
96	ТЕРп02-01-002-01 Пр. Министров Краевюр. пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобд) 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 система			299,64	299,64		300	300			17,6	17,6
97	ТЕРп02-01-002-02 Пр. Министров Краевюр. пр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобд) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002- 01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 канал		0	144,2	144,2		144,2	144,2			8,47	84,7
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.						130770	3297	551	56	245,77	3,77			
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам						131764	4080	762	75	309,15	5,09			
В том числе, справочно:														
МДСЗ5 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п.2) ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 28-37, 39-46, 48-49, 25-27						77	56	22		5,1275				
МДСЗ5 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 38, 47, 50-51)						36	35	2		3,543				
МДСЗ5 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 54, 58, 80, 87, 56-57, 60-61, 65-74, 67, 69-70, 72, 74, 76-79, 85, 88)						561	386	165	20	36,022	1,3195			
МДС40 т. 2 п. 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортгемки, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № С-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 28-37, 39-46, 48-49, 25-27)						54	32	22		2,967				
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах						269062	90372	4793	1661	309,15	5,09			
Накладные расходы						68530								
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 45208) (Поз. 93-97)						27577								
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2592) (Поз. 38, 47)						1788								
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 11673) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 54, 58, 80, 87)						8755								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89%	= 105%*0.85 ФОТ (от 23833) (Поз. 55-57, 60-79, 81-86, 88)								21211					
96%	= 113%*0.85 ФОТ (от 3278) (Поз. 50-53)								3147					
108%	= 141%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4253) (Поз. 3-5, 8-10, 28-37, 39-46, 48-49)								4593					
122%	= 143%*0.85 ФОТ (от 1196) (Поз. 25-27)								1459					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32%	= 40%*0.8 ФОТ (от 45208) (Поз. 93-97)								14467					
40%	= 50%*0.8 ФОТ (от 2592) (Поз. 38, 47)								1037					
45%	= 60%*0.8 ФОТ (от 14951) (Поз. 50-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 54, 58, 80, 87)								7176					
52%	= 65%*0.8 ФОТ (от 23833) (Поз. 55-57, 60-79, 81-86, 88)								12393					
56%	= 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4253) (Поз. 3-5, 8-10, 28-37, 39-46, 48-49)								2382					
61%	= 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1196) (Поз. 25-27)								730					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 2 Узел учета. Электротехнические работы.														
Итого по разделу 3 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Итого по разделу 4 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										67 639,86				
										443 416,86				



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____ А.В. Белов



Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Брисевич

Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Леготин

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Келинина

Заместитель директора по экономике _____ Н.Б. Есюкова

Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Децюк

Начальник ЦАС _____ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ И.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" _____ *Ю.А. Савицкий*

Расценки проверены: РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП "КОС"

СБ МУП "КОС" _____ КОВАЛЕВА _____

