

Инвестор -	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
459 Стройка -	по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Солнечный, д.10, кор.3 (подъезды № 9, 10)
 Инвентарный № _____ Вид деятельности по ОКДП
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск Договор подряда (контракт) номер КОС-126/15
 Дата 26.05.2015г.
 Вид операции _____

р-н Центральный, пр. Солнечный, д.10 к.3 подъезд

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	28.02.2018	с 01.02.2018 по 28.02.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -480. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 426 705 руб. без НДС в т.ч. по акту 426 705 руб. без НДС
 503 511,90 руб. с НДС в т.ч. по акту 503 511,90 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					В том числе			В том числе				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 30 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласвое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12		
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (МДС35 л.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 л.4.64 Заводские складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 л.4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МП/П/А, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	24585,35			24585						
3	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министр Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласвое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,31	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46		
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроиласвое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46			-223						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды П3=6%; ОСГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Завозимельно-свадьске раскоды: материалы П3=2% (ОСГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		2670,56				2671					
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Краевюр-пр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		110,88	41,45	33,05		111		41	33	4,12	4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1.2-180,0МЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-80, кл Б) (МДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды П3=6% (ОСГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Завозимельно-свадьске раскоды: Оборудование П3=1,2% (ОСГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС3 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, измерительная П3=1,015 (ОСГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Краевюр-пр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285		17	10	1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС3 п. 4.60 Транспортыне раскоды П3=6% (ОСГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Завозимельно-свадьске раскоды: материалы П3=2% (ОСГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	2670,56				2671					
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краевюр-пр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа (Термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96		14	12	65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,05	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Краевюр-пр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОСГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28		23		1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82									
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н РЧ00 L80, кл. В с гильзой и бобышкой МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заводоустановочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,д инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр. отп 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр. отп 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Микропроц.Краснояр.кр. отп 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограммное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				7622					
0		МДСЗ п. 4.60 Гранулометрический состав: ПЗ=6%; ОЗПТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 4.64 Заполнительно-складочный состав: Обработка ПЗ=1,2% (ОЗПТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Степень тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, измерителя ПЗ=1,015 (ОЗПТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 текущие цены												

сборные краны, воздухоотводчики
Трубопроводы, запорная арматура

Трубопроводы

31	ТЕРР65-14-4 Пр. Министров Газэнергопр. от 12.11.10 №32-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0465 (4,65/100)	762,14	640,59	53,84		35	30	3		66,3 3,04	
32	ТЕР16-02-0С-04 Пр. Министров Газэнергопр. от 12.11.10 №32-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0008 (0,08*1/100)	16837,05	895,59	493,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
33	ТСЦ-302-325М	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-0,06	147,31				-12					
34	ТСЦ-507-225Э	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	47,37				47					
35	ТЕР16-02-0С-03 Пр. Министров Газэнергопр. от 12.11.10 №32-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,026 (2,6/100)	13562,43	836,59	493,67	5,5	353	23	13		79,75 2,07	0,37 0,01
36	ТСЦ-302-323Э	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	-2,5	116,8				-304					
37	ТСЦ-103-033Э	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	М	2,5	243,93				634					
38	ТЕРР65-23-1 Пр. Министров Газэнергопр. от 12.11.10 №32-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема зданий	19,532 (9532/1000)	3,6	3,6			70	70			0,41 8,01	
39	ТЕР16-02-0С-02 Пр. Министров Газэнергопр. от 12.11.10 №32-О	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0263 (0,009*0,026)	329,84	57,08	44,91		9	2	1		5,01 0,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
40	ТЕРп65-5-9 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Свена задвижка диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44						
41	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа ,10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	553,19				-1106										
42	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-30мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076										
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.														105422				53,29	0,01

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование														
43	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	
44	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопимость пара и угля/коки - для электрооборудования. КПЛПА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
45	ТЕР 16-02-007-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
46	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
47	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расч.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
48	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроизводственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03 1,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б)	шт		15265,12				15265					
0		МДСЗ п. 4.60 Трансформерные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены												
50	ТЕР16-02-007-01 Гр.Микропроц. Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм)	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
51	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-2	77,07				-154					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
52	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм	комплект	1	1005,52				1006					
		МДСЗ п. 4.60 Трансформерные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены												
Комплект преобразователей														
53	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Микропроц. Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
54	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-0,06	26,78				-2					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
55	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.	-2	17,63				-35					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
56	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1"	шт.	-2	4,74				-9					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
57	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	шт.	-2	10,01				-20					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
58	ТЕРМ11-02-001-01 Гр.Микропроц. Кваснояр.Фр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
59	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	кг	-0,084	48,82				-4					
		Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
60	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р1100 L60, кл. В с глп. сод. и бобышкой	комплект	1	1938,08				1938					
		МДСЗ п. 4.60 Трансформерные расходы ПЗ=6% (ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость сырья и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Третье цены												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сбросные краны													
61	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
62	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
63	ТСЦ-108-0081	Бобышки окюшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
64	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
65	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
66	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
67	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
68	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					
69	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
		кран шаровый под приварку												
70	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
71	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
72	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22				-35					
73	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		849,8					850				
75	ТЕР16-05-001-01 Пр.Минотром Казаньпр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85			153	15	6	1,47 1,47	
76	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
77	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31849,77					-35				
78	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7					-89				
79	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1					777				

Трубопроводы, запорная арматура
Трубопроводы

80	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минотром Казаньпр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,0042 (0,0055+0,2)/100	12233,21	809,12	563,46	3,42	51	3	1		72,05 0,3	0,23
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,42	107,5				-45					
82	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3 5-38х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	26,44					106				
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,2	173,7					35				
84	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минотром Казаньпр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01705 (0,031+0,075*4+1,05+0,22 9)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	186	12	5		60,83 1,04	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	v	-1,705	97,65				-166					
86	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм (применительно 38x3,0-32x2,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
87	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 40 мм наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	17,85				71					
88	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	v	1,05	102,3				107					
89	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	v	0,325	80,92				26					
90	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 00 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопроводов	0,0042	329,84	67,08	44,91		1				5,01 0,02	
91	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопроводов	0,01705	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,09	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
92	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
93	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа ;10 кгс/см ²) 30ч660 диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08				-700					
94	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п.4.64; Заполнитель-содержимое расходов. Метриалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; к раск.; МАТ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, французий, Ду-25мм (МДС35 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		929,83				930					
Итого по разделу 2 Система ТЗ, Т4, Узел учета ГВС. 63134 26,39														
Раздел 3. Узел учета. Электротехнические работы.														
96	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Микропро Казань,р,р от 12.11.10 №237-О	Шты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
97	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 ПР54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25				4676					
98	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Микропро Казань,р,р от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03	
99	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
100	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Микропро Казань,р,р от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штыгах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93			45	36		0,52 3,12		
101	Цена поставщика О	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗЛ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-сладские раскоды. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗЛ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КПИДА, числительная ПЗ=1,015 (ОЗЛ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
102	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Микропро Казань,р,р от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	4	43,45	11,14			174	45		1,03 4,12		
103	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	7,24				-29					
104	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) (МДС35 п.4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=1,06 (ОЗЛ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заготовительные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗЛ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	4	32,19				129					
105	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Микропро Казань,р,р от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11		1,03 1,03		
106	ТСЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	7,24				-7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	107 Протокол согласования стоимости ДС	3 Сальники ввертные (РГ-29 (Р54)) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
108	108 ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
109	109 Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
110	110 ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6		59	2	2		101 0,18	2,11
111	111 ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01 (1)/100	4052,39	449,03	1604,09		41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
112	112 ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03 1*1,03	102,3				105					
113	113 ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлопруква Д122мм) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56		205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
114	114 Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
115	115 ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофро-труба с зондом д16) (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36 36/100	4104,85	257,52	769,47		1478	93	277	85	23,8 8,57	15,91 5,73
116	116 Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	37,08 0,36*103	6,63				246					
117	117 ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одностороннего или многостороннего в общей шпильке, суммарные сечение до 2,5 мм2 (вита) пара-питающий (ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4. Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,36	1098,2	60,7	4,54		395	22	2		5,61 2,02	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6/120)	1116,77	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
119	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2*2*3)/120	2353,7	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
120	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,6 (1,236/1,03*(1,22+66,7*39 *376)/1,02- (0,36+0,06+0,06*0,278** 0,0)/120)	381,24	24,78	4,54	0,15	229	15	3		2,29 1,37	0,01 0,01
121	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в цитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,278 (15+128)/100	170,64	158,1			47	44			12,4 3,45	
122	Протокол согласования СТОМОСТИ ДС	Провод силовой ПВ 1X0,75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы П3=6%; 03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительные-сладкие расходы. Материалы П3=2%; 03Т=2%; 3М=2%; 3ТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2/1,02)	5,39				7					
123	Протокол согласования СТОМОСТИ ДС	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы П3=6%; 03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительные-сладкие расходы. Материалы П3=2%; 03Т=2%; 3М=2%; 3ТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 (11/1,02)	34,19				385					
124	Протокол согласования СТОМОСТИ ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы П3=6%; 03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительные-сладкие расходы. Материалы П3=2%; 03Т=2%; 3М=2%; 3ТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	86,7 (15+60+10)/1,02	16,46				1438					
125	Протокол согласования СТОМОСТИ ДС	Кабель Витая пара UTP 2X24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы П3=6%; 03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительные-сладкие расходы. Материалы П3=2%; 03Т=2%; 3М=2%; 3ТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	39,576 (12,8+22,4)/1,02	8,48				340					
126	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое справочничество. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Т=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		25С 6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
127	Протокол согласования СТОМОСТИ ДС	Коробка распределная ол 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы П3=6%; 03Т=6%; 3М=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительные-сладкие расходы. Материалы П3=2%; 03Т=2%; 3М=2%; 3ТМ=2%; МАТ=2%; Т3=2%; Т3М=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		40*1				161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О	3	100 концов	1,1 (110)/100	183,66	120,92				202	133		10,3 11,33	
Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
129	ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О		100 жил	0,28 (28)/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.									105385				87,54	8,26
Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
130	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О		100 м	0,25 25/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7 8,68	0,22 0,06
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
131	Протокол согласования стоимости ДС		М	25,75 0,25*103	39,93				1028					
Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; МАТ=1,06; МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены														
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									16667				14,06	0,1
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
132	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О		100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
133	Протокол согласования стоимости ДС		М	25,5 0,25*102	34,29				874					
Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3578				2,74	0,01
Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
134	ТЕРП3-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О		100 м2	0,0-0,0366 (0,7518+0,2848)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,06	0,01
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
135	ТСЦ-113-0021		Т	-0,0001	19552,05				-2					
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
136	ТСЦ-101-4164		кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
137	ТЕРП3-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.рр. от 12.11.10 №237-О		100 м2	0,0-0,0366	691,32	143,12	33,1	0,22	7	1			11,68 0,12	0,02
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2; к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастелевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37														
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									187				0,28	

Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТЕРП01-11-013-01 Пр.Министров Казань:р-р от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	1 токопробник		22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
139	ТЕРП01-11-028-01 Пр.Министров Казань:р-р от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	1 линия		5,85	5,89			6	6			0,4 0,4	
140	ТЕРП01-11-011-01 Пр.Министров Казань:р-р от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	100 точек		0,02	235,63	235,68		5	5			16 0,32	
141	ТЕРП02-01-002-03 Пр.Министров Казань:р-р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	1 система			1447,13	1447,13		1447	1447			85 85	
142	ТЕРП02-01-002-04 Пр.Министров Казань:р-р от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=22,15	1 канал			141,31	141,31		283	283			8,3 16,6	
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.									86653				119,39	

Раздел 8. Узел учета проектные работы

143	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланов 7, часть проектной документации: ТО	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
		(Проектирование АСУТП заключается в выполнении ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭГ=0,137; ЗМ=0,137 к расц.; ЗТМ=0,137; МАТ=0,137 к расц.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭГ=0,8; ЗМ=0,8 к расц.; ЗТМ=0,8; МАТ=0,8 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЭГ=0,5; ЗМ=0,5 к расц.; ЗТМ=0,5; МАТ=0,5 к расц.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочные базисные цены на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЭГ=27,19													
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы									45679						
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					152466	4906	647	91	239,93	6,2					
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					153521	5694	914	122	303,69	8,38					
В том числе, справочно:															
МДСЗ5 пр. 1 т. 1 п. 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭГ=1,35; ЗМ=1,35; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 96, 100, 121, 123, 98-99, 102-103, 105-106, 108, 110-111)					79	55	24		4,9665	0,0035					
МДСЗ5 пр. 1 т. 3 п. 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр. 2 п. 2) ОЭГ=1,15; ЗМ=1,15; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 31, 38, 40-41, 92-93)					42	38	4		3,8475						
МДСЗ5 пр. 1 т. 2 п. 2. Производство монтажных работ существующих зданий и сооружений в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или заремонтированных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЭГ=1,35; ЗМ=1,35; ЗТМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 96, 100, 121, 123, 98-99, 102-103, 105-106, 108, 110-111)					562	369	193	32	33,6945	2,1665					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.г.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15								264	264			15,573	
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 130, 132)								52	30	21		2,8	0,018
	МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим и процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 32-37, 39, 25-27, 45-46, 50-51, 70-91, 67-69)								56	31	23		2,8365	0,0025
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								321004	134589	5748	2702	303,69	8,38
	Накладные расходы								67826					
	В том числе, справочно:													
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 138-142)								27388					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2547) (Поз. 31, 38)								1757					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14531) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 43, 48, 53-59, 61-66, 96, 100, 121, *28)								10899					
	76% = 89%*(0,9*0,85) ФОТ (от 66) (Поз. 134-137)								50					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 20356) (Поз. 97-99, 102-120, 122-127, 129-133)								18116					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3876) (Поз. 40-42, 92-95)								3721					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4408) (Поз. 3-5, 8-10, 32-37, 39, 45-47, 50-52, 70-91)								4761					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 930) (Поз. 25-27, 67-69)								1134					
	Сметная прибыль								37875					
	В том числе, справочно:													
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 138-142)								14367					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2547) (Поз. 31, 38)								1019					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18407) (Поз. 40-42, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 92-95, 43, 48, 53-59, 61-66, 96, 100, 121, 128)								8836					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 20356) (Поз. 97-99, 102-120, 122-127, 129-133)								10586					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 66) (Поз. 134-137)								32					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4408) (Поз. 3-5, 8-10, 32-37, 39, 45-47, 50-52, 70-91)								2469					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 930) (Поз. 25-27, 67-69)								567					
	Итого по акту:													
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.								105422				53,29	0,01
	Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.								63134				26,39	
	Итого по разделу 3 Узел учета. Электротехнические работы.								105385				87,54	8,26
	Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.								16667				14,06	0,1
	Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.								3578				2,74	0,01
	Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении								187				0,28	
	Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.								86653				119,39	
	Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы								45679					
	Итого								426705				303,69	8,38
	В том числе:													
	Материалы								69478					
	Машины и механизмы								5748					
	ФОТ								137291					
	Оборудование								111189					
	Накладные расходы								67826					
	Сметная прибыль								37875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту									428705				303,69	8,38
НДС										76 806,90				
ВСЕГО по акту										503 511,90				


Принял:

Директор МУП "КОС" _____
 Главный инженер МУП "КОС" _____
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____
 Заместитель директора по экономике _____
 Главный энергетик МУП "КОС" _____
 Начальник ЦАС _____
 Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС" _____



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП «КОС»
 КОВАЛЕВА Г.Г.