

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный, Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Тагнахская, д.7
 Инвентарный № _____
 ДЛПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-и Удмуртский, ул. Пальмовская, д.7
мур

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) _____
 Вид операции _____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с _____ по _____
		15.08.2017
		31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -363. Работы по разрезотке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 560 710 руб. без НДС в т.ч. по акту 560 710 руб. без НДС
 661 637,80 руб. с НДС в т.ч. по акту 661 637,80 руб. с НДС

№ пп	Обозно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРм 11-02-022-05 <small>Пр. Института Квантевр. № 12.11.10 №237-О</small>	Рогамер, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм // МФ-5.2.1-Б-65, кл Б <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	1	110.88	41.45	33.05		111	41	33		4.12	4.12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180, 0мЗч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) <small>ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ОЗП=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДСЗ п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА - инструкция ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	шт.	1	21035.82				21036					
3	ТЕР 16-02-007-02 <small>Пр. Института Квантевр. № 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	246.03	16.64	10.18		246	17	10		1.46	1.46
4	ТЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт.	-2	92.02				-184					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм <small>ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Заводейтельно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены</small>	комплект	1	2151.59				2152					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
7	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл.Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. Фля электрооборудования. КИПЛиА. Испр.мента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	1	21874,21				21874					
8	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	О Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки. Фля электрооборудования. КИПЛиА. Испр.мента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ 12-10-001-01 Пр. Министрова Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки ошковые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрова Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ 11-02-001-01 Пр. Министрова Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, МЭО-1,5 "Корунд-ДМ-001" ИДЭС п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64. Автоматично-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДСЗ п. 4.58. Стоимость пары и крепежи для электросборочные КППД, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810.84				7622					
сборка Ду15мм, Ду20мм														
31	ТЕРМ 12-10-001-01 Пр. Министрова Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.04	4792.02	723.98	594.46		192	29	24		65.4	2.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78									
33	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	4,74									
34	507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	10,01									
35	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	17,63									
36	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
37	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	14,82				30					
38	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	4	38,21	8,77			153	35			0,84 3,36	
39	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-4	28,28				-113					
40	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
41	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	46,24				92					

Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
42	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0016	16837,05	895,59	498,67	5,5	27	1	1		79,75 0,13	0,37
43	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,16	147,31				-24					
44	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	48,42				97					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0145	13562.43	895.59	498.67	5.5	197	13	7		79.75 1.16	0.37 0.01
46	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1.45	116.8				-169					
47	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1.45	243.93				354					
48	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0085	10937.16	683.12	289.92	2.82	93	6	2		60.83 0.52	0.19
49	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.85	97.65				-83					
50	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0.85	80.92				69					
51	ТЕР16-02-23-1 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема заливая	22.693	3.6	3.6			82	82			0.41 9.3	
52	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0161	329.84	67.08	44.91		5	1	1		5.01 0.08	
53	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0085	171.78	67.08	44.91		1	1			5.01 0.04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
54	ТЕР16-05-5-9 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора. Демонтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	67934.44	4405.68	867.55		1359	88	17		422 8.44	
55	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553.19				-1106					
56	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО фланцевый, Ду-65мм ИМСЗ п. 4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; МАТ=6%; ИМСЗ п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЗИМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск... ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	2475.95				4952					
Дополнительные работы Т1														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		140,93	50,84	8,87		141	51	9		4,46 4,46	
58	103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,4	50,19				-20					
59	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	57,69				-58					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									105304				66,45	0,01

Раздел 2. Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

60	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
61	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%). МДС35 п.4.58. Стоимости лаги и упаковки - для электрооборудования. КИПиА. инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	15929,3				31859					
62	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	
63	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
64	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.3056651.003-03 МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заводоупольные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	КОМПЛЕКТ	2	1254,19				2508					
термопреобразователь														
65	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
66	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					

67	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=21.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63												
68	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74												
69	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01												
70	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Мичуринск Казюков пр. от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74									1,03	2,06	
71	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82										-4		
72	Цена поставщика О	Комплект термомонопреобразователей КТСП-НХ Р1100 С60, кл. В с гильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64.Зависимительно-связанные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.68 Стоимость наряда и упаковок - для электрооборудования КИП/ЛЦ инструмента ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Текущие цены	комплект	1	1938,08									1938			
оборудовые краны																	
73	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Мичуринск Казюков пр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки шутиеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46						96	14	12		65,4 1,31
74	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01								-20				
75	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74								-9				
76	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63								-35				
77	ТСЦ-302-1236	Стены старые с мифтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37								25				
78	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78								-2				
79	ТЕР24-01-033-01 Пр.Мичуринск Казюков пр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77							76	18			0,84 1,66
80	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28								-57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
краны шаровые фланцевые														
82	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилял, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // фланцевый Ф32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	219,26	15,35	7,92		658	46	24		1,47 4,41	
83	509-0966	Прокладки из перонита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,006	2573,05				-15					
84	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0033	31424,22				-104					
85	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	77,07				-462					
86	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РN25 BALLOMAX под приварку диаметр 32 мм // фланцевый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	849,8				2549					
кран шаровый под приварку														
трубопроводы, запорная арматура														
87	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0047	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2		72,05 0,34	0,23
88	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,47	107,5				-51					
89	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметр условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	30,21				121					
90	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43					
91	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00594	10937,16	683,12	289,92	2,82	65	4	2		60,83 0,36	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	М	-0,594	97,65					-58				
93	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	шт.	3	25,4					76				
94	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 57х3,5-38х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	шт.	2	25,86					52				
95	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	М	0,15	136,2					20				
96	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00545	10937,16	683,12	289,92	2,82		60	4	2	60,83 0,33	0,19
97	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	М	-0,545	97,65					-53				
98	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	шт.	1	17,85					18				
99	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	М	0,47	102,3					48				
100	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91			2			5,01 0,02	
101	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22, 15, ЗМ=6,29, ЗТМ=22, 15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01139	171,78	67,08	44,91			2	1	1	5,01 0,06	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	3215.52	330.5		848	64	7		308 6,16	
103	ТСЦ-302-1175	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350.08				-700					
104	Цена поставщика	3 Габаритный иммитатор для Мф, фланцевый Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Застойно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	1232.57				2465					

Дополнительные работы-Перенос существующей врезки ТЗ Ду80 L=0.4м

Итого по разделу 2 Система Т3.14 Узел учета ГВС. 71291 30,34

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

105	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм // Мф-5.2.1-Б-40, кл Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09 3,09	
106	Цена поставщика	3 Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Застойно-кладовые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимости тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИА инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	16887.46				16887					
107	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0,96	
108	ТСЦ-507-0983	3 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
109	Цена поставщика	3 Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ 305651.003-01 МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Застойно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1470.43				1470					

преобразователи избыточного давления

110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65,4 0,65	
-----	--	---	---------	------	---------	--------	--------	--	----	---	---	--	--------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1				1.03	
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	17.63				-18					
113	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	12.37				12					
114	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	4.74				-5					
115	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	10.01				-10					
116	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	1	38.21	8.77			38	9			0.84	0.84
117	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	28.28				-28					
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	29.42				29					
119	ТЕРм-1-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	1	14.02	11.74			14	12			1.03	1.03
120	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
121	Цена поставщика О	Датчики избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" ИМС35 п. 4.60. Транспортирные расходы: ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; ИМС35 п. 4.64. Заводышленно-складские расходы. Оборудование: ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%; ПЗ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИМС35 п. 4.86. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА Инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810.84				3811					
СБОРСА, ВОЗДУХООТВОДИЧИКИ														
122	ТЕРм-12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
123	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
125	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
126	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
127	507-2630	Пробки П-М27К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
128	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
129	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
130	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
запорная арматура														
кран шаровой фланцевый														
131	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Брезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с устанавкой кранов шаровых приварных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46 8,92	
132	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,8	79,28				-63					
133	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	105,72				-211					
134	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1129,08				2258					
запорная арматура														
135	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	ТСЦ-507-1974		шт.	2	25,4				51					
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 48х3,5													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
148	ТСЦ-103-0357		м	0,71	136,2				97					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм // 48х3,5													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
149	ТЕРр65-23-3	Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	1000 м3 объема здания	22.693	1,84	1,84	44,91		42	42			0,21 4,77	
	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
150	ТЕР16-07-005-02	Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,0106	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
151	ТЕР16-07-005-01	Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,00898	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
152	ТЕРр65-5-8	Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж)													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
153	302-1175		шт.	-1	350,08				-350					
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
154	Цена поставщика		шт	1	1448,81				1449					
	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-40мм													
	ИДС-35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%)													
	ИДС-35 п. 4.64 Завозимые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	4 Текущие цены													
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									69147				43,33	0,04
Раздел 4. Демонтажные работы														
155	ТЕРр65-14-5	Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,0126	1316,53	1155,62	80,52		17	15	1		117,8 1,48	
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													
156	ТЕРр65-14-4	Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,017	762,14	640,59	59,84		13	11	1		65,3 1,11	
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм													
	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):													
	1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37													

157	ТЕРМ65-14-3 Пр. Микстров Казанов мр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в заданных сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода			0.019	477.35	427.72	23.98										43.6 0.83		
Итого по разделу 4 Демонтажные работы																					
1832																					
3,93																					

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

158	ТЕРМ1-06-001-01 Пр. Микстров Казанов мр от 12.11.10 №237-О	Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.			1	237.05	52.48	17.96	0.59	237	52	18	1	5.15 5.15	0.04 0.04				
159	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3.0-IP54 с монтажной платой МДС3 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заоплаченные окладные расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЭП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск. (ЗЗ=2%, ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	1 шт.			1	5338.99				5339									
160	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Микстров Казанов мр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м			0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03				
161	ТСЦ-509-0064	Пробойки монтажные (ДПН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м			0,8	71,04				57									
162	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Микстров Казанов мр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, шитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.			7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64					
163	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП МДС3 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заоплаченные окладные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС3 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЦА устройства ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт			1	18488,01				18488									
164	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Микстров Казанов мр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлоуказа до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод			6	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18					
165	509-0090	Перемишки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.			-6	7,24				-43									
166	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заоплаченные окладные расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.			5	61,63				308									
167	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); Заоплаченные окладные расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.			1	63,79				64									
168	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Микстров Казанов мр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.			2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт.		2	232,46			465					
170	ТЕРм08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полюс-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 Т	0,00089	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1	1		101 0,09	2,11
171	ТЕРм08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
172	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,03	102,3				105					
173	ТЕРм08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоуказ Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
174	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	3,09	51,95				161					
175	ТЕРм08-02-409-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,41	4104,85	257,52	769,47	236,42	1683	106	315	97	23,8 9,76	15,91 6,52
176	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	м	42,23	16,6				701					
177	ТЕРм08-02-412-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,41	1098,2	60,7	4,54	0,15	450	25	2		5,61 2,3	0,01
178	ТЕРм08-02-412-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
179	ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
180	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Загтягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,63	381,34	24,78	4,54	0,15	240	16	3	2,29	0,01	
181	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,313	170,84	158,1			53	49		12,4	3,88	
182	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС3 п.4.60. Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заемтопительные-сварочные раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		1,236	6,47				8					
183	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС3 п.4.60. Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заемтопительные-сварочные раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		11,22	40,38				453					
184	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat 5Е (МДС3 п.4.60. Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заемтопительные-сварочные раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		94,86	40,55				3847					
185	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2х24АВГ cat 5Е (МДС3 п.4.60. Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заемтопительные-сварочные раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		43,146	38,38				1656					
186	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящики) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17	3,31	16,55	
187	Цена поставщика	Коробка распаячная олп 85х85х40 ПР54 (МДС3 п.4.60. Трансформные раскаты ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п.4.64. Заемтопительные-сварочные раскаты. Материалы ПЗ=2%; ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск.; ЭПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		5	51,9				260					
188	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Приосединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления кольца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 концов		1,19	183,66	120,92			219	144		10,3	12,26	
189	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил		0,24	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1	16,8	4,03	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.															
190	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлопластиковые наружные диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0,25	6823,93	375,45	306,56	3,27	1706	94	77	1	34,7	0,22
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.															
96,99 9,32															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
191	цена поставщика	Ружва металлических диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,75	51,95				1338					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.				16977									14,06	0,1
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
192	ТЕР08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические ружва первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,25	1116,17	72,93	9,07	0,3	279	18	2		6,74 1,69	0,02 0,01
193	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3Х1,5 МДС35 л.4.64 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 л.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	25,5	40,38				1030					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.				3734									2,74	0,01
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
194	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012451	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,841 0,07	0,01
195	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0001	19552,05					-2				
196	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,1	24,87					2				
197	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепродрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012451	691,31	143,11	33,1	0,22	9	2			11,682 0,15	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.				292									0,35	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
198	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
199	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
200	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
201	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	ТЕР02-01-002-04 Пр. Мисюра Касюср №р от 12.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (КобЦ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс)	1 канал		8	141,31	141,31							8,3 66,4
		ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменены сметной стоимости промежуточных работ на 4 квартал 2012 в. ОЗП=22,19												
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
203	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17								
		(Проектирование АСУТП заключается в принципе ранее разработкой АСУТП к решению конкретного объема управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8 к раск., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5 к раск., ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5). ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменены сметной стоимости проектных работ для строительства к строительным базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 в. ОЗП=27,19												
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					181 222	6 313	823	103	341,92	7,01				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					182 720	7 463	1 171	138	434,85	9,48				
В том числе, справочно:														
МДС35 пр 1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом ДП-3230/06 пр.п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 44, 47, 51, 54-55, 102-103, 149, 152-153, 155-157)					202	157	46	14,175	0,0105					
МДС35 пр 1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом ДП-3230/06 пр.п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 40-43, 45-46, 48-50, 52-53, 57-59, 25-26, 38-39, 62-63, 81-101, 79-80, 107-108, 118, 130-148, 150-151, 116-117, 128-129, 194-197)					55	51	4	5,2755						
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48(102) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 198-202)					392	392		23,043						
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ велики объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 190, 192)					52	30	21	2,8	0,018					
МДС35 п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 40-43, 45-46, 48-50, 52-53, 57-59, 25-26, 38-39, 62-63, 81-101, 107-108, 118, 130-148, 150-151, 116-117, 128-129, 194-197)					136	91	45	8,2005	0,01					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах					407 981	173 773	7 366	3 056	434,85	9,48				
Накладные расходы					98 450									
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 198-202)					40 561									
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4009) (Поз. 44, 47, 51, 149, 155-157)					2 766									
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18186) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 60, 65-71, 73-78, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 158, 162, 181, 188)					13 641									
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 194-197)					84									
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 22349) (Поз. 159-161, 164-180, 182-187, 189-193)					19 890									
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 54-56, 102-104, 152-154)					4 508									
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11939) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 40-43, 45-46, 48-50, 52-53, 57-59, 62-64, 81-101, 107-109, 118, 130-148, 150-151)					12 894									
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3366) (Поз. 25-26, 38-39, 79-80, 116-117, 128-129)					4 106									
Сменная прибыль					54 279									
В том числе, справочно:														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 198-202)									21 278					
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4009) (Поз. 44, 47, 51, 149, 155-157)									1 604					
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 22882) (Поз. 54-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-37, 102-104, 60, 65-71, 73-78, 152-154, 105, 110-115, 119-120, 122-127, 158, 162, 181, 188)									10 984					
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 22349) (Поз. 159-161, 164-180, 182-187, 189-193)									11 621					
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 194-197)									53					
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 11939) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 40-43, 45-46, 48-50, 52-53, 57-59, 62-64, 81-101, 107-109, 118, 130-148, 150-151)									6 686					
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3366) (Поз. 25-26, 38-39, 79-80, 116-117, 128-129)									2 053					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ									105 304				66,45	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС.									71 291				30,34	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									69 147				43,33	0,04
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1 832				3,33	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									118 121				96,99	9,32
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля питающего.									16 977				14,06	0,1
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									3 734				2,74	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									292				0,35	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									560 710				434,85	9,48
В том числе:														
Материалы									101 389					
Машины и механизмы									7 366					
ФОТ									176 829					
Оборудование									125 453					
Накладные расходы									98 450					
Сметная прибыль									54 279					
ВСЕГО по акту									560 710				434,85	9,48
НДС									100 927,80					
ВСЕГО по акту									661 637,80					

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____


Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____

Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____

В.В. Лебедева



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор _____

А.В. Белов

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"



РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
СБ ПТО МУП "КОС"
Тимошенко Т.А.

В.В. Лебедева

Вячеслав Юр