

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.8, (подъезд №3)
 Инвентарный № _____

*ОАПУ по АУТВР в МКФ МО с.Номинка
 р-н Центральный, ул.Талнахская, д.8
 1-505*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с по 01.07.2017 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -224. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 1 209 899 руб. без НДС в т.ч. по акту 1 209 899 руб. без НДС
 1 427 680,82 руб с НДС в т.ч. по акту 1 427 680,82 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)			
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.		Т/з осн.раб (на ед./ всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье
 Приборы и оборудование

1	ТЕР11-02-022-07 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводственные справочники. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2	
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-150, кл Б) ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭИ=5%, МАТ=6%. ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Обслуживание ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2%). ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭИ=1,015, МАТ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	43585,98				43586					7,21	0,2
3	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений из стальных трубопроводов диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводственные справочники. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	2,45	
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали БСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроизводственные справочники. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458						
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду 150 мм ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭИ=5%, МАТ=6%. ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Обслуживание ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	ТЕРМ11-02-022-07 Пр. Мышкова Красное-р от 12.11.10 №237-0	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	182.9	70.73	74.67	2.97	183	71	75	3	14	7.21	7.21	0.2	0.2	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-Р-150, кл Б) ИДСЗ5 п. 4 60 Транспортирные расходы: ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 64 Электропитательно-смазочные расходы: Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДСЗ5 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КПИДА (структурента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) - 4 Текущие цены	шт	1	44434.37				44434									
8	ТЕР16-02-007-06 Пр. Мышкова Красное-р от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621.28	27.93	19.5		621	28	20			2.45	2.45			
9	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	229.06				-458									
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм ИДСЗ5 п. 4 60 Транспортирные расходы: ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 64 Электропитательно-смазочные расходы: материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) - 4 Текущие цены	комплект	1	7481.9				7482									
Комплект термообразователей																		
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мышкова Красное-р от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12			65.4	1.31			
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2									
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17.63				-35									
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затупишки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9									
15	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20									
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Мышкова Красное-р от 12.11.10 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74		28	23					1.03	2.06			
17	ТСЦ-609-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4									
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КПСПН Р1100 L120, кл. В с гильзой и бобышкой ИДСЗ5 п. 4 60 Транспортирные расходы: ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4 64 Электропитательно-смазочные расходы: Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДСЗ5 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КПИДА (структурента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) - 4 Текущие цены	комплект	1	1959.86				1960									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	датчик избыточного давления: Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
30	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ИДС35 п. 4.61. Завоупительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки, для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно), 4. Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сброшенные краны														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		2	12.37					25				
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-затрушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	4.74					-9				
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-1027 Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	10.01					-20				
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мехстарт Красное яр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	38.21	8.77				76		0.84	1.68	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/16кг для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	28.28					-57				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		2	29.42					59				
Трубопроводы, запорная арматура															
40	ТЕР16-05-001-05 Пр. Мехстарт Красное яр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм // Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		4	734.71	0.16	25.87	0.59	2939	281	103	2	6.72	0.04
41	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-8	229.06					-1832				
42	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		8	267.52				2140					
43	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		4	1533.57				6134					
Трубопроводы															
44	ТЕР65-14.5 Пр. Мехстарт Красное яр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,1	1316,53	1156,62	80,52			132	116	8	117,8	11,78	
45	ТЕР16-02-004-06 Пр. Мехстарт Красное яр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,33843	27288,08	1282,91	637,22	9,66	9235	427	216	3	115,44	39,07	0,65
46	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзаим для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-33,84	237,73				-8045						
47	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячеформованные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены: на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	29,96	434,25				13010						

48	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 150 мм наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	шт	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водной системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 2 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		10,5028	3,6	3,6				38				
50	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,33843	1035,47	67,08	44,91		350	23	15		5,01	1,7
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
51	ТЕРр65-5-10 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0,02	98328,7	6201,36	1301,33		1967	124	26		594	11,88
52	ТСЦ-302-1177	Задачики параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2), 30-обор диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-2	734,43				-1469					
53	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду=150мм ИДС36 п.4.60. Гранспиртные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.61. Запасовительно-слабые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт		2	6335,83				12672					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье															
Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.															
54	ТЕР26-01-054-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике (ИДС36 п.3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитарио-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопления вентиляций); ОЗП=0,4. ЗМ=0,4. к расх., ЗПМ=0,4. МАТ=0,4. к расх., ТЗ=0,4. ТЗМ=6,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2		0,103358	226,99	187,48	39,51		23	19	4		18,88	1,95
55	ТЕРр66-24-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // б=85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2		0,103358	182,6	182,6			19	19			19,1	1,97
В. открытые															
56	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчину П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1. ТЗ=1.1.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,026474	345,66	71,56	16,55	0,11	9	2			5,841	0,15
57	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т		-0,0003	19852,05				-6					
58	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акропор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	тг		0,3	24,87				7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТЕР13-03-012-04 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Оргрунтовая металлических поверхностей за один раз Грунтовой Гр-021 (за 2 раза) (Грунтовой лакокрасочный материал ручной способ ОЗП=1; ТЗ=1; Т2 ств ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ЗПМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	окрашиваемой поверхности		0,026474	691,31	143,11	33,1	0,22				11,682	0,31
Вне убывтия														
60	ТЕР13-06-013-01 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Очистка поверхности цветками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	1 м2		14,5823	8,83	8,83		129	129			0,9	
61	ТЕР13-06-014-01 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Обезыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	1 м2		14,5823	1,36	0,98	0,38	20	14	6		0,1	1,46
62	ТЕР13-07-011-02 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов Диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	100 м2		0,145823	589,58	91,34	5,56	0,11	86	13	1	9,08	0,01
63	ТЕР13-03-012-15 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Оргрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочный материал ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; Т2 ств ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	100 м2		0,145823	467,97	108,31	41,36	0,22	68	16	6	8,602	0,02
64	ТЕР26-01-019-01 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитками минераловатными на синтетическом связующем марке 75 (Грунтовой лакокрасочный материал ручной способ ОЗП=1; ТЗ=1; Т2 ств ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	1 м3		2,3754	2565,72	232,86	133,С5	6095	553	316		20,735	49,25
65	101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	т		-0,0252	22235,7			-560					
66	101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	т		-0,0629	24089,77			-1515					
67	104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-П-В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	1000 м2		-0,0052	23694,9			-123					
68	506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	кг		-1,853	51,7			-96					
69	104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	м3		-3,658	775,56			-2837					
70	Протокол согласования	Миниматы МПТЗ-1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м3		3,658	7701,65			28173					
71	ТЕР26-01-034-01 Пр.Министрa Казюков мр от 12.11.10 №ЭЗ7-О	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов (Грунтовой лакокрасочный материал ручной способ ОЗП=1; ТЗ=1; Т2 ств ПЗ=2; ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22; 15; ЗМ=6;29; ЗПМ=22; 15; МАТ=4;37	100 м2 покрытия изоляция		0,329248	3308,49	349,32	104,Е9	1089	115	34		35,178	11,58

72	ТСЦ-101-1794	Бризон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	ТСЦ-101-1794	Бризон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1300 м2	-0.0379	11281,37	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	2,91 1,7	15
73	ТСЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м2	37,9 6.0379*1000	15,72				596					
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.														
Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КИМ-АУТВР-1501. Подполье														
74	ТЕР09-04-006-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Монтаж фанерки (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 т конструкций	0,06	1515,56	327,89	852,18	43,45	91	20	51	3	2,91 1,7	152
75	ТСЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сорочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0,06	16264,84				976					
76	ТЕР13-03-002-15 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз ла-оп БТ-577 за 2 раза (За 2 раза ПЗ=2. ОЗП=2. ЭМ=2 к расх. ЗПМ=2. ТЗ=2. ТЗМ=2) При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1. ТЗ=1. ТЗМ=1. МАТ=1. К расх. ЗПМ=1. ТЗ=1. ТЗМ=1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	130 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	514,76	119,14	45,5	0,24	21	5	2		0,022	
77	ТЕР15-01-061-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством, фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя (Применительно сэндвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2 поверхности облицовки	0,3441 (15,2+2.16+0.69+1.44+14.9)/1000	10079,7	1214,51	540,31	4,31	34684	418	186	1	15,01 39,57	0,29 0,1
78	ТСЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м2	-39,92	595,3				-23764					
79	ТСЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ППС 1022 80-С0 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м2	39,92	409,36				16342					
80	ТЕР10-01-029-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 компл.	0,01	21492,12	447,67	44,45		215	4			4,5 0,45	
81	ТСЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двухстворчатых (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	компл.	-1	210				-210					
82	ТСЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	компл.	1	138,76				139					
83	ТСЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	компл.	1	219,06				219					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР09-05-006-01 Пр. Милостоя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 м реза	2,010624 0,163; 1,15; 2	4,18	3,51	С 67		8	7	1		0,34 0,68	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУТВР-1501. Подполье														
Раздел 4. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Милостоя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
86	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0-2- 30,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ОЭП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
87	ТЕР16-02-007-01 Пр. Милостоя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	С 83		202	11	7		0,96 0,96	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77,07				-154					
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
90	ТЕР11-02-022-03 Пр. Милостоя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
91	О Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12- 18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЗИ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПДА, инструменты ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЗИ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15265,13				15265					
92	ТЕР16-02-007-01 Пр. Милостоя Крайновр. №р от 12.11.10 №ЭЗТ-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	С 83		202	11	7		0,96 0,96	
93	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Обычное рабочее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗИ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
94	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%; ЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		комплект преобразователей												
95	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
96	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
97	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
98	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
99	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
100	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
101	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
102	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L60, кл. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п. 4 60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64 Застопительно-оплавающие расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения. КИПЛА, инспиримента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
Трубопроводы, запорная арматура														
сбросные краны														
103	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
104	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
105	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
106	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
107	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
108	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
109	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт		28.28					-57				
111	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	29.42					59				
кран шаровый под приварку														
112	ТЕР-16-05-001-02 Тр. Мушкетер Красноярск, № оп. 12.11.10. №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 50 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47
113	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.		2573.05				-5					
114	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35					
115	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	77.07				-154					
116	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	849.8				850					
117	ТЕР-16-05-001-01 Тр. Мушкетер Красноярск, № оп. 12.11.10. №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	152.92	15.35	5.85		153	15	6		1.47	1.47
118	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.		2573.05				-5					
119	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0.0011	31849.77				-35					
120	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	44.7				-89					
121	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	777.1				777					
трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТЕР65-14-3 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02 (2)/100	477,35	427,72	23,98		10	9			43,6 0,87	15
123	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00485 (0,07*+0,055*3+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	59	4	2		72,05 0,35	0,23
124	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,485	107,5				-52					
125	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-57x5 мм // 76x3,5-57x3,5 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	31,02				31					
126	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм // 76x3,5-38x3,0 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	3	30,21				91					
127	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,25	173,7				43					
128	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01653 (0,045*2+0,045*1+0,118*1+1,4)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	181	11	5		60,83 1,01	0,19
129	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,653	97,65				-161					
130	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	25,86				52					
131	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x5-45x4 мм // 57x3,5-32x3,0 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	25,86				26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), Диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 90-57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	шт.		25.4									
133	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	м		136.2					191				
134	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	100 м трубопровода	0.00535 /0.037+0.23+0.279/100	10937.76	€33.12	289.92	2.82	59	4	2		60.83 0.33	0.19
135	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	м	-0.535	97.€5				-52					
136	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 38х3,0-32х2,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	шт.		25.72					25				
137	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	м	0.23	102.3					24				
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	м	0.275	80.€2					22				
139	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	100 м трубопровода	0.00485	329.€4	€7.08	44.91			2			5.01 0.02	
140	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	100 м трубопровода	0.02188 0.01653+0.00535	171.7€	€7.08	44.91			4			5.01 0.11	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
141	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАГ=4.37	100 шт.	0.02	42390.71	€7.552	330.5			848			64	7
													308	6.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
142	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОЧ6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	350.08				-700					
143	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.														
Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
145	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министр Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
146	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.2-30.0м3/ч (МО-5.2.1-Б-32, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
147	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министр Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
148	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
149	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5.2 №3 Ду-32мм ППБ.305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
преобразователи избыточного давления														
150	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр Крайновр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.														
30,16														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
152	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
153	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12					
154	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
155	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
156	ТЕР-24-01-033-01 Пр. Института Каспийск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9			0.84	0.84
157	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1.6 МПа (1.6 кгс/см2). Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28					
158	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29					
159	ТЕРМ-11-02-001-01 Пр. Института Каспийск-кр от 12.11.10 №237-О	Пробор. устанавливаемый на резьбовых соединениях. Масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03	1.03
160	ТСЦ-609-2160	Прокладки пардонитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
161	Цена поставщика	Датчики избыточного давления. 4-20мА. 1.6 МПа. М20-1.5 "Корунд-Ди-001" ИДС35 п. 4.60 Трансформаторные датчики: ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Зависимый от температуры датчики: Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; К раск.: ТЗ=1.2%; ТЗМ=1.2%; ИДС35 п. 4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПЦА конструкция ПЗ=1.015; ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Текущие цены	шт.	1	3810.84				3811					
обросса, воздухоотводчики														
162	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Института Каспийск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
163	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63									
165	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37									
166	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74									
167	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
168	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск хр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
169	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28									
170	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
171	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск хр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	
172	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2) диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32,88									
запорная арматура														
173	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск хр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обретенных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	
174	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62									
175	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
176	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
177	ТЕР16-07-003-04 Пр.История Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка		2	156,68	50,34	8,87	3,13	102	18		4,46	8,92
178	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0,8	63,71			-51					
179	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	68,03			-136					
180	ТСЦ-302-1824	Крапы шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		2	849,8			1700					
Трубопроводы														
181	ТЕР65-14-4 Пр.История Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,01 (17)/100	762,14	640,39	59,84	8	6	1		65,3	0,65
182	ТЕР65-3-13 Пр.История Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт арматуры		0,01	944,09	934,39	9,2	3,72	9	9		95,3	0,95
183	ТЕР16-02-004-03 Пр.История Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,008 (0,8)/100	13562,43	895,39	498,67	5,5	108	7	4	79,75	0,64
184	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0,8	116,8			-93					
185	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М		0,8	243,93			195					
186	ТЕР16-02-004-01 Пр.История Кваснояр-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,00775 (0,075*2+0,629)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2	60,83	0,47
187	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.Общепрасстрасеее строительствю. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М		-0,775	97,65			-76					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
188	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41					
189	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0.625	102.3				64					
190	ТЕР-р65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	10.5028	1.84				19	19			0.21 2.21	
191	ТЕР-16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.008	329.84	67.08	44.91		3	1			5.01 0.04	
192	ТЕР-16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.00775	171.78	67.08	44.91		1	1			5.01 0.04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
193	ТЕР-р65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308 3.08	
194	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
195	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-32мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы; ПЗ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.					64614								41,54	0,06
Раздел 6. Дополнительные работы														
Дополнительные работы на Т2-врезка Ду50 в Ду80														
196	ТЕР-16-07-003-06 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующий внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	590.96	71.18	12.26	0.15	591	71	12		6.43 6.43	0.01 0.01
197	103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.4	136.2				-54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0.8 0.4*2	71.04									
210	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щит-а и пультх, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	7 5*1+1	7.44	5.93			52	42			0.52 3.64	
211	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. МПГЛ.А. инструктора ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015. ЗМ=1.015. МАТ=1.015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	18488.01				18488					
212	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	3	43.45	11.14			130	33			1.03 3.09	
213	ТСЦ-509-0090	Переমনки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-3	7.24				-22					
214	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	3	61.63				185					
215	ТЕРм08-02-411-05 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	2 1*1	43.45	11.14			87	22			1.03 2.06	
216	ТСЦ-509-0090	Переমনки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	7.24				-14					
217	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	63.79				64					
218	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	131.91				132					
219	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
220	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	232.46				465					
221	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 т	0.00178 0.89*2/1000	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	59	2	2		101 0.18	2.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Мынстроа Квасювэр кр ом 12 11 10 №237-0	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.02 171/100	4052.39	449.03	1604.09	410.14	81	9	32	8	41.5 0.83	27.6 0.55
223	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3, 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1.03 171.03	102.3				105					
224	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3, 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1.03 171.03	102.3				105					
225	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мынстроа Квасювэр кр ом 12 11 10 №237-0	Рукава металлический наружными диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.03 37/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7 1.04	0.22 0.01
226	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х (Гранулярные раскислы П3=1.06 (О3Г=1.06; 3М=1.06; МАТ=1.06); Заготовительные-сладкие раскислы. Материалы П3=2%; (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М	3.09 371.03	91.85				284					
227	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мынстроа Квасювэр кр ом 12 11 10 №237-0	Рукава металлический наружными диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.03 37/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7 1.04	0.22 0.01
228	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х (Гранулярные раскислы П3=1.06 (О3Г=1.06; 3М=1.06; МАТ=1.06); Заготовительные-сладкие раскислы. Материалы П3=2%; (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М	3.09 371.03	51.95				161					
229	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Мынстроа Квасювэр кр ом 12 11 10 №237-0	Труба виниловпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.21 21/100	4104.85	257.52	769.47	236.42	862	54	162	50	23.8 5	15.91 3.34
230	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Гранулярные раскислы П3=1.06 (О3Г=1.06; 3М=1.06; МАТ=1.06); Заготовительные-сладкие раскислы. Материалы П3=2%; (О3Г=2%; 3М=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	М	21.63 217.03	16.6				359					
231	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мынстроа Квасювэр кр ом 12 11 10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1. Общеправительское строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22.15; 3М=6.29; 3ПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.25 19+6/100	1098.2	60.7	4.54	0.15	275	15	1		5.61 1.4	0.01

№	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
232	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ - от шз до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1,30 м	0,06 (6-100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1	6,74 0,4	0,02
233	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	0,0 м	0,062 (1-2-2-3)/100	414,41	293,18	3,72	146	26	18	38,3 2,37	0,25 0,02	
234	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	0,0 м	0,52 (4-4-8)/100	381,34	24,78	0,15	198	13	2	2,29 1,19	0,01 0,01	
235	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1,00 м	0,313 (13-3-18)/100	170,84	158,1		53	49		12,4 3,88		
236	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	1,236 (1-2)*1,03	6,47			8					
237	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	11,22 (5-6)*1,02	40,38			453					
238	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	73,44 (6-18-18)*1,02	40,55			2978					
239	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	37,026 (19-4-13-3)*1,02	38,38			1421					
240	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене ит и колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	250,6	35,81	3,44	752	107	10	3,31 9,93		
241	Цена поставщика	Коробка распаячная 01п 85х85х40 IP54 (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	3	51,9			156					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
242	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0.71 119.44/100	183.66	120.92			130	86			10.3 7.31	
243	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 жил	0.24 124/100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1		16.8 4.03	0.01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.														
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
244	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.565 166.91/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	3856	212	173	2	34.7 19.61	0.22 0.12
245	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 32 мм РЗ-ЦХ (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Текущие цены	М	58.195 0.565*103	91.85				5345					
246	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.3 130/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	2047	113	92	1	34.7 10.41	0.22 0.07
247	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Текущие цены	М	30.9 0.3*103	51.95				1605					
248	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлоческий наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.28 28/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	1911	105	86	1	34.7 9.72	0.22 0.06
249	Цена поставщика	Рукава металлоческие диаметром 12 мм РЗ-ЦХ (Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06. ЗМ=1.06. МАТ=1.06). Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Текущие цены	М	28.84 0.28*103	38.65				1115					
250	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	250.6	35.81	3.44		251	36	3		3.31 3.31	
251	Цена поставщика	Коробка распределительная олп 125х125х70 РС4 ИДЭС п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%). ИДЭС п. 4.61. Заготовительные-складские расходы: Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). МАТ=2% к раск.: ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Текущие цены	шт	1	180.56				181					
252	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Микрора. Крайское мр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	100 концов	0.48 144.48/100	183.66	120.92			88	58			10.3 4.94	
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
Раздел 9. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
										88781			77.74	0.41

253	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м	5 0,3	6 1116,17	7 72,93	8 9,07	9 0,3	10 335	11 22	12 3	13	14 6,74 2,02	15 0,02 0,01
254	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	30,6 0,3*102	40,38	1236								
255	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м	5 0,845 (63,5-211/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	928	51	4		5,61 4,74	0,01 0,01
256	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многопольного в общей оплетке суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м	5 3,955 (56,5-339/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	1508	98	18	1	2,29 9,06	0,01 0,04
257	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	367,2 (21+339)*1,02	40,55	14890								
258	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Запасительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2% к рас., МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	122,4 (63,5-56,9)*1,02	38,38	4698								
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Раздел 10. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
259	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м2	5 0,007849	345,66	71,56	16,55	0,11	3	1			5,841 0,05	0,01
260	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
261	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
262	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2 к рас., ЗПМ=2 к рас., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4 100 м2	5 0,007849	691,31	143,11	33,1	0,22	5	1			11,882 0,09	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС-35 пр 1 т 2 п 2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденности помещений (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 145, 150-155, 159-160, 162-167, 206, 210, 235, 242, 208-209, 212-213, 215-216, 219, 221-225, 227, 229, 231-234, 240, 243-244, 246, 248, 250, 252-253, 255-256)								883	577	306	25	53,1685	1,652
МДС-40 т 2 п 3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загроможденных помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 263-267)								392	392			23,043	
МДС-35 пр 1 т 2 п 5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 44, 49, 51-52, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 54, 64-69, 71-73, 55-63, 74-75, 84, 76-81, 244, 246, 248, 250, 252-253, 255-256)								1 322	896	426	5	83,932	0,368
МДС-35-IV п 4 ч 7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-43, 45-48, 50, 25-27, 37-39, 64-69, 71-73, 56-63, 74-75, 34, 76-81, 87-88, 92-93, 111-121, 123-140, 109-110, 147-148, 158, 170-180, 183-189, 191-192, 156-157, 168-169, 196-205)								1 035	599	435	4	55,473	0,285
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									905 288	282 131	22 491	2 504	891,02	7,99
Накладные расходы									197 379					
В том числе, справочно:									40 561					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 263-267)									4 386					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 6358) (Поз. 44, 49, 55, 122, 181-182, 190)									15 634					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20843) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 85, 90, 95-101, 103-108, 145, 150-155, 159-160, 162-167, 206, 210, 235, 242, 252)									6 699					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8815) (Поз. 56-63, 74-75, 84, 76, 259-262)									32 134					
89% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 36105) (Поз. 207-209, 212-234, 236-241, 243-251, 253-258)									23 722					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 28241) (Поз. 54, 64-73)									6 018					
96% = 113%*(0,9*0,85) ФОТ (от 6269) (Поз. 51-53, 141-144, 193-195)									15 377					
89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)									153					
99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)									48 994					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 45365) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 111-121, 123-140, 147-149, 158, 170-180, 183-189, 191-192, 196-205)									3 701					
122% = 143%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-110, 156-157, 168-169)									107 232					
Сметная прибыль														
В том числе, справочно														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 263-267)									21 278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6358) (Поз. 44, 49, 55, 122, 181-182, 190)									2 543					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 17277) (Поз. 77-79)									6 392					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 27112) (Поз. 51-53, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 141-144, 145, 95-101, 103-108, 193-195, 145, 150-155, 159-160, 162-167, 206, 210, 235, 242, 252)									13 014					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 155) (Поз. 80-81)									67					
52% = 65%*(0,8 ФОТ (от 36105) (Поз. 207-209, 212-234, 236-241, 243-251, 253-258)									18 774					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 35838) (Поз. 54, 64-73, 56-63, 76, 259-262)									17 203					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 45365) (Поз. 3-5, 8-10, 40-43, 45-48, 50, 87-89, 92-94, 111-121, 123-140, 147-149, 158, 170-180, 183-189, 191-192, 196-205)									25 404					
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1218) (Поз. 74-75, 84)									706					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3034) (Поз. 25-27, 37-39, 109-110, 156-157, 168-169)									1 851					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье									371 256				216,42	1,41
Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье									121 868				152	
Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КМ-АУГВР-1501. Подполье									168 095				79,69	0,56
Итого по разделу 4 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.									66 317				30,16	
Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС.									64 614				41,54	0,06
Итого по разделу 6 Дополнительные работы									11 272				16,89	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы.									96 356				74,07	5,41
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									88 781				77,74	0,41
Итого по разделу 9 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									47 154				25,63	0,1
Итого по разделу 10 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.									174				0,22	
Итого по разделу 11 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333				176,66	
Итого по разделу 12 Узел учета проектные работы									45 679					

