

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Таннахская, д.69, к.1 (подъезды №1-3)

Ивентарный № \_\_\_\_\_ Вид деятельности по ОКДП  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск Договор подряда (контракт) \_\_\_\_\_

р-н Центральные, ул. Таннахская, д.69 к.1

*Учред*

Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Вид операции  
 Номер  
 Дата

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период  |
| 1               | 04.08.2017       | с _____ по _____ |
|                 | 01.08.2017       | 04.08.2017       |

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 655. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряд):  
 462 291 руб. без НДС в т.ч. по акту 462 291 руб. без НДС  
 545 503,38 руб. с НДС в т.ч. по акту 545 503,38 руб. с НДС

| № пп | Обосно-вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |         |         | Общая стоимость, руб. |       |         | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |         |         |
|------|--------------|--------------|----------|------|-------------------------|---------|---------|-----------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|
|      |              |              |          |      | Всего                   | Осн 3/п | Эк Маш. | 3/пМех.               | Всего | Осн 3/п |                               |                          | Эк Маш. | 3/пМех. |
| 1    | 2            | 3            | 4        | 5    | 6                       | 7       | 8       | 9                     | 10    | 11      | 12                            | 13                       | 14      | 15      |

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

|   |   |  |              |    |         |       |       |  |       |    |    |  |      |      |
|---|---|--|--------------|----|---------|-------|-------|--|-------|----|----|--|------|------|
| 1 | ТЕРМ11-02-022-04<br><small>Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О</small> | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5,2,1-Б-50, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.)  | шт.          | 1  | 68,56   | 31,09 | 22,72 |  | 69    | 31 | 23 |  | 3,09 | 3,09 |
| 2 | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0,5-75 Ом/лч (МФ-5,2,1-Б-50, кл Б)<br><small>(МДС35 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br/>(МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br/>(МДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки для электрооборудования КИПы индустриемта ПЗ=1,05 (ОЗП=1,05, ЗМ=1,05, МАТ=1,05 к расх.);<br/>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.)<br/>4 Текущие цены</small> | шт.          | 1  | 1774,95 |       |       |  | 17715 |    |    |  |      |      |
| 3 | ТЕР 16-02-007-01<br><small>Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О</small> | Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.)<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | 1 соединение | 1  | 201,76  | 10,94 | 6,83  |  | 202   | 11 | 7  |  | 0,96 | 0,96 |
| 4 | ТСЦ 507-0983  | Француз стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давлением 1 0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн.)<br>1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.          | -2 | 77,07   |       |       |  | -154  |    |    |  |      |      |

| 1                           | 2   | 3  | 4            | 5     | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|-----------------------------|---|--|--------------|-------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 5                           | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%),<br>ИДС35 п.4.64 Заводейственно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект     | 1     | 1740,73  |        |        |   | 1741  |    |    |    |              |    |
| 6                           | ТЕРМ11-02-022-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 шт.        | 1     | 68.56    | 31.09  | 22.72  |   | 69    | 31 | 23 |    | 3.09<br>3.09 |    |
| 7                           | Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.5-75.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б)<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%),<br>ИДС35 п.4.64 Заводейственно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%),<br>ИДС35 п.4.58 Стоимость лавы и улавлики - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 18553,34 |        |        |   | 18553 |    |    |    |              |    |
| 8                           | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 соединение | 1     | 201,76   | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 9                           | ТСЦ-507-0983  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.          | -2    | 77,07    |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 10                          | Цена поставщика   | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм<br>(ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%),<br>ИДС35 п.4.64 Заводейственно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%,<br>ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | комплект     | 1     | 1740,73  |        |        |   | 1741  |    |    |    |              |    |
| комплект термообразователей |   |  |              |       |          |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 11                          | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 100 шт.      | 0,02  | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |   | 96    | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 12                          | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | кг           | -0,06 | 26,78    |        |        |   | -2    |    |    |    |              |    |
| 13                          | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | -2    | 17,63    |        |        |   | -35   |    |    |    |              |    |
| 14                          | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.          | -2    | 4,74     |        |        |   | -9    |    |    |    |              |    |
| 15                          | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М2Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | -2    | 10,01    |        |        |   | -20   |    |    |    |              |    |
| 16                          | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 шт.        | 2     | 14,02    | 11,74  |        |   | 28    | 23 |    |    | 1,03<br>2,06 |    |



| 1                            | 2  | 3   | 4        | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 | 14   | 15   |
|------------------------------|--|---|----------|--------|---------|--------|--------|---|----|------|----|----|------|------|
| 17                           | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   |    | -4   |    |    |      |      |
| 18                           | Цена поставщика  | Комплект терморегуляторов КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бойышкой<br>ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%);<br>ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы, складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электроснабжения КИПда, инструмента ПЗ=1,015 (ОЭТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к расч.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | комплект | 1      | 1938,08 |        |        |   |    | 1938 |    |    |      |      |
| ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ: |  |   |          |        |         |        |        |   |    |      |    |    |      |      |
| 19                           | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министрора Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Бойышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37   | 100 шт.  | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |    | 96   | 14 | 12 | 65,4 | 1,31 |
| 20                           | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | кг       | -0,06  | 26,78   |        |        |   |    | -2   |    |    |      |      |
| 21                           | ТСЦ-108-0081   | Бойышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 17,63   |        |        |   |    | -35  |    |    |      |      |
| 22                           | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37   | шт.      | 2      | 12,37   |        |        |   |    | 25   |    |    |      |      |
| 23                           | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 4,74    |        |        |   |    | -9   |    |    |      |      |
| 24                           | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37   | шт.      | -2     | 10,01   |        |        |   |    | -20  |    |    |      |      |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ        |  |   |          |        |         |        |        |   |    |      |    |    |      |      |
| 25                           | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Министрора Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   |    | 76   | 18 |    | 0,84 | 1,68 |
| 26                           | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | шт.      | -2     | 28,28   |        |        |   |    | -57  |    |    |      |      |
| 27                           | ТСЦ-302-1831   | Коан шаровой муфтовой 11БЭ7П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37   | шт.      | 2      | 29,42   |        |        |   |    | 59   |    |    |      |      |
| 28                           | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр.Министрора Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | 1 шт.    | 2      | 14,02   | 11,74  |        |   |    | 28   | 23 |    | 1,03 | 2,06 |
| 29                           | ТСЦ-509-2160   | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37  | кг       | -0,084 | 48,82   |        |        |   |    | -4   |    |    |      |      |



| 1                               | 2   | 3  | 4            | 5             | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|---------------------------------|---|--|--------------|---------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 30                              | Цена поставщика<br>"Корунд-ДИ-001"<br>МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%;<br>МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%<br>(ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%);<br>МДС35 п. 4.58. Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования. КИП/А,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015 к расх.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5  | шт           | 2             | 3810,84  |        |        |      | 7622 |    |    |    |              |              |
| сброса                          |   |  |              |               |          |        |        |      |      |    |    |    |              |              |
| 31                              | ТЕР12-10-001-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=20мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37               | 100 шт.      | 0,04          | 4792,02  | 723,98 | 594,46 |      | 192  | 29 | 24 |    | 65,4<br>2,62 |              |
| 32                              | 507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.          | -4            | 10,01    |        |        |      | -40  |    |    |    |              |              |
| 33                              | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | шт.          | -4            | 4,74     |        |        |      | -19  |    |    |    |              |              |
| 34                              | 108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.          | -4            | 17,63    |        |        |      | -71  |    |    |    |              |              |
| 35                              | ТСЦ-302-1237  | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                    | шт.          | 4             | 14,82    |        |        |      | 59   |    |    |    |              |              |
| 36                              | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                                   | кг           | -0,12         | 26,78    |        |        |      | -3   |    |    |    |              |              |
| 37                              | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                        | 1 шт.        | 4<br>0,04*100 | 38,21    | 8,77   |        |      | 153  | 35 |    |    | 0,84<br>3,36 |              |
| 38                              | 302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37 | шт.          | -4            | 28,28    |        |        |      | -113 |    |    |    |              |              |
| 39                              | ТСЦ-302-1832  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П11, диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37   | шт.          | 4             | 46,24    |        |        |      | 185  |    |    |    |              |              |
| Трубопроводы, запорная арматура |   |  |              |               |          |        |        |      |      |    |    |    |              |              |
| 40                              | ТЕР18-06-007-06<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фильтров диаметр 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37  | 10 фильтров  | 0,1           | 11483,56 | 160,63 | 225,24 | 3,27 | 1148 | 16 | 23 |    | 15,04<br>1,5 | 0,22<br>0,02 |
| 41                              | ТЕР16-02-007-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                  | 1 соединение | 1             | 284,91   | 16,64  | 10,18  |      | 285  | 17 | 10 |    | 1,46<br>1,46 |              |
| 42                              | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37                            | 1000 шт.     | -0,001        | 5000,27  |        |        |      | -5   |    |    |    |              |              |



| №                           | 1               | 2   | 3            | 4                  | 5        | 6     | 7     | 8    | 9 | 10   | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----------------------------|-----------------|---|--------------|--------------------|----------|-------|-------|------|---|------|-----|----|----|---------------|------|
| 43                          | 509-0967        | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1000 шт.     | 0,002<br>0,001*2   | 5000,27  |       |       |      |   | 10   |     |    |    | 6,43          | 0,01 |
| 44                          | 507-0985        | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | -2                 | 111,46   |       |       |      |   | -223 |     |    |    |               |      |
| 45                          | ТСЦ-507-1002    | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.          | 2                  | 134,65   |       |       |      |   | 269  |     |    |    |               |      |
| 46                          | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>Диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | т            | -0,0008            | 31424,22 |       |       |      |   | -25  |     |    |    |               |      |
| 47                          | 101-2576        | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ<br>Диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | т            | 0,0016<br>0,0008*2 | 31424,22 |       |       |      |   | 50   |     |    |    |               |      |
| перенос существующей врезки |                 |   |              |                    |          |       |       |      |   |      |     |    |    |               |      |
| 48                          | ТЕР16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм (перенос<br>врезки без установки 3/а)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                             | 1 врезка     | 1                  | 590,96   | 71,18 | 12,26 | 0,15 |   | 591  | 71  | 12 |    | 6,43          | 0,01 |
| 49                          | ТСЦ-103-0357    | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                    | м            | -0,4               | 136,2    |       |       |      |   | -54  |     |    |    |               |      |
| 50                          | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ("+" установка задвижек п.44)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт.        | -1                 | 219,26   | 15,35 | 7,92  |      |   | -219 | -15 | -8 |    | 1,47<br>-1,47 |      |
| 51                          | ТСЦ-302-1175    | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2)<br>30ч6бр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37                                   | шт.          | -1                 | 350,08   |       |       |      |   | -350 |     |    |    |               |      |
| 52                          | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" установка фланцев п.48-51)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 соединение | 1                  | 201,76   | 10,94 | 6,83  |      |   | 202  | 11  | 7  |    | 0,96<br>0,96  |      |
| 53                          | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ("+" установка фланцев п.48-52)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 соединение | -0,5               | 201,76   | 10,94 | 6,83  |      |   | -101 | -5  | -3 |    | 0,96<br>-0,48 |      |



| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5                                | 6        | 7      | 8      | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|----|--|--|-----------------------|----------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
|    |  | трубопроводы   |                       |                                  |          |        |        |      |      |    |    |    |               |      |
| 54 | ТЕР16-02-004-04<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0083<br>(0,08*+0,08*3+0,5)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 140  | 7  | 4  |    | 79,75<br>0,66 | 0,37 |
| 55 | ТСЦ-302-3290   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                     | -0,83                            | 147,31   |        |        |      | -122 |    |    |    |               |      |
| 56 | ТСЦ-507-2293   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм(108х4,5-89х4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 1                                | 47,37    |        |        |      | 47   |    |    |    |               |      |
| 57 | ТСЦ-507-2297   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм(108х4,5-57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | 3                                | 43,71    |        |        |      | 131  |    |    |    |               |      |
| 58 | ТСЦ-103-0402   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | м                     | 0,51                             | 296,65   |        |        |      | 151  |    |    |    |               |      |
| 59 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,00255<br>(0,075*+0,18)/100     | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 35   | 2  | 1  |    | 79,75<br>0,2  | 0,37 |
| 60 | ТСЦ-302-3289   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | -0,255                           | 116,8    |        |        |      | -30  |    |    |    |               |      |
| 61 | ТСЦ-507-2288   | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                   | шт.                   | 1                                | 36,84    |        |        |      | 37   |    |    |    |               |      |
| 62 | ТСЦ-103-0389   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                        | м                     | 0,18                             | 243,93   |        |        |      | 44   |    |    |    |               |      |
| 63 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,01816<br>(0,118*+1,58)/100     | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 199  | 12 | 5  |    | 60,83<br>1,1  | 0,19 |



| 1  | 2  | 3   | 4                     | 5                         | 6        | 7       | 8     | 9    | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15   |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|----------|---------|-------|------|------|----|----|----|--------------|------|
| 64   | 302-3288   | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | -1,816                    | 97,65    |         |       |      | -177 |    |    |    |              |      |
| 65   | ТСЦ-507-1974   | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 57х3,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                   | 2                         | 25,4     |         |       |      | 51   |    |    |    |              |      |
| 66   | ТСЦ-103-0357   | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                     | 1,58                      | 136,2    |         |       |      | 215  |    |    |    |              |      |
| 67   | ТЕРР65-23-1<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О     | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м3 объема здания | 8,4625<br>1692,52**/1000  | 3,6      | 3,6     |       | 30   | 30   |    |    |    | 0,41<br>3,47 |      |
| 68   | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопровода    | 0,01085<br>0,0063+0,00255 | 329,84   | 67,08   | 44,91 | 4    | 1    |    |    |    | 5,01<br>0,05 |      |
| 69   | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м трубопровода    | 0,01816                   | 171,78   | 67,08   | 44,91 | 3    | 1    |    |    |    | 5,01<br>0,09 |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |  |   |                       |                           |          |         |       |      |      |    |    |    |              |      |
| 70   | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О      | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,02                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | 848  | 64   | 7  |    |    | 308<br>6,16  |      |
| 71   | ТСЦ-302-1175   | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Р диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.                   | -2                        | 350,08   |         |       |      | -700 |    |    |    |              |      |
| 72   | Цена поставщика  | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-50мм (МДС35 п.4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 текущие цены   | шт                    | 2                         | 1686,67  |         |       | 3373 |      |    |    |    | 59,16        | 0,05 |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ |  |   |                       |                           |          |         |       |      |      |    |    |    |              |      |
| Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.            |  |   |                       |                           |          |         |       |      |      |    |    |    |              |      |
| Приборы и оборудование                           |  |   |                       |                           |          |         |       |      |      |    |    |    |              |      |



| 1                    | 2  | 3   | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----------------------|--|---|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 73                   | ТЕРМ11-02-022-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.        | 1     | 20,69   | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 | 15 |
| 74                   | О<br>Цена поставщика   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б)<br>(ИДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 л.4.58. Стоимости, тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расч.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |              |    |
| 75                   | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 1<br>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1     | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 76                   | ТСЦ-507-0983   | 4<br>Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 77                   | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ.3056651.003-03<br>(ИДС35 л.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 л.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к расч.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4. Текущие цены   | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| термопреобразователь |  |   |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 78                   | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 100 шт.<br>Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 79                   | ТСЦ-101-1703   | кг<br>Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1    |    |    |    |              |    |
| 80                   | ТСЦ-108-0081   | шт.<br>Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 17,63   |        |        |   | -18   |    |    |    |              |    |
| 81                   | ТСЦ-301-3240   | шт.<br>Колпачики-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 4,74    |        |        |   | -5    |    |    |    |              |    |
| 82                   | ТСЦ-507-2630   | шт.<br>Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1    | 10,01   |        |        |   | -10   |    |    |    |              |    |
| 83                   | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 1 шт.<br>Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 1     | 14,02   | 11,74  |        |   | 14    | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |



| 1                          | 2   | 3  | 4        | 5        | 6       | 7      | 8      | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14           | 15 |
|----------------------------|---|--|----------|----------|---------|--------|--------|---|----|-----|----|----|--------------|----|
| 84                         | ТСЦ-509-2160  | Прокладки паронитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | кг       | -0,042   | 48,82   |        |        |   |    |     |    |    |              |    |
| 85                         | Цена поставщика   | Термопреобразователь ТСЦ-НСХ Р1100 L60. кл. В С гильзой и Бобышкой<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>МДС35 п. 4.60 Грандотепловые расходи ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходи. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭГ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; МДС35 п. 4.58 Стопимость пары и улавлики - для электродобродования, КПИДА (устраивалта ПЗ=1.015; ОЭГ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015 к расх.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>4 Текущие цены | комплект | 1        | 729,5   |        |        |   |    | 730 |    |    |              |    |
| обросные краны             |   |  |          |          |         |        |        |   |    |     |    |    |              |    |
| 86                         | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр.Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год)<br>краны шаровые Ду-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 100 шт.  | 0,01     | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   |    | 48  | 7  | 6  | 65,4<br>0,65 |    |
| 87                         | ТСЦ-101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | кг       | -0,03    | 26,78   |        |        |   |    |     | -1 |    |              |    |
| 88                         | ТСЦ-108-0081  | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | -1       | 17,63   |        |        |   |    | -18 |    |    |              |    |
| 89                         | ТСЦ-302-1236  | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.      | 1        | 12,37   |        |        |   |    | 12  |    |    |              |    |
| 90                         | ТСЦ-301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.      | -1       | 4,74    |        |        |   |    | -5  |    |    |              |    |
| 91                         | ТСЦ-507-2630  | Пробки П-М2Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | -1       | 10,01   |        |        |   |    | -10 |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 92                         | ТЕР24-01-033-01<br>Пр.Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых<br>диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | 1 шт.    | 0,01+100 | 38,21   | 8,77   |        |   |    | 38  | 9  |    |              |    |
| 93                         | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37  | шт.      | -1       | 28,28   |        |        |   |    | -28 |    |    |              |    |
| 94                         | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | шт.      | 1        | 29,42   |        |        |   |    | 29  |    |    |              |    |
| краны шаровые под приварку |   |  |          |          |         |        |        |   |    |     |    |    |              |    |
| 95                         | ТЕР16-05-001-02<br>Пр.Министром Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Кран шаровый приварной 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37   | 1 шт.    | 1        | 219,26  | 15,35  | 7,92   |   |    | 219 | 15 | 8  | 1,47<br>1,47 |    |



| 1  | 2            | 3   | 4        | 5       | 6        | 7 | 8 | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------|---|----------|---------|----------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 96 | 509-0966     | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 шт. | -0,002  | 2573,05  |   |   |   |      |    |    |    |    |    |
| 97 | 101-2576     | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                    | Т        | -0,0011 | 31424,22 |   |   |   | -35  |    |    |    |    |    |
| 98 | ТСЦ-507-0983 | Опанцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.      | -2      | 77,07    |   |   |   | -154 |    |    |    |    |    |
| 99 | ТСЦ-302-1824 | Краны шаровые PN25 BALL OMAX под приварку диаметром 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 1       | 849,8    |   |   |   | 850  |    |    |    |    |    |

Трубопроводы, запорная арматура

| Трубопроводы |   |  |                    |                             |          |        |        |      |     |    |    |    |               |      |
|--------------|---|--|--------------------|-----------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 1            | 2   | 3  | 4                  | 5                           | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
| 100          | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопровода | 0,00075<br>(0,073*11/100)   | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5  | 10  | 1  |    |    | 79,75<br>0,06 | 0,37 |
| 101          | 302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                  | -0,075                      | 116,8    |        |        |      | -9  |    |    |    |               |      |
| 102          | ТСЦ-507-2291  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                              | шт.                | 1                           | 39,8     |        |        |      | 40  |    |    |    |               |      |
| 103          | ТЕР16-02-004-02<br>Пр. Министр Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м трубопровода | 0,00645<br>(0,055*0,48/100) | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 79  | 5  | 2  |    | 72,05<br>0,46 | 0,23 |
| 104          | ТСЦ-302-3293  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | М                  | -0,645                      | 107,5    |        |        |      | -69 |    |    |    |               |      |
| 105          | ТСЦ-507-2283  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                | 3                           | 26,44    |        |        |      | 79  |    |    |    |               |      |



| 1  | 2   | 3   | 4                     | 5                         | 6        | 7       | 8      | 9    | 10    | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--|---|---|-----------------------|---------------------------|----------|---------|--------|------|-------|-----|----|----|---------------|------|
| 106  | ТСЦ-103-0373  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37                      | М                     | 0,48                      | 173,7    |         |        |      |       | 83  |    |    |               |      |
| 107  | ТЕР16-02-004-01<br>Пр.Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0023<br>(0,23/100)      | 10937,16 | 683,12  | 289,92 | 2,82 | 25    | 2   | 1  |    | 60,83<br>0,14 | 0,19 |
| 108  | 302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | М                     | -0,23                     | 97,65    |         |        |      |       | -22 |    |    |               |      |
| 109  | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | М                     | 0,23                      | 102,3    |         |        |      |       | 24  |    |    |               |      |
| 111  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр.Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,0072<br>0,00645+0,00075 | 329,84   | 67,08   | 44,91  |      | 2     |     |    |    | 5,01<br>0,04  |      |
| 112  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр.Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,0023                    | 171,78   | 67,08   | 44,91  |      |       |     |    |    | 5,01<br>0,01  |      |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора     |   |   |                       |                           |          |         |        |      |       |     |    |    |               |      |
| 113  | ТЕР65-5-8<br>Пр.Министров Краснояр.кр<br>от 12.11.10 №237-О       | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.               | 0,01                      | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |      | 424   | 32  | 3  |    | 308<br>3,08   |      |
| 114  | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -1                        | 350,08   |         |        |      | -350  |     |    |    |               |      |
| 115  | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>МДСЗ п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДСЗ п. 4.64. Заемоспособные-оплаodge расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены                          | шт                    | 1                         | 1232,57  |         |        |      | 1233  |     |    |    |               |      |
| Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС. |   |   |                       |                           |          |         |        |      | 33126 |     |    |    | 14,26         |      |
| Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.          |   |   |                       |                           |          |         |        |      |       |     |    |    |               |      |
| Приборы и оборудование                         |   |   |                       |                           |          |         |        |      |       |     |    |    |               |      |



| 1                                    | 2  | 3   | 4            | 5     | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------------------|--|---|--------------|-------|---------|--------|--------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 116                                  | ТЕРм11-02-022-03<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 3<br>Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.        | 1     | 20,69   | 10,36  |        |   | 21    | 10 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 117                                  | Цена поставщика<br>О   | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30 Ом/лч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б)<br>ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт           | 1     | 15929,3 |        |        |   | 15929 |    |    |    |              |    |
| 118                                  | ТЕР16-02-007-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | 1<br>Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 соединение | 1     | 201,76  | 10,94  | 6,83   |   | 202   | 11 | 7  |    | 0,96<br>0,96 |    |
| 119                                  | ТСЦ-507-0983   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -2    | 77,07   |        |        |   | -154  |    |    |    |              |    |
| 120                                  | Цена поставщика  | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм<br>ППБ. 305651 003-03<br>ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.); ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | комплект     | 1     | 1254,19 |        |        |   | 1254  |    |    |    |              |    |
| преобразователи избыточного давления |  |   |              |       |         |        |        |   |       |    |    |    |              |    |
| 121                                  | ТЕРм12-10-001-01<br>Пр. Министр. Краснояр. кр.<br>от 12.11.10 №237-О | 100 шт.<br>Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.      | 0,01  | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 48    | 7  | 6  |    | 65,4<br>0,65 |    |
| 122                                  | ТСЦ-101-1703   | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | кг           | -0,03 | 26,78   |        |        |   | -1    |    |    |    |              |    |
| 123                                  | ТСЦ-108-0081   | Бобышки скошенные<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1    | 17,63   |        |        |   | -18   |    |    |    |              |    |
| 124                                  | ТСЦ-302-1236   | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1     | 12,37   |        |        |   | 12    |    |    |    |              |    |
| 125                                  | ТСЦ-301-3240   | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 4,74    |        |        |   | -5    |    |    |    |              |    |
| 126                                  | ТСЦ-507-2630   | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | -1    | 10,01   |        |        |   | -10   |    |    |    |              |    |



| 1                        | 2   | 3   | 4       | 5      | 6       | 7      | 8      | 9 | 10   | 11 | 12 | 13 | 14           | 15 |
|--------------------------|---|---|---------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 127                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. фр.<br>от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых<br>Диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   |        | 38,21   | 8,77   |        |   | 38   | 9  |    |    | 0,84<br>0,84 |    |
| 128                      | ТСЦ-302-1342  | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением<br>1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -1     | 28,28   |        |        |   | -28  |    |    |    |              |    |
| 129                      | ТСЦ-302-1831  | Кран шаровой муфтовый 11Б27/11, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.     | 1      | 29,42   |        |        |   | 29   |    |    |    |              |    |
| 130                      | ТЕРМ11-02-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. фр.<br>от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса<br>до 1,5 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.   | 1      | 14,02   | 11,74  |        |   | 14   | 12 |    |    | 1,03<br>1,03 |    |
| 131                      | ТСЦ-509-2160  | Прокладки пардонитовые<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | кг      | -0,042 | 48,82   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 132                      | Цена поставщика<br>0  | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, МЭО-1,5<br>"КОРУНД-ДИ-001"<br>ИДСЗ п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДСЗ п. 4.64. Заемополнительно-связанные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%;<br>ОЭГ=1,2%; ЗМ=1,2%; ЗЛМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%;<br>ИДСЗ п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, кг/шт, кг/шт,<br>инструмента ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к Раск.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт      | 1      | 3810,84 |        |        |   | 3811 |    |    |    |              |    |
| оброса, воздухоотводчики |   |   |         |        |         |        |        |   |      |    |    |    |              |    |
| 133                      | ТЕРМ12-10-001-01<br>Пр. Министров Краснояр. фр.<br>от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под<br>краны шаровые ДУ-15мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт. | 0,02   | 4792,02 | 723,98 | 594,46 |   | 96   | 14 | 12 |    | 65,4<br>1,31 |    |
| 134                      | 507-2630  | Пробки П-М27Х2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 10,01   |        |        |   | -20  |    |    |    |              |    |
| 135                      | 301-3240  | Колпачки-заглушки 1"<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 4,74    |        |        |   | -9   |    |    |    |              |    |
| 136                      | 108-0081  | Бобышки скользящие<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | -2     | 17,63   |        |        |   | -35  |    |    |    |              |    |
| 137                      | ТСЦ-302-1236  | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.     | 2      | 12,37   |        |        |   | 25   |    |    |    |              |    |
| 138                      | 101-1703  | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37  | кг      | -0,06  | 26,78   |        |        |   | -2   |    |    |    |              |    |
| 139                      | ТЕР24-01-033-01<br>Пр. Министров Краснояр. фр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых<br>Диаметром до 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗЛМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.   | 2      | 38,21   | 8,77   |        |   | 76   | 18 |    |    | 0,84<br>1,68 |    |



| 1                          | 2  | 3   | 4        | 5    | 6      | 7     | 8     | 9   | 10   | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
|----------------------------|--|---|----------|------|--------|-------|-------|-----|------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 140                        | ТСЦ-302-1342   | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2   | 28,28  |       |       |     | -57  |     |    |    |              |              |
| 141                        | ТСЦ-302-1831   | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | 2    | 29,42  |       |       |     | 59   |     |    |    |              |              |
| 142                        | ТЕР18-06-003-10<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка воздухоотводчиков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.    | 1    | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184  | 18  |    |    | 1,66<br>1,66 | 0,02<br>0,02 |
| 143                        | ТСЦ-507-0944   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -1   | 32,88  |       |       |     | -33  |     |    |    |              |              |
| краны шаровые под приварку |  |   |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 144                        | ТЕР16-07-003-04<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм (с установкой кранов шаровых под приварку)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 врезка | 2    | 156,68 | 50,84 | 8,87  |     | 313  | 102 | 18 |    | 4,46<br>8,92 |              |
| 145                        | ТСЦ-103-0052   | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | М        | -0,8 | 63,71  |       |       |     | -51  |     |    |    |              |              |
| 146                        | ТСЦ-302-1137   | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.      | -2   | 68,03  |       |       |     | -136 |     |    |    |              |              |
| 147                        | ТСЦ-302-1824   | Краны шаровые PN25 BALLMAX под приварку диаметр 32 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2    | 849,8  |       |       |     | 1700 |     |    |    |              |              |
| запорная арматура          |  |   |          |      |        |       |       |     |      |     |    |    |              |              |
| 148                        | ТЕР16-05-001-03<br>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт.    | 1    | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 380  | 30  | 14 |    | 2,91<br>2,91 | 0,02<br>0,02 |
| 149                        | 507-0986   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | -2   | 127,62 |       |       |     | -255 |     |    |    |              |              |
| 150                        | ТСЦ-507-1003   | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.      | 2    | 148,69 |       |       |     | 297  |     |    |    |              |              |



| 1            | 2   | 3   | 4            | 5                          | 6        | 7      | 8      | 9   | 10   | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--------------|---|---|--------------|----------------------------|----------|--------|--------|-----|------|----|----|----|---------------|------|
| 151          | ТСЦ-301-3258  | Затворы гидравлические диаметр до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | шт.          | 1                          | 1161,15  |        |        |     | 1161 |    |    |    |               |      |
| 152          | ТЕР16-02-007-04<br>Гр.Минотром Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 соединение | 0,5                        | 345,52   | 16,64  | 10,18  |     | 173  | 8  | 5  |    | 1,46<br>0,73  |      |
| 153          | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | -0,0009                    | 31424,22 |        |        |     | -28  |    |    |    |               |      |
| 154          | 101-2576  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметр 16 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | т            | 0,0018<br>0,0009*2         | 31424,22 |        |        |     | 57   |    |    |    |               |      |
| 155          | 507-0986  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | -1                         | 127,62   |        |        |     | -128 |    |    |    |               |      |
| 156          | ТСЦ-507-1003  | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.          | 1                          | 148,69   |        |        |     | 149  |    |    |    |               |      |
| 157          | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.     | -0,0005                    | 5000,27  |        |        |     | -3   |    |    |    |               |      |
| 158          | 509-0967  | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1000 шт.     | 0,001<br>0,0009*2          | 5000,27  |        |        |     | 5    |    |    |    |               |      |
| Трубопроводы |   |   |              |                            |          |        |        |     |      |    |    |    |               |      |
| 159          | ТЕР16-02-004-04<br>Гр.Минотром Красноярск<br>от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м        | 0,0108<br>(0,08**+1,0)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 182  | 10 | 5  |    | 79,75<br>0,86 | 0,37 |
| 160          | 302-3290  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметр 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м            | -1,08                      | 147,31   |        |        |     | -159 |    |    |    |               |      |
| 161          | ТСЦ-507-2293  | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметр условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм(108x4-5-89x4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.          | 1                          | 47,37    |        |        |     | 47   |    |    |    |               |      |



| 1   | 2   | 3  | 4                        | 5                              | 6        | 7      | 8      | 9    | 10  | 11 | 12 | 13 | 14            | 15   |
|-----|---|--|--------------------------|--------------------------------|----------|--------|--------|------|-----|----|----|----|---------------|------|
| 162 | ТСЦ-103-0402  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | 1                              | 296,65   |        |        |      | 297 |    |    |    |               |      |
| 163 | ТЕР16-02-004-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>Трубопровода    | 0,00496<br>(0,168*2+0,12)/100  | 13562,43 | 895,59 | 488,67 | 5,5  | 67  | 4  | 2  |    | 79,75<br>0,4  | 0,37 |
| 164 | 302-3289  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | -0,496                         | 116,8    |        |        |      | -58 |    |    |    |               |      |
| 165 | ТСЦ-507-1980  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (89x4,5)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                 | шт.                      | 2                              | 52,42    |        |        |      | 105 |    |    |    |               |      |
| 166 | ТСЦ-103-0389  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м                        | 0,12                           | 243,93   |        |        |      | 29  |    |    |    |               |      |
| 167 | ТЕР16-02-004-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода    | 0,00775<br>(0,075*2+0,625)/100 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 85  | 5  | 2  |    | 60,83<br>0,47 | 0,19 |
| 168 | ТСЦ-302-3288  | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                        | -0,775                         | 97,65    |        |        |      | -76 |    |    |    |               |      |
| 169 | ТСЦ-507-1971  | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38x3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт.                      | 2                              | 17,85    |        |        |      | 36  |    |    |    |               |      |
| 170 | ТСЦ-103-0351  | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38x3,0)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                       | м                        | 0,625                          | 102,3    |        |        |      | 64  |    |    |    |               |      |
| 171 | ТЕР65-23-3<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О      | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение ванной системы водоснабжения без осмотра системы)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1000 м3 объема<br>здания | 8,4625<br>169252*1/1000        | 1,84     | 1,84   |        |      | 16  | 16 |    |    | 0,21<br>1,78  |      |



|  |   |  |                       |                            |          |         |        |   |       |     |    |    |              |              |
|--|---|--|-----------------------|----------------------------|----------|---------|--------|---|-------|-----|----|----|--------------|--------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                     | 5                          | 6        | 7       | 8      | 9 | 10    | 11  | 12 | 13 | 14           | 15           |
| 172  | ТЕР16-07-005-02<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,01576<br>0,00496+0,0108  | 329,84   | 67,08   | 44,91  |   | 5     | 1   |    |    | 5,01<br>0,08 |              |
| 173  | ТЕР16-07-005-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м<br>трубопровода | 0,00775                    | 171,78   | 67,08   | 44,91  |   | 1     | 1   |    |    | 5,01<br>0,04 |              |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора       |   |  |                       |                            |          |         |        |   |       |     |    |    |              |              |
| 174  | ТЕРР65-5-8<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0       | Смена задвижек диаметром 50 мм.(Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 шт.               | 0,01                       | 42390,71 | 3215,52 | 330,5  |   | 424   | 32  | 3  |    | 308<br>3,08  |              |
| 175  | ТСЦ-302-1175  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чобр диаметром 50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.                   | -1                         | 350,08   |         |        |   | -350  |     |    |    |              |              |
| 176  | Цена поставщика   | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм<br>ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п. 4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт                    | 1                          | 1232,57  |         |        |   | 1233  |     |    |    | 41,37        | 0,06         |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |   |  |                       |                            |          |         |        |   |       |     |    |    |              |              |
| Раздел 4. Демонтажные работы                     |   |  |                       |                            |          |         |        |   |       |     |    |    |              |              |
| 177  | ТЕРР65-13-2<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0      | Демонтаж. ПРЗавезков<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 шт.               | 0,01                       | 1559,79  | 1559,79 |        |   | 16    | 16  |    |    | 159<br>1,59  |              |
| 178  | ТЕРР65-14-4<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0      | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м<br>трубопровода | 0,049<br>(2,3*1,8+0,8)/100 | 762,14   | 640,59  | 59,84  |   | 37    | 31  | 3  |    | 65,3<br>3,2  |              |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы            |   |  |                       |                            |          |         |        |   |       |     |    |    |              |              |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. |   |  |                       |                            |          |         |        |   |       |     |    |    |              |              |
| 179  | ТЕРМ11-06-001-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0 | Шиты и пульты, масса до 50 кг<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.                 | 1                          | 237,05   | 52,48   | 17,96  |   | 0,59  | 237 | 52 | 18 | 1            | 5,15<br>0,04 |
| 180  | Цена поставщика   | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛ-3-0 Р54 с монтажной платой<br>(ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%;<br>ИДС35 п.4.64. Завозительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт                    | 1                          | 5538,99  |         |        |   | 5539  |     |    |    |              |              |
| 181  | ТЕРМ08-02-397-01<br>Пр. Минстроя Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-0 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м                 | 0,008<br>0,4*2/100         | 1599,08  | 115,77  | 329,12 |   | 53,64 | 13  | 3  |    | 10,7<br>0,09 | 3,61<br>0,03 |
| 182  | ТСЦ-509-0064  | Профиль монтажный (DIN-рейка)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | м                     | 0,8<br>0,4*2               | 71,04    |         |        |   | 57    |     |    |    |              |              |



| 1   | 2  | 3   | 4      | 5                      | 6        | 7       | 8       | 9      | 10    | 11 | 12 | 13 | 14           | 15           |
|-----|--|---|--------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 183 | <b>ТЕРМ11-03-001-01</b><br>Пр. Министрора Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | <b>3</b><br>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.  | 6<br>4+1+1             | 7,44     | 5,93    |         |        | 45    | 36 |    |    | 0,52<br>3,12 |              |
| 184 | <b>Цена поставщика</b>   | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП<br>(ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к.расч.);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены | шт     | 1                      | 15983,74 |         |         |        | 15984 |    |    |    |              |              |
| 185 | <b>ТЕРМ08-02-411-04</b><br>Пр. Министрора Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | <b>1</b><br>Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 ввод | 5<br>4+1               | 43,45    | 11,14   |         |        | 217   | 56 |    |    | 1,03<br>5,15 |              |
| 186 | <b>509-0090</b>  | <b>Перемычки гибкие, тип ПГС-50</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | шт.    | -5                     | 7,24     |         |         |        | -36   |    |    |    |              |              |
| 187 | <b>цена поставщика</b>   | <b>Сальники ввертные (РГ-25 IP54)</b><br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 4                      | 61,63    |         |         |        | 247   |    |    |    |              |              |
| 188 | <b>цена поставщика</b>   | <b>Сальники ввертные (РГ-29 IP54)</b><br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | шт.    | 1                      | 63,79    |         |         |        | 64    |    |    |    |              |              |
| 189 | <b>ТЕРМ08-03-575-01</b><br>Пр. Министрора Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | <b>Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 1 шт.  | 2                      | 13,49    | 12,77   |         |        | 27    | 26 |    |    | 1,12<br>2,24 |              |
| 190 | <b>цена поставщика</b>   | <b>Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А</b><br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%);<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | шт.    | 2                      | 232,46   |         |         |        | 465   |    |    |    |              |              |
| 191 | <b>ТЕРМ08-02-152-01</b><br>Пр. Министрора Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | <b>Полка-кронштейн из угловой стали</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 т    | 0,00089<br>0,89*1/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6  | 31,35  | 29    | 1  | 1  |    | 101<br>0,09  | 2,11         |
| 192 | <b>ТЕРМ08-02-407-02</b><br>Пр. Министрора Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | <b>Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м  | 0,01<br>1/100          | 4052,39  | 449,03  | 1604,09 | 410,14 | 41    | 4  | 16 | 4  | 41,5<br>0,42 | 27,6<br>0,28 |
| 193 | <b>ТСЦ-103-0351</b>  | <b>Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | м      | 1,03<br>1*1,03         | 102,3    |         |         |        | 105   |    |    |    |              |              |
| 194 | <b>ТЕРМ08-02-411-01</b><br>Пр. Министрора Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | <b>Рукав металлокачественный наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм)</b><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м  | 0,03<br>(13-10)/100    | 6823,93  | 375,45  | 306,56  | 3,27   | 205   | 11 | 9  |    | 34,7<br>1,04 | 0,22<br>0,01 |



| 1   | 2   | 3   | 4     | 5  | 6       | 7      | 8      | 9      | 10   | 11 | 12  | 13 | 14           | 15            |
|-----|---|---|-------|--|---------|--------|--------|--------|------|----|-----|----|--------------|---------------|
| 195 | цена поставщика   | Рукава металлешские диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗГТ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 3,09<br>371,03   | 51,95   |        |        |        | 161  |    |     |    |              |               |
| 196 | ТЕРМ08-02-409-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по<br>стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм<br>(гофрро-труба с зондом Д16)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,355<br>35,5/100  | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1457 | 91 | 273 | 84 | 23,8<br>8,45 | 15,91<br>5,65 |
| 197 | Цена поставщика   | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм<br>(Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06);<br>Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%; ЗМ=2%;<br>МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 36,565<br>0,355*103  | 16,6    |        |        |        | 607  |    |     |    |              |               |
| 198 | ТЕРМ08-02-412-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлешские<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витага пара)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,355  | 1098,2  | 60,7   | 4,54   | 0,15   | 390  | 22 | 2   |    | 5,61<br>1,99 | 0,01          |
| 199 | ТЕРМ08-02-412-02<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлешские<br>рукава первого одножильного или многожильного в общей<br>оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша<br>до подполья + от подполья до ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06<br>(3*3)/100  | 1116,17 | 72,93  | 9,07   | 0,3    | 67   | 4  | 1   |    | 6,74<br>0,4  | 0,02          |
| 200 | ТЕРМ08-02-405-01<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям,<br>сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ в ВРУ)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,032<br>(1,2*2)/100   | 2353,1  | 414,41 | 293,18 | 3,72   | 75   | 13 | 9   |    | 38,3<br>1,23 | 0,25<br>0,01  |
| 201 | ТЕРМ08-02-412-09<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлешские<br>рукава каждого последующего одножильного или<br>многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | 100 м | 0,575<br>(1,236*1,03*(8*16+84*15+38<br>0,46)/1,02;<br>(10,06+0,032*10,268+0,359*<br>100)/100 | 381,34  | 24,78  | 4,54   | 0,15   | 219  | 14 | 3   |    | 2,29<br>1,32 | 0,01          |
| 202 | ТЕРМ11-06-002-02<br>Пр. Министров Красноярск, кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малонапряженных<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>1 4 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4<br>квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 м | 0,268<br>(11,8*15)/100   | 170,84  | 158,1  |        |        | 46   | 42 |     |    | 12,4<br>3,32 |               |
| 203 | Цена поставщика   | Провод силовой ПВ 1х0,75<br>(МДС3 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС3 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены  | М     | 1,236<br>1,2*1,03  | 6,47    |        |        |        | 8    |    |     |    |              |               |
| 204 | Цена поставщика   | Кабель силовой ВВГ_ПГ_3х1,5<br>(МДС3 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%);<br>МДС3 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%;<br>ЗМ=2%; МАТ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; МАТ=2%))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>4 Текущие цены   | М     | 8,16<br>8*1,02   | 40,38   |        |        |        | 330  |    |     |    |              |               |



| 1  | 2   | 3  | 4                                     | 5   | 6        | 7      | 8     | 9    | 10     | 11  | 12 | 13 | 14            | 15   |
|--|---|--|---------------------------------------|---|----------|--------|-------|------|--------|-----|----|----|---------------|------|
| 205  | Цена поставщика   | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | М                                     | 84,15<br>(15*57,5+10)*1,02                | 40,55    |        |       |      | 3412   |     |    |    |               |      |
| 206  | Цена поставщика   | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены  | М                                     | 38,046<br>(11,8+21,5+4)*1,02              | 38,38    |        |       |      | 1460   |     |    |    |               |      |
| 207  | ТЕРм08-03-545-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 1 шт.                                 | 4   | 250,6    | 35,81  | 3,44  |      | 1002   | 143 | 14 |    | 3,31<br>13,24 |      |
| 208  | Цена поставщика   | Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены   | ШТ                                    | 4   | 51,9     |        |       |      | 208    |     |    |    |               |      |
| 209  | ТЕРм11-08-001-03<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 концов                            | 1,02<br>102/100                           | 183,66   | 120,92 |       |      | 187    | 123 |    |    | 10,3<br>10,51 |      |
| 210  | ТЕРм08-03-574-01<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37  | 100 жил                               | 0,24<br>24/100                            | 5205,82  | 191,52 | 4,54  | 0,15 | 1249   | 46  | 1  |    | 16,8<br>4,03  | 0,01 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.              |   |  |                                       |   |          |        |       |      | 103300 |     |    |    | 83,42         | 8,14 |
| <b>Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>   |   |  |                                       |   |          |        |       |      |        |     |    |    |               |      |
| 211  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37                                       | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01436<br>(0,6526+0,1879+0,5955)/10<br>0 | 345,66   | 71,56  | 16,55 | 0,11 | 5      | 1   |    |    | 5,84<br>0,08  | 0,01 |
| 212  | ТСЦ-113-0021  | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | Т                                     | -0,0002                                   | 19552,05 |        |       |      | -4     |     |    |    |               |      |
| 213  | ТСЦ-101-4164  | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"<br>(Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37   | кг                                    | 0,2<br>0,0002*1000                        | 24,87    |        |       |      | 5      |     |    |    |               |      |
| 214  | ТЕР13-03-002-04<br>Пр. Минстрой Краснояр.кр.<br>от 12.11.10 №237-О  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза)<br>(При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2, ОЗП=2; ЭМ=2, к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2<br>окрашиваемой<br>поверхности | 0,01436                                   | 691,32   | 143,12 | 33,1  | 0,22 | 10     | 2   |    |    | 11,68<br>0,17 | 0,02 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. |   |  |                                       |   |          |        |       |      | 305    |     |    |    | 0,39          |      |



| 1                                     | 2   | 3   | 4              | 5 | 6              | 7       | 8       | 9 | 10            | 11   | 12 | 13 | 14            | 15   |
|---------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---------|---------|---|---------------|------|----|----|---------------|------|
| 215                                   | ТЕРп01-11-013-01<br>Гр.Министров Красноярск<br>Ст.12.11.10 №237-0 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15  | 1 токоприемник |   | 1              | 22,1    | 22,1    |   | 22            | 22   |    |    | 1,5           | 1,5  |
| 216                                   | ТЕРп01-11-028-01<br>Гр.Министров Красноярск<br>Ст.12.11.10 №237-0 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутиационным аппаратам и электропотребителям<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 линия        |   | 1              | 5,89    | 5,89    |   | 6             | 6    |    |    | 0,4           | 0,4  |
| 217                                   | ТЕРп01-11-011-01<br>Гр.Министров Красноярск<br>Ст.12.11.10 №237-0 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 100 точек      |   | 0,02           | 235,68  | 235,68  |   | 5             | 5    |    |    | 16            | 0,32 |
| 218                                   | ТЕРп02-01-002-03<br>Гр.Министров Красноярск<br>Ст.12.11.10 №237-0 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) 10<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15   | 1 система      |   | 1              | 1447,13 | 1447,13 |   | 1447          | 1447 |    |    | 85            | 85   |
| 219                                   | ТЕРп02-01-002-04<br>Гр.Министров Красноярск<br>Ст.12.11.10 №237-0 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобд.) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (11 приборов и датчиков + 4 дискретных)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):<br>2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15                         | 1 канал        |   | 5<br>(11+4*10) | 141,31  | 141,31  |   | 707           | 707  |    |    | 8,3           | 41,5 |
| <b>Итого по разделу 7 Узел учета.</b> |   | <b>Пусконаладочные работы.</b>  |                |   |                |         |         |   | <b>107514</b> |      |    |    | <b>148,03</b> |      |

**Раздел 8. Узел учета проектные работы**

|  |            |   |                                   |  |   |         |         |     |              |        |        |  |  |  |
|--|------------|---|-----------------------------------|--|---|---------|---------|-----|--------------|--------|--------|--|--|--|
| 220  | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество багов 7, часть проектной документацией: ТО | разработка проектной документации |  | 1 | 1680,17 | 1680,17 |     | 1680         | 1680   |        |  |  |  |
| <b>Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы</b>  |            |   |                                   |  |   |         |         |     | <b>45679</b> |        |        |  |  |  |
| <b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.</b>   |            |   |                                   |  |   | 141541  | 5503    | 646 | 89           | 280,5  | 6,1    |  |  |  |
| <b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>  |            |   |                                   |  |   | 142759  | 6449    | 918 | 120          | 356,13 | 8,25   |  |  |  |
| <b>В том числе, справочно:</b>   |            |   |                                   |  |   |         |         |     |              |        |        |  |  |  |
| <b>МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движущихся транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 39-66, 68-69, 25-27, 37-38, 75-76, 95-109, 111-112, 92-94, 118-119, 142-170, 172-173, 127-129, 139-141, 211-214)</b> |            |   |                                   |  |   | 214     | 160     | 55  |              | 14,434 | 0,0245 |  |  |  |
| <b>МДС35 пр.1 т.3 п.2. Производствo ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загроможденных предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движущихся транспорта по внутрицеховым путям (с учетом МП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 67, 70-71, 110, 113-114, 171, 174-175, 177-178)</b>   |            |   |                                   |  |   | 40      | 38      | 2   |              | 3,8745 |        |  |  |  |



| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     | 11     | 12   | 13   | 14      | 15     |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------|------|---------|--------|
|   | МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 73, 78-84, 86-91, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 179, 183, 202, 209, 181-182, 185-186, 189, 191-194, 196, 198-201, 207, 210)  |   |   |   |   |   |   |   | 491    | 325    | 166  | 31   | 29,6485 | 2,1105 |
|   | МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 39-66, 68-69, 25-27, 37-38, 75-76, 95-109, 111-112, 92-94, 118-119, 142-170, 172-173, 127-129, 139-141, 211-214) |   |   |   |   |   |   |   | 328    | 328    |      |      | 19,308  |        |
|   | Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах  |   |   |   |   |   |   |   | 335785 | 151311 | 5775 | 2658 | 356,13  | 8,25   |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   | 81669  |        |      |      |         |        |
|   | В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |         |        |
|   | 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 215-219)   |   |   |   |   |   |   |   | 33981  |        |      |      |         |        |
|   | 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 3145) (Поз. 67, 110, 171, 177-178)  |   |   |   |   |   |   |   | 2170   |        |      |      |         |        |
|   | 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14906) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 73, 78-84, 86-91, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 179, 183, 202, 209)  |   |   |   |   |   |   |   | 11180  |        |      |      |         |        |
|   | 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 211-214)   |   |   |   |   |   |   |   | 84     |        |      |      |         |        |
|   | 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 15549) (Поз. 180-182, 185-201, 203-208, 210)   |   |   |   |   |   |   |   | 13839  |        |      |      |         |        |
|   | 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 70-72, 113-115, 174-176)   |   |   |   |   |   |   |   | 3147   |        |      |      |         |        |
|   | 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12537) (Поз. 3-5, 8-10, 39-66, 68-69, 75-77, 95-109, 111-112, 118-120, 142-170, 172-173)  |   |   |   |   |   |   |   | 13540  |        |      |      |         |        |
|   | 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3056) (Поз. 25-27, 37-38, 92-94, 127-129, 139-141)  |   |   |   |   |   |   |   | 3728   |        |      |      |         |        |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 44837  |        |      |      |         |        |
|   | В том числе, справочно:  |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |         |        |
|   | 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 215-219)  |   |   |   |   |   |   |   | 17826  |        |      |      |         |        |
|   | 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 3145) (Поз. 67, 110, 171, 177-178)   |   |   |   |   |   |   |   | 1258   |        |      |      |         |        |
|   | 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 18185) (Поз. 70-72, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 113-115, 73, 78-84, 86-91, 174-176, 116, 121-126, 130-131, 133-138, 179, 183, 202, 209)  |   |   |   |   |   |   |   | 8731   |        |      |      |         |        |
|   | 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15549) (Поз. 180-182, 185-201, 203-208, 210)   |   |   |   |   |   |   |   | 8085   |        |      |      |         |        |
|   | 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 211-214)   |   |   |   |   |   |   |   | 53     |        |      |      |         |        |
|   | 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 12537) (Поз. 3-5, 8-10, 39-66, 68-69, 75-77, 95-109, 111-112, 118-120, 142-170, 172-173)  |   |   |   |   |   |   |   | 7020   |        |      |      |         |        |
|   | 61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3056) (Поз. 25-27, 37-38, 92-94, 127-129, 139-141)  |   |   |   |   |   |   |   | 1864   |        |      |      |         |        |
|   | <b>Итого по акту:</b>  |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |         |        |
|   | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ   |   |   |   |   |   |   |   | 100348 |        |      |      | 59,16   | 0,05   |
|   | Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.   |   |   |   |   |   |   |   | 34746  |        |      |      | 18,25   |        |
|   | Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.   |   |   |   |   |   |   |   | 67868  |        |      |      | 41,37   | 0,06   |
|   | Итого по разделу 4 Демонтажные работы  |   |   |   |   |   |   |   | 2531   |        |      |      | 5,51    |        |
|   | Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.  |   |   |   |   |   |   |   | 103300 |        |      |      | 83,42   | 8,14   |
|   | Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.   |   |   |   |   |   |   |   | 305    |        |      |      | 0,39    |        |
|   | Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.   |   |   |   |   |   |   |   | 107514 |        |      |      | 148,03  |        |
|   | Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы   |   |   |   |   |   |   |   | 45679  |        |      |      |         |        |
|   | Итого  |   |   |   |   |   |   |   | 462291 |        |      |      | 356,13  | 8,25   |
|   | В том числе:   |   |   |   |   |   |   |   |        |        |      |      |         |        |
|   | Материалы  |   |   |   |   |   |   |   | 80488  |        |      |      |         |        |
|   | Машины и механизмы   |   |   |   |   |   |   |   | 5775   |        |      |      |         |        |
|   | ФОТ  |   |   |   |   |   |   |   | 153969 |        |      |      |         |        |
|   | Оборудование   |   |   |   |   |   |   |   | 96211  |        |      |      |         |        |
|   | Накладные расходы  |   |   |   |   |   |   |   | 81669  |        |      |      |         |        |
|   | Сметная прибыль  |   |   |   |   |   |   |   | 44837  |        |      |      |         |        |







|               |   |   |   |   |   |   |   |   |            |           |    |    |        |      |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|----|----|--------|------|--|
| 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11        | 12 | 13 | 14     | 15   |  |
| ВСЕГО по акту |   |   |   |   |   |   |   |   | 462291     |           |    |    | 356,13 | 8,25 |  |
| НДС           |   |   |   |   |   |   |   |   |            | 83 212,38 |    |    |        |      |  |
| ВСЕГО по акту |   |   |   |   |   |   |   |   | 545 503,38 |           |    |    |        |      |  |

**Принял:**

- Директор МУП "КОС"  Е.Н. Борисович
- Главный инженер МУП "КОС"  И.В. Дяготин
- И.О. Главного инженера МУП "КОС"  Е.М. Фурман
- Главный бухгалтер МУП "КОС"  Н.Н. Калинина
- Зам. директора по экономике  Н.Б. Третьякова
- Главный энергетик МУП "КОС"  В.В. Дацюк
- Начальник Службы АСУ  П.М. Полевик
- Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  Н.И. Сергеева
- Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"  Н.А. Рышченко



**Сдал: ООО "СеверСтрой"**

- Генеральный директор  А.В. Белов
- Расценки проверены:  РАИШЕНКО Р.А. ПРОВЕРЕНЫ
- С И.Б. Д.В. «КОС»  С.И.Б. Д.В. «КОС»
- СБ МУП "КОС"  КОВАЛЕВА К.О.

