

Код	0322005
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -  
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Лавреатов, д.23 об-щ.ч. 29  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*169 ОДПУ по АУТВР в МКД МО. Норильск,  
 р-н Центральный, ул. Лавреатов, д.23 общ.ч. 29 ИЖ*

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с 01.07.2017 по 31.07.2017

О ГРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 327. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды  
 Сметная (договорная) стоимость в т.ч. по акту 715 302 руб без НДС в т.ч. по акту 715 302 руб. без НДС  
 844 056.36 руб с НДС в т.ч. по акту 844 056.36 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб.			Т/з Т/з мех. (на ед./ всего)				
					Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш.		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Приборы и оборудование															
1	ТЕРм11-02-022-06 Пр. Мыслев Кравченко КР от 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик преобразователь, установивляемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5 2 1-Б-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) ! - 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	шт	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18			
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БГ, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5 2 1-Б-100, кл.Б) ИДСЗ п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ п. 4 64 Застопительно-областные расходы: Обл.з. Давал-р ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДСЗ п. 4 58 Стоимость пайки и укладки - для электрооборудования, КИП, А. инвентарная ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) - 4 Текущие цены	шт	1	25510,84			25511							
3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Мыслев Кравченко КР от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) ! - 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46			
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) ! - 4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЭПМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-2	127,62			-255							
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-100мм ИДСЗ п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ п. 4 64 Застопительно-областные расходы: ма. материал-ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочной) - 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24			4357							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на французских соединителях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кп Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт		163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18	6,18
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0-300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кп Б) МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2% МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1.2%, ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2% МДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки, для заготовительного/объемного использования ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены	шт	1	26349,22				26349				1,03	2,06
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Установка французских соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
9	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп2, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=100мм МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2% МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
<b>Комплект термообразователей</b>														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Профили П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЭПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-Н Р100 L100, кп ВС Гильзой и бобышкой МДС35 п. 4.60 Транспортырные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2% МДС35 п. 4.64 Запасовительно-складские расходы Оборудования ПЗ=1.2%, ОЭП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2% МДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки, для заготовительного/объемного использования ПЗ=1.015 (ОЭП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Датчик избыточного давления												
19	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и коньгайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-607-2630	Пробки П.М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
		БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ												
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях масса до 1.5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
29	ТСЦ-609-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.61 Запорноотвертывающе-облачные расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%) ИДС35 п.4.58 Стоимость пены и угляски - для электрооборудования. КИПДА индустриала ТЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт.	2	3810.84				7622					
		сброшенные франи												
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.03	4792.02	723.98	594.46		144	22	18		65.4 1.96	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-3	17.63				-53					
34	ТСЦ-302-1236	Столбы стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	3	12.37				37					
35	301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-3	4.74				-14					
36	507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-3	10.01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мысгора Казачер-чр оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт	3	38.21	8.77			115	26			0.84	2.52
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-3	28.28				-85					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1. Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	3	29.42				88					
<b>Трубопроводы. Запорная арматура</b>														
40	ТЕР18-06-007-09 Пр. Мысгора Казачер-чр оп. 12.11.10 №237-0	Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	10 Фильтров	0.1	26406.04	563.48	565.23	11.29	2641	56	57	1	52.76	0.76
41	ТЕР16-02-007-06 Пр. Мысгора Казачер-чр оп. 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	1 соединение	1	621.28	27.93	19.5		621	28	20		2.45	2.45
42	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	т	-0.0031	30200.73				-94					
43	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	т	0.0062	30200.73				187					
44	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3 давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-2	229.06				-458					
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	шт	2	267.52				535					
46	509-0968	Прокатки из паронита марки ПМБ. Толщиной 1 мм. Диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	1000 шт	-0.001	9903.18				-10					
47	509-0968	Прокатки из паронита марки ПМБ. Толщиной 1 мм. Диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15 ЗМ=6.29 ЗЛМ=22.15 МАТ=4.37	1000 шт	0.002	9903.18				20					



48	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министрства Красноярск-р от 12.11.10 №237-О	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
49	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	127,62				-255					
50	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	110,58				221					
51	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	1007,72				1008					
52	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91	0,02
53	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-4	127,62				-510				5,82	0,04
54	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	4	134,65				539					
55	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	1073,47				2147					
56	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46	0,73
57	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22				-13					
58	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0008	31424,22				25					
59	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1	111,46				-111					
60	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	134,65				135					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	ТЕР65-23-1 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 1000 м3 объема здания	5 28.825 28825/1000	6 3,6	7 3,6	8	9	10 104	11 104	12	13	14 0,41 11,82	15
74	ТЕР16-07-005-03 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0.0026	6 1035,47	7 67,08	8 44,91	9	10 3	11	12	13	14 5,01 0,01	15
75	ТЕР16-07-005-02 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 100 м трубопровода	5 0.0308 0,0198-0,011	6 329,84	7 67,08	8 44,91	9	10 10	11 2	12 1	13	14 5,01 0,15	15
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
76	ТЕР65-5-9 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 100 мм (Применитель-ч установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 100 шт.	5 0,02	6 67934,44	7 4405,68	8 867,55	9	10 1359	11 88	12 17	13	14 422 8,44	15
77	ТСЦ-302-1176	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 шт	5 -2	6 553,19	7	8	9	10 -1106	11	12	13	14	15
78	Цена поставщика	3 Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду=100мм МДС35 п.4.60. Транспортерные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64. Заполнительно-ослабительные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЭМ=2%, ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	4 шт	5 2	6 4357,24	7	8	9	10 8714	11	12	13	14	15
Дополнительные работы Т1, Т2 врезка Ду80														
79	ТЕР16-07-003-07 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 1 врезка	5 3	6 907,82	7 82,58	8 22,15	9 0,3	10 2723	11 248	12 66	13 1	14 7,46 22,38	15 0,02 0,06
80	103-0387	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20 25 наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 М	5 -1,2	6 198,81	7	8	9	10 -239	11	12	13	14	15
81	302-1176	3 Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 шт	5 -3	6 553,19	7	8	9	10 -1660	11	12	13	14	15
82	ТЕР16-05-001-03 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 1 шт.	5 -3	6 379,77	7 30,38	8 14,07	9 0,3	10 -1139	11 -91	12 -42	13 -1	14 2,91 -8,73	15 0,02 -0,06
83	ТЕР16-02-007-03 Пр Минстрой Краснояр яр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепространственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4 1 соединение	5 1,5	6 284,91	7 16,64	8 10,18	9	10 427	11 25	12 15	13	14 1,46 2,19	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.									191816				118,59	0,25

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Мистров Казань-рф от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2 1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт		110.88	41.45	33.0Е		111	41	33		4.12	4.12
85	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.8-120.0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-65, кл Б) ИДС35 п. 4 60 Трансформные раскходы ПЗ=6% (ОЭТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64 Запорный/переход-соедине раскходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭТ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%) ИДС35 п. 4 58 Стопикость плавн и управени - для электрооборудования КИПДА инструмента ПЗ=1.015 (ОЭТ=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт		21035.82				21036					
86	ТЕР-16-02-007-02 Пр. Мистров Казань-рф от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	1 соединение		246.03	16.64	10.1Е		246	17	10		1.46	1.46
87	ТЦЛ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3 давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	шт		92.02				-184					
88	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=65мм ПТБ 305651 003-03 ИДС35 п. 4 60 Трансформные раскходы ПЗ=6% (ОЭТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64 Запорный/переход-соедине раскходы Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2% ЗМ=2% к раск ЗТМ=2% МАТ=2% к раск ПЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект		2151.59				2152					
89	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Мистров Казань-рф от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт		20.69	10.36			21	10			1.03	1.03
90	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п. 4 60 Трансформные раскходы ПЗ=6% (ОЭТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64 Запорный/переход-соедине раскходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭТ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%) ИДС35 п. 4 58 Стопикость плавн и управени - для электрооборудования КИПДА инструмента ПЗ=1.015 (ОЭТ=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт		15929.3				15929					
91	ТЕР-16-02-007-01 Пр. Мистров Казань-рф от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	1 соединение		201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	0.96
92	ТЦЛ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3 давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=4.37	шт		77.07				-154					



93	Цена поставщика	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Комплект монтажных частей М0-5 2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Застопорительные складские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗМ=2%) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19					1254				
комплект преобразователей													
94	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4 1,3	
95	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2				
96	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35				
97	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9				
98	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20				
99	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23		1,03 2,06	
100	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4				
101	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТС-ПН Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) МДС35 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) МДС35 п. 4 64 Застопорительные складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%) МДС35 п. 4 58 Стоимость труда и материалов для электрооборудования. Фигля инструментальная ПЗ=1015 (ОЗП=1 015, ЗМ=1 015 МАТ=1 015) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938				
сбросные краны													
102	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24	65,4 2,62	
103	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,12	26,78				-3				
104	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	17,63				-71				
105	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроцентное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	4	12,37				49				





№	Код	Наименование	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	2	110,58									
118	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	1	1007,72									
119	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 ШТ	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
120	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	-2	127,62									
121	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	2	134,65									
122	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	1	1073,47									
Трубопроводы														
123	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск-Фр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00363 (0,1867*+0,075*+0,1*100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	49	3	2		79,75 0,29	0,37
124	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,363	116,8									
125	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (применительно 89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	1	52,42									
126	ТСЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм(89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	ШТ	1	34,22									
127	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,1	243,93									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Мысгора Казанов пр ом 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,01996 (0,1592*0,0652*1,587/100)	12233,21	Е09,12	353,46	3,42	244	16	7		72,05 1,44	0,23
129	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	м	-1,996	107,5				-215					
130	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	шт	2	33,78				68					
131	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	шт	2	30,21				60					
132	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	м	1,58	173,7				274					
133	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Мысгора Казанов пр ом 12 11 10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,024 (2,47/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	262	16	7		60,83 1,46	0,19
134	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	м	-2,4	97,65				-234					
135	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	м	2,4	80,92				194					
136	ТЕР-16-07-005-02 Пр. Мысгора Казанов пр ом 12 11 10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,02359 (0,01996*0,00363)	329,84	67,08	44,31		8	2	1		5,01 0,12	
137	ТЕР-16-07-005-01 Пр. Мысгора Казанов пр ом 12 11 10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 : 4.Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены-на 4 квартал 2012 года 03П=22 15 ЗМ=6-29 ЗПМ=22 15 МАТ=4-37	100 м трубопровода	0,024	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,12	

Установка и демонтаж габаритного имитатора



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
138	ТЕР65-5-9 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	67934,44	4405,68	887,55		679	44	9		422 4,22	15
139	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвжным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2, 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553					
140	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Засополнительно-слабкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% к расх. МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	2475,95				2476					
141	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
142	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвжным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
143	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Засополнительно-слабкие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% к расх. МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС.									97582				49,06	0,06

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

144	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр счетчик преобразователь устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5 2 1-Б-40 кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
145	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30.0м3/ч (МФ-5 2 1-Б-40 кл Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п.4.64 Засополнительно-слабкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛ,А истражена ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	16887,46				16887					
146	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепроиласное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	* соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	

1		2	3	4	5	-2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
147	507-0983		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		77.07					-154					
148	Цена поставка		Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду=40мм ПМБ.305651.003-01 (МДС3 и 4 50 Транспорные раскаты П3=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС3 и 4 64 Заготовительно-складские раскаты. Маркираль. П3=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2%, к раск. ЭПМ=2%, МАТ=2% к раск. П3=2%, ЭМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	комплект		1470.43					1470					
преобразователи избыточного давления																
149	ТЕРМ12-10-001-01		Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт		0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	0.65
150	ТСЦ-101-1703		Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78				-1					
151	ТСЦ-108-0081		Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-1	17.63				-18					
152	ТСЦ-302-1236		Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		1	12.37				12					
153	ТСЦ-301-3240		Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-1	4.74				-5					
154	ТСЦ-507-2630		Пробки ПМЗХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-1	10.01				-10					
155	ТЕР24-01-033-01		Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт		1	38.21	8.77			38	9			0.84	0.84
156	ТСЦ-302-1342		Вентили проходные муфтовые 15кг/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-1	28.26				-28					
157	ТСЦ-302-1831		Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		1	29.42				29					
158	ТЕРМ11-02-001-01		Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт		1	14.02	11.74			14	12			1.03	1.03
159	ТСЦ-509-2160		Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	кг		-0.042	48.82				-2					



160	Цена поставщика	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	Датчик избыточного давления, 4-20кПа, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДИ-001" <small>(ИДС35 п. 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4 64 Заводские расходы Обслуживание ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, расх. ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, расх. ПЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%) ИДС35 п. 4 58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования КИП/А. Испирительная ПЗ=1015 (ОЗП=1 015 ЭМ=1 015 МАТ=1 015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены</small>	шт		3810,84	723,98	594,46		3811					
<b>сбороса, воздухоотводчики</b>													
161	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Пр. Минстрой Красноярск опт. 12 11 10 М237-0</small>	100 шт	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
	Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа (ДУ15-ДУ20) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
162	101-1703	кг	-0,06	26,78				-2					
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
163	108-0081	шт	-2	17,63				-35					
	Бобышки скошенные <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
164	ТСЦ-302-1236	шт	2	12,37				25					
	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 5 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
165	301-3240	шт	-2	4,74				-9					
	Колпачки-заглушки 1" <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
166	507-2630	шт	-2	10,01				-20					
	Пробки П-М27Х2 <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
167	ТЕР24-01-033-01 <small>Пр. Минстрой Красноярск опт. 12 11 10 М237-0</small>	1 шт	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтов диаметром до 20 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
168	ТСЦ-302-1342	шт	-2	28,28				-57					
	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
169	ТСЦ-302-1831	шт	2	29,42				59					
	Кран шаровой муфтовый 11БЗ7П1, диаметром 15 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
170	ТЕР18-06-003-10 <small>Пр. Минстрой Красноярск опт. 12 11 10 М237-0</small>	1 шт	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
	Установка воздухоотводчиков <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
171	ТСЦ-507-0944	шт	-1	32,88				-33					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22 15 ЭМ=6 29 ЗПМ=22 15 МАТ=4 37</small>												
<b>Кран шаровый под приварку</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
172	ТЕР16-07-003-05 <small>Пр. Милострава Кудрявца пр оп. 12:11:10 №237-0</small>	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм (с установкой краевых шаровых под приварку) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	1 врезка		2	200,6	50,94	8,87		401	102	18	4,46	8,92
173	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой одноконцевые обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	М		-0,8	79,28				-63				
174	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ19Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	шт		-2	105,72				-211				
175	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	шт		2	1129,08				2258				
запорная арматура														
176	ТЕР16-05-001-03 <small>Пр. Милострава Кудрявца пр оп. 12:11:10 №237-0</small>	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый) стальной фланцевый Ду100мм) <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	1 шт		1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14	2,91	0,02
177	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	шт		-2	127,62				-255				
178	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	шт		2	148,69				297				
179	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	шт		1	1161,15				1161				
Трубопроводы														
180	ТЕР16-02-004-04 <small>Пр. Милострава Кудрявца пр оп. 12:11:10 №237-0</small>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	100 м		0,03826	16837,05	895,59	498,67	5,5	644	34	19	79,75	0,37
181	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗМ=6.29 ЗТМ=22.15 МАТ=1.37</small>	М		-3,826	147,31				-564				



182	ТСЦ-507-1983	3	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108x4.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	шт	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							77,08				462					
183	ТСЦ-103-0402		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	2,41	296,65					715					
184	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868 (0,094*2+0,68/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82		95	6	3		60,83 0,53	0,19
185	ТСЦ-302-3288		Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,868	97,65					-85					
186	ТСЦ-507-1972		Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(Применительно 45x3.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	20,4					41					
187	ТСЦ-103-0352		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,68	112,46					76					
188	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,825 28825/1000	1,84	1,84				53				0,21 6,05	
189	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03826	329,84	67,08	44,91			13	3	2		5,01 0,19	
190	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868	171,78	67,08	44,91			1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора																
191	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 - 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5			424	32	3		308 3,08	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Мыстера Кайсаров-пр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеподразумевается строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.47 47/100	4104.85	257.52	769.47	236.42	1929	121	362	111	23.8	15.91
217	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм 1. Расчетные расходы ПЗ=1.06. ОЭП=6%. ЗИМ=1.06. МАТ=1.06. Защитный-слой-расходы Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Текущие цены	М	48.41 0.47*103	16.3				804					
218	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Мыстера Кайсаров-пр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеподразумевается строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.47	1059.2	50.7	4.54	0.15	516	29	2		5.61	0.01
219	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Мыстера Кайсаров-пр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеподразумевается строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.06 6/100	1116.17	72.93	9.07	0.3	67	4	1		6.74	0.02
220	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Мыстера Кайсаров-пр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальными конструкциям и панелями, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеподразумевается строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.062 112*2.3/100	2353.1	414.41	293.18	3.72	146	26	18		36.3	0.25
221	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мыстера Кайсаров-пр от 12.11.10 №237-О	Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеподразумевается строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.735 112961.03*1122*105.57* +9.266/1.02 110.47*0.06*0.062*0.3*3*1* 69/100	381.34	24.78	4.54	0.15	280	18	3		2.29	0.01
222	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Мыстера Кайсаров-пр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультках малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеподразумевается строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИМ=6.29. ЗТИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.313 1133*18/100	170.84	153.1			53	49			12.4	3.86
223	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64 Защитный-слой-расходы Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. К расх. ПЗ=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Текущие цены	М	1.236 1121*0.3	6.47				8					
224	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64 Защитный-слой-расходы Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. К расх. ПЗ=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Текущие цены	М	11.22 115*61.02	40.36				453					
225	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2Pя 24AWG cat.5E ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%. ОЭП=6%. ЗИМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64 Защитный-слой-расходы Материалы ПЗ=2%. ОЭП=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. К расх. ПЗ=2%. ЗИМ=2%. МАТ=2%. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2. Текущие цены	М	105.57 118*73.5*121.07	40.55				4281					



226	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=5% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=5%) ИДС35 п.4.64 Завозовые расходы ПЗ=2% МАТ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	м	49,266 (13.3-30-5)*1.02	6	38,38	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	ТЕРМ08-03-545-01 Гр. Минстрой Краснояр-р от: 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене и/или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	шт	5	250,6	35,81	3,44			1253	179	17		3,31	16,55
228	Цена поставщика	Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=4%) ИДС35 п.4.64 Завозовые расходы ПЗ=2% МАТ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	шт	5	51,9					260					
229	ТЕРМ11-08-001-03 Гр. Минстрой Краснояр-р от: 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов псд винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	100 ЮНЦОВ	1,19 (119/100)	183,66	120,92				219	144			10,3	12,26
230	ТЕРМ08-03-574-01 Гр. Минстрой Краснояр-р от: 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 4-ли проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	100 жил	0,24 (24/100)	5205,82	191,52	4,54	0,15		1249	46	1		16,8	4,03
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.																
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																
231	ТЕРМ08-02-411-01 Гр. Минстрой Краснояр-р от: 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	10 м	0,57 (60-3/100)	6823,93	375,45	306,56	3,27		3890	214	175	2	34,7	0,22
232	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортировочные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06 МАТ=1.06) Завозовые расходы ПЗ=2% МАТ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	м	58,71 0,57*103	51,95					3050				19,78	0,13
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.																
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																
233	ТЕРМ08-02-412-02 Гр. Минстрой Краснояр-р от: 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке. суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	100 м	0,57	1116,17	72,93	9,07	0,3		636	42	5		6,74	0,02
234	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п.4.64 Завозовые расходы ПЗ=2% МАТ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2% ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	м	58,14 0,57*102	40,38					2348				3,84	0,01
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.																
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.																
235	ТЕРП3-03-002-04 Гр. Минстрой Краснояр-р от: 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1П) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033257 (1,0861+0,8116+1+4280)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11		11	2	1		5,84	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
236	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1.4 Общепрасовое спрощительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0004	19552.05									
237	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1.4 Общепрасовое спрощительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	0.04 0.0001*1000	24.87									
238	ТЕР1-03-002-04 Пр.Мисюраж Клас-юве-кр от 12.11.10 №ЭЗ7-0	Грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (Грунт неветерны лакокрасочных материалов ручной поброской ОЭП=1.1. ТЗ=1.1. 2-яя ПЗ=2 (ОЭП=2. ЗИ=2. МАТ=2. * расх. ТЗ=2. ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 1.4 Общепрасовое спрощительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м2	0.033257	691.32	143.12	33.1	0.22	23	5	1		11.68 0.39	0.02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
641														

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.

239	ТЕРп01-11-013-01 Пр.Мисюраж Клас-юве-кр от 12.11.10 №ЭЗ7-0	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2. Индекс изменение сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 Точкоприемник	1	22.1	22.1			22	22			1.5 1.5	
240	ТЕРп01-11-028-01 Пр.Мисюраж Клас-юве-кр от 12.11.10 №ЭЗ7-0	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кв. предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электрооборудованиям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2. Индекс изменение сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 линия	1	5.89	5.89			6	6			0.4 0.4	
241	ТЕРп01-11-011-01 Пр.Мисюраж Клас-юве-кр от 12.11.10 №ЭЗ7-0	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2. Индекс изменение сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	100 точек	0.02	235.68	235.68			5	5			16 0.32	
242	ТЕРп02-01-002-03 Пр.Мисюраж Клас-юве-кр от 12.11.10 №ЭЗ7-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2. Индекс изменение сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 система	1	1447.13	1447.13			1447	1447			85 85	
243	ТЕРп02-01-002-04 Пр.Мисюраж Клас-юве-кр от 12.11.10 №ЭЗ7-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 4 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 2. Индекс изменение сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22.15	1 канал	8 (12-5*1+0)	141.31	141.31			1130	1130			8.3 66.4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
128333														

Раздел 10. Узел учета проектные работы

244	СВ19-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации ТО (Проектирование АСУТП закончено в привязке ранее разработанных АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0.05.09.03 ПЗ=0.137. ОЭП=0.137. ЗИ=0.137. * расх. ЗПМ=0.137. МАТ=0.137. * расх. ТЗ=0.137. ТЗМ=0.137). Для одностадийной разработки проектной документации на АСУТП ПЗ=0.8 (ОЭП=0.8. ЗИ=0.8. МАТ=0.8. * расх. ТЗ=0.8. ТЗМ=0.8). Сматрица ПЗ ПЗ=0.5 (ОЭП=0.5. ЗИ=0.5. * расх. ЗПМ=0.5. МАТ=0.5. * расх. ТЗ=0.5. ТЗМ=0.5). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочн) 3. Индекс изменение сметной стоимости проектных работ для спроектирования к спроектированному объекту на 4 квартал 2012 г. ОЭП=27.19	разработка проектной документации	1	1680.17	1680.17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
45679														





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
									128 754,36	844 056,36				
									538,58	11,25				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Сдал: ООО "СеверСтрой"  
Генеральный директор

А.В. Белов

Главный инженер МУП "КОС"

И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Зам. Директора МУП "КОС" по экономике

Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В.В. Дачюк



**РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ**

Расценки проверены: **ОБ ПТО МУП «КОС»**

**КОВАЛЕВА Г.Г.**