

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Северстрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пл. Металлургов д.3  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*р-н Центральномый, и.ч. Металлургов, д.3*  


Форма по ОКУД  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Код  
 0322005

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 Вид операции  
 Номер  
 Дата  
 КОС-126/15  
 26.05.2015г.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с _____ по _____
		01.08.2017
		15.08.2017

Смета № АУТВР - 315. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

458 815 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 458 815 руб. без НДС  
 541 401,70 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 541 401,70 руб. с НДС

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

№ пп	Обозно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Т/з осн раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн З/л	Эк Маш.	Всего	Осн З/л	Эк Маш.		
1	ТЕРМ11-02-022-04 <small>По Инвестору Красноярск от 12.11.10 №237-О</small>	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б)	шт.	1	68,56	31,09	22,72	69	31	23	3,09	3,09
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) <small>ИДС35 п.4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗПТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заовоповительно-сладкокие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗПТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стриловость павры и улавквы. для электрооборудования КИПЛА. инструмента ПЗ=1.015 (ОЗПТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены</small>	шт	1	17714,95			17715				
3	ТЕР16-02-007-01 <small>По Инвестору Красноярск от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общедрасквеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83	202	11	7	0,96	0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм <small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общедрасквеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37</small>	шт	-2	77,07			-154				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм <small>ИДС35 п.4.60 Гранспортивные расходы ПЗ=6%, ОЗПТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64 Заовоповительно-сладкокие расходы. материал ПЗ=2% (ОЗПТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены</small>	комплект	1	1740,73			1741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министрства Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72		69	31	23		3.09	3.09
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1.2-180.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-50, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПЛА инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	18553.34				18553					
8	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрства Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение											
9	ТСЦ-507-0583	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
10	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	1740.73				1741					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрства Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министрства Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%) МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПЛА инструмент ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Муниторв Крайнер, кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
20	ТСЦ-101-1703	Пропладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стяны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М7Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
<b>БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ</b>														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Муниторв Крайнер, кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Муниторв Крайнер, кр от 12.11.10 №237-О	Пайсор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
29	ТСЦ-509-2160	Покладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5 "Корунд-ДМ-001" ИДСЗ п. 4.60 Транспортыне датходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДСЗ п. 4.61. Завершительный расходный расходь. Оборудование ПЗ=1.2% ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%; ИДСЗ п. 4.36. Стопимость павры и плавквы - для электросбородовывия КИПДА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текуще цены	шт.	2	3810.84				7622					
<b>оборонные краны</b>														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Муниторв Крайнер, кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовые инструменты. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	0.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1				
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37					12				
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х118п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28					-28				
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42					29				
резьба трубная, кран шаровый Ду20														
40	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
41	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1				
42	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63					-18				
43	ТСЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	14,82					15				
44	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74					-5				
45	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01					-10				
46	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15чл/8ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-1	28,28									
48	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	46,24									
Трубопроводы, запорная арматура														
49	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснодар-р опт 12.11.10 №8237-0	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/ затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
50	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	-2	127,62				-255					
51	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см <sup>2</sup> ), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	2	134,65				269					
52	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметр до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	1073,47				1073					
Трубопроводы														
53	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Краснодар-р опт 12.11.10 №8237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0008 (10,0811)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	13	1			79,75 0,06	0,37
54	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,08	147,31				-12					
55	ТСЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм // 108х4-5-57х3,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	шт	1	54,11				54					
56	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснодар-р опт 12.11.10 №8237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01409 (10,075-3+0,188-3+0,637)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	191	13	7		79,75 1,12	0,37 0,01
57	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) ! Общепраславское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПИМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,409	116,8				-165					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	ТСЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x6-57x4 мм/89x4,5-57x3,5 мм, толщина стенки 4,5 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	34,22				103					
59	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89x4,5 мм, толщина стенки 4,5 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	52,42				157					
60	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,62	243,93				151					
61	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085 0,65/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
62	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,85	97,65				-83					
63	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедерформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,65	136,2				116					
64	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	9,929 5929/1000	3,6	3,6			36	36			0,41 4,07	
65	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01489 0,0909-0,01-09	329,84	67,06	44,91		5	1	1		5,01 0,07	
66	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0085	171,78	67,06	44,91		1	1	1		5,01 0,04	
67	ТЕРр65-8 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02 2/100	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
68	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-бор диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	шт		350.08				-700						
69	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МД фланцевый Ду-50мм ИДСЗ5 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6% ЗИ=6% МАТ=6%! ИДСЗ5 п 4 64 Заготовительные-обработочные расходы Материалы ПЗ=2% ОЗГ=2% ЗИ=2% к раск. ЗТИ=2% МАТ=2% к раск. ПЗ=2% ЗТИ=2% МАТ=2%! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	1686.67				337.3						
Дополнительные работы на Т2															
70	ТЕР16-07-003-07 Пр. Министров Краснодар-Фр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	1 врезка	1	907.82	82.58	22.15	0.3	908	83	22		7.46	0.02	
71	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-бор диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	шт	-1	553.19				-553						
72	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, н.д.ружн.м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	м	-0.4	188.81				-80						
73	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Краснодар-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	1 шт	-1	379.77	30.38	14.07	0.3	-380	-30	-14		2.91	0.02	
74	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Краснодар-Фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	1 соединение	0.5	284.91	16.64	10.18		142	8	5		1.46	0.73	
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ГВС.															
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.															
Приборы и оборудование															
75	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснодар-Фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МД-5.2.1.Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрокатное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15 ЗИ=6.29 ЗТИ=22.15 МАТ=4.37	1 шт	1	20.69	10.36			21	10			1.03		
76	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0-2-30, 0м3/ч (МД-5.2.1.Б-32, кл Б) ИДСЗ5 п 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6% ЗИ=6% МАТ=6%! ИДСЗ5 п 4 64 Заготовительные-обработочные расходы Материалы ПЗ=2% ОЗГ=2% ЗИ=2% к раск. ЗТИ=2% МАТ=2% к раск. ПЗ=2% ЗТИ=2% МАТ=2%! ИДСЗ5 п 4 58 Стойкость марш и плановки - для лабораторирования КИПДА инструмента ПЗ=1.015 ОЗГ=1.015 ЗИ=1.015 МАТ=1.015! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929.3				15929					1.03	
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.															
95876															
54.68															
0.05															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от: 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
78	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
79	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мо-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 л.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 л.4.64 Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к расх. ЗПМ=2% МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1254.19				1254					
термопреобразователь														
80	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от: 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01 1/100	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4 0.65	
81	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
82	108-0081	Бобышки окشленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
83	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
84	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
85	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от: 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03 1.03	
86	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					
87	Цена поставщика	Комплект термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 L60, кл. В С гильзой и бобышкой ИДС35 л.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6% ИДС35 л.4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%) ИДС35 л.4.58 Сложность тары и упаковки - для электрооборудования. КИП/ИД инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	729.5				730					
Трубопроводы, запорная арматура														
88	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от: 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под края шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02 2/100	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	кг	-0,06	26,78				-2					
90	108-0081	Бобылишки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	17,63				-35					
91	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт	2	12,37				25					
92	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	4,74				-9					
93	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	10,01				-20					
94	ТЕР24-01-033-01 Пр. Источков Казановс кр om 12.11.10 №237-0	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
95	ТСЦ-302-1342	Вентили прохонные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	28,28				-57					
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	29,42				59					
Кран шаровый приварной														
97	ТЕР16-05-001-02 Тб. Мичуринс Казановс кр om 12.11.10 №237-0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // кран шаровый приварной 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
98	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	т	-0,0011	31424,22				-35					
99	ТСЦ-507-0583	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, двлениемем 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	77,07				-154					
100	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
101	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗЛМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	1	849,8				850					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мшестрой Красноевр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00458 (0,0055*3-0,153*-0,15)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2		72,05 0,34	0,23
103	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,468	107,5				-50					
104	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-45x4,0 мм // 76x3,5-38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	39,8				119					
105	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	33,78				34					
106	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,15	173,7				26					
107	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мшестрой Красноевр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01179 (0,0045*1+0,1183*-0,78)/100	10937,16	663,12	289,92	2,82	129	8	3		60,83 0,72	0,19
108	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-1,179	97,65				-115					
109	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм//57x3,5-38x3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	25,12				25					
110	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм//57x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	25,4				76					
111	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,78	136,2				106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
112	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Промладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0023 1023/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	424	32	2	1	60,83	0,19
113	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,23	97,65				-22					
114	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	0,23	102,3				24					
115	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00468	329,84	67,08	44,91		2				5,01	0,02
116	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01409 0,0023-0,01179	171,78	67,08	44,91		2		1	1	5,01	0,07
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
117	ТЕР65-5-8 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32			308	3,08
118	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) Зачебр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	-1	350,08				-350					
119	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО фланцевый ДУ-32мм МДСЗ п. 4.60 Транспортыные диски ПЗ=6% ОЭТ=6% ЗИ=6% МАТ=6% МДСЗ п. 4.61 Запорно-регулирующие диски Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2% ЗИ=3%, к раск. ЗТИ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ЗИМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
120	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2, 1-Б-32, КП Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	1	20,69	10,36			21				1,03	1,03
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
36142														
17,35														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30 ОмЗч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 л.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 л.4.64 Заготовительно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 л.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, ИЛП,А, инструмент ПЗ=1.015, ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929.3				15929					
122	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96 0.96	
123	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
124	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм ППБ 305661 003-01 ИДС35 л.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 л.4.64 Заготовительно-сварочные расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% * расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% * расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254					
125	ТЕР12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	преобразователи избыточного давления Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4 0.65	
126	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26.78				-1					
127	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					
128	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12.37				12					
129	ТСЦ-301-3240	Колпачки заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
130	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
131	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77			38	9			0.84 0.84	
132	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцентное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28.28				-28					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
133	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29.42				29					
134	ТЕРМ 1-102-001-01 Пр.Министров Красноярск оп.12.11.10 №237-0	Прыброс, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74			14	12			1.03	
135	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82				-2					1.03
136	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДСЗ п.4.50 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%; МДСЗ п.4.64 Затраты на материалы и эксплуатацию ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДСЗ п.4.58 Стоимость труда и управление - для электрооборудования КИПиА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	3810.84				3811					
обросса, воздухоотводчики														
137	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск оп.12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02 2/100	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
138	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
139	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
140	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контролкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
141	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
142	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
143	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск оп.12.11.10 №237-0	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
144	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
145	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11БЭ2П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146	ТЕР18-05-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18			1,66	0,02
147	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33					
запорная арматура														
148	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисктовый стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
149	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
150	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	134,66				269					
151	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1073,47				1073					
152	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46	0,73
153	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
154	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	134,65				135					
155	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0004	31424,22				-13					
156	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
157	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
158	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт	0,001 0,00052	5000,27									
159	ТЕР16-07-003-04 Пр. Инженер Краснов Фр от 12.11.10 №237.0	Врезка действующего внутреннего сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	156,68	50,84	8,87		313	102	18		4,46 8,92	
160	ТСЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,8	63,71				-51					
161	ТСЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	68,03				-136					
162	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	849,8					1700				
Трубопроводы														
163	ТЕР16-02-004-03 Пр. Инженер Краснов Фр от 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0078 0,78/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	106	7	4		79,75 0,62	0,37
164	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,78	116,8				-91					
165	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	М	0,78	243,93				190					
166	ТЕР16-02-004-01 Пр. Инженер Краснов Фр от 12.11.10 №237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 32, 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00775 0,075*2+0,625/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	85	5	2		60,83 0,47	0,19
167	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,775	97,65				-76					
168	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с редуксом клинаны Р=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасловое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт	2	20,4				41					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТСЦ-103-0351	3	М	0,625	102,3				64					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
170	ТЕРр65-23-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	1000 м3 объема здания	1,84	9,929 9929/1000	1,84				18				0,21 2,09	
	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
171	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,0078	329,84	44,91				3	1			5,01 0,04	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
172	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,00775	171,78	44,91				1	1			5,01 0,04	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
173	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52				424	32	3		308 3,08	
	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
174	302-1175	шт.	-1	350,08					-350					
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
175	Цена поставщика	шт	1	1232,57					1233					
	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый Ду-32мм МЛС35 п.ч.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=5%; ИДС35 п.ч.64. Зависит от количества раск.объ. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; * раск. ЗПМ=2%; МАТ=2% * раск. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
									65294				40,66	0,06
Раздел 4. Демонтажные работы														
176	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 шт. арматуры	0,01	944,09	9,2				9	9			95,3 0,95	0,25
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
177	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	100 м трубопровода	0,0308	762,14	640,59				23	20	2		65,3 2,01	
	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
									1544				3,4	
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
178	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	237,05	52,48				237	52	18		5,15 5,15	0,04 0,04
	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37													



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0-IP54 с монтажной платой (МДСЗ5 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%), МДСЗ5 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% МАТ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2% ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	5538.99				5539				
180	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0,008 0.42/100	1599.08	115.77	329.12	53.64	13	1	3		10.7 0.09	3.61 0.03
181	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	м	0.8 0.42	71.04				57					
182	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О	Приборы: устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг Блоки питания + тепловычислители) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт	6 4+1+1	7.44	5.93			45	36			0.52 3.12	
183	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02-485-БП (МДСЗ5 п. 4.50 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗИ=6% МАТ=6%), МДСЗ5 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% ОЗП=1.2% ЗИ=1.2% МАТ=1.2%) МДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КПД и инвентаря ПЗ=1.01% ОЗП=1.01% ЗИ=1.01% МАТ=1.01%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15983.74				15984					
184	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О	Ввод пвх, наружный диаметр металлоукрева до 27 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	1 ввод	5 -1+1	43.45	11.14			217	56			1.03 5.15	
185	509-0090	Перекрышки пвх, тип ПТС-50 Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	шт	-5	7.24				-36					
186	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) Транспорные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЗИ=1.06 МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	4	61.63				247					
187	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) Транспорные расходы ПЗ=1.06 ОЗП=1.06 ЗИ=1.06 МАТ=1.06) Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% МАТ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	63.79				64					
188	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	1 шт	2	13.49	12.77			27	26			1.12 2.24	
189	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (МДСЗ5 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗИ=2% ЗИМ=2%, МАТ=2% к расч., ТЗ=2% ТЗМ=2%) Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	232.46				465					
190	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О	Полка-кранштейн из угловой стали Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	1 т	0,00089 0.89+1/1000	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1	1		101 0.09	2.11
191	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-О	Труба стальная по усилительным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм Индекс к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокладное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15 ЗИ=6.29 ЗИМ=22.15 МАТ=4.37	100 м	0.01 1/100	4052.39	449.03	1804.09	410.14	41	4	4		41.5 0.42	27.6 0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	ТСЦ-103-0351	3 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3, 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,03 1*1,03	102,3				105					
193	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Рычаг металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорычаг Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 3/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
194	цена поставщика	М Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) Заводские складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	М	3,09 3*1,03	51,95				161					
195	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,3 30/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1231	77	231	71	23,8 7,14	15,91 4,77
196	цена поставщика	М ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06) Заводские складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	М	30,9 0,3*1,03	16,6				513					
197	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,3	1038,2	60,7	4,54	0,15	329	18	1		5,61 1,68	0,01
198	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 (2*1+3)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
199	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2*2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
200	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,425	381,34	24,76	4,54	0,15	162	11	2		2,29 0,97	0,01
201	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	100 м Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,258 (10,8*15)/100	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0.75 (ИДС35 п.4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 1,2*1,03	6,47									
203	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-LS (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 11*1,02	40,38				453					
204	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24AWG cat.5E (ИДС35 п.4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	68,85 (15*-42-5*-10)*1,02	40,55				2792					
205	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat.5E (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	31,416 (10*8+16*4)*1,02	38,38				1206					
206	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министерства Кавказ-сер.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=1,37	1 шт	4	250,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24	
207	Цена поставщика	Коробка распаячная ол/л 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208					
208	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министерства Кавказ-сер.кр. от 12.11.10 №237-О	Приоседлание к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=1,37	100 концов	0,98 98/100	183,66	120,92			180	119			10,3 10,09	
209	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министерства Кавказ-сер.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=1,37	100 жил	0,2 207/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	1		16,8 3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									98234				80,67	6,95
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
210	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министерства Кавказ-сер.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗИМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=1,37	100 м	0,1 (13,3)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	682	38	31		34,7 3,47	0,22 0,02
211	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИМ=1,06, МАТ=1,06), ЗИМ=2% к раск., ЗТИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10,3 (10)*1,03	51,95				535					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									6785				5,62	0,04
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м	0.1 (10)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	1		6,74 0,67	0,02
213	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, к расх.). ЗПМ=2%, МАТ=2%, к расх.). ТЗ=2%. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно). 4. Текущие цены.	М	10,2 (10)*1,02	40,38				412					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.				1460									1,08	
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
214	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1. ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011069 (0,5628-0,0965-9,4456)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,841 0,06	0,01
215	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	Т	-0,0001	19552,05				-2					
216	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	кг	0,1 0,0001*1000	24,87				2					
217	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1.1. ТЗ=1.1. 2. слой ПЗ=2. ОЗП=2. ЗМ=2 к расх.). ЗПМ=2. МАТ=2 к расх.). ТЗ=2. ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011069	691,31	143,11	33,1	0,22	8	2			11,692 0,13	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.				287									0,3	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
218	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
219	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. Предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
220	ТЕР01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
221	ТЕР02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
222	ТЕРПО2-01-002-04 Гр. Мысостров Каспийск опш. 12.17.10.№237-0	Автоматизированная система управления II категории Техническая сложность с количеством каналов (Кобыл) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) Индекс: К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Индекс: изменение сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал 11+4-10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
					141,31	141,31			707	707				8,3	41,5			
<b>Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>																		
<b>Раздел 10. Узел учета проектных работ</b>																		
223	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество вводов 7, часть проектной документации ТО /Проектирование АСУТП закончено в процессе разработки АСУТП к устройки конкретного объекта управления см 0,05 0,0 0,3 ТЗ=0,137 ОЗП=0,137 ЭИ=0,137 к расч. ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к расч. ТЗ=0,137, ТЭИ=0,137) (по одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ТЗ=0 В ОЗП=0,0. ЭИ=0,0 к расч. ЗПМ=0,0. МАТ=0,0 к расч. ТЗ=0,0. ТЭИ=0,0. Средств РД ТЗ=0,0 ОЗП=0,0. ЭИ=0,0 к расч., ЗПМ=0,0 к расч., ТЗ=0,0. ТЭИ=0,0.) Индекс: К ПОЗИЦИИ(справочно) 3 Индекс: изменение сметной стоимости проектных работ для строительства к справочной базе цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17					1680	1680						
<b>Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы</b>																		
<b>Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г</b>																		
<b>Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам</b>																		
<b>В том числе, справочно</b>																		
МДС35 пр 1 т 1 п 3 _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запрокидывающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории путем (с учетом АП.3250/06 пр 2 п 2) ОЗП=1,15. ЭИ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЭИ=1,15 (Поз. 55, 63-64, 67-68, 117-118, 170, 173-174, 176-177)																		
МДС35 пр 1 т 2 п 2 _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запрокидывающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории путем (с учетом АП.3250/06 пр 2 п 2) ОЗП=1,15. ЭИ=1,15. ЗПМ=1,15. ТЗ=1,15. ТЭИ=1,15 (Поз. 55, 63-64, 67-68, 117-118, 170, 173-174, 176-177)																		
МДС40 т 2 п 3 _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запрокидывающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-48/102) ОЗП=1,15. ТЗ=1,15 (Поз. 218-222)																		
МДС35 пр 1 т 2 п 5 _Производство монтажных работ вллизм объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2. ЭИ=1,2. ЗПМ=1,2. ТЗ=1,2. ТЭИ=1,2 (Поз. 210, 212)																		
МДС36-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭИ=1,25. ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЭИ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 25-26, 37-38, 46-48, 77-78, 96-116, 94-95, 122-123, 133, 145-169, 171-172, 131-132, 143-144, 214-217)																		
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах																		
Накладные расходы																		
В том числе, справочно:																		
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 218-222)																		
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2104) (Поз. 55, 63-64, 170, 176-177)																		
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 14508) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 75, 80-86, 88-93, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 178, 182, 201, 208)																		
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 214-217)																		
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 16280) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)																		
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3279) (Поз. 67-69, 117-119, 173-175)																		
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 12315) (Поз. 3, 5, 8-10, 27, 39, 49-54, 56-62, 65-66, 70-74, 77-79, 96-116, 122-124, 133, 145-169, 171-172)																		
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2768) (Поз. 25-26, 37-38, 46-48, 94-95, 131-132, 143-144)																		
Сметная прибыль																		

**ИТОГИ ПО АКТУ:**

141 330	5 466	621	76	27	30,1525	1,8095
142 545	6 412	890	102	48	8,0475	0,0225
204	155	49				
33	32	2			3,216	
493	331	163	27		30,1525	1,8095
328	328				19,308	
20	12	9			1,116	0,006
333 794	150 492	5 598	2 259		351,79	7,1
80 712						
33 981						
1 452						
10 882						
84						
14 489						
3 147						
13 300						
3 377						
44 309						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
	32% = 40%*0.8 ФОТ (от 55707) (Поз. 218-222)								17 826					
	40% = 50%*0.8 ФОТ (от 2104) (Поз. 55, 63-64, 170, 176-177)								841					
	48% = 60%*0.8 ФОТ (от 17787) (Поз. 67-69, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 117-119, 75, 80-86, 88-93, 173-175, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 178, 182, 201, 208)								8 539					
	52% = 65%*0.8 ФОТ (от 16280) (Поз. 179-181, 184-200, 202-207, 209-213)								8 466					
	48% = 70%*(0.65*0.8) ФОТ (от 111) (Поз. 214-217)								53					
	56% = 83%*(0.65*0.8) ФОТ (от 12315) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39, 49-54, 56-66, 70-74, 77-79, 96-116, 122-124, 133, 145-169, 171-172)								6 896					
	61% = 69%*(0.65*0.8) ФОТ (от 2768) (Поз. 25-26, 37-38, 46-48, 94-95, 131-132, 143-144)								1 688					
<b>Итого по акту:</b>														
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ								95 676				54,68	0,05
	Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС								36 142				17,35	
	Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС								65 294				40,66	0,06
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								1 544				3,4	
	Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы								98 234				80,67	6,95
	Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего								6 785				5,62	0,04
	Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего								1 460				1,08	
	Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы								287				0,3	
	Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы								107 514				148,03	
	Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы								45 679					
	Итого								458 815				351,79	7,1
В том числе:														
	Материалы								79 493					
	Машины и механизмы								5 598					
	ФОТ								152 751					
	Оборудование								98 211					
	Налладные расходы								80 712					
	Сметная прибыль								44 309					
	<b>ВСЕГО по акту</b>								458 815				351,79	7,1
	НДС													
	<b>ВСЕГО по акту</b>								82 586,70					
									541 401,70					



Сдал: ООО "СеверСтрой"  
Генеральный директор А.В. Белов

Принял:  
 Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич  
 Главный инженер МУП "КОС" И.В. Деготин  
 Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман  
 Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина  
 Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н.Б. Третьякова  
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" В.В. Лебедева

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ  
 Расценки проверены:  
 СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП «КОС»  
 КОВАЛЕВА Г.Г.

*Handwritten signature in blue ink.*