

Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"

Стройка - Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой Дом по адресу пл Металлургов Д.29

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Вид операции
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период по
1	15.08.2017	01.08.2017 - 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 305. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда):
 701 805 руб. без НДС в т.ч. по акту 701 805 руб. без НДС
 828 129,90 руб. с НДС в т.ч. по акту 828 129,90 руб. с НДС

*ДАННОЕ АУТВР в МКБ по г. Норильск
 г-и Центральная, и. Момашуров, 8.29
 члс*

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.	Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш. 3/л/Мех.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ 11-02-022-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	163,29	62,17	64,03	163	62	64	6,18	6,18
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.В) (ИДС3 п. 4.60. Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=12% (ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС3 п. 4.58. Стоимость, материалы и услуги - для электрооборудования, КИПДА, Инструмента ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены	шт.	1	25510,84			25511				
3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18	346	17	10	1,46	1,46
4	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4.Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127,62			-255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
6	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КПЛПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		кг	-0.084	48.82					-4				
18	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L80. кл. В с пильзой и бойшыком (ИДСЭП п.4.80 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%; ИДСЭП п.4.84 Автоматично-содобные расходы, Оборудование ПЗ=1.2%; ОЭП=1.2%; ЗИМ=1.2%; МАТ=1.2%; ИДСЭП п.4.88 Стопимость сырья и упаковки - для электрооборудования КИП/ИД, расходименты ПЗ=1.015; ОЭП=1.015; ЗИМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4. Текущие цены		комплект	1	1959.86					1960				
БОБЫШКЕ КРАНЫ															
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мицстроя Красноярср кр от 12.11.10 №ЭЗП7-О	Бобышки, шпучеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду=15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		100 шт.	0.02 2/100	4792.02	723.96	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техничекяя прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Котпачки-зиппшки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М12/Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ															
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мицстроя Красноярср кр от 12.11.10 №ЭЗП7-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых Диаметр до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84 1.68	
26	302-1342	Вентили проходимые муфтовые 15кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		шт.	2	29.42				59					
28	ТЕР-М11-02-001-01 Пр. Мицстроя Красноярср кр от 12.11.10 №ЭЗП7-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03 2.06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1.4 Общеправдающее строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗТПМ=22.15; МАТ=4.37		кг	-0.084	48.82				-4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001"	шт	2	3810,84				7622					
О		ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Запасительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2% к расх., ТЗ=1,2%, ТЭМ=1,2%), ИДС35 п. 4.58. Стоимости плавки и упаковки - для электрооборудования, КИПА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены												
краны шаровые фланцевые														
боросные краны														
31	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,06 6/100	4792,02	723,98	594,46		288	43	36		65,4 3,92	
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластичные) (техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,18	26,78				-5					
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	17,63				-106					
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	12,37				74					
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	4,74				-28					
36	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	10,01				-60					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	38,21	8,77			228	53			0,84 5,04	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	28,28				-170					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	29,42				177					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2841	56	57	1	52,76 5,28	0,76 0,08
41	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45	
42	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0031	30200,73				-94					

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	0.0062 0.0031*2	30200.73				187					
44	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	229.06				-458					
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	267.52				535					
46	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт	-0.001	9903.18				-10					
47	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт	0.002 0.001*2	9903.18				20					
48	ТЕР-16-05-001-03 По Инструкции Калькуляционный 12.11.10 №237.0	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 100 мм // затвор дисковый стальной фланцевый Ду100м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14		2.91 2.91	0.02 0.02
49	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	127.62				-255					
50	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	148.69				297					
51	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические Диаметр до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	1161.15				1161					
52	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Министра Казекар, кр оп. 12.11.10 №237.0	Бобышки штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	
53	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
54	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	17.63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и конгрэйкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	14,82					30				
56	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74					-9				
57	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01					-20				
58	ТЕР24-01-033-01 Пр. Индустрия Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
59	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
60	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	46,24				92					

фланцы стальные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Трубопроводы														
61	ТЕР16-02-004-06 Пр. Индустрия Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 (0,13*2)/100	27288,08	1262,91	637,22	9,66		71	2		115,44 0,3	0,55
62	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,26	237,73					-62				
63	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,5-108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	79,18					158				
64	ТЕР16-02-004-04 Пр. Индустрия Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,03308 (0,236*3*2*6)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	557	30	16		79,75 2,64	0,37 0,01
65	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-3,308	147,31					-487				
66	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года: ОЭП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	77,08					231				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	м		2,6	296,65				771				
68	ТЕРР65-23-1	Слив и наполнение вод/о системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания		29,68	3,6	3,6			107	107		0,41 12,17	
69	ТЕР16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0026	1035,47	67,08	44,91		3			5,01 0,01	
70	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,03309	329,84	67,08	44,91		11	2	1	5,01 0,17	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
71	ТЕРР65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм (применительно установке и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0,02 27,00	67934,44	4405,68	867,55		1369	88	17	422 8,44	
72	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чб60 диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	553,19				-1106				
73	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду=100мм МДС35 п. 4.62. Стандартные размеры: П3=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), МДС35 п. 4.64. Запасовочные размеры: Материалы: П3=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%), МДС35 п. 4.64. Запасовочные размеры: Материалы: П3=2% (ОЭП=2%, ЭИ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2	4367,24				8714				
Дополнительные работы Т2														
74	ТЕР16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		1	907,82	82,58	22,15	0,3	908	83	22	7,46 7,46	0,02 0,02
75	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.		-0,001	5000,27				-5				
76	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	111,46				-111				
77	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чб60 диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЭИ=6.29, ЗТИ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	553,19				-553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,4	198,81				-80					
79	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0014	31424,22				-44					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3										173303			107,08	0,23
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
80	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
81	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-30,0 м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	21035,82				21036					
82	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установки фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
83	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					
84	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	комплект	1	2151,59				2152					
85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
86	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.12-18,0 м3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4 Общепроцентовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	15929,3				15929					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	ТЕР16-02-007-01 <small>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</small>	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	11	7	0,96	0,96
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5, 2 №3 ДУ-32мм (ИДСЗп.п. 4.60. Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДСЗп.п. 4.64. Заемщикине-складские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗТ=2%, ЗИ=2%, К раск.: ЗТМ=2%, МАТ=2%, ПЗ=2%, ЗТМ=2%), ИДСЗп.п. 4.58. Стальность пвдвд и пвдвдвд - для электрооборудования КИПДА индустриалма ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
Термопреобразователь														
90	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
91	101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
92	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
93	301-3240	Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
94	507-2630	Пробы ПМТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
95	ТЕРМ11-02-001-01 <small>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</small>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
96	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
97	Цена поставщика	Комплект Термопреобразователь КТСП-НХ Р1100 L80, кл. В с пильзой и бобышкой (ИДСЗп.п. 4.60. Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЗТ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДСЗп.п. 4.64. Заемщикине-складские раскоды. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДСЗп.п. 4.58. Стальность пвдвд и пвдвдвд - для электрооборудования КИПДА индустриалма ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015, ЗИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сборные краны														
98	ТЕРМ12-10-001-01 <small>Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О</small>	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые ДУ-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общественное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗТ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78					-2				
100	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	17,63					-53				
101	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	12,37					37				
102	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	4,74					-14				
103	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	10,01					-30				
104	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министерства Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77				115	26		0,84 2,52	
105	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-3	28,28					-85				
106	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	29,42					88				
краны шаровые под приварку														
107	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министерства Красноярск.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47 1,47	
108	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
109	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77,07					-154				
110	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0011	31424,22					-35				
111	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	849,8					850				
Трубопроводы, запорная арматура														

112	ТЕР16-05-001-03 Пр. Инститора Квасочер-р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб Диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91	0,02	
113	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510					5,82	0,04
114	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	110,58				442						
115	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	1007,72				2015						

резьбов. Ду32мм

фланцы стальные

трубопроводы

116	ТЕР16-02-004-03 Пр. Инститора Квасочер-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,0015	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75	0,37	
117	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18						
118	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74						
119	ТЕР16-02-004-02 Пр. Инститора Квасочер-р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,02764	12233,21	809,12	353,46	3,42	337	22	10		72,05	0,23	
120	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-2,764	107,5				-296					1,98	0,01
121	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	33,78				101						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3.5-38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
123	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	2,185	173,7				380					
125	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Красноярск кр от:12.11.10 №237-О	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02904 0,0015-0,02754	329,84	67,08	44,91		10	2	1		5,01 0,15	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
126	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстроя Красноярск кр от:12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9		422 4,22	
127	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553					
128	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-65мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.	1	2475,95				2476					
129	ТЕРр65-5-8 Пр. Минстроя Красноярск кр от:12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм // установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1/100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
130	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
131	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, к расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233					
Дополнительные работы														
132	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстроя Красноярск кр от:12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм // Ду65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	1	907,82	82,58	22,15	0,3	908	83	22		7,46 7,46	0,02 0,02
133	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перебеда в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
143	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
144	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
145	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
146	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
147	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
148	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
149	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
150	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч18п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
151	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Г11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
152	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Примор. устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
153	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
154	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п.4.60 Трансформаторные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заводоупольнительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п.4.56 Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования. КПИДА инструментала ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт.	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
155	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,03 3/100	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	

14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2					
157	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53					
158	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37					
159	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14					
160	507-2630	Профили П-МЗХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30					
161	ТЕР24-01-033-01 По Министром Казановс-кр от 12.11.10 №0237-О	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26			0.84 2.52	
162	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85					
163	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б2Т7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29.42				88					
164	ТЕР18-06-003-10 По Министром Казановс-кр от 12.11.10 №0237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18		1.66 1.66 0.02	0.02
165	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	32.88				-33					
Краны шаровые фланцевые														
166	ТЕР16-07-003-05 По Министром Казановс-кр от 12.11.10 №0237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	2	200.6	50.84	8.87		401	102	18		4.46 8.92	
167	103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0.8	79.28				-63					
168	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	106.72				-211					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
169	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		2	1129,08								
запорная арматура														
170	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. КР от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный ДИСТОВЫЙ стальной фланцевый Ду 80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	-2	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
171	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.						-255				2,91	0,02
172	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
173	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					
Трубопроводы														
174	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр. КР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,0089 (0,89/100)	15837,05	895,59	498,67	5,5	150	8	4		79,75	0,37
175	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,89	147,31				-131					
176	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,89	296,65				264					
177	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр. КР от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,0094 (0,94/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	127	8	5		79,75	0,37
178	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,94	116,8				-110					
179	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	5	52,42				262					

180	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.00868 (0.094*2*0.68)/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	95	6	3	308	60.83	0.19
181	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	-0.868	97.65				-85					
182	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 45х3.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	20.4				41					
183	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3.5 мм // 48х3.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	0.68	112.46				76					
184	ТЕРР65-23.3 Пр.Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	29.66	1.84	1.84			55	55			0.21	6.23
185	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.0183 0.0089*0.0094	329.84	67.08	44.91		6	1	1		5.01	0.09
186	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0.00868	171.78	67.08	44.91		1	1	1		5.01	0.04
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
187	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Казань-кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308	3.08
188	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с подвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30цбор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
189	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (МДСЗ п.4.60 Гранулометрические раскобы П3-6% (ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заполнительно-складские раскобы. Матрицалы П3=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%, ЗТИ=2%, ТЗ=2%, ТЗИ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Текущие цены	шт.	1	1448.81				1449					
Дополнительные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстрой Кrasнояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм // Ду80 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 врезка	1	907,82	82,58	22,15	0,3	908	83	22		7,46	0,02
191	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМЕ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.001	5000,27				-5					
192	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
193	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чбвр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553					
194	103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,4	198,81				-80					
195	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0014	31424,22				-44					0,1
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.										83617			62,32	

Раздел 4. Демонтажные работы

196	ТЕРр65-14-5 Пр. Минстрой Кrasнояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 0,5/100	1316,53	1155,62	80,52		7	6			117,8	0,59
197	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Кrasнояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0138 1,38/100	762,14	640,59	59,84		11	9	1		65,3	0,9
198	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстрой Кrasнояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01 (1)/100	1559,79	1559,79			16	16			159	1,59
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										1681			3,54	

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

199	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Кrasнояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15	0,04
200	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИМС35 п 4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п 4 64. Залоговые материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5639					

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
202	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
203	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахтах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5*1*1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
204	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗИ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, каталога инвентаря ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗИ=1,015, МАТ=1,015), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
205	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	5 4*1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
206	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
207	Цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-25 IP54) (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	5	61,63				308					
208	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопровода до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	1	43,45	11,14			43	11			1,03 1,03	
209	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	7,24				-7					
210	Цена поставщика	Сальники ввертные (РЗ-29 IP54) (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
211	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установке ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
212	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Транспортыне расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗИ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИ=2%, ЗПИ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗИ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
213	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общестроительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15; ЗИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	1 т	0,00178 0,89*2/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2	2		101 0,18	2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
214	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 (17/100)	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28
215	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,03 1**03	102,3				105					
216	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,03 (57,54/100)	6823,93	375,45	306,66	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
217	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Гранулярные расходы ПЗ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4- Текущие цены	м	3,09 3**03	51,95				161					
218	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,47 47/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1929	121	362	111	23,8 11,19	15,91 7,48
219	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Транспортные расходы ПЗ=1.06, ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06). Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4- Текущие цены	м	48,41 0,47*103	16,6				804					
220	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,47 (47/100)	1098,2	60,7	4,54	0,15	516	29	2		5,61 2,64	0,01
221	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
222	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,062 (1,2+3/100)	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
223	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,725 (72,5/100)	381,34	24,78	4,54	0,15	276	18	3		2,29 1,66	0,01 0,01


1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
224	ТЕРМ1 1-06-002-02 Пр.Минстроя Казаново ФР от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентное списание Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.313 (13.3+18)/100	170.84	158.1			53	49			12.4 3.88	
225	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1X0.75 ИДС35 п.4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1.236 1.2703	6.47				8					
226	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п.4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11.22 1177.02	40.38				453					
227	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная ЕТР 2РХ 24АВГ cat 6E ИДС35 п.4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	104.55 (17872.5+12)77.02	40.55				4240					
228	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2Х24АВГ cat 6E ИДС35 п.4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	49.266 (13.3+30.9)77.02	38.38				1891					
229	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстроя Казаново ФР от 12.31.10 №237-О	Коробка (ящик) с защемками для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентное списание Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	250.6	35.81	3.44		1253	179	17		3.31 16.55	
230	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85Х85Х40 ПР54 ИДС35 п.4 60 Транспортыные расходы ПЗ=6%, ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! ИДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	51.9				260					
231	ТЕРМ1 1-08-001-03 Пр.Минстроя Казаново ФР от 12.11.10 №237-О	Приоседнение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентное списание Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1.19 119700	183.66	120.92			219	144			10.3 12.26	
232	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Минстроя Казаново ФР от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентное списание Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.24 24700	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1		16.8 4.03	0.01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электрические работы.														
Раздел 6. Узел учета. Электрические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3														
233	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстроя Казаново ФР от 12.11.10 №237-О	Рукава металлические наружным диаметром до 48 мм(Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепроцентное списание Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.54 (57.3)/100	6623.93	375.45	306.56	3.27	3685	203	166		34.7 18.74	0.22 0.12
234	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортыные расходы ПЗ=1.06 (ОЭП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	55.62 (54)7.03	51.95				2889					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электрические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. Подъезды 2,3														
Раздел 7. Узел учета. Электрические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3														
										36760			30.36	0.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
235	ТЕР08-02-412-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.54	1116,17	72,93	9,07	0,3	603	39	5		6,74 3,64	0,02 0,07
236	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64. Запасовывательно-смазочные расходы, Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	55,08 54*1,02	40,38				2224					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. Подъезды 2,3				8134									5,89	0,01
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
237	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Го-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026684 (1.2618+0.6502-0.6963)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	9	2			5,84 0,16	0,01
238	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Го-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0003	19552,05				-6					
239	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.3 0.02031*1000	24,87				7					
240	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Го-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) 2.Слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ЗПМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2015 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026684	691,32	143,12	33,1	0,22	18	4	1		11,68 0,31	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.				544									0,72	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
241	ТЕР01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
242	ТЕР01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
243	ТЕР01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
244	ТЕР02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2015 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
245	ТЕРПО2-01-002-04 Гр.М-История Карачаева пр. опл 11.11.10 №237-0	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кодш) за каждый канал связи 10 до 19, добавлять к расценке 02-01-002-03 (10 приборов и датчиков + 4 дискретных 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2.Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2019 в ОЭП=22.15	1 канал		8	141,31	141,31						1130	1130	83 66,4
Итого по разделу 9 Узел учета.															
Раздел 10. Узел учета проектные работы															
246	СБ ЦВ-5-7-4	Двухэтапная разработка проектной документации на АСУТП, количество бланков 7, часть проектной документации: ТО (переклассификация АСУТП,закрывается в периоде ранее разработкой АСТТ к разделу контрольного объема,привлечение оп.0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЭП=0,137 ЭИ=0,137 к раск. ЗПВ=0,137 ИЛП=0,137 к раск. ТЗ=0,137 ТЗМ=0,137). При обоснованной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЭП=0,8 ЭИ=0,8 к раск. ЗПМ=0,8 ИА=0,8 к раск. ТЗ=0,8 ТЗМ=0,8). Сметная ЕП ПЗ=0,5 (ОЭП=0,5 ЭИ=0,5 к раск. ЗПМ=0,5 ИА=0,5 к раск. ТЗ=0,5 ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 3.Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочной базе цен на проектные работы на 3 квартал 2019 в ОЭП=27.19	разработка проектной документации		1	1680,17	1680,17						1680	1680	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы															
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.						220 216	7 081	1 298	120	4 14,1	8,26				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам						222 367	8 619	1 901	162	542,98	11,26				
В том числе, справочно															

МДС3 пр 1 т 1 п 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запрокождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом дп.3230/06 пр 2 п 2) ОЭП=1,15, ЭИ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 68, 71-72, 126-127, 129-130, 184, 187-188, 196-198)														
МДС35 пр 1 т 3 п 2. Производственные ремонтные работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запрокождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом дп.3230/06 пр 2 п 2) ОЭП=1,15, ЭИ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52-54, 56-57, 80, 85, 90-96, 98-103, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199, 203, 224, 231)														
МДС35 пр 1 т 2 п 2. Производственные ремонтные работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или запрокождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом дп.3230/06 пр 2 п 2) ОЭП=1,15, ЭИ=1,15, ЗПМ=1,15, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,15 (Поз 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52-54, 56-57, 80, 85, 90-96, 98-103, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199, 203, 224, 231)														
МДС40 т 2 п 3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ запрокождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз 241-245)														
МДС35 пр 1 т 2 п 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2, ЭИ=1,2, ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2 (Поз 233, 235)														
МДС35-IV п 4 7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15, ЭИ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 (Поз 3-4, 8-9, 27, 39-51, 55, 60-67, 69-70, 74-79, 25-26, 37-38, 58-59, 82-83, 87-88, 106-123, 125, 132-137, 104-105, 140-141, 151, 163-183, 185-186, 190-195, 149-150, 161-162, 237-240)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 241-245)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4916) (Поз. 68, 184, 196-198)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 21663) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52-54, 56-57, 80, 85, 90-96, 98-103, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199, 203, 224, 231)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 237-240)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 28197) (Поз. 200-202, 205-223, 225-230, 232-236)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4984) (Поз. 71-73, 126-131, 187-189)														
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 25693) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-51, 55, 60-67, 69-70, 74-79, 82-84, 87-89, 106-123, 125, 132-137, 140-142, 151, 163-183, 185-186, 190-195)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122% = 143%*0.85 ФОТ (от 5139) (Поз. 25-26, 37-38, 58-59, 104-105, 149-150, 161-162)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 66494) (Поз. 241-245)														
40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4916) (Поз. 68, 184, 196-198)														
48% = 60%*0.8 ФОТ (от 26647) (Поз. 71-73, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 52-54, 56-57, 126-131, 80, 85, 90-96, 98-103, 187-189, 138, 143-148, 152-153, 155-160, 199, 203, 224, 14 663)														
52% = 65%*0.8 ФОТ (от 28197) (Поз. 200-202, 205-223, 225-230, 232-236)														
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 199) (Поз. 237-240)														
56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 25693) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-51, 55, 60-67, 69-70, 74-79, 82-84, 87-89, 106-123, 125, 132-137, 140-142, 151, 163-183, 185-186, 190-195)														
61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5139) (Поз. 25-26, 37-38, 58-59, 104-105, 149-150, 161-162)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЗ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава, Подъезды 2,3														
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего, Подъезды 2,3														
Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
126 324,90														
828 129,90														



Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор А. В. Белов

Принял:
 Директор МУП "КОС" Е. Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" И. В. Леготин
 Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е. М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" Н. Н. Калинина
 Зам. директора МУП "КОС" по экономике Н. Б. Третьякова
 И.о. Главного энергетика МУП "КОС" В. В. Лебедева

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расценки проверены: СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП "КОС"
КОВАЛЕВА Г. Г.