


Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Молодежный, д. 5  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*507*  
 АД ГР в АУТВР в МКД МО г. Норильск  
 р-н Центральный, м. Молодежный, д. 5  


Форма по ОКПО  
 по ОКПО 0322005  
 по ОКПО  
 по ОКПО  
 по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП  
 Вид операции

Договор подряда (контракт)  
 Номер КАС-126/15  
 Дата 26.05.2015г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ  
 Смета № АУТВР - 303. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 683 840 руб. без НДС в т.ч. по акту 683 840 руб. без НДС  
 806 931,20 руб. с НДС в т.ч. по акту 806 931,20 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/л	Эк. Маш.	Всего	Осн./з/л	Эк. Маш.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ 11-02-022-06	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5, 2, 1-Б-100, кл. Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18	6,18
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0м3/ч (МФ-5, 2, 1-Б-100, кл. Б) ИНДЕКС п. 4 60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=65%; МДС3 п. 4 64 Запасительные-сладкие расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; МДС3 п. 4 58 Стоимость твры и уставки - для электрооборудования. КПИДА инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	25510,84				25511					
3	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
6	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0-300,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-100мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	4	кг	-0.084	48.82														
18	Цена поставщика	Комплект термомребразователей КТСПН Рп100 Л100 кл В с Гильзой и бойышки МДС35 п 4 60 Транспортыне расходи П3=6% (ОЭТ=6% ЗМ=6% МАТ=6%); МДС35 п 4 в4 Заовопительно-складские расходи Оборудоване П3=7.2% (ОЭТ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%); МДС35 п 4 58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования КИП/ПА instrumentation П3=1.015 (ОЭТ=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015). Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	1959.86	1960														
Дачки избыточного Давления																				
19	ТЕРМ 2-10-001-01 Гр Мичуринское Красноярк опт 12.11.10 №237-О	Бойышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного Давления) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100	шт	0.02	4792.02	723.98	594.46											65.4	1.31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		кг	-0.06	26.78													-2	
21	ТСЦ-108-0081	Бойышки сложенные Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-2	17.63													-35	
22	ТСЦ-302-1236	Стелы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	2	12.37													25	
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-2	4.74													-9	
24	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27х2 Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-2	10.01													-20	
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ																				
25	ТЕР24-01-033-01 Гр Мичуринское Красноярк опт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1	шт	2	38.21	8.77												76	18
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	-2	28.28													-57	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		шт	2	29.42													59	
28	ТЕРм 11-02-001-01 Гр Мичуринское Красноярк опт 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1	шт	2	14.02	11.74												28	23
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые Индекс К ПОЗИЦИИ(справочно). 1.4 Объемная стоимость строительства Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37		кг	-0.084	48.82													-4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДСЗ5 п. 4.64 Зависительно-оплачиваемые расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПИА. Инструктажа ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления. 4-20мА, 1,6 МПа. М20-1,5	шт	2	3810,84				7622					
сбросные краны														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,03	4792,02	723,98	594,46		144	22	18		65,4 1,96	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,09	26,78				-2					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17,63				-53					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12,37				37					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4,74				-14					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10,01				-30					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38,21	8,77			115	26			0,84 2,52	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15х18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28,28				-85					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29,42				88					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-09 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76 5,28	0,76 0,08
41	ТЕР16-02-007-06 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45	
42	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0031	30200,73				-94					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	т	0,0062 0,00312	30200,73				187					
44	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458					
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	267,52				535					
46	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	9903,18				-10					
47	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	0,002 0,0012	9903,18				20					
Трубопроводы														
48	ТЕР16-02-004-06 Пр. Мыльников Квартал № 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0026 (0,132)/100	27288,08	1292,91	637,22	9,66	71	3	2		115,44 0,3	0,65
49	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,26	237,73				-62					
50	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм (Применительно 159х4,5-108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	79,18				158					
51	ТЕР16-02-004-04 Пр. Мыльников Квартал № 10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017 (1,7)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8		79,75 1,36	0,37 0,01
52	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,7	147,31				-250					
53	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	1,7	296,65				504					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01176 (0,168*2+0,67/100)	13562,43	895,59	498,67	5,5	159	11	6		79,75 0,94	0,37
55	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,176	116,8	-137								
56	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	52,42	105								
57	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8	243,93	195								
58	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,983	3,6	3,6				104			0,41 11,88	
59	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0026	1035,47	67,08	44,91		3				5,01 0,01	
60	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,02876 (0,017*0,01176)	329,84	67,08	44,91		9	2	1		5,01 0,14	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
61	ТЕРр65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
62	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19	-1106								
63	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-100мм (МДС35 п.4.60 Транспортировые расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Завозвысокий-складские расходы. Материалы: ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	4357,24	8714								
Дополнительные работы Т2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ТЕР16-07-003-07 Пр. Института Красной стр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка		907,82	82,58	22,15	0,3	908	83	22		7,46	0,02
65	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27				-5					
66	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					
67	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553					
68	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружными диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,4	198,81				-80					
69	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0014	31424,22				-44					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
70	ТЕРМ11-02-022-05 Пр. Института Красной стр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
71	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,5-50,0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-65, кл Б) ИДС35 п.4.60. Запасные детали: датчик ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6% ИДС35 п.4.61. Запасные детали: датчик ПЗ=1,2%, ОЭГ=1,2%, ЭИ=1,2%, МАТ=1,2% ИДС35 п.4.58. Стоимость пары и упаковки для электрооборудования кипля и испарителя ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015. ЭИ=1,015. МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	21035,82				21036					
72	ТЕР16-02-007-02 Пр. Института Красной стр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение	1	245,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
73	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЭПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	92,02				-184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.), ЗМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	2151,59				2152					
75	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2. 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	20,89	10,36			21	10			1,03 1,03	
76	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30, 0м3/ч (МФ-5.2. 1-Б-32, кл Б) (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.48. Столмость тары и упаковки - для электрооборудования. КИП.А. Инструменты на ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
77	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
78	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
79	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх.), ЗМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
комплект преобразователей														
80	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
81	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
82	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
83	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
84	ТСЦ-507-2530	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Микстров Крановый кр от 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	14.02	11.74			28	23		1.03	2.06
86	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
87	Цена поставщика	Комплект термоборозащитной КТСПН Р100 Б0, кл. В с гибзой и бобышкой ИДСЭ5 П-1 Б0 Транспортирове расходи ПЗ=6% (ОЭП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДСЭ5 П-1 Б4 Заводоуплетельно-складские расходи Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭП=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%) ИДСЭ5 П-1 Б8 Стопикоме тары и упаковок - для электрооборудования КИПУ ИДСЭ5 П-1 Б10 Стопикоме тары и упаковок - для электрооборудования КИПУ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					
обросные краны														
88	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстров Крановый кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
89	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
90	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контройкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
91	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
92	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
93	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
94	ТЕРМ24-01-033-01 Пр. Микстров Крановый кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77		76	18				0.84	1.68
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1хк18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепромышленное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	ТЕР16-05-001-02 Пр. Мин-Строй Краснояр. кр отт.12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку ф32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	219,26	15,36	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
98	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.004	2573,05				-10					
99	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0022	31424,22				-69					
100	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	77,07				-308					
101	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	849,8				1700					
Трубопроводы, запорная арматура														
102	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мин-Строй Краснояр. кр отт.12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
103	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
104	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	110,68				221					
105	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1007,72				1008					
106	ТЕР16-05-001-03 Пр. Мин-Строй Краснояр. кр отт.12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
107	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3. Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2). Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	148,69				297					
109	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	1161,15				1161					
Трубопроводы														
110	ТЕР16-02-004-04 Пр.Машетром Кварцовар. пр. 011.12.11.1.0.МЭЭУ-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0016 (0,08*1-0,08*1)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	27	1	1		79,75 0,13	0,37
111	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,16	147,31				-24					
112	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм // 108x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	48,42				48					
113	ТСЦ-507-2296	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-76x5 мм // 108x4,5-76x3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	44,51				45					
114	ТЕР16-02-004-03 Пр.Машетром Кварцовар. пр. 011.12.11.1.0.МЭЭУ-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00338 (0,168*1-0,075*2)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	46	3	2		79,75 0,27	0,37
115	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,338	116,8				-39					
116	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2). Диаметр условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм // 89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	1	52,42				52					
117	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	36,84				74					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Красноярск КР от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01216 (0,153*2+0,035*2+0,8)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	149	10	4		72,05 0,88	0,23
119	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-1,216	107,5				-131					
120	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	33,78				68					
121	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм (Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	30,21				60					
122	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8	173,7				139					
123	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск КР от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0024 (0,24)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	26	2	1		60,83 0,15	0,19
124	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,24	97,65				-23					
125	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,24	102,3				25					
126	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Красноярск КР от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01714 0,01216*0,0016*0,00338	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,09	
127	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Красноярск КР от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0024	171,78	67,08	44,91						5,01 0,01	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														

128	ТЕРР65-5-9 Пр.Министров Казань, оф. 12.11.10 №237-0	3	Смена движкек диаметром 100 мм (Применительно установок) и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	100 шт.	0.01	67934.44	4405.68	867.55	679	44	9	13	14	15
129	302-1176	3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	шт.	-1	553.19			-553					
130	Цена поставщика	3	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый Ду-65мм МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п.4.64.Заводоупольно-оказские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЭП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4.Текущие цены	4	шт.	1	2475.95			2476					
131	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Казань, оф. 12.11.10 №237-0	3	Смена задвжек диаметром 50 мм (Применительно установок) и снятие габаритного иммитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5	424	32	3		308	3.08
132	ТСЦ.302-1175	3	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	шт.	-1	350.08			-350					
133	Цена поставщика	3	Габаритный иммитатор для Мф. фланцевый Ду-52мм МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%! МДС35 п.4.64.Заводоупольно-оказские расходы. Материалы ПЗ=2% ОЭП=2%, ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4.Текущие цены	4	шт.	1	1232.57			1233					
Итого по разделу 2 Система Т3. Т4. Узел учета ВЭС.															
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.															
Приборы и оборудование															
134	ТЕРМ1-02-022-04 Пр.Министров Казань, оф. 12.11.10 №237-0	3	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	1 шт.	1	68.56	31.09	22.72	69	31	23		3.09	3.09
135	Цена поставщика	3	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45 Ом/лч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.В) (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%!) МДС35 п.4.64.Заводоупольно-оказские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЭП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%! МДС35 п.4.58.Стоимость марки и упаковки для электрооборудования: КПЛПА, инструмент ПЗ=1,01% ОЭП=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%! ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4.Текущие цены	4	шт.	1	16887.46			16887					
136	ТЕР16-02.007-01 Пр.Министров Казань, оф. 12.11.10 №237-0	3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83	202	11	7		0.96	0.96
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.															
96585															
44.01															
0.06															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
138	Цена поставщика	Комплект монтажных частей Мф-5.2 №3 Ду-40мм (ИДС35 п.4.60 Транспорты расходы ПЗ=6% ОЗП=6% МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% в расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% в расх., ТЗ=2%, ТЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 - Текущие цены	комплект	1	1470.43				1470					
преобразователи избыточного давления														
139	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
140	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
141	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
142	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
143	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
144	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
145	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
146	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
147	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
148	ТЕРм11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
149	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 - 4. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					

1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	Цена поставщика	Датчик избыточного давления 4-20мА, 1,6 МПа, М20-15 "Корунд-ДИ-001"	шт											
0		ИДС35 п-4 50 Трансформные расходы, ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6% ИДС35 п-4 64 Запасительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2% ИДС35 п-4 58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования, КПГЛА ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 4 текущие цены			3810,84					3811				
сборка, воздухоотводчики														
151	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые ДУ-15мм)	100 шт.		0,03	4792,02	723,98	594,46	144	22	18		65,4	1,96
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
152	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная)	кг		-0,09	26,78			-2					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
153	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные	шт.		-3	17,63			-53					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
154	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм	шт.		2	12,37			25					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
155	ТСЦ-302-1237	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 20 мм	шт.		1	14,82			15					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
156	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	шт.		-3	4,74			-14					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
157	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2	шт.		-3	10,01			-30					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
158	ТЕР-24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметр до 20 мм	1 шт.		3	38,21	8,77		115	26			0,84	2,52
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
159	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кВт/лн для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	шт.		-3	28,28			-85					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
160	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм	шт.		2	29,42			59					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
161	ТСЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 20 мм	шт.		1	46,24			46					
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												
162	ТЕР-18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установки воздухоотводчиков	1 шт.		1	184,01	18,16	17,79	184	18	18		1,66	0,02
		ИДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепрокатное строительство, индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-1	32,88					-33				
кран шаровый под приварку														
164	ТЕР16-07-003-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		401	102	18		4,46 8,92	
165	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	М	-0,8	79,28				-63					
166	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ118Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	105,72				-211					
167	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	1129,08				2258					
запорная арматура														
168	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
169	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	-2	127,82				-255					
170	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	2	148,69				297					
171	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	шт.	1	1161,15				1161					
Трубопроводы														
172	ТЕР16-02-004-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр отт.12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37.	100 м Трубопровода	0,0253 (0,236*5+1,35)/100	16837,05	895,59	498,67	5,5	426	23	13		79,75 2,02	0,37 0,01



173	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	4	М	-2.53	147.31	385	-373	14	15				
174	ТСЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм // 108x4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		5	77.08								
175	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М		1.35	299.65								
176	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск № опл 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.00668 /0.094*2+0.48/100	10937.16	683.12	289.92	2.82	73	5	2	60.83 0.41	0.19
177	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М		-0.668	97.65				-65				
178	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 48x3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		2	17.85				36				
179	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм (применительно 48x3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М		0.48	102.3				49				
180	ТЕРР65-23-3 Пр.Министров Красноярск № опл 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водной системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема задания		28.839	1.84	1.84			53	53		0.21 6.06	
181	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск № опл 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.0253	329.84	67.08	44.91		8	2	1	5.01 0.13	
182	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск № опл 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода		0.00668	171.78	67.08	44.91		1	1		5.01 0.03	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРр65-5-8 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
184	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30460р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
185	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-обкладочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.					77497								51,27	0,09

Раздел 4. Демонтажные работы														
186	ТЕРр65-14-5 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,005 (0.5)/100	1316,53	1155,52	80,52		7	6			117,8 0,59	
187	ТЕРр65-14-4 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,015 (1.5)/100	762,14	640,59	59,84		11	10	1		65,3 0,98	
188	ТЕРр65-3-14 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	1545,22	1517,61	27,61		15	15			154,7 1,55	0,75 0,01
189	ТЕРр65-13-2 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы					2509								5,42	0,01

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
190	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
191	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блочы питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-обкладочные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
192	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,008 0.4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
193	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8 0.4*2	71,04				57					

№	1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15
194	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	7	5+1+1	7.44	5.93					52	42			0.52	3.64
195	Цена поставщика 0	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП МДС35 п.4.60.Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=5%), МДС35 п.4.64.Зависимые от складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электросборочных КИПД, используемых ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1		18488.01						18488					
196	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5		43.45	11.14				217		56		1.03	5.15	
197	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-5		7.24									-36		
198	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 РР54) МДС35 п.4.60.Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64.Зависимые от складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	5		61.63					308						
199	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	1		43.45	11.14				43	11			1.03	1.03	
200	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-1		7.24									-7		
201	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 РР54) МДС35 п.4.60.Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64.Зависимые от складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	1		63.79					64						
202	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	2		13.49	12.77				27	26			1.12	2.24	
203	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАДГ-29 2Р 6А МДС35 п.4.60.Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4.64.Зависимые от складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4.Текущие цены	шт	2		232.46					465						
204	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0.00089	33088.92	1118.07	1254.6	31.35			29	1	1		1.01	0.09	
205	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Объемные расходы в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.01	4052.39	449.03	1604.09	410.14			41	4	4	16	4	41.5	27.6
																0.42	0.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
206	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 40Х3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	1.03 1/1.03	102,3				105					
207	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.03 (18-75)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
208	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Технологические расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасы материально-сырьевые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	М	3.09 0.03*103	51,95				161					
209	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.545 54.5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	2237	140	419	129	23,8 12,97	15,91 8,67
210	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4.60. Технологические расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Запасы материально-сырьевые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЭМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	М	56.135 0.545*103	16,6				932					
211	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.545	1088,2	60,7	4,54	0,15	599	33	2		5,61 3,06	0,01 0,01
212	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.06 (51/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02 0,02
213	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм <sup>2</sup> (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.092 (1.2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
214	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.92	381,34	24,78	4,54	0,15	351	23	4		2,29 2,11	0,01 0,01
215	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 - 4 Общеотраслевые строительные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0.313 (13.3+18)/100	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
216	Цена поставщика	Провод силового ПВ 1x0.75 (МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1,236 (1,2)1,03	6,47				8					
217	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	11,22 (5+6)1,02	40,38				453					
218	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=5% (ОЗП=5%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	124,44 (18+92+12)1,02	40,55				5046					
219	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=5% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	56,916 (13+37+5+5)1,02	38,38				2184					
220	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мичурин Краевир № опл 12.11.10 №237-0	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 4 Текущие цены	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
221	Цена поставщика	Коробка распаячная опл 85x85x40 IP54 (МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	51,9				260					
222	ТЕРМ1-08-001-03 Пр. Мичурин Краевир № опл 12.11.10 №237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 4 Текущие цены	100 концов	1,19 (119)1,00	183,66	120,92		219	144				10,3 12,26	
223	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мичурин Краевир № опл 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 4 Текущие цены	100 жил	0,24 (24)1,00	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									128751				103,25	12,24
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
224	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мичурин Краевир № опл 12.11.10 №237-0	Ручка металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеправительственное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 4 Текущие цены	100 м	0,6 (63)1,100	6823,93	375,45	306,56	3,27	4094	225	184	2	34,7 20,82	0,22 0,13
225	Цена поставщика	Ручка металлическая диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДСЗ п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), МДСЗ п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	61,8 0,6*103	51,95				3211					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									40798				33,73	0,22
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226	ТЕРп08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,6 60/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	670	44	5		6,74 4,04	0,02 0,015
227	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДЭСБл. - 4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДЭСБл. п. 4 64 Запасочные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 4 Текущие цены	М	61,2 0,6*102	40,38				2471					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.									9026				6,54	0,01
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>														
228	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1. 13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023529	345,66	71,56	16,55	0,11	8	2			5,84 0,14	0,01
229	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0003	19552,05				-6					
230	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0,3 0,0003*1000	24,87				7					
231	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1. 13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом. ОЗП=1.1, ТЗ=1.1) 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2, ЗМ=2, к расх., ЗПМ=2, МАТ=2, к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1 - 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023529	691,32	143,12	33,1	0,22	16	3	1		11,68 0,27	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									486				0,63	
<b>Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
232	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
233	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
234	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
235	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Красноярск, мр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	



