

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Орджоникидзе, д. 10в (подъезд №2)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер _____
 дата _____
 Вид операции

р-н Центральный, ул. Орджоникидзе, д. 10 в

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
1	28.02.2018	01.02.2018
		28.02.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 700. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 573 092 руб. без НДС в т.ч. по акту _____
 573 092 руб. без НДС
 676 248,56 руб. с НДС в т.ч. по акту _____
 676 248,56 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)		
				В том числе		Всего	В том числе		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Т/з	
				Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п						Эк.Маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях; диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-65, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12 4,12	
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-61, кл.Б) ИМДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; МАТ=6%; ИМДС35 п.4.64. Запасовительно-кладовские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИМДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПЛД, инвентарный ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 4 Текущие цены	шт	1	21035,82			21036						
3	ТЕР16-02-007-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соедине-ние	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46 1,46	
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочник): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02			-184						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5,2 №3 ДУ-65мм ИДСЗ5 п.4.60 Грандиорные раскоды ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-сварочные раскоды; материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Тенюше цены	Комплект		1	2151,59									
6	ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МО-5,2-1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	110,88	41,45	33,05							4,12 4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8- 120,0м3/ч (МО-5,2-1-Б-Р-65, кл Б) ИДСЗ5 п.4.60 Грандиорные раскоды ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-сварочные раскоды; Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ5 п.4.58 Степеньность тары и упаковки - для электрооборудования, кипля, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Тенюше цены	шт		1	21874,2			21874						
8	ТЕР16-02-007-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенье		1	246,03	16,64	10,78		246	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	92,02					-184				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МО-5,2 №3 ДУ-65мм ИДСЗ5 п.4.60 Грандиорные раскоды ПЗ=6%, ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64 Заготовительно-сварочные раскоды; материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%; ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Тенюше цены	комплект		1	2151,59			2152						
Комплект термообразователей															
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	€94,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-104-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,02	26,78					-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63					-35				
14	ТСЦ-304-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74					-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МЗХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01					-20				
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевые спиральные. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03 2,06		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	г	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термобразователей КТСП-НСХ F100 L80, к.л. В с гильзой и Бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование-це ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИГША исполнена ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1938,08				1938					
ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 1С МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С ШТ.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	г	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр- 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых х диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	36,21	8,77			76	18			0,34 1,38	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,33 2,06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	г	-0,084	48,82				-4					

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "КОУНД-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Запасовительные-справочные расходы. Оборудования ПЗ=1,2% ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, измерительная ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 текущие цены	шт		3810,84					7622					
Трубопроводы, запорная арматура															
31	ТЕР18-06-007-05 Пр. Мытищин Крайнего пр. от 12.11.10 №837-О	Установка фильтров диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	10200	129,23	189,99	1,63	2040	26	38	12,1	2,42	0,11	0,02
32	ТЕР16-02-007-02 Пр. Мытищин Крайнего пр. от 12.11.10 №837-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	3	246,03	16,64	10,18		738	50	31	1,46	4,38		
33	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0024	31424,22				-75						
34	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0048 0,002+2	31424,22				151						
35	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-6	92,02				-552						
36	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС3сп2, ВС3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		110,58				663						
37	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,003	5000,27				-15						
38	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,005 0,003+2	5000,27				30						
Трубопроводы															
39	ТЕР16-02-004-03 Пр. Мытищин Крайнего пр. от 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,03366 (0,188*7+0,075*+1,75)/100	13562,43	895,59	498,67	5,5	457	30	17	79,75	2,68	0,37	0,01
40	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м	-3,366	116,8				-383						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм (Применительно 4,5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	7	52,42				367					
42	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм(применительно 89x4,5-76x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	36,84				147					
43	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,75	243,93				427					
44	ТЕР-16-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровод	0,012 (1,2)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	147	10	4		72,05 0,86	0,23
45	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	-1,2	107,5				-129					
46	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	м	1,2	173,7				208					
47	ТЕР-65-23-1 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объём здания	9,9385 98772,1/1000	3,6	3,6			36	36			0,41 4,07	
48	ТЕР-16-07-005-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровод	0,04566 0,03366-0,012	329,84	67,08	44,91		15	3	2		5,01 0,23	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕР-65-5-9 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
50	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ-фланцевый, Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		2475,95				4952					
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3									116497				58,16	0,05

Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

52	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Казачков №р от 12.11.10 №837-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
53	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12- 18,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58 Стоимость пера и давления - для электрооборудования, КПГ/ПА инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15265,12				30530					0,96 1,92
54	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Казачков №р от 12.11.10 №837-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94			404	22	14			
55	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07					-308				
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПДБ.305651.003-01 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	2	1005,52				2011					
Комплект термообразователей														
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казачков №р от 12.11.10 №837-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98		96	14	12		65,4 1,31	
58	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78			-2					
59	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63			-35					
60	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74			-9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт	-2	10,01				-20					
62	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
63	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
64	Цена поставщика	Комплект термпреобразователей КТСП-НСХ РН100 L60, кл. В с гильзой и Бобышкой (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завозительные-оплаченные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стойкость тары и упаковки - для электрооборудования, ИПЦА, инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сброс														
65	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
66	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
67	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
68	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
69	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
71	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
72	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч1Вт для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
73	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минотр. Квасцов. фр. оп. 12.11. №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	-	152,92	15,35	5,85		306	31	12		1,47	2,94
75	ТСЦ-505-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,004	2573,05				-10					
76	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0022	31849,77				-70					
77	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	44,7				-179					
78	ТСЦ-ЭМ2-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	777,1				1554					
79	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минотр. Квасцов. фр. оп. 12.1. 10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	-	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47	1,47
80	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0,002	2573,05				-5					
81	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0011	31849,77				-35					
82	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
83	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850					
84	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минотр. Квасцов. фр. оп. 12.11. №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	3,83		101	5	3		0,96	0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	-	-0,0004	31424,22				-13					
86	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
87	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
88	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	89,82				90					
89	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
90	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
91	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно Ду 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединенье	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
92	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
93	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
94	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07				-77					
95	ТСЦ-507-0997	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	56,02				56					
96	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05									
Трубопроводы														
98	ТЕР16-02-004-02 Пр. Мисюра Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0047 (0,055*4+0,25)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	57	4	2		72,05 0,34	0,23
99	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,47	107,5					-51				
100	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(Применительно 76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	26,44				106					
101	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
102	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мисюра Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01726 (0,045*2+0,118*2+1,4)/100	10937,16	683,2	239,92	2,82	189	12	5		60,83 1,05	0,19
103	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,726	97,65					-169				
104	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (Применительно 57х3,5-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
105	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (90-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,4					51				
106	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,4	136,2					191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
107	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32 м.и) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	4 100 м Трубопровода	5 0,0081 (0,03*2-0,075*2+0,2*0,4)/100	6 10937,16	7 683,12	8 289,92	9 2,82	10 89	11 6	12 2	13	14 60,83 0,49	15 0,19
108	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,81	97,65				-79					
109	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм(38х3,0-32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	25,12				50					
110	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	17,85				36					
111	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,2	102,3				20					
112	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,4	80,92				32					
113	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02	
114	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м Трубопровода	0,02536 с 0081+0,01726	171,78	67,08	44,91		4	2	1		5,01 0,13	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
115	ТЕРp65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	
116	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	350,08									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Моф. фланцевый, Ду-25мм ИДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы: Капериалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт		929,83				1860					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.													72062	33,26

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.

Приборы и оборудование

118	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Микстрон Кваснер-пр от 12.11.10 №8237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03	
119	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы: Оборудование: ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.58. Стопимость тары и упаковки, для электрооборудования: КПЛПД, используемая ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					0,96
120	ТЕР16-02-007-01 Пр. Микстрон Кваснер-пр от 12.11.10 №8237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	
121	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	77,07								-154	
122	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ПТБ. 305651.003-01 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы: ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-сварочные расходы: Капериалы: ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.: ЗПМ=2%; МАТ=2%; к раск.: ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52				1006					
преобразователь избыточного давления														
123	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстрон Кваснер-пр от 12.11.10 №8237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0 01	4792,02	723,98	394,46		48	7	6		65,4	
124	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78					-1			-1	
125	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	17,63								-18	
126	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контрайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12,37								12	

№ п/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
127	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	4 шт.	-1	4,74					-5				
128	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10				
129	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
130	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
131	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
132	ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14	12			1,03 1,03	
133	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				
134	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%), МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
сброс, воздухоотводчики														
135	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
136	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78					-2				
137	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63					-35				
138	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37					25				
139	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74					-9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		10.01									
141	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министроя Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	0,02*100	38,21	8,77				76	18		0,84 1,68	
142	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28					-57				
143	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42					59				
144	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министроя Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3		184	18	18	1,66 1,66	0,02 0,02
145	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88					-33				
Кран шаровый под приварку														
146	ТЕР16-07-003-03 Пр.Министроя Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых приварных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	140,93	50,34	8,87			282	102	18	4,46 8,92	
147	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	м		50,15					-40				
148	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	57,69					-115				
149	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	777,1					1554				
запорная арматура														
150	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министроя Красноярск кр от 12.11.10 №837-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗТМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,36	14,07	0,3		380	30	14	2,91 2,91	0,02 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТСЦ-507-0986	3	шт.	-2	127,62				-255					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
152	ТСЦ-507-1001		шт.	2	110,58				221					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
153	ТСЦ-301-3267		шт.	1	1007,72				1008					
	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
Трубопроводы														
154	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м тубопровода	0,0085 (с.075*2*0,7)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	93	6	2		60,83 0,52	0,19
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (45,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
155	ТСЦ-302-3288		м	-0,85	97,65				-83					
	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
156	ТСЦ-507-1971		шт.	2	17,85				36					
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
157	ТСЦ-103-0346		м	0,7	80,92				57					
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
158	ТЕРр65-23-3 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1000 м3 объема здания	9,9385 198772*1/1000	1,84	1,84			18	18			0,21 2,09	
	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
159	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м тубопровода	0,0085	171,78		44,91		1	1			5,01 0,04	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
160	ТЕР р65-5-8 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 шт.	0,01	42990,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно Установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
161	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-660 диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	350,08							-350	
162	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО. фланцевый, ДУ-25мм ИДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=2%; Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт		1	329,83							930	
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.													59871	0,06

Раздел 4. Демонтажные работы

163	ТЕРР65-14.4 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,021 (2,1)/100	762,14	640,59	59,84			16	13	1	65,3 1,37	
164	ТЕРР65-14.3 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,031 (1,3+1,3)/100	477,35	427,72	23,98			15	13	1	43,6 1,35	
165	ТЕРР18-06-007-06 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фильтров диаметром 80 мм ИДСЗ п. 3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени, вентиляций) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ПЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10 фильтров	0,2	154,35	64,25	90,1			31	13	18	6,02 1,2	0,09 0,02
166	ТЕРР18-07-001-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка манометров с трехходовым краном ИДСЗ п. 3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени, вентиляций) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ПЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 компл.	1	1	1				1	1		0,09 0,09	
167	ТЕРР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Демонтаж - Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИДСЗ п. 3.3. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отоплени, вентиляций) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4 к рас.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к рас.; ПЗ=0,4; ТЗМ=0,4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	2	10,73	6,66	4,07			21	13	8	0,58 1,16	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы										3740			6,44	0,03

Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.

168	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Штыри и прутья, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	1	5,15 0,04
169	Протокол согласования стоимости ДС	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0-Р54 с монтажной платой ИДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ИДСЗ п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=2%; Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к рас.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; к рас.; ПЗ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
Итого по разделу 5. Узел учета. Электротехнические работы.														0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,008 0,2-2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
171	ТСЦ-509-0064		м	0,8 0,42	71,04				57					
		Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
172	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	7 5+1+1	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пульты, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
173	Цена поставщика		шт	1	15983,74				15984					
		Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-охлаждающие расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стопимость пары и улаковки - для электрооборудования, КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
174	ТЕРм08-02-411-04 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 ввод	6 5+1	43,45	11,14			261	67			1,03 6,18	
		Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
175	509-0090		шт.	-6	7,24				-43					
		Перемычки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
176	Протокол согласования стоимости ДС		шт.	5	32,19				161					
		Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-охлаждающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
177	Протокол согласования стоимости ДС		шт.	1	59,34				59					
		Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-охлаждающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
178	ТЕРм08-03-575-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
		Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
179	Протокол согласования стоимости ДС		шт.	2	201,57				403					
		Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Засоповительно-охлаждающие расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЭМ=2%; ЗПИМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
180	ТЕРм08-02-152-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29	1			101 0,09	2,11
		Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												
181	ТЕРм08-02-407-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О		100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16		41,5 0,42	27,6 0,28
		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
182	ТСЦ-103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой флокн из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0)	М	1,03 171,02	102,3				105					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
183	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Ружав металлургический наружный диаметром до 48 мм (Металлоружав Д22мм)	10С М	0,02	€823,93	€6,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
		1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
184	Протокол согласования стоимости ДС	Ружава металлургические диаметром 22 мм Р3-ЦХ	М	3,09 371,02	39,93				123					
		1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ-1,06 (ОГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
185	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Труба виниловостоян по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплениями скобами, диаметр до 25 мм (обфр-труба с зондом Д16)	10С М	0,545	4104,85	€7,52	799,47	236,42	2237	140	419	129	23,8 12,97	15,91 8,67
		1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
186	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм	М	56,135 0,545*1,03	3,63				372					
		1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ-1,06 (ОГТ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
187	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружавы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара)	100 М	0,545	1098,2	60,7	4,54	0,15	599	33	2		5,61 3,06	0,01 0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
188	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружавы первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от щита до ВРУ)	100 М	0,03 (3-2*1)/100	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
189	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным старыми конструкциями и панелями, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ)	100 М	0,062 (1,2*2*9)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
		1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
190	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические ружавы каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 М	0,925 (1,236*1,03*(11,22+124,95+57,53)/1,02-10,06+0,062*10,323+2,545*100)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	353	23	4		2,29 2,12	0,01 0,01
		1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												
-91	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Краеведч-р-к- от 12.11.10 №237-О	Электрические провода в щитах и пультх малонапрябритных	100 М	0,323 (18*14,3)/100	170,84	158,1			55	51			12,4 4,01	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	1,236 11,311,03	5,39				7					
193	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Эх1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	11,22 1111,02	34,29				385					
194	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 2xAW3 cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	124,95 (48-92,5-12)1,02	16,56				2069					
195	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	57,936 (14,3*37,5*5)1,02	8,58				497					
196	ТЕРМ08-03-645-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	
197	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	5	40,31				202					
198	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 концов	1,27 277100	183,66	120,92			233	154			10,3 13,08	
199	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 жил	0,28 287100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									122115				105,45	12,24
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлэрукава.														
200	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	100 м	0,3 307100	6823,93	375,45	306,66	3,27	2047	113	92	1	34,7 10,41	0,22 0,07
201	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; М+Т=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	30,9 0,3*103	39,93				1234					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Ме-аллорукава.									2075				16,86	0,11
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 КЕНЭГ	8 (12+5+1*10)	141,31	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 10. Узел учета проектные работы														
213	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество бабов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в приеме ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к расц.; МАТ=0,137 к расц.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расц.; МАТ=0,8 к расц.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расц.; МАТ=0,5 к расц.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для спроектирования к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разрб-тка проект-сий документ-ции	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001Г.									172982	6345	1013	135	342,93	9,24
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									174627	7541	1462	182	439,18	12,5
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-114, 71-73, 120-121, 144-157, 159, 129-131, 141-143, 165-167, 204-207)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стес-енных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 47, 49-50, 115-116, 158, 160-161, 163-164)														
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-33, 52, 57-63, 65-70, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 168, 172, 191, 198, 170-171, 174-175, 178, 180-183, 185, 187-190, 196, 199-200, 202)														
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках, , остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 208-212)														
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким натяжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 200, 202)														
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений, аналогичные технологг.-ским процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 3-4, 8-9, 31-46, 48, 25-27, 54-55, 74-114, 71-73, 120-121, 144-157, 159, 129-131, 141-143, 204-207)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах														
Накладные расходы														
В том числе, справочно:														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 208-212)														
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2038) (Поз. 47, 158, 163-164)														
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 17079) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 52, 57-63, 65-70, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 168, 172, 191, 198)														
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 133) (Поз. 204-207)														
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25893) (Поз. 169-171, 174-190, 192-197, 199-203)														
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4696) (Поз. 49-51, 115-117, 160-162)														
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									415447	175501	9195	4031	439,18	12,5
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									101653					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									40561					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									1407					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									12810					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									101					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									23044					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									4506					
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									176,66					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 15372) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-114, 120-122, 144-157, 159, 165-167)														
122% = 143%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 71-73, 129-131, 141-143)														
Сметная прибыль														
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 208-212)														
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2038) (Поз. 47, 158, 163-164)														
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21775) (Поз. 49-51, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 115-117, 52, 57-63, 65-70, 160-162, 118, 123-128, 132-133, 135-140, 166, 172, 191, 193)														
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25893) (Поз. 169-171, 174-190, 192-197, 199-203)														
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 133) (Поз. 204-207)														
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 15372) (Поз. 3-5, 8-10, 31-46, 48, 54-56, 74-114, 120-122, 144-157, 159, 165-167)														
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2148) (Поз. 25-27, 71-73, 129-131, 141-143)														
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы														
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлпорукава.														
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы.														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														

Принял:

Директор МУП "КОС"

Главный инженер МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Заместитель Директора по экономике

Главный энергетик МУП "КОС"

Начальник ЦАС

Начальник службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСИК МУП "КОС"

Е. Н. Борисевич

И. В. Леготин

Н. Н. Калинин

Н. Б. Евсюкова

В. В. Дацюк

П. М. Полевик


Н. И. Сергеева

Ю. Р. Вячешко

Сдел: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А. В. Белов



РАСПЕЧКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г. Г.