

форма по ОКУД
 по ОКПО 0322005
 по ОКПО
 по ОКПО
 по ОКПО

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральны. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Севастопольская, д.13
 Инвентарный № _____

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) Номер КОС-126/15
 Дата 26.05.2015г.
 Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с 01.08.2017 по 15.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 307. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 740 290 руб. без НДС в т.ч. по акту 740 290 руб. без НДС
 873 542,20 руб. с НДС в т.ч. по акту 873 542,20 руб. с НДС

*ДАНЫ по АУТВР & МКД МО г. Норильск
 р-н Центральны, ул. Севастопольская, д. 13
 2015*

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/л	Эк. Маш. з/л/Мех.	Всего	Осн./з/л	Эк. Маш. з/л/Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ 11-02-022-07 Пр. Министров Казакор, фр оп 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединения, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2, 1-Б-150, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2- 180,0мЗч (МФ-5.2, 1-Б-150, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ОЗГ1=1,2%; ЗМ1=1,2%; МАТ1=1,2%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ1=1,015; ЗМ1=1,015; МАТ1=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	шт	1	43595,99				43596					
3	ТЕР16-02-007-06 Пр. Министров Казакор, фр оп 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	2,45
4	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458					
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-150мм (МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПДА, инструмента ПЗ=2%; ОЗГ1=2%; ЗМ1=2%; МАТ1=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной): 4 Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ТЕРМ11-02-022-07 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 150 мм (МФ-5.2.1.-Б-Р-150, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	182,9	70,73	74,67	2,97	183	71	75	3	7,21	0,2
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180, 0м3/ч (МФ-5.2.1.-Б-Р-150, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	44434,37				44434					
8	ТЕР16-02-007-06 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45	0,2
9	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458					
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-150мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%, ЗПМ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	7481,9				7482					
комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	0,2
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термообразователей КТСЦ-НСХ Р1100 L80, кл. Б с тильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛПА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	комплект	1	1959,86				1960					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Министров Казань, № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	кг	-0,06	26,78				-2				1,31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27 К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	-2	10,01				-20					
БЕЗ ДЕМОНТЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Гр. Министров Казань, № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	-2	28,28				-57				1,68	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	2	29,42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Гр. Министров Казань, № от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	кг	-0,084	48,82				-4				2,06	
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4,20МПа, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	шт.	2	3810,84				-4				7622	
31	ТЕРМ12-10-001-01 Гр.Министров Казань, № от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду=20 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	100 шт.	0,06	4792,02	723,98	594,46		288	43	36		65,4	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) квартил 2012 года ОЗТ=22;1; ЗИ=6;29 ЗИМ=22;15 МАТ=4;37	кг	-0,18	26,78				-5				3,92	

Обрванные краны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	17,63				-106					
34	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	12,37				74					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	4,74				-28					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	10,01				-60					
37	ТЕР24-01-033-01 По Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	6	38,21	8,77			229	53			0,94 5,04	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 16кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-6	28,28				-170					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	6	29,42				177					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР18-06-007-09 По Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	10 фильтров	0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76 5,28	0,76 0,08
41	ТЕР16-02-007-06 По Минстроя Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45	
42	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0,0031	30200,73				-94					
43	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметр 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0062	30200,73				187					
44	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	229,06				-458					
45	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	267,52				535					
46	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	9903,18				-10					
47	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, Диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	9903,18				20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	ТЕР-16-05-001-05 Пр. Института Кварсов № от 12.11.10 №ЭЗ10	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм // затвор поворотный стальной фланцевый Ду150мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт		1	734,71	70,16	25,87	0,59	735	70		6,72	0,04
49	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	229,06				-458				0,04
50	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		2	267,52				535				
51	ТСЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	1533,57				1534				
трубопроводы														
52	ТЕР-16-02-004-06 Пр. Института Кварсов № от 12.11.10 №ЭЗ10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00863		27288,08	1262,91	637,22	9,66	235	11	5	115,44	0,65
53	302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-0,863	237,73				-205				0,01
54	ТСЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	м		0,25	434,25				109				
55	ТСЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		1	152,67				153				
56	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,5- 108х4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		2	79,18				158				
57	ТЕР-16-02-004-04 Пр. Института Кварсов № от 12.11.10 №ЭЗ10	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017		16837,05	895,59	498,67	5,5	286	15	8	79,75	0,37
58	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправительское строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЭПМ=22.15; МАТ=4.37	м		-1,7	147,31				-250			1,36	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,812	3,6	3,6	104	104	504					
60	ТЕРр65-23-1 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра СИСТЕМЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00863	1035,47	67,08	44,91	9	9	1			5,01 0,04	
61	ТЕР16-07-005-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,017	329,84	67,08	44,91	6	6	1	1		5,01 0,09	
62	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	98328,7	6201,36	1301,33	1967	1967	124	26		594 11,88	
63	ТЕРр65-5-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 150 мм (Применительно установке и снятие габаритного иммитатора. Демонтаж. Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	734,43			-1469						
64	302-1177	Задажки параллельные фланцевые с выдвинутым штифелем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30x66р диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	6335,83			12672						
65	Цена поставщика	Габаритный иммитатор для МО, фланцевый, Ду-150мм ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Завозительные-ослабские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗМ=2% в раск., ЗПМ=2%, МАТ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.											
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3														
Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
66	ТЕРм11-02-022-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МО-5.2.1-Б-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		110,88	41,45	33,05	111	111	41	33		4,12 4,12	
67	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18 Ом/лч (МО-5.2.1-Б-65, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п.4.64. Завозительные-ослабские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИДА инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	21035,82			21036						
68	ТЕР16-02-007-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,16	246	246	17	10		1,46 1,46	
										220977		106,43	0,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2. ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт		-2	92.02				-184				
70	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №9 Ду=65мм ПЭБ 305651.003.03 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.61 Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1.2% ЭИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	2151.59				2152					
71	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министерства Кавказ-Юр от 12.11.10 №237-0	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	1	20.69	10.36			21	10			1.03	1.03
72	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.3-45.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%) ОЭП=1.2%, ЭИ=1.2%, МАТ=1.2% ИДС35 п.4.61 Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1.2% ЭИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИДС35 п.4.62 Стоимость нады и угловечи - для электрооборудования. КИПЫ ИДС35 п.4.63 Стоимость нады и угловечи - для электрооборудования. КИПЫ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	15929.3				15929					
73	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министерства Кавказ-Юр от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	0.96
74	ТСП-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп3 давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	77.07				-154					
75	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №9 Ду=32мм ПЭБ 305651.003.01 ИДС35 п.4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п.4.61 Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1.2% ЭИ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1254.19				1254					
Комплект преобразователей														
76	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министерства Кавказ-Юр от 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
77	ТСП-101-1703	Прокладки резиновые (плоские) техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
78	ТСП-108-0081	Бобышки оксисварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	17.63				-35					
79	ТСП-301-3240	Коплячки заплушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	4.74				-9					
80	ТСП-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительно-монтажное. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт	-2	10.01				-20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министрская Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	3 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2 14.02	7 11.74	8	9	10 28	11 23	12	13	14 1.03 2.06	15	
82	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82									
83	Цена поставщика О	Комплект термпреобразователей КТСП-НСХ Р1100 L80, кл. Б с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.61. Зависимые от стоимости складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЭМ=1.2%, МАТ=1.2%), ИДС35 п.4.88. Стоимость труда и упаковки, для электроснабжения. КИПДА-инструмента ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЭМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1938.08				1938					

Трубопроводы, запорная арматура

сборные краны														
84	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрская Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.03	4792.02	723.98	584.46	18	144	22	65.4 1.96			
85	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.09	26.78				-2					
86	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	17.63				-53					
87	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	12.37				37					
88	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	4.74				-14					
89	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	10.01				-30					
90	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрская Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	3	38.21	8.77			115	26	0.84 2.52			
91	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кх16п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-3	28.28				-85					
92	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2П11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	3	29.42				88					
93	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрская Красноярск-кр. от 12.11.10 №237-О	резьба, кран шаровый Ду32 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Iтар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46	6	48	7	65.4 0.65			
94	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	108-0081	Бобышки окшенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	17.63				-18				
96	ТСЦ-302-1239	Столн стальные с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	23.21				23					
97	301-3240	Колпачик-заглушка 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4.74				-5					
98	507-2630	Пробки ПМ27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10.01				-10					
99	ТЕР24-01-033-02 Пр.Министров Квансор № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	64.54	11.17			65	11			1.07	1.07
100	ТСЦ-302-1344	Вентили проходные муфтовые 15х18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	51.44				-51					
101	ТСЦ-302-1834	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	163.31				163					
краны шаровые фланцевые														
102	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Квансор № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, движок, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно фланцевый фид) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35	7.92		219	15	8		1.47	1.47
103	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.		-0.002	2573.05			-5					
104	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					
105	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	т		-0,00111	31424,22			-35					
106	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РМ25 VALLOMACH под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	849.8				850					
трубопроводы, запорная арматура														
107	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Квансор № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля, движок, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеправовое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.1, ЭИ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	379.77	30.38	14.07	0.3	760	61	28	1	2.91	0.02
													5.82	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-4	127,62	-510								
109	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	4	110,58	442								
110	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	1007,72	2015								
трубопроводы														
111	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015	13562,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1		79,75 0,12	0,37
112	302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,15	116,8	-18								
113	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	36,84	74								
114	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02495	12233,21	809,12	363,46	3,42	305	20	9		72,05 1,8	0,23 0,01
115	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-2,495	107,5	-268								
116	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	30,21	60								
117	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	2,385	173,7	414								
118	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00826	10937,16	683,12	289,92	2,82	90	6	2		60,83 0,5	0,19
119	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,826	97,65	-81								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кг/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	шт.		25.4					178				
121	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынсторов Красное-яр оп 12.11.10 №8237.0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	100 м трубопровода	0.0033	10997.16	683.12	289.92	2.82	36	2	1		60.83 0.2	0.19
122	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	м	-0.33	97.65				-32					
123	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм // 38х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	м	0.33	102.3				34					
124	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мынсторов Красное-яр оп 12.11.10 №8237.0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	100 м трубопровода	0.02645	329.84	67.08	44.91		9	2	1		5.01 0.13	
125	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мынсторов Красное-яр оп 12.11.10 №8237.0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	100 м трубопровода	0.01156	171.78	67.08	44.91		2	1	1		5.01 0.06	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

126	ТЕРР6-5-5-9 Пр. Мынсторов Красное-яр оп 12.11.10 №8237.0	Смена движка диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	100 шт.	0.01	67934.44	4405.68	867.56		679	44	9		422 4.22	
127	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30-бор диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	шт.	-1	553.19				-553					
128	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-50мм ИДС3 п. 4.60 Транспортыне расксы П3=6% (ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4.64 Заводоимитенно-складские расксы. Материалы П3=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2%, к раск. ЗТИ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Текущие цены	шт.	1	2475.95				2476					
129	ТЕРР6-5-5-8 Пр. Мынсторов Красное-яр оп 12.11.10 №8237.0	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308 3.08	
130	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30-бор диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МА Т=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
131	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-32мм ИДС3 п. 4.60 Транспортыне расксы П3=6% (ОЭП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); ИДС3 п. 4.64 Заводоимитенно-складские расксы. Материалы П3=2% (ОЭП=2%, ЗИ=2%, к раск. ЗТИ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗИ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Текущие цены	шт.	1	1232.57				1233					
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.					96902								48.45	0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
132	ТЕРм11-02-022-04 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	
133	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Зависимые складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стоимость пары и укладки - для электроснабжения. КПЛИА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	16887,46				16887					
134	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
135	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
136	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ 305651.003-02 ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Зависимые складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, расх. ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх. ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1470,43				1470					
преобразователи избыточного давления														
137	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министрская Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Большини, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
138	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
139	ТСЦ-108-0081	Большини скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
140	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
141	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
142	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27 х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22.1, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					

143	ТЕРМ 24-01-033-01 Пр. Мисстроя Квартал № 10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77													0.84	0.84
144	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28.28															
145	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	29.42															
146	ТЕРМ 11-02-001-01 Пр. Мисстроя Квартал № 12 №237-0	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	14.02	11.74													1.03	1.03
147	ТСЦ-609-2-160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.042	48.82															
148	Цена поставщика 0	Датчики избыточного давления 4-20мА, 1.6 МПа МРС-1.5 "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ п. 4.69 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОГП=6%); ЗИ=6% (МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Эксплуатационно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОГП=1.2%; ЗИ=1.2%; ЗПМ=1.2%; МАТ=1.2% к расх. ТЗ=1.2%; ТЗМ=1.2%); ИДСЗ п. 4.58 Стоимость марки и упаковки - для элементов оборудования - КПИД, ИДСЗ п. 4.58 Стоимость марки и упаковки - для элементов оборудования - КПИД, ИДСЗ п. 4.58 Стоимость марки и упаковки - для элементов оборудования - КПИД, ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Текущие цены	шт.	1	3810.84															
сборка, воздухоотводчики																				
149	ТЕРМ 2-10-001-01 Пр. Мисстроя Квартал № 12 №237-0	Бобышки, штуперы на условное давление до 10 МПа (подпредохранители избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.96	594.46												65.4	1.31
150	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78															
151	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63															
152	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37															
153	ТСЦ-301-3240	Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74															
154	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01															
155	ТЕРМ 24-01-033-01 Пр. Мисстроя Квартал № 12 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеправительное строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.1; ЗИ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77													0.84	1.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
156	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15Кч18П для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
157	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					
158	ТЕР18-06-003-10 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66	0,02
159	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	32,88				-33				1,66	0,02
кран шаровый под приварку														
160	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующее внутреннее сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 врезка	2	200,6	50,84	8,87		4,01	102	18		4,46	8,92
161	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	-0,8	79,28				-63					
162	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	105,72				-211					
163	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые FN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	1129,08				2258					
запорная арматура														
164	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91	0,02
165	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					
166	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	148,69				297					
167	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	1	1161,15				1161					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубопроводы												
168	ТЕР16-02-004-04 Пр. Мынстрова Красноярск оп: 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0099	16837,05	895,59	498,67	5,5	167	9			79,75 0,79	0,37
169	302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзями для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,99	147,31				-146					
170	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	м	0,99	296,65				294					
171	ТЕР16-02-004-01 Пр. Мынстрова Красноярск оп: 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868	10937,16	683,12	289,92	2,82	95	6	3		60,83 0,53	0,19
172	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзями для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,868	97,65				-85					
173	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 45х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
174	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	м	0,68	112,46				76					
175	ТЕРР66-23-3 Пр. Мынстрова Красноярск оп: 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,812	1,84	1,84			53	53			0,21 6,05	
176	ТЕР16-07-005-02 Пр. Мынстрова Красноярск оп: 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0099	329,84	67,08	44,91		3	1			5,01 0,05	
177	ТЕР16-07-005-01 Пр. Мынстрова Красноярск оп: 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00868	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01 0,04	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
178	ТЕРР66-5-5-8 Пр. Мынстрова Красноярск оп: 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство Индекс:перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года: ОЭП=22.1; ЭИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
180	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	1448,81				1449					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									72303				47,24	0,05
Раздел 4. Демонтажные работы														
181	ТЕРр65-3-14 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	1545,22	1517,61	27,61	11,15	15	15			154,7 1,55	0,75 0,01
182	ТЕРр65-3-13 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт. арматуры	0,01	944,09	934,89	9,2	3,72	9	9			95,3 0,95	0,25
183	ТЕРр65-13-2 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грязевиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79			16	16			159 1,59	
184	ТЕРр65-14-5 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00953	1316,53	1155,62	80,52		13	11	1		117,8 1,12	
185	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00546	762,14	640,59	59,84		42	36	3		65,3 3,62	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									4667				10,15	0,01
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
186	ТЕРм11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,99	237	52	18		5,15 5,15	0,04 0,04
187	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3.0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
188	ТЕРм08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,006	1599,06	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
189	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
190	ТЕРм11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЭМ=6,29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	

191	0	Цена поставщика	Вычислить количество теплоты ВКГ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6% ЗМ=6% МАТ=6%) ИДС35 п. 4.64. Запасы тепло-охлаждающих расходов. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗГ=1.2% ЗМ=1.2% МАТ=1.2%) ИДС35 п. 4.68. Стоимость трубы и укладки. Для электрооборудования: КПДА установлена ПЗ=1.015 (ОЗГ=1.015 ЗМ=1.015 МАТ=1.015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены		шт	4		5	1	18488.01	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192		ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		1 ввод	5				43,45	11,14				217			1,03	5,15
193		509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		шт.	-5				7,24					-36				
194		Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) ИДС35 п. 4.64. Запасы тепло-охлаждающих расходов. Оборудование ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены		шт	5				61,63					308				
195		ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		1 ввод	1				43,45	11,14				43			1,03	1,03
196		509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		шт	-1				7,24					-7				
197		Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) ИДС35 п. 4.64. Запасы тепло-охлаждающих расходов. Оборудование ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены		шт	1				63,79					64				
198		ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		1 шт.	2				13,49	12,77				27			1,12	2,24
199		Цена поставщика	Выключатели автоматические ВАД7-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Трансформные расходы ПЗ=1.06 (ОЗГ=1.06 ЗМ=1.06 МАТ=1.06) ИДС35 п. 4.64. Запасы тепло-охлаждающих расходов. Оборудование ПЗ=2% (ОЗГ=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены		шт	2				232,46					465				
200		ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		1 т		0,00178			33088,92	1118,07		1254,6		59			101	2,11
201		ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		100 м		0,01			4052,39	449,03		1604,09		41			41,5	27,6
202		ТЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеправдающее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.1 ЗМ=6.29 ЗПМ=22.15 МАТ=4.37		м		1,03			102,3					105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
		Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д122мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
204	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ГОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	3,09	51,95				161					
205	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,49	4104,85	257,52	769,47	236,42	2011	126	377	116	23,8 11,66	15,91 7,8
		Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
206	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06. ЗМ=1,06. МАТ=1,06). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	50,47	16,6				838					
207	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,49	1098,2	60,7	4,54	0,15	538	30	2		5,61 2,75	0,01
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
208	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
209	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
		Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
210	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,795	381,34	24,78	4,54	0,15	303	20	4		2,29 1,82	0,01 0,01
		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
211	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	3	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
		Электрические проводки в щитах и пульты малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1. ЗМ=6,29. ЗПИ=22.15. МАТ=4,37												
212	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортыльные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). ЗПИ=2%. ЗМ=2%. МАТ=2% к раск. ПЗ=2%. ПЗ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	М	1,236	6,47				8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Эк1.5 МДС35 п.4 60 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, к расх. ЗПИМ=2%, МАТ=2%, к расх. Т3=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	111.22	40.38				453					
214	Цена поставщика	Кабель Витан пара экранированная ПТР 2*24АWG cat 5E МДС35 п.4 60 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, к расх. ЗПИМ=2%, МАТ=2%, к расх. Т3=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	111.69	40.55				4529					
215	Цена поставщика	Кабель Витан пара УТР 2*24АWG cat 5E МДС35 п.4 60 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, к расх. ЗПИМ=2%, МАТ=2%, к расх. Т3=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	51.306	38.38				1969					
216	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Мастера Карснер Фр опт 12.11.10 №237-0	Коробка (ушки) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасчетное строительное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	5	250.6	35.81	3.44		1253	179	17		3.31	16.55
217	Цена поставщика	Коробка распределительная опл 85х85х40 IP54 МДС39 п.4 60 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, к расх. ЗПИМ=2%, МАТ=2%, к расх. Т3=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	51.9				260					
218	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Мастера Карснер Фр опт 12.11.10 №237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасчетное строительное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1.19	183.66	120.92			219	144			10.3	12.26
219	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Мастера Карснер Фр опт 12.11.10 №237-0	Разводка по устройствам и подключения жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасчетное строительное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.24	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1		16.8	4.03
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									124479				100.8	11.05
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														
220	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Мастера Карснер Фр опт 12.11.10 №237-0	Руквава металллический неразъемным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасчетное строительное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.56	6623.93	375.45	306.56	3.27	3821	210	172	2	34.7	19.43
221	Цена поставщика	Руквава металллические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х МДС35 п.4 60 Транспортирные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06, ЗИМ=1.06, МАТ=1.06), МДС35 п.4 64 Заготовительно-складские расходы Материалы П3=2% (ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	57.68	51.95				2996					
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.									38060				31.48	0.19
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
222	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Мастера Карснер Фр опт 12.11.10 №237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металллические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрасчетное строительное Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.1, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.56	1116.17	72.93	9.07	0.3	625	41	5		6.74	3.77
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													3.77	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
223	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 л. 4,60. Тенкопроводные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 л. 4,64. Засоляющие-соляные расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2%; к расх., ЗИМ=2%; МАТ=2%; к расх., ТЗ=2%; ЗИМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); Текущие цены	М	57,12	40,38				2307					
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего.									8404				6,11	0,01
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.														
224	ТЕРп01-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7 ОП. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022692	345,66	71,56	16,55	0,11	8	2			5,84 0,13	0,01
225	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	Т	-0,0003	19562,05				-6					
226	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Аркокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,3	24,87				7					
227	ТЕРп01-03-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2; ОЗП=2; ЗИМ=2 к расх., ЗИМ=2; МАТ=2 к расх., ТЗ=2; ЗИМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); ! Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,1; ЗИМ=6,29; ЗИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022692	691,32	143,12	33,1	0,22	16	3	1		11,68 0,27	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.									486				0,62	
Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
228	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токочный пункт	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
229	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
230	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
231	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
232	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Министров Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19, добавлять к расценке 02-01-002-03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56%	*(0.85*0.8)	ФОТ (от 19051) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-59, 61-62, 68-70, 73-75, 92, 101-125, 134-136, 145, 157-162, 164-174, 176-177)							10 669					
61%	*(0.85*0.8)	ФОТ (от 4619) (Поз. 25-26, 37-38, 90-91, 99-100, 143-144, 156-156, 163)							2 818					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4, Узел учета ГВС														
Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС														
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы.														
Итого по разделу 6 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка Металлорукава														
Итого по разделу 7 Узел учета, Электротехнические работы, Подполье, Прокладка кабеля питающего														
Итого по разделу 8 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы														
Итого по разделу 9 Узел учета, Пусконаладочные работы.														
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										133 252,20				
										873 542,20				
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Оборудование														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
ВСЕГО по акту														
НДС														
ВСЕГО по акту														
										526,94				12,19
										173 196				
										11 906				
										198 860				
										175 701				
										118 943				
										65 671				
										740 290				526,94
										133 252,20				12,19
										873 542,20				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____

Главный инженер МУП "КОС" _____

Зам. Главного инженера МУП "КОС" _____

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____

Е.Н. Борисевич

И.В. Леготин

Е.М. Фурман

Н.Н. Калинина

Н.Б. Третьякова

В.В. Лебедева



Сдал: ООО "СеверСтрой"
Генеральный директор _____ А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены: _____
СБ МУП "КОС" _____

КОВАЛЕВА Г.Г.

[Handwritten signature]