


Инвестор - Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу пр. Молодежный, д.11  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_  
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

*Р-И Удмуртский, пр. Молодежный, д.11*  


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	15.08.2017	с _____ по 15.08.2017

Вид деятельности по ОКДП	Номер	Дата
Договор подряда (контракт)	КОС-126/15	26.05.2015г.
Вид операции		

Смета № АУТВР - 317. Работы по разработке проектно-сметной Документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

698 675 руб. без НДС в т.ч. по акту 698 675 руб. без НДС  
 824 436,50 руб. с НДС в т.ч. по акту 824 436,50 руб. с НДС

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн./з/л	Эк. Маш. з/л/Мех.	Всего	Осн./з/л	Эк. Маш. з/л/Мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ.

1	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-100, кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18	6,18
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2.0-300, Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-100, кл.В) МДСЗ5 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ5 п. 4.64 Заведомительно-окладские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗТ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; МДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки. Для электрооборудования, КИП/Д. Инструмента ПЗ=1.015 (ОЗТ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	25510,84				25511					
3	ТЕР16-02-007-04 Пр. Министров Красноярск опл 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	127,62				-255					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	3 КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 ДУ-100мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
6	ТЕРМ11-02-022-06 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	163,29	62,17	64,03		163	62	64		6,18 6,18	
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0- 300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-Р-100, кл.Б) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость плавки и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	26349,22				26349					
8	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	345,52	16,64	10,18		346	17	10		1,46 1,46	
9	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-255					
10	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 ДУ-100мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	4357,24				4357					
КОМПЛЕКТ термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термомреобразователей КТ СП-Н Р100 L100. кл. В С гильзой и боковой (МДСЭ п.4.60. Зависимые раскоды ПЗ=6% ОЭГ=6% ЗИ=6% МАТ=6%); (МДСЭ п.4.64. Зависимые раскоды ПЗ=6% ОЭГ=6% ЗИ=6% МАТ=6%); (ОЭГ=1.2%, ЗИ=1.2%, МАТ=1.2%); (МДСЭ п.4.58. Стопикость тары и упаковки. для электрооборудования. КПИДА используется ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015. ЗИ=1.015. МАТ=1.015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект	1	1959.86				1960					
Датчик избыточного давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министра Каменер, кр оп. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2				1.31	
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Копачки-звиглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробы П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министра Каменер, кр оп. 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	2	38.21	8.77			76	18			0.84	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	-2	28.28				-57				1.68	
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министра Каменер, кр оп. 12.11.10 №237-О	Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт	2	14.02	11.74			28	23			1.03	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.Объемрасчетное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4				2.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика "Корунд-ДИ-001" ИДСЗ5 п.4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДСЗ5 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы используемые ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1.6 МПа, М20-1.5	шт.	2	3810,84				7622					
соросные краны														
31	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
32	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
33	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
34	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
35	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
36	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
38	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15к116л для воды давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
резьба, кран Ду20														
40	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
41	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
42	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1: Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ТСЦ-302-1237	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		2	14,82								
44	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-2	4,74								
45	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-2	10,01								
46	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилялы и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		2	38,21							0,84	
47	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18ч для воды давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-2	28,28							1,68	
48	ТСЦ-302-1832	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		2	46,24								
49	ТЕР18-06-007-09 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фильтров диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	10 фильтров		0,1	26406,04	563,48	565,23	11,29	2641	56	57	1	52,76 5,28 0,08
50	ТЕР16-02-007-06 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение		1	621,28	27,93	19,5		621	28	20		2,45 2,45
51	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	т		-0,0031	30200,73				-94				
52	ТСЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 20-22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	т		0,0062	30200,73				187				
53	ТСЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		-2	229,06				-458				
54	ТСЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (1,6 кгс/см2), диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		2	267,52				535				
55	ТСЦ-509-0968	Прогидами из паронита марки ПМЕ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15, ЗИМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	1000 шт.		-0,001	9903,18				-10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ТСЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	9903,18									
57	ТЕР16-02-007-03 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	-0,0008	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46 1,46	
58	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т		31424,22									
59	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0,0016	31424,22				50					
60	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	111,46				-223					
61	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	134,65				269					
62	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,001	5000,27									
63	ТСЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,002	5000,27				10					
64	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск, пр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
65	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	127,62									
66	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	148,69									
67	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	1161,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68	ТЕР16-02-004-06 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0026	27288.08	1262.91	637.22	9.66	71	3	2		115.44 0.3	0.65
69	ТСЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0.26	237.73				-62					
70	ТСЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кг/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4.5-108х4 мм (Применительно 159Х4.5-108Х4.5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	79.18				158					
71	ТЕР16-02-004-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0263	16837.05	895.59	498.67	5.5	443	24	13		79.75 2.1	0.37 0.01
72	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	-2.63	147.31				-387					
73	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	2.63	296.65				780					
74	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.014	13562.43	895.59	498.67	5.5	190	13	7		79.75 1.12	0.37 0.01
75	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	-1.4	116.8				-164					
76	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	М	1.4	243.93				342					
77	ТЕР65-23-1 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	28.985	3.6				104	104			0.41 11.88	
78	ТЕР16-07-005-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15. ЗИМ=6.29. ЗПИМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0026	1035.47	67.08	44.91		3				5.01 0.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0403	329,84	67,08	44,91		13	3	2		5,01 0,2	
80	ТЕР65-5-9 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно к установке и снятию габаритного имитатора) Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
81	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
82	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-100мм ИДС35 п. 4-60 Травмотпорные раскобы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) ИДС35 п. 4-64 Заовосстановительно-сварочные раскобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	4357,24				8714					
Дополнительные работы Т2														
83	ТЕР16-07-003-07 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	907,82	82,58	22,15		0,3	908	83	22	7,46 7,46	0,02 0,02
84	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	-0,4	198,81					-80				
85	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	553,19					-553				
86	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07		0,3	-380	-14		2,91 -2,91	0,02 -0,02
87	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18			142	8	5	1,46 0,73	
врезка														
88	ТЕР16-07-003-08 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	1133,36	82,58	22,15		0,3	1133	83	22	7,46 7,46	0,02 0,02



		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ТСЦ-103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снатов фаской на стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	4		-0.4	289.16				-108					
90	ТСЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-1	734.43				-734					
91	ТЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		-1	379.77	30.38	14.07	0.3	-380	-30	-14		2.91	0.02
92	ТЕР16-02-007-04	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		0.5	345.52	16.64	10.18		173	8	5		1.46	0.73
<b>Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3.</b>															
<b>Раздел 2. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.</b>															
<b>Приборы и оборудование</b>															
93	ТЕРМ11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-50, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	110.88	41.45	33.05		111	41	33		4.12	4.12
94	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.5-50 0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-65, кл В) ИДС36 п. 4.60. Транспорты расхода ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6% ИДС37 п. 4.64. Запорно-регулирующе-сливочные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ОЭГ=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2% ИДС35 п. 4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПДА индустриальной ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.		1	21035.82				21036					
95	ТЕР16-02-007-02	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		1	246.03	16.64	10.18		246	17	10		1.46	1.46
96	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	92.02				-184					
97	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм ИДС36 п. 4.60. Транспорты расхода ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6% ИДС37 п. 4.64. Запорно-регулирующе-сливочные расходы. Оборудование ПЗ=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%, МАТ=2%, ТАМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	комплект		1	2151.59				2152					
98	ТЕРМ11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	20.69	10.36			21	10			1.03	1.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99 О	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0,2-30,0мЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоймость тары и упаковки - для электрооборудования, ИЛПА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
100	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
101	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
102	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%); МДС35 п. 4.58 Стоймость тары и упаковки - для электрооборудования, ИЛПА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1254,19				1254					
комплект преобразователей														
103	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
104	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
105	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
106	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
107	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
108	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
109	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,084	48,82				-4					
110	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей КТСПН Р1100 L60, кл. В С гильзой и бобышкой (МДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заводительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоймость тары и упаковки - для электрооборудования, ИЛПА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Казань-кр оп. 12.11.10 №237-0	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	564.46		96	14	12		65.4	
112	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2				1.31	
113	ТСЦ-108-0081	Бобышка скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
114	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
115	ТСЦ-301-3240	Копланки-затпушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
116	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
117	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Казань-кр оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
118	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15шт Вл для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
119	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
120	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Казань-кр оп. 12.11.10 №237-0	Установка вентиляций, задвижек затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // под приварку Ф32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	219.26	15.35		7.92	219	15	8		1.47	1.47
121	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5					
122	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	т	-0.0011	31424.22				-35					
123	ТСЦ-507-0983	Плашцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	77.07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	849,8				850					
Трубопроводы, запорная арматура														
125	ТЕР16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91	0,02
126	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-4	127,62				-510				5,82	0,04
127	ТСЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	4	110,58				442					
128	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	1007,72				2015					
Трубопроводы														
129	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0015	13562,43	895,59	499,67	5,5	20	1	1		79,75	0,37
130	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0,15	116,8				-18					
131	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	36,84				74					
132	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01624	12233,21	809,12	353,46	3,42	199	13	6		72,05	0,23
133	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	-1,624	107,5				-175				1,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
134	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		3	33,78				101				
135	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65x32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x6-38x3 мм (Применительно 76x3,5-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		2	30,21				60				
136	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		1,055	173,7				183				
137	ТЕР-16-02-004-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 48-38-32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0024	10937,16	683,12	289,92	2,82	26	2	1	60,83	0,19
138	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		-0,24	97,65				-23				
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38x3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	м		0,24	102,3				25				
140	ТЕР-16-07-005-02 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,01774	329,84	67,08	44,91		6	1	1	5,01	0,09
141	ТЕР-16-07-005-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0024	171,78	67,08	44,91					5,01	0,01
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
142	ТЕР-665-5-9 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0,01	67934,44	4405,68	867,55		679	44	9	422	4,22
143	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрострасное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт		-1	553,19							-553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	2475.95				2476					
145	ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32			308 3,08	
146	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
147	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Дополнительные работы на Т4														
148	ТЕР16-07-003-07 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка	1	907,62	82,58	22,15	0,3	908	83	22		7,46 7,46	0,02 0,02
149	ТСЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 69 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,4	198,81				-80					
150	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	553,19				-553					
151	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	-1	379,77	30,38	14,07	0,3	-380	-30	-14		2,91 -2,91	0,02 -0,02
152	ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,48 0,73	
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС.					95609								49,95	0,06

Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
153	ТЕР11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09 3,09	

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
154	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.3-45 Ом/ч (МФ-5.2-1Б-40, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и упаковки. Для электрооборудования, комплектующих ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	шт		16887.46				16887	16887				
155	ТЕР16-02-007-01 Пр. Инститора Касенов кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальные трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96	0.96
156	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		77.07				-154					
157	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм МДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1.2% (ОЗП=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и упаковки. Для электрооборудования, комплектующих ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены	комплект	1	1470.43			1470						
Преобразователи избыточного давления														
158	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инститора Касенов кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	0.65
159	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78			-1						
160	ТСЦ-108-0081	Бобышки ошпеленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		17.63			-18						
161	ТСЦ-302-1236	Стяжки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	12.37			12						
162	ТСЦ-301-3240	Колпачки-звглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	4.74			-5						
163	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2ТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	10.01			-10						
164	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инститора Касенов кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	38.21	8.77		38	9				0.84	0.84
165	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/л для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	28.28			-28						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
166	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
167	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14				1,03 1,03	
168	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
169	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60. Транспорты расходы, ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Запасительные-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПИМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЗ=1,2%, ТЗМ=1,2%); ИДС35 п. 4.68. Стопимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЦа - конструкция ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					
сброса, воздухоотводчики														
170	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
171	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78				-2					
172	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17,63				-35					
173	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12,37				25					
174	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4,74				-9					
175	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10,01				-20					
176	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
177	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28,28				-57					
178	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29,42				59					



179	ТЕР18-06-003-10 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37	4	1 шт.	1	184.01	18.16	17.79	0.3	184	18	18	1.66	0.02
180	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-1	32.88				-33			1.66	0.02
кран шаровый под приварку														
181	ТЕР16-07-003-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Врезка в действующую внутреннюю сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой кранов шаровый под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		1 врезка	2	200.6	50.84	8.87		401	102	18	4.46	8.92
182	ТСЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		м	-0.8	79.28				-63				
183	ТСЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-2	105.72				-211				
184	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 VALLOMEX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		шт.	2	1129.08				2258				
запорная арматура														
185	ТЕР16-05-001-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной фланцевый ДУ80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		1 шт.	1	379.77	30.38	14.07	0.3	380	30	14	2.91	0.02
186	ТСЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		шт.	-2	127.62				-255				
187	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		шт.	2	134.65				269				
188	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		шт.	1	1073.47				1073				
Трубопроводы														
189	ТЕР16-02-004-04 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №8237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЭИ=6.29; ЗПИ=22.15; МАТ=4.37		100 м трубопровода	0.0016	16837.05	895.59	498.67	5.5	27	1	1	79.75	0.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
190	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,16	147,31				-24					
191	ТСЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм/108x4,0-89x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	48,42				97					
192	ТЕР16-02-004-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,02331	13562,43	895,59	498,67	5,5	316	21	12		79,75 1,86	0,37 0,01
193	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-2,331	116,8				-272					
194	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/89x4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	52,42				105					
195	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 80x65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89x3,5-76x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	36,84				37					
196	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,88	243,93				459					
197	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,00306	12233,21	809,12	353,46	3,42	37	2	1		72,05 0,22	0,23
198	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-0,306	107,5									
199	ТСЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	33,78				68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
200	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,00868	10937,16	683,12	289,92	2,82	95	95			60,83	0,19
201	ТСЦ.302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,868	97,65				-85					
202	ТСЦ.507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм // 48х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	17,85				36					
203	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	М	0,68	102,3				70					
204	ТЕРР65-23-3 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	28,965	1,84	1,84			53	53			0,21	6,08
205	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,02797	329,84	67,08	44,91		9	2	1		5,01	0,14
206	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,00868	171,78	67,08	44,91		1	1			5,01	0,04
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
207	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Краснояр. фр оп. 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308	3,08
208	ТСЦ.302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60мм диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
209	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-40мм ИДС35 п. 4 60 Гранулометрические дробилки ПЗ-6% (ОЭГ=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4 64 Заполнительные-смазочные расходные материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИ=2%, МАТ=2%), ЗИМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	1448,81				1449					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									75479				49,62	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210	<b>ТЕРр65-14-5</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0048	1316,53	1155,62	80,52			6			117,8 0,57	
211	<b>ТЕРр65-14-4</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0309	762,14	640,59	59,84			24	2		65,3 2,02	
212	<b>ТЕРр65-13-2</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж грядевинок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	1559,79	1559,79				16			159 1,59	
<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>														
<b>Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.</b>														
213	<b>ТЕРм11-06-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
214	<b>Цена поставщика</b>	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP64 с монтажной платой ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
215	<b>ТЕРм08-02-397-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
216	<b>ТСЦ-509-0064</b>	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
217	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	7	7,44	5,93			52	42			0,52 3,64	
218	<b>Цена поставщика</b>	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.56 Стоимость пайки и упаковки - для электрооборудования. КПГПд, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
219	<b>ТЕРм08-02-411-04</b> Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 ввод	5	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
220	<b>ТСЦ-509-0090</b>	Перемички гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
221	<b>цена поставщика</b>	Сальники ввертные (PG-25 IP64) ИДС35 п. 4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заводские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	5	61,63				308					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 ввод	1	43,45	11,14				43	11		1,03	1,03
223	ТСЦ-609-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	7,24					-7				
224	Цена поставщика	Сальники ввертные (Р-Г-29 IP54) МДС35 п. 4.64. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06); ОЗП=2%, ЗИ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	1	63,79					64				
225	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26		1,12	2,24
226	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%. МАТ=2%. МАТ=2%). ЗПИ=2%. ЗПИ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт.	2	232,46					465				
227	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	1 т	0,00089	33088,92	1118,07	1264,6	31,35		29	1	1	101	2,111
228	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,01	4052,39	449,03	1604,09	410,14		41	4	16	41,5	27,6
229	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 40х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	м	1,03	102,3					105				0,28
230	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,03	6823,93	375,45	306,56	3,27		205	11	9	34,7	0,22
231	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09	51,95					161				0,01
232	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Гофр-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15. ЗИ=6.29. ЗПИ=22.15. МАТ=4.37	100 м	0,54	4104,85	257,52	769,47	236,42		2217	139	416	23,8	15,91
233	Цена поставщика	ПВХ Гофр-труба с зондом диаметром 16 мм МДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06. ЗИ=1.06. МАТ=1.06); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%. ЗИ=2%, МАТ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	55,62	16,6					923				8,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
234	<b>ТЕРм08-02-412-01</b> Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,54	1098,2	60,7	4,54	0,15	593	33	2		5,61 3,03	0,01 0,01
235	<b>ТЕРм08-02-412-02</b> Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
236	<b>ТЕРм08-02-405-01</b> Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям сечением до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
237	<b>ТЕРм08-02-412-09</b> Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,91	381,34	24,78	4,54	0,15	347	23	4		2,29 2,08	0,01 0,01
238	<b>ТЕРм11-06-002-02</b> Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,313	170,84	158,1			53	49			12,4 3,88	
239	<b>Цена поставщика</b>	3 Провод силовой ПВ 1х0,75 ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236	6,47				8					
240	<b>Цена поставщика</b>	3 Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22	40,38				453					
241	<b>Цена поставщика</b>	3 Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	123,42	40,55				5005					
242	<b>Цена поставщика</b>	3 Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.61 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	56,406	38,38				2165					
243	<b>ТЕРм08-03-545-01</b> Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	3 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	5	250,6	35,81	3,44		1253	179	17		3,31 16,55	

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	Цена поставщика	Коробка распаячная ОПЛ 85Х85Х40 ПР54 (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	51.9					260					
245	ТЕРМ1 1-08-001-03 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №8237-0	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	1.19	183.66	120.92			219	144				10.3	12.26
246	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №8237-0	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0.24	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1			16.8	4.03
<b>Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.</b>					<b>128426</b>									<b>103.01</b>	<b>12.13</b>
<b>Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода.</b>															
247	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №8237-0	Рукав металлургический неручный диаметром до 48 мм (Металлопровода Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.6	6923.93	375.45	306.56	3.27	4094	225	184	2		34.7	0.22
248	цена поставщика	Рукава металлургические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ (ИДС35 п. 4.64. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	61.8	51.95				3211					20.82	0.13
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлопровода.</b>					<b>40798</b>									<b>33.73</b>	<b>0.22</b>
<b>Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>															
249	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №8237-0	Затягивание провода в проложенные трубы и металлургические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.6	1116.17	72.93	9.07	0.3	670	44	5			6.74	0.02
250	цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1.5 (ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п. 4.64. Заготовительные-складские расходы. Материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	61.2	40.38				2471					4.04	0.01
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>					<b>9026</b>									<b>6.54</b>	<b>0.01</b>
<b>Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.</b>															
251	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск кр. опл 12.11.10 №8237-0	Огрунтовка металлургических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) 1 1.3.7.017 При нанесении лакокрасочных материалов вручную способом ОЗП=1.1 ТЗ=1.1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.027452	345.66	71.56	16.55	0.11	9	2				5.841	0.16
252	ТЦЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красочно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0.0003	19552.05				-6						
253	ТЦЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Ажуркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.3	24.87				7						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
254	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.07 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2. слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027452	691,31	143,11	33,1	0,22	19	4	1		11,682 0,32	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.				548									0,75	

**Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.**

255	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 токoprивник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
256	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
257	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
258	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
259	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002- 03 (13 приборов и датчиков + 5 дискретных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал	8	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.				128333									176,66	

**Раздел 10. Узел учета проектные работы**

260	СБЦ9-5-7-4	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб. 1 К11 Проектирование АСУТП заключается в приложении ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137 (ОЗП=0,137, ЗМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137); 2.3.5 Т4 При самостоятельной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8, ЗМ=0,8 к раск., ЗПМ=0,8, МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8); Стадия РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5, ЗМ=0,5 к раск., ЗПМ=0,5, МАТ=0,5 к раск., ТЗ=0,5, ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно) 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительств к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680				
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы				45679										
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.				222 466					6 988	1 319	137	404,8	9,34	
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам				224 571					8 480	1 932	185	528,9	12,71	
В том числе, справочно:														

ИТОГИ ПО АКТУ:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
МДС35 пр 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39, 48-76, 78-79, 83-92, 25-26, 37-38, 46-47, 95-96, 100-101, 119-141, 148-152, 177-178, 155-156, 166, 178-203, 205-206, 164-165, 176-177, 261-264)									393	281	113	1	25,2315	0,0735
МДС35 пр 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр 2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 77, 80-81, 142-143, 145-146, 204, 207-208, 210-212)									64	59	5		6,144	
МДС35 пр 1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 93, 98, 103-109, 111-116, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 213, 217, 238, 245, 213, 217, 238, 245, 215-216, 219-220, 222-223, 225, 227-230, 232, 234-237, 243, 246-247, 249)									862	525	337	47	48,3455	3,1955
МДС40 т.2 п.3. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) остановленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 255-259)									392	392			23,043	
МДС35 пр 1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 247, 249)									124	73	51	1	6,712	0,038
МДС35 IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 39, 48-76, 78-79, 83-92, 25-26, 37-38, 46-47, 95-96, 100-101, 119-141, 148-152, 177-178, 155-156, 166, 178-203, 205-206, 164-165, 176-177, 177)									270	162	109	1	14,5995	0,07
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов в текущих ценах									510 678	196 298	12 153	4 098	528,9	12,71
Накладные расходы									121 213					
В том числе, справочно														
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 255-259)									40 561					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 6072) (Поз. 77, 204, 210-212)									3 499					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 20112) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 93, 98, 103-109, 111-116, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 213, 217, 238, 245)									15 085					
76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 199) (Поз. 251-254)									151					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 30435) (Поз. 214-216, 219-237, 239-244, 246-250)									27 087					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4984) (Поз. 80-82, 142-147, 207-209)									4 785					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 24342) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39, 48-76, 78-79, 83-92, 95-97, 100-102, 119-141, 148-152, 155-157, 166, 178-203, 205-206)									26 289					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3079) (Поз. 25-26, 37-38, 46-47, 117-118, 164-165, 176-177)									3 756					
Сметная прибыль									66 784					
В том числе, справочно														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 255-259)									21 278					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 5072) (Поз. 77, 204, 210-212)									2 028					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 25096) (Поз. 80-82, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 40-45, 142-147, 93, 98, 103-109, 111-116, 207-209, 153, 158-163, 167-168, 170-175, 213, 217, 238, 245)									12 046					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 30435) (Поз. 214-216, 219-237, 239-244, 246-250)									15 826					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 199) (Поз. 251-254)									96					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 24342) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39, 48-76, 78-79, 83-92, 95-97, 100-102, 119-141, 148-152, 155-157, 166, 178-203, 205-206)									13 632					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3079) (Поз. 25-26, 37-38, 46-47, 117-118, 164-165, 176-177)									1 878					
<b>Итого по акту:</b>														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ.									172 534				103,83	0,2
Итого по разделу 2 Система Т3, Т4 Узел учета ГВС.									95 609				49,95	0,06
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.									75 479				49,62	0,09
Итого по разделу 4 Ремонтные работы									2 243				4,81	
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.									128 426				103,01	12,13
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка Металлоручава.									40 798				33,73	0,22
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье Прокладка кабеля пилажено.									9 026				6,54	0,01
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы									548				0,75	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.									128 333				176,66	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									698 675				528,9	12,71
В том числе:														
Материалы									162 696					
Машины и механизмы									12 153					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ФОТ									200 396					
Оборудование									139 531					
Накладные расходы									121 213					
Сметная прибыль									66 784					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>698 675</b>				528,9	12,71
НДС										125 761,50				
<b>ВСЕГО по акту</b>										<b>824 436,50</b>				

**Принял:**

Директор МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е. Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ И. В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Е. М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" \_\_\_\_\_ Н. Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике \_\_\_\_\_ Н. Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" \_\_\_\_\_ В. В. Лебедева


Сдал: ООО "СеверСтрой" \_\_\_\_\_ А. В. Белов

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Расценки проверены \_\_\_\_\_

СБ МУП "КОС" \_\_\_\_\_ СБ ПТО МУП "КОС" \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ КОВАЛЕВА Г. Г.



*[Handwritten signature]*