

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Центральные. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Кирова, д. 13
 Инвентарный № _____

р-н Центральные, ул. Кирова, д. 13 Акт

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	1	31.07.2017	с _____ по 31.07.2017

Смета № АУТВР - 664. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 515 222 руб. без НДС в т.ч. по акту _____ 515 222 руб. без НДС
 607 961,96 руб. с НДС в т.ч. по акту _____ 607 961,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.	З/лМех.	Всего	Осн. З/п			Эк. Маш.	З/лМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ

Приборы и оборудование

1	ТЕРМ1-02-022-05 Пр. Министров Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5-2, 1-Б-65, кл. В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,88	41,45	33,05		111	41	33		4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5-2, 1-Б-65, кл. В) ИДС35 п. 4 60 Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п. 4 64 Заемопольные, складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4 58 Стоимость пары и упаковки - для электрооборудования; КПИДА, эксплуатанта ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 (к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 4 Текущие цены	шт.	1	21035,82				21036					
3	ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Краснояр. фр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	246,03	16,64	10,18		246	17	10		1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общедомовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	92,02				-184					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1	2151,59								
6	ТЕРм11-02-022-05 Пр Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		1	110,88	41,45	33,05		111	41	33	4,12	4,12
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,8- 120 ОмЗч (МФ-5.2.1-Б-Р-65, кл Б) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования КИПы, устройства ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015 к расх.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	21874,2				21874				
8	ТЕР16-02-007-02 Пр Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Установок фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		1	246,03	16,64	10,18		246	17	10	1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-ЗСП2, ВС-ЗСП3, давлением 10 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт		-2	92,02				-184				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	2151,59				2152				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРм12-10-001-01 Пр Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12	65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,06	26,78				-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17,63				-35				
14	ТСЦ-301-3240	Копанчки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	4,74				-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	10,01				-20			1,03	
16	ТЕРм11-02-001-01 Пр Министров Краевое кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, мвса ДО 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82									
18	Цена поставщика	Комплект термомпреобразователей КТСП-НСХ Рп100 L80, кл. В с гильзой и боьшышкой (МДСЗ п. 4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%; ОЗТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; МДСЗ п. 6.4 Заготовительно-слесарские расходы. Оборудование ПЗ=1.2%; ОЗТ=1.2%; ЗМ=1.2%; МАТ=1.2%; МДСЗ п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования: КПИД, инструмент ПЗ=1.015; ОЗТ=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938.08					1938				
Датчик избыточного Давления:														
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Большими, шуруеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46			96	14	12	65.4 1.31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78					-2				
21	ТСЦ-108-0081	Большими скошенными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35				
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25				
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9				
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П.М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20				
БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77				76	18		0.84 1.68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/16л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57				
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27Т11, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59				
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск №р от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74				28	23		1.03 2.06	
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82					-4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" МДСЗ3 п. 4.60. Траекторные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДСЗ3 п. 4.64. Заполнительные/сигнальные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; МДСЗ3 п. 4.58. Стоимость тверд и улавокки - для электрооборудования. КПИДА числительная ПЗ=1,015, ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 (в расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	2	3810,84					7622				
Трубопроводы, запорная арматура														
31	ТЕР-16-05-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (затвор поворотный дисковый стальной французский Ду80мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.	2	379,77	30,38	14,07	0,3	760	61	28	1	2,91 5,82	0,02 0,04
32	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-4	127,62				-510					
33	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	134,65				539					
34	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	2	1073,47				2147					
Трубопроводы														
35	ТЕР-16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,008	13562,43	895,59	498,67	5,5	108	7	4		79,75 0,64	0,37
36	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,8	116,8				-93					
37	ТСЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм(применительно 89х4,5-76х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	4	36,84				147					
38	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	0,5	243,93				122					
39	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм (76мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. 4. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01135 (1,135/100)	12233,21	809,12	353,46	3,42	139	9	4		72,05 0,82	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	-1,135	107,5									
41	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1,135	173,7									
42	ТЕР65-23-1 Пр.Минстроя Красноярск опл.12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмоса системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	12,796 12796/1000	3,6	3,6							0,41 5,25	
43	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстроя Красноярск опл.12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01935 0,01135+0,008	329,84	67,08	44,91						6 1 1	5,01 0,1
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
44	ТЕР65-5-9 Пр.Минстроя Красноярск опл.12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора.Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55						88	17 422 8,44
45	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-60мм диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	553,19									
46	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ фланцевый ДУ-65мм МДС35 п. 4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	2475,95								4952	
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.														
Приборы и оборудование														
47	ТЕРм11-02-022-04 Пр.Минстроя Красноярск опл.12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	68,56	31,09	22,72						69	31 3,09
48	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,3-45, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-40, кл.Б) МДС35 п. 4 60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4 64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КПИЛД. Импортуемость ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к рас.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	16887,46								16887	
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ														
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
49	ТЕР16-02-007-01 (Гр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 соединение		201.76	10.94	6.83		202	11	7		0.96		
50	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		77.07				-154						
51	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МР-5-2 №3 ДУ-40мм (МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1470.43				1470						
термопреобразователь															
52	ТЕРМ12-10-001-01 (Гр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	0.65	
53	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг		-0.03	26.78			-1						
54	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-1	17.63			-18						
55	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-1	4.74			-5						
56	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.		-1	10.01			-10						
57	ТЕРМ11-02-001-01 (Гр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.		1	14.02	11.74		14	12			1.03	1.03	
58	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	кг		-0.042	48.82			-2						
59	Цена поставщика	Термопреобразователь ТСП-НСХ Р1100 Л60, кл. В с гильзой и бобышкой МДС35 п.4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС35 п.4.64 Заготовительно-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%), МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ИД, инструмента ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015 к расч.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1	729.5			730						
обросные краны															
60	ТЕРМ12-10-001-01 (Гр. Министров Красноярск-рр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.		0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17.63					-35				
63	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12.37					25				
64	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4.74					-9				
65	507-2630	Пробки ПМЗХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10.01					-20				
66	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77				76	18		0,84	1,68
67	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28.28					-57				
68	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 1БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29.42					59				
кран шаровый под приварку														
69	ТЕР16-05-001-02 Пр.Министром Краснояр.кр от 12.11.10 №237-0	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметр до 50 мм(Применительно под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	3	219,26	15,35	7,92			658	46	24	1,47	4,41
70	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	т	-0,0033	31424,22					-104				
71	507-0983	Пластины стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-6	77,07					-462				
72	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	1000 шт.	-0,006	2573,05					-15				
73	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые FN25 VALLOMEX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрограмное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗМ=6.29. ЗПМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	3	1129,08					3387				
врезка Ду40 в Ду80 на Т3														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	ТЕР16-07-003-05 Пр. Министров Краснодар №р от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 врезка		3	200,6	50,84	8,87		602	153	27	4,46	13,38
75	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М		-1,2	79,28				-95				
76	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ		-3	105,72				-317				
Трубопроводы, запорная арматура														
Трубопроводы														
77	ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Краснодар №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,0015 (0,075*2)/100	13662,43	895,59	498,67	5,5	20	1	1	79,75	0,12
78	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М		-0,15	116,8				-18				
79	ТСЦ-507-2292	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89Х6-45Х4 мм(89Х4-5-45Х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ		2	43,59				87				
80	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Краснодар №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0,00295 (0,07*2*0,155)/100	12233,21	809,12	353,46	3,42	36	2	1	72,05	0,21
81	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М		-0,295	107,5				-32				
82	ТСЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76Х3-5-45Х2,5 мм(Применительно 76Х3-5-45Х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	ШТ		2	36,62				73				
83	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М		0,15	173,7				26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05782 (0,094*3+5,5)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	632	39	17	13	60,83 3,52	0,19 0,01
85	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-5,782	97,65				-565					
86	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм(48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	3	20,4				61					
87	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм(48х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	5,5	112,46				619					
88	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00445 0,00295+0,0015	329,84	67,08	44,91		1	4	3		5,01 0,02	
89	ТЕР16-07-005-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,05782	171,78	67,08	44,91		10	4	3		5,01 0,29	
УСТАНОВКА И ДЕМОНТАЖ ГАБАРИТНОГО ИМИТАТОРА														
90	ТЕРР65-5-8 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
91	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общестроительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
92	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МР фланцевый, Ду-40мм (ИДЭСЗ п. 4.64 Транспортиные расходы ПЗ=6% ОЭТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДЭСЗ п. 4.64 Заготовительно-сварочные расходы. Материалы ПЗ=2% ОЭТ=2%; ЗМ=2% к раск., ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск., ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	1448,81				1449				49,93	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Кавказов пр от 12.11.10 №237.О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36			21	10			1,03	
94	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП 0.12- 18.0мЗч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл Б) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт		15265,12				15265					1,03
95	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Кавказов пр от 12.11.10 №237.О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
96	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
97	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 ДУ-25мм ПББ. 305651.003-01 ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	комплект	1	1005,52				1006					
98	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Кавказов пр от 12.11.10 №237.О	Преобразователь избыточного давления до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
99	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
100	ТСЦ-108-0081	Бойшки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
101	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	12,37				12					
102	ТСЦ-301-3240	Копочки, заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
103	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общестроительное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЗМ=6,29, ЗТИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
104	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38			0,84 0,84	
105	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кв18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
106	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовой 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29			1,03 1,03	
107	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12			
108	509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82					-2				
109	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИМС35 п.4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИМС35 п.4 64 Заводоуправляемое складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2%, ГОЭГ=1,2%, ЭМ=1,2%, ЗПМ=1,2%, МАТ=1,2%, ТЭМ=1,2%); ИМС35 п.4 58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструменты ПЗ=1,015 (ОЭГ=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015 к расч.); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	3810,84					3811				
110	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6	65,4 0,65	
111	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78					-1				
112	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	17,63					-18				
113	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	12,37					12				
114	ТСЦ-301-3240	Копачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	4,74					-5				
115	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	10,01					-10			0,84 0,84	
116	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций и клапанов обратных муфтовых Диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9		0,84 0,84	

сборка, воздухоотводчики

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
117	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	28,28					-28				
118	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42					29				
Краны шаровые под приварку														
119	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минторг Красноярск, мр оп 12.11.10 №37-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм(Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,92			219	15	8	1,47	1,47
120	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0011	31424,22					-35				
121	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп2, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07					-154				
122	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
123	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	849,8					850				
124	ТЕР16-07-003-03 Пр.Минторг Красноярск, мр оп 12.11.10 №37-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм (с установкой кранов шаровых под приварку) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87			282	102	18	4,46	8,92
125	103-0051	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,8	50,19					-40				
126	302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	57,69					-115				
127	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	777,1					1554				
Трубопроводы, запорная арматура														

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Красноярск опл. 12.11.10 №823/О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно Ду32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединенье		2	201,76	10,94	6,83		404	22			0,96 1,92	
129	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0016	31424,22					-50					
130	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0,0032 0,00762	31424,22					101					
131	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	-4	77,07					-308					
132	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	4	60,33					241					
133	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 ШТ	-0,002	2573,05					-5					
134	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 ШТ	0,004 0,0022	2573,05					10					
Трубопроводы															
135	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск опл. 12.11.10 №837-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (38 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01818 (0,0592*-1+0,4)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82		199	12			60,83 1,11	0,19
136	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,818	97,65					-178					
137	ТСЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм(применительно 32х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	ШТ	2	17,85						36				
138	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,3	80,92						105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
139	ТСЦ-103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3.0)	м	0.4	102.3					41				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
140	ТЕРР665-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы)	1000 м3 объема здания	12.796 12796/1000	1.84	1.84				24		24	0.21 2.69	
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
141	ТЕРР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.01818	171.78	67.08	44.91			3		1	5.01 0.09	
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
142	ТЕРР665-5-8	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Монтаж))	100 шт	0.01	42390.71	3215.52	330.5			424		32	308 3.08	
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
143	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 300мм диаметром 50 мм	шт.	-1	350.08					-350				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
144	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мр. фланцевый. Ду-25мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскоды ПЗ=6% (ОЭТ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 Запасовительно-кладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЭМ=2%)	шт	1	929.83					930				
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
145	ТЕРР65-3-13	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0.02	944.09	934.89	9.2	3.72		19		19	95.3 1.91	0.25 0.01
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
146	ТЕРР65-14-4	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.025 2.5/100	762.14	640.59	59.84			19		16	65.3 1.63	
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
147	ТЕРР12-01-105-03	Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм(32х1.5)	100 м	0.008 0.8/100	749.08	619.92	129.16	7.14		6		5	56 0.45	0.57 0.04
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
148	ТЕРР11-06-001-01	Цител и пульты, масса до 50 кг	1 шт.	1	237.05	52.48	17.96	0.59		237		52	18 5.15	0.04 0.04
		Пр. Министров Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37												
Итого по разделу 5. Узел учета. Электротехнические работы. 2217 4.68 0.01														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦИПТ-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС5 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
151	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-0	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
151	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДИН-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
152	ТЕРМ1-03-001-01 Пр. Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-0	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт	6 4*1+1	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
153	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (МДС5 п.4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), МДС5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%), МДС5 п.4.58 Стоимость труда и услуги... для электрооборудования КПГПА индустриальна ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015 к рас.), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	15983,74			15984						
154	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-0	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 ввод	5 4+1	43,45	11,14			217	56			1,03 5,15	
155	509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-5	7,24				-36					
156	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	4	61,63				247					
157	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
158	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-0	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
159	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВААТ-29 2Р 6А (Транспортыные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06), МДС5 п.4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%), МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	232,46				465					
160	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-0	Полка-конюштина из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	29		1	1	101 0,09	2,11
161	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Министров Красноярск кр оп 12.11.10 №237-0	Труба стальная по установочным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4.Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,01 1/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	41	4	16	4	41,5 0,42	27,6 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТОСЛ-103-0351	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38Х3 0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	М	1.03 1*1.03	102.3				105					
163	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая для установки элементов конструкции, по стенкам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофр-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.585 58.5/100	4104.85	257.52	769.47	236.42	2401	151	450	138	23.8 13.92	15.91 9.31
164	Цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЭГ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); Завозительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	60.255 0.385*103	16.6				1000					
165	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.585	1098.2	60.7	4.54	0.15	642	36	3		5.61 3.28	0.01 0.01
166	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.08 (5*3)/100	1116.17	72.93	9.07	0.3	89	6	1		6.74 0.54	0.02
167	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.032 (1.2*2)/100	2353.1	414.41	293.18	3.72	75	13	9		38.3 1.23	0.25 0.01
168	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.975 (1.236/1.03+(1.02+124.95+6.1.506)/1.02-((0.08+0.032+0.288+0.585)*100)/100	381.34	24.78	4.54	0.15	372	24	4		2.29 2.23	0.01 0.01
169	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.268 (11.8+19)/100	170.84	158.1			46	42			12.4 3.32	
170	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0.75 МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%; ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	1.236 1.2*1.03	6.47				8					
171	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы Материалы ПЗ=2%, ОЭГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%; ЗПМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	10.2 (2*5+3)*1.02	40.38				412					

№ п/п	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
172	Цена поставщика	Кабель Витан пара экранированная ГТР 2PRR 24AWG cat.5E (МДС3 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	124,95 (15+97,5+10)+0,02	40,55				5067											
173	Цена поставщика	Кабель Витан пара УТР 2x24AWG cat.5E (МДС3 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	61,506 (11,8+44,5+4)+0,02	38,38				2361											
174	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	1 шт.	4	260,6	35,81	3,44		1002	143	14		3,31 13,24							
175	Цена поставщика	Коробка расцепная олп 85х85х40 P54 (МДС3 п. 4.60 Транспорные расходы П3=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС3 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы; Материалы П3=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2% к рас.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к рас.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	4	51,9				208											
176	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления конца с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 концов	1,06 106/100	183,66	120,92			195	128			10,3 10,92							
177	ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	100 жил	0,24 24/100	5205,82	191,52	4,54	0,15	1249	46	1		16,8 4,03							0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.																				
Раздел 6. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																				
178	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гр-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016459 (0,488+0,9672+0,1903)/10 0	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1			5,84 0,1							0,01
179	ТСЦ-113-0021	Грунтовка Гр-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0002	19552,05				-4											
180	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	0,2 0,0002*1000	24,87				5											
181	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гр-021 (за 2 раза) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЭП=2; ЗМ=2 к рас.; ЗТМ=2; МАТ=2 к рас.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Общестроительное строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,016459	691,32	143,12	33,1	0,22	11	2	1		11,68 0,19							0,02
Итого по разделу 6 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.																				
Раздел 7. Узел учета. Пусконаладочные работы.																				
182	ТЕР101-11-013-01 Пр.Министров Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2 Индекс изменения сметной стоимости пусконаладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЭП=22,15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5							
Итого по разделу 7 Узел учета. Пусконаладочные работы.																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ. Предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 линия		1	5,89	5,89		6	6			0,4	0,4
184	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	100 точек		0,02	235,68	235,68		5	5			16	0,32
185	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кубц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 система		1	1447,13	1447,13		1447	1447			85	85
186	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кубц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15	1 канал		5	141,31	141,31		707	707			8,3	41,5
Итого по разделу 7 Узел учета.														
Раздел 8. Узел учета проектные работы														
187	БЦП9-5-7-4	Разработчикная разработка проектной документации на АСУТП, количество бабов 7, часть проектной документации: ТО (Проектирование АСУТП заключается в передаче ранее разработанной АСУТП, к усредненному количеству объема управления: от 0,05 до 0,3 ПЭ-0,137 (ОЗП=0,137; ЗМ=0,137 к расц.: ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к расц.: ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137). Для одностадийной разработки проектной документации на АСУТП ПЭ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к расц.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расц.: ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Смодель РД ПЭ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расц.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расц.: ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19	разработка проектной документации		1	1680,17	1680,17		1680	1680				
Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
В том числе, справочно:														

ИТОГИ ПО АКТУ:

158078	5738	879	144	301,65	9,75
159496	6790	1245	194	387,02	13,16
272	206	67	18,5535	0,0175	
42	39	4	3,912	0,0015	
591	359	232	50	32,844	3,3915

МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 47, 52-58, 60-65, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 147-148, 152, 169, 176, 150-151, 154-155, 158, 160-163, 165-168, 174, 177)

МДС35 пр. 1 т.3 п.2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 42, 44-45, 90-91, 140, 142-143, 145-146)

МДС35 пр. 1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЗП=1,35; ЗМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43, 25-27, 49-50, 69-89, 66-68, 95-96, 119-139, 141, 104-106, 116-118, 178-181)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	МДСОД 2 т. №3 На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15, ТЗ=1,15 (Поз. 182-186)													
	МДСОЗС-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЭМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 31-41, 43, 25-27, 49-50, 69-89, 66-68, 95-96, 119-139, 141, 104-106, 116-118, 178-181)													
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								374880	158866	7831	4297	387,02	13,16
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								90596					
	Накладные расходы													
	В том числе, справочно:								33981					
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)								1849					
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2680) (Поз. 42, 140, 145-146)								11663					
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 15549) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 26-29, 47, 52-58, 60-65, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 147-148, 152, 169, 176)								84					
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 178-181)								17270					
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 19404) (Поз. 149-151, 154-168, 170-175, 177)								3722					
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 44-46, 90-92, 142-144)								19759					
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 18296) (Поз. 3-5, 8-10, 31-41, 43, 49-51, 69-89, 95-97, 119-139, 141)								2268					
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 1860) (Поз. 25-27, 66-68, 104-106, 116-118)								49746					
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:								17826					
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 182-186)								1072					
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2680) (Поз. 42, 140, 145-146)								9325					
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 19426) (Поз. 44-46, 1, 6, 11-17, 19-24, 26-29, 90-92, 47, 52-58, 60-65, 142-144, 93, 98-103, 107-108, 110-115, 147-148, 152, 169, 176)								10090					
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 19404) (Поз. 149-151, 154-168, 170-175, 177)								53					
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 178-181)								10248					
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 18296) (Поз. 3-5, 8-10, 31-41, 43, 49-51, 69-89, 95-97, 119-139, 141)								1134					
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1860) (Поз. 25-27, 66-68, 104-106, 116-118)													
	Итого по акту:								109746				54,58	0,06
	Итого по разделу 1 Система Т1, Т2, Узел учета ТЭ								72517				49,93	0,01
	Итого по разделу 2 Система Т3, Узел учета ГВС								57610				36,24	0,01
	Итого по разделу 3 Система В1, Узел учета ХВС								2217				4,68	0,01
	Итого по разделу 4 Демонтажные работы								119624				93,11	13,08
	Итого по разделу 5 Узел учета, Электротехнические работы								315				0,45	
	Итого по разделу 6 Узел учета, Покрасочные и теплоизоляционные работы								107514				148,03	
	Итого по разделу 7 Узел учета, Пусконаладочные работы								45679					
	Итого по разделу 8 Узел учета проектные работы								515222				387,02	13,16
	Итого								103036					
	В том числе								7831					
	Материалы								163163					
	Машины и механизмы								105147					
	ФОТ								90596					
	Оборудование								49746					
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по акту										515222				
НДС										92 739,96			387,02	13,16
ВСЕГО по акту										607 961,96				

Принял:


Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Борисевич
 Главный инженер МУП "КОС" _____ И.В. Лягетин
 И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман
 Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калининна
 Зам.директора по экономике _____ Н.Б. Третьякова
 Главный энергетик МУП "КОС" _____ В.В. Дацюк
 Начальник Службы АСУ _____ П.М. Полевик
 Начальник службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" _____ Н.И. Сергеева
 Инженер 1кат. службы ЭРНС ТВСМК МУП "КОС" _____ Ю.А. Вышленко



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов



Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СБ ПТО МУП "КОС"
 Тимошенко Т.А.