

Инвестор -	форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"	по ОКПО	
Стройка -	по ОКПО	

Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жил ой дом по адресу ул.Кирова, д.28, (подъезд №2-3)
 Инвентарный № _____

Вид деятельности по ОКДП

*ОАПУ по АУТВР в МКД МО с. Норильск
 р-н Центральный, ул. Кирова, д. 28*

Договор подряда (контракт)

номер

дата

КОС-126/15
 26.05.2015г.

Вид операции

Отчетный период

с

по

01.07.2017

31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -207. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 604 847 руб. без НДС в т.ч. по акту 604 847 руб. без НДС
 713 719,46 руб. с НДС в т.ч. по акту 713 719,46 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)	
					В том числе		В том числе		В том числе		В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС (Подъезд №2)														
Приборы и оборудование														
1	ТЕРм11-02-022-03 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Ротаметр. счетчик. преобразователь. устанавливаемые на фланцевых соединениях. диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт	1	20,69	10,36			21	10				1,03
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 2,0-300,0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл Б) ИДС35 п.ч.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.ч.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.ч.4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	15929,3				15929					
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7			0,96 0,96
4	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Эксплуатационно-смазочные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1254,19					1254				
6	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министрства Крайнего яра от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-Р-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
7	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0- 300.0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.Б) (ИДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Эксплуатационно-смазочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДСЗ п. 4.68 Стоимость пайки и сварки - для электрооборудования, КПИПА, используемая ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		15265,12					15265				
8	ТЕР-6-02-007-01 Пр. Министрства Крайнего яра от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стартовых трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение		201,76	10,94			6,83	202	11		0,96	0,96
9	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлениемм 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		77,07					-154				
10	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДСЗ п. 4.60 Транспортировочные расходы, ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ п. 4.64 Эксплуатационно-смазочные расходы, материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект		1005,52					1006				
Комплект термообразователей														
11	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министрства Крайнего яра от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98		564,46	96	14		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг		-0,06	26,78				-2				
13	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	17,63				-35				
14	ТСЦ-Э01-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
15	ТСЦ-507-2630	Пробки П-МТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	10,01				-20				
16	ТЕРМ1-02-001-01 Пр. Министрства Крайнего яра от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		2	14,02	11,74			28	23		1,03	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	Комплект термopеобpазователей КТСПН Р100 L60, кл. В с гильзой и боышкой (ИДС35 п. 4 60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), (ИДС35 п. 4 64. Застoвительно-сoвладские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%), (ИДС35 п. 4 58 Стоимость тары и упаковки. - для электрооборудования. КИПы- инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	4	КОМПЛЕКТ	1	1938,08				1938					
датчик избыточного давления.															
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	кг	-0,06	26,78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	-2	17,63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стoны стальные с муфтой и контргайкой, диаметрoм 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	2	12,37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Кoпoлчaчки-зaглушкa 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	-2	4,74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Прoбкa П-М27X2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	-2	10,01				-20					
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметрoм 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	-2	28,28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кpан шарoвый муфтовый 11527П1, диаметрoм 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку															
28	ТЕР16-05-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Индекс пересвода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	4	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,002	2573,05					-5				
30	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1	-0,0011	31849,77					-35				
31	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	44,7					-89				
32	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые РN25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	777,1					777				
33	ТЕР-16-02-007-01 Пр. Миллеров Калусов мр оп. 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
34	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	2573,05					-1				
35	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
36	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	77,07					-77				
37	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	60,33				60					
38	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22					-13				
39	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
40	ТЕР-12-10-001-01 Пр. Миллеров Калусов мр оп. 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное Давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	

резьба Ду40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
42	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
43	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
44	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
45	ТСЦ-302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	28,18				28					
резьба Ду50														
46	ТЕРм12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,65	
47	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
48	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
49	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	17,63				-18					
50	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	26,78				-1					
51	ТСЦ-302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	35,17				35					
перенос врезки с установкой ранее демонтированного балансирующего крана														
52	ТЕР16-07-003-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм // с установкой КШ Ду32мм нового ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 врезка	1	156,68	50,84	8,87		157	51	9		4,46 4,46	
53	103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	м	-0,4	63,71				-25					
54	302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	68,03				-68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMACH под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	849,8				850				
56	ТЕР-16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	219,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47 1,47	
Трубопроводы, запорная арматура														
57	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,005 (0,07*1+0,059*2-0,07*1-0,2 5)/100		12233,21	809,12	353,46	3,42	61	4	2	72,05 0,36	0,23
58	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,5	107,5				-54				
59	ТСЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм // 76х3,5-45х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	39,8				40				
60	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 76х3,5-38х3,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	30,21				60				
61	ТСЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм // 76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	31,02				31				
62	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,25	173,7				43				
63	ТЕР-16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,00433 (0,118*1+0,045*1+0,27)/100		10937,16	683,12	289,92	2,82	47	3	1	60,83 0,26	0,19
64	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,433	97,65				-42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25					
66	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм // 57х3,5-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,12				25					
67	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,27	136,2				37					
68	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 45, 38, 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м -рубопровода	0,01065 (0,037+0,53*0,23+0,275)/ 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	116	7	3		60,83 0,65	0,19
69	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,065	97,65				-104					
70	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 32х3,0-25х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,86				26					
71	ТСЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,53	112,46				60					
72	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,23	102,3				24					
73	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92				22					
74	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м -рубопровода	0,01498 0,00433+0,01065	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ТЕР16-07-005-02 Пр. Министров Калинин пр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 м трубопровода		0.005	329.84	67.06	44.91		2			5,01 0,03	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
76	ТЕР65-6-8 Пр. Министров Калинин пр. от 12.11.10 №237-О	Смена движкек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.		0.02	42390.71	3215.52	330.5		848		64	7	308 6,16
77	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным цилиндром для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч60р диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	350,08				-700				
78	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозимельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к рас., ЗЛМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт		1	1232,57				1233				
79	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозимельно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, к рас., ЗЛМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт		1	929,83				930				
Итого по разделу 1 Система Т3, Т4. Узел учета ГВС (Подъезд №2)														
Раздел 2. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС (подъезд №3)														
Приборы и оборудование														
80	ТЕРМ1-02-022-03 Пр. Министров Калинин пр. от 12.11.10 №237-О	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		1	20,69	10,36			21		10	1,03 1,03	
81	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромантинный с БП, 2,0-300 Ом/3ч (МФ-5.2 1-Б-32, кл Б) МДС35 п. 4.60 Транспортыные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Завозимельно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, КПИИд инструмента ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт		1	15929,3				15929				
82	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Калинин пр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм И / 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		1	201,76	10,94	6,83		202		11	7	0,96 0,96
83	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп, Давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15, ЗМ=6.29, ЗЛМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-2	77,07				-154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	Цена поставщика Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-32мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМ. ПЛЕКТ	1	1254,19				1254					
85	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-Р-25, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03	
86	Цена поставщика О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 2.0- 300.0M3ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл Б) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЭМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,А, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЭМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15265,12				15265					
87	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 25мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединениЕ	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96	
88	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	77,07				-154					
89	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%, ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	1005,52				1006					
комплект термообразователей														
90	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термообразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
91	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
92	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
93	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
94	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
95	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, МАССЕ до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
97	Цена поставщика О	Комплект термомпреобразователей КТСН-П100160, кл. В С гипьзой и БОБЫШКОМ МДС35 п. 4.64 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; МДС35 п. 4.64 Заемопринадлежно-опидаские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стоимость труда и услугими - для электросбородовочии КИПИА инструментов ПЗ=1 015 (ОЭГ=1 015; ЭМ=1 015; МАТ=1 015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1938,08				1938					
сборочные краны														
98	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстрон Крановое ФР от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
99	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
100	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
101	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
102	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
103	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
104	ТЕР24-01-033-01 Пр. Микстрон Крановое ФР от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
105	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
106	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
кран шаровый под приварку														
107	ТЕР16-05-001-01 Пр. Микстрон Крановое ФР от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЭМ=6,29; ЭТИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	152,92	15,35	5,85		153	15	6		1,47 1,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм. Диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.002	2573.05				-5					
109	ТСЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0.0011	31849.77				-35					
110	ТСЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	44.7				-89					
111	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	777.1				777					
112	ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм // 40мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединенье	0.5	201.76	10.94	6.83		101	5	3		0.96 0.48	
113	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0.0005	2573.05				-1					
114	ТСЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0.001 0.0005*2	2573.05				3					
115	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	77.07				-77					
116	ТСЦ-507-0989	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	71.75				72					
117	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	-0.0004	31424.22				-13					
118	ТСЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	Т	0.0008 0.0004*2	31424.22				25					
резьба Ду40														
119	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4 1.31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	ТСЦ-607-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	16,01				-20				
121	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	4,74				-9				
122	ТСЦ-108-0081	Бобышки окشленные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-2	1,63				-35				
123	ТСЦ-101-1703	Прокладка резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	кг.		-0,06	26,78				-2				
124	ТСЦ-302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой. Диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	26,18				56				
перенос врезки с установкой ранее демонтированного балансировочного крана														
125	ТЕР-16-07-003-05 Пр. Индустрия Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм // с установкой КШ ДУ40мм нового ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 врезка		1	26,06	50,84	8,87		201	51	9	4,46	4,46
126	302-1138	Вентили проходные муфтовые 15К118V для воды. Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		-1	106,72				-106				
127	103-0053	Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,4	76,28				-32				
128	ТСЦ-302-1825	Краны шаровые РН25 ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	1126,08				1129				
129	ТЕР-16-05-001-02 Пр. Индустрия Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.		1	216,26	15,35	7,92		219	15	8	1,47	1,47
Трубопроводы														
130	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Индустрия Красноярск № от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м		0,0047	12233,21	609,12	353,46	3,42	57	4	2	72,05	0,34
131	ТСЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м		-0,47	197,5				-51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	ТСЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм // 38х3,0-38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	30,21					121				
133	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,25	173,7				43					
134	ТЕР16-02-004-01 Пр. Министр. Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,02891 (0,084*+0,03**+0,03**+1,6 5-0,53+0,275) / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	316	20	8		60,83 1,76	0,19 0,01
135	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-2,891	97,65				-282					
136	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 48х3,5-48х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	25,4					102				
137	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 38х3,0-32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,86					26				
138	ТСЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 45х3,5-38х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	25,86					26				
139	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,65	102,3					169				
140	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм // 38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,53	102,3					54				
141	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,275	80,92					22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
142	ТЕР16-07-006-02 Пр. Микстров Крае-скв. №р от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0047	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,02		
143	ТЕР16-07-006-01 Пр. Микстров Крае-скв. №р от 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00391	171,78	67,08	44,91		5	2	1		5,01 0,14		
Установка и демонтаж габаритного имитатора															
144	ТЕР16-6-8 Пр. Микстров Крае-скв. №р от 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установке и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16		
145	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижными шпинделями для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кг/см2) 30чббр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	350,08				-700						
146	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемозыпительно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	1232,57				1233						
147	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемозыпительно-осадочные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗТМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	929,83				930						
Итого по разделу 2 Система ТЗ.Т4. Узел учета ГВС (подъезд №3)															
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №2)															
Приборы и оборудование															
148	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Микстров Крае-скв. №р от 12.11.10 №237-0	Рогаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-25, кл.В) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20,69	10,36			21	10			1,03 1,03		
149	Цена поставщика 0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/ч (МФ-5.2.1-Б-25, кл.В) МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемозыпительно-осадочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58 Стопимость труда и услуги - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,01% (ОЗГ=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	1	15265,12				15265						
150	ТЕР16-02-007-01 Пр. Микстров Крае-скв. №р от 12.11.10 №237-0	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96 0,96		
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №2)															
														39,28	0,01

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
151	ТСЦ-507-0993	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Опанцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-2	77,07													
152	Цена поставщика Комплект монтажных частей МФ-5 2 №3 Ду-25мм (ИДС-35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС-35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	комплект	1	1005,52					1006								
сборса, воздухоотводчики																	
153	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46			48	7	6		65,4 0,65				
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (поф краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
154	ТСЦ-101-1703	кг	-0,03	26,78					-1								
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
155	ТСЦ-108-0081	шт.	-1	17,63					-18								
	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
156	ТСЦ-302-1236	шт.	1	12,37					12								
	Стойки стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
157	ТСЦ-301-3240	шт.	-1	4,74					-5								
	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
158	ТСЦ-507-2630	шт.	-1	10,01					-10								
	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
159	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	38,21	8,77				38	9			0,84 0,84				
	Установка вентилялей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
160	ТСЦ-302-1342	шт.	-1	28,28					-28								
	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
161	ТСЦ-302-1831	шт.	1	29,42					29								
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
162	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	14,02	11,74				14	12			1,03 1,03				
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																
163	ТСЦ-509-2160	кг	-0,042	48,82					-2								
	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на квартал 2012 года ОЭП=22,15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22,15, МАТ=4,37																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
164	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001"	шт		3810,84				3811					
		(ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы: ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%), ИДС35 п. 4.61 Автоматизационно-складские расходы: Оборудование ПЗ=1,2%, ОЗГТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ЗТМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%), ИДС35 п. 4.68 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, комплект, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены												
сборка, воздухоотводчики														
165	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Мехстарт Красновр. № от 12.11.10 №ЭЗГ.О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа // под краны шаровые Ду-15мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02 2/100	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4 1,31	
166	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластична техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
167	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
168	ТСЦ-302-1236	Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
169	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
170	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
171	ТЕР24-01-033-01 Пр. Мехстарт Красновр. № от 12.11.10 №ЭЗГ.О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
172	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч/8л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
173	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
174	ТЕР18-06-003-10 Пр. Мехстарт Красновр. № от 12.11.10 №ЭЗГ.О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
175	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотрасловое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
Запорная арматура														

№	З	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
177	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
178	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359					
179	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	941,94				1884					
180	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопление и водоснабжения диаметром 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		282	102	18		4,46 8,92	
181	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,8	50,19				-40					
182	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	57,69				-115					
183	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	777,1				1554					
Трубопроводы														
184	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстрой Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	100 м -трубопровода	0,00868 (0,118*1+0,75)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	95	6	3		60,83 0,53	0,19
185	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	м	-0,868	97,65				-85					
186	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметр условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм // 57х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	25,4				25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со онной фаской из стали марок 15, 20, 25, наружными диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,75	136,2					102				
188	ТЕР-6-02-004-01 Пр. Микстров Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,00688 (0,0099*0,57)/100	10937,16	583,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19
189	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пилзамами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	-0,688	97,65				-67					
190	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 32Х3.0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	20,4				41					
191	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	м	0,57	80,92				46					
192	ТЕР-665-23-3 Пр. Микстров Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	7,807 (31289,41)/1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,64	
193	ТЕР-6-07-005-01 Пр. Микстров Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01556 0,00688*0,00688	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,08	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
194	ТЕР-665-5-8 Пр. Микстров Квартал №р от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм (Применительно установка и снятие габаритного имитатора)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
195	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30-нобр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТИ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	350,08				-350					
196	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-25мм (МДСЭЗ п. 4.60 Транспортыне раскды ГЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДСЭЗ п. 4.64 Заводоупольно-осидские раскды, Магпиралы ГЗ=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2% к раск., ЗТИ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №2)										65208				
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №3)														
Приборы и оборудование													38,85	0,04

197	ТЕР11-02-022-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
198	Цена поставщика	1 шт.	1	20,69	10,36				21	10		1,03	1,03
199	О Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	шт.	1	15265,12				15265					
200	ТСЦ-507-0983	1 соединение	1	201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
201	Цена поставщика	шт.	-2	77,07				-154					
202	ТЕР12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	шт.	1	1005,52				1006					
203	ТСЦ-101-1703	10С шт.	0,01 (1)/100	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
204	ТСЦ-108-0081	шт.	-1	17,63				-18					
205	ТСЦ-302-1236	шт.	1	12,37				12					
206	ТСЦ-301-3240	шт.	-1	4,74				-5					
207	ТСЦ-507-2630	шт.	-1	10,01				-10					
208	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
209	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		28,28				-28					
210	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
211	ТЕРМ-11-02-001-01 Пр. Милстроя Красноярск от 12.11.10 №327-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	1	14,02	11,74			14		12		1,03	1,03
212	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,042	48,82				-2					
213	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-Ди-001" (ИДС35 п. 4.60 Трансформные расходо. ПЗ=6% ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Автоматично-сладкие расходо., Материалы ПЗ=1,2% ОЭГ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%, К рас., ТЗ=1,2%, ЗТМ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58 Столбчатые пары и датчики - для электрообработки, КПДА, инструментальн ПЗ=1,01% ОЭГ=1,01%, ЗМ=1,01%, МАТ=1,01%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	3810,84				3811					

обросса, всадухоотводчики

214	ТЕРМ-12-10-001-01 Пр. Милстроя Красноярск от 12.11.10 №327-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,02	4792,02	-23,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
215	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,06	26,78				-2					
216	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63				-35					
217	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
218	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
219	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
220	ТЕРМ-4-01-033-01 Пр. Милстроя Красноярск от 12.11.10 №327-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	38,21	8,77			76	18			0,84	1,68
221	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б2П1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	2	29,42				59					
223	ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 ЛГ.	1	184,01	18,16	17,79	0,3	184	18	18		1,66 1,66	0,02 0,02
224	ТСЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	-1	32,88				-33					
Запорная арматура														
225	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 ЛГ.	1	219,26	15,35	7,92		219	15	8		1,47 1,47	
226	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	-2	77,07				-154					
227	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2 ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	2	89,82				180					
228	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	1	941,94				942					
229	ТЕР16-07-003-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметр 25 мм // с установкой кранов шаровых под приварку ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 врезка	2	140,93	50,84	8,87		262	102	18		4,46 8,92	
230	ТСЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	-2	57,69				-115					
231	ТСЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	У	-0,8	50,19				-40					
232	ТСЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) ! Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	ЛГ.	2	777,1				1554					
Трубопроводы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	ТЕР16-02-004-01 Пр. Микстрон Красноярск пр. 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0065 (0,65 / 100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	71	4	2		60,83 0,4	0,19
234	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,65	97,66				-63					
235	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	0,65	136,2				89					
236	ТЕР16-02-004-01 Пр. Микстрон Красноярск пр. 12.11.10 №237-0	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,00688 (0,0692*0,97) / 100	10937,16	683,12	289,92	2,82	75	5	2		60,83 0,42	0,19
237	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	-0,688	97,66				-67					
238	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм // 32х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	20,4				41					
239	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	М	0,57	80,92				46					
240	ТЕР16-02-004-01 Пр. Микстрон Красноярск пр. 12.11.10 №237-0	Слив воды из системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	7,807 (31228,4) / 1000	1,84	1,84			14	14			0,21 1,64	
241	ТЕР16-07-005-01 Пр. Микстрон Красноярск пр. 12.11.10 №237-0	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01338 0,00688*0,0065	171,78	67,08	44,91		2	1	1		5,01 0,07	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
242	ТЕР16-05-5-8 Пр. Микстрон Красноярск пр. 12.11.10 №237-0	Смена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,01 1 / 100	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
243	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6Фр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЗИ=6.29. ЗТИ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					

1. №	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
244	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-25мм (МДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопотребительно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	929,83				930					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №3)														
Раздел 5. Демонтажные работы														
245	ТЕР065-3-13 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт арматуры	0,03 3 / 100	944,09	934,89	9,2	3,72	28	28			95,3 2,86	0,25 0,01
246	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Демонтаж-установка вентиляций, задвижек, затворов, клапанов обратных, краевых проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм // клапан балансировочный Ду40мм+край шаровый Ду40мм (МДС35 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточка, отопление, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх., ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	4 2+2	9,31	6,14	3,17		37	25	12		0,59 2,36	
247	ТЕР065-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,059 (1.5+2.2+2.2) / 100	477,35	427,72	23,98		28	25	1		43,6 2,57	
Итого по разделу 5 Демонтажные работы														
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы.														
248	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18	1	5,15 5,15	0,04 0,04
249	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Засопотребительно-кладовые расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
250	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
251	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8 0,4*2	71,04				57					
252	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	8 6+1+1	7,44	5,93			60	47			0,52 4,16	
253	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.02 485-БП (МДС35 п.4.64. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП,ЛД, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
Итого по разделу 6 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №3)														
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №3)														
													36,36	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
254	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Милстроя Корсаков пр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	1 ввод		43,45	11,14				174	45		1,03 4,12	
255	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	П.Т.		7,24					-29				
256	Цена поставщика	Сальники свертыные (РГ-25 ПР54) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	П.Т.	4	61,63					247				
257	ТЕРМ08-02-411-05 Пр. Милстроя Корсаков пр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	1 ввод	2	43,45	11,14				87	22		1,03 2,06	
258	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	П.Т.	-2	7,24					-14				
259	Цена поставщика	Сальники свертыные (РГ-29 ПР54) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	П.Т.	1	63,79					64				
260	Цена поставщика	Сальники свертыные (РГ-42 ПР54) МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	П.Т.	1	131,91					132				
261	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Милстроя Корсаков пр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	1 шт.	2	13,49	12,77				27	26		1,12 2,24	
262	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВААТ-29 2Р 6А МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64. Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	П.Т.	2	232,46					465				
263	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Милстроя Корсаков пр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	1 Т	0,00089 0,89*1/1000	33088,92	1*18,07	1254,6	31,35		29	1	1	101 0,09	2,11
264	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Милстроя Корсаков пр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	100 м	0,03 (1+2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14		122	13	48	41,5 1,25	27,6 0,83
265	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс периода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6;29; ЗТМ=22.15; МАТ=4;37	м	1,03 1*1,03	102,3					105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
266	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	м	2,06 2*1,03	102,3				211					
267	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
268	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Запасовительно-оплавакские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	6,18 6*1,03	91,85				568					
269	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (33-30)/100	6823,93	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
270	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Запасовительно-оплавакские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	3,09 (33-30)*1,03	51,95				161					
271	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,435 43,5/100	4104,85	257,52	769,47	236,42	1786	112	335	103	23,8 10,35	15,91 6,92
272	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (МДС35 п.4.60. Транспортировочные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Запасовительно-оплавакские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	44,805 43,5*1,03	16,6				744					
273	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,515 (39,5+12)/100	1098,2	60,7	4,54	0,15	566	31	2		5,61 2,89	0,01 0,01
274	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (6/100)	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02 0,02
275	ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗТИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2+2+3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
276	ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Мисюрак Крассонр.ФР от 12.11.10 №8237-О	Затягивание провода в проложные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29 ЗПИМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	1,14 (16*98)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	435	28	5		2,29 2,61	0,01 0,01
277	ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Мисюрак Крассонр.ФР от 12.11.10 №8237-О	Электрические проводки в щитах и путяхх малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29 ЗПИМ=22,15 МАТ=4,37	100 м	0,338 (15,8*18)/100	170,84	158,1			58	53			12,4 4,19	
278	Цена поставщика	Провод Сиповый ПВ 1X0,75 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	1,236 (1,2)*1,03	6,47				8					
279	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	11,22 (5*6)*1,02	40,38				453					
280	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PР 24АВG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	131,58 (12*99+18)*1,02	40,55				536					
281	Цена поставщика	Кабель Витая пара УТР 2X24АВG cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	м	72,726 (39,5*16+14,8)*1,02	38,38				2791					
282	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Мисюрак Крассонр.ФР от 12.11.10 №8237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29 ЗПИМ=22,15 МАТ=4,37	1 шт.	7 6-7	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
283	Цена поставщика	Коробка распределчняя олП 85X85X40 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	6	51,9				311					
284	Цена поставщика	Коробка распределчняя олП 125X125X70 ПР54 (ИДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% ОЭП=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Эксплуатационно-сладские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%, ЗИМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск.: ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Текущие цены	шт	1	180,56				181					
285	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Мисюрак Крассонр.ФР от 12.11.10 №8237-О	Прикосадинение к приборам электрических проводов под винт без изготовления копец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29 ЗПИМ=22,15 МАТ=4,37	100 коцов	1,26 (126)/100	183,66	120,92			231	152			10,3 12,98	
286	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Мисюрак Крассонр.ФР от 12.11.10 №8237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15. ЗИМ=6,29 ЗПИМ=22,15 МАТ=4,37	100 жил	0,28 (28)/100	5205,62	191,52	4,54	0,15	1458	54	1		16,8 4,7	0,01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.										140954			116,02	10,63
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
287	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлоручка Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.2 (20)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	1365	75	61	1	34.7 6.94	0.22 0.04
288	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	20.6 0.2*103	91.85				1892					
289	ТЕРМ08-02-411-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (Металлоручка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.35 (35)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	2388	131	107	1	34.7 12.15	0.22 0.08
290	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЭМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	36.05 0.35*103	51.95				1873					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Кабеля Металлоручка.					38196								30.92	0.19
Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.														
291	ТЕРМ08-02-412-02 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.35	1116.17	72.93	9.07	0.3	391	26	3		6.74 2.36	0.02 0.01
292	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	35.7 0.35*102	40.38				1442					
293	ТЕРМ08-02-412-01 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2.5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0.2 (20)/100	1098.2	60.7	4.54	0.15	220	12	1		5.61 1.12	0.01
294	ТЕРМ08-02-412-09 Пр Минстрой Краснояр кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	1.6 (40*120)/100	381.34	24.78	4.54	0.15	610	40	7		2.29 3.66	0.01 0.02
295	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	122.4 (120)/1.02	40.55				4963					
296	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%), ЗПМ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	кг	61.2 (20*40)*1.02	38.38				2349					
Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.					20540								11.57	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
297	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-11) (1.13.7 ОП Гру нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011711	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,07	0,01
298	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	т	-0,0001	19552,05				-2					
299	ТСЦ-101-4164	Грунт водо-дисперсионный по ржавчине "Акрикор-1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,1	24,87				2					
300	ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7 ОП Гру нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2 слоя ТЗ=2 (ОЗП=2; ЗИМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 1 Общеправительное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗИМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,011711	691,32	143,12	33,1	0,22	8	2			11,68 0,14	0,02
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.														
Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
301	ТЕР101-11-013-01 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой столбовости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токооприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
302	ТЕР101-11-028-01 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммунационным аппаратам и электроприборам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой столбовости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
303	ТЕР101-11-011-01 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой столбовости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
304	ТЕР102-01-002-03 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой столбовости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
305	ТЕР102-01-002-04 Пр.Министров Красноярск №р от 12.11.10 №8237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002 03 (12 приборов и датчиков + 5 дискретных + 1 реверс) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочной) 2 Индекс измерения светлой столбовости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	8 (12*5+1*10)	141,31	141,31			1130	1130			8,3 66,4	
Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.														
Раздел 11. Узел учета проектные работы														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.					195 921	5 080	1 022	118	380,73	8,09				
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам					197 813	6 497	1 497	160	497,3	10,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	В том числе, справочно:													
	МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Пос: 3-4, 5-9, 27-39, 45, 51-75, 25-26, 82-83, 87-88, 106-118, 124-143, 104-105, 150-151, 174-191, 193, 159-160, 171-172, 199-200, 223-239, 241, 208-210, 220-222, 246, 297-300)								327	247	81		22,267	0,0175
	МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз: 76-77, 144-145, 192, 194-195, 242-243, 240, 245, 247)								44	41	3		4,0785	0,0015
	МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз: 1, 6, 11-17, 19-24, 44-46, 50, 80, 85, 90-96, 98-103, 119-123, 148, 153-158, 161-163, 165-170, 173, 197, 202-207, 211-212, 214-219, 248, 252, 277, 285, 250-251, 254-255, 257-258, 261, 263-267, 268, 271, 273-276, 282, 286-287, 289, 291, 293-294)							792	522	270	41	47,705	2,8105	
	МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадях), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.г.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз: 301-305)							392	392			23,043		
	МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз: 287, 289, 291, 293, 294)							125	77	48	1	7,082	0,04	
	МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз: 3-4, 8-9, 27-39, 45, 51-75, 25-26, 82-83, 87-88, 106-118, 124-143, 104-105, 150-151, 174-191, 193, 159-160, 171-172, 199-200, 223-239, 241, 208-210, 220-222, 297-300)							212	138	74		12,405	0,0175	
	Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							426 305	143 908	9 416	3 544	497,3	10,97	
	Накладные расходы							115 170						
	В том числе, справочно:							40 561						
	61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 301-305)							1 420						
	69% = 81%*0,85 ФОТ (от 2059) (Поз. 192, 240, 245, 247)							12 576						
	75% = 88%*0,85 ФОТ (от 16768) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 40-44, 46-50, 80, 85, 90-96, 98-103, 119-123, 148, 153-158, 161-163, 165-170, 173, 197, 202-207, 211-212, 214-219, 248, 252, 277, 285)							84						
	76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 111) (Поз. 297-300)							29 451						
	89% = 105%*0,85 ФОТ (от 33092) (Поз. 249-251, 254-276, 278-284, 286-296)							4 720						
	96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4918) (Поз. 76-79, 144-147, 194-196, 201, 242-244)							22 630						
	108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 20954) (Поз. 3-5, 8-10, 27-39, 45, 51-75, 82-84, 87-89, 106-118, 124-143, 150-152, 174-191, 193, 199-200, 223-239, 241, 246)							3 728						
	122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3056) (Поз. 25-26, 104-105, 159-160, 171-172, 208-210, 221-222)							63 372						
	Сметная прибыль													
	В том числе, справочно:							21 278						
	32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 301-305)							824						
	40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2059) (Поз. 192, 240, 245, 247)							10 412						
	48% = 60%*0,8 ФОТ (от 21686) (Поз. 76-79, 1, 6, 11-17, 19-24, 40-44, 46-50, 144-147, 35, 90-96, 98-103, 119-123, 194-196, 148, 153-158, 161-163, 165-170, 173, 201, 242-244, 197, 202-207, 211-212, 214-219, 248, 252, 277, 285)							17 207						
	52% = 65%*0,8 ФОТ (от 33092) (Поз. 249-251, 254-276, 278-284, 286-296)							53						
	48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 297-300)							11 734						
	56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 20954) (Поз. 3-5, 8-10, 27-39, 45, 51-75, 82-84, 87-89, 106-118, 124-143, 150-152, 174-191, 193, 199-200, 223-239, 241, 246)							1 864						
	61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 3056) (Поз. 25-26, 104-105, 159-160, 171-172, 208-210, 223-222)													
	Итого по акту:							72 539					37,89	
	Итого по разделу 1 Система Т3. Т4. Узел учета ГВС (Подъезд №2)							75 578					39,28	0,01
	Итого по разделу 2 Система Т3.Т4. Узел учета ГВС (подъезд №3)							65 208					38,85	0,04
	Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №2)							58 285					36,36	0,04
	Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС (подъезд №3)							4 927					9,43	0,01
	Итого по разделу 5 Демонтажные работы							140 954					116,02	10,63
	Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы.							38 196					30,92	0,19
	Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.							20 540					11,57	0,05
	Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.							287					0,32	
	Итого по разделу 9 Узел учета. Покрыточные и теплоизоляционные работы. В помещении.							128 333					176,66	
	Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									604 847				497,3	10,97
В том числе:														
Материалы									150 077					
Машины и механизмы									9 416					
ФОТ									147 452					
Оборудование									122 904					
Накладные расходы									115 170					
Сменная прибыль									63 372					
ВСЕГО по акту									604 847				497,3	10,97
НДС										108 872,46				
ВСЕГО по акту										713 719,46				

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е. Н. Борисевич

Генеральный директор

А. В. Белов

Главный инженер МУП "КОС"

И. В. Петров

Зам. Главного инженера МУП "КОС"

Е. М. Фурмен

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н. Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

Н. Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС"

В. В. Дачюк



Сдал: ООО "Северстрой"

РАСЧЕТКИ ПРОВЕРЕНЫ
 Расчетки проверены:
 СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП «КОС»

КОВАЛЕНКО Г. Г.