

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный Многоквартирный жилой дом по адресу пр Ленинский, д 24 (подъезы № 6-10)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Р-н Центральный, пр. Ленинский, д 24 МКД

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 Вид операции

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКТО	
по ОКПО	

АКТ	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	
Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.08.2017	с 15.08.2017 по 31.08.2017

Смета № АУТВР - 369. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (Договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 485 410 руб. без НДС в т.ч. по акту 485 410 руб. без НДС
 572 783,80 руб. с НДС в т.ч. по акту 572 783,80 руб. с НДС

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб (на ед./ всего)	Т/з мех (на ед./ всего)
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	Всего	Осн. З/п	Эк. Маш.		
Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ												
Приборы и оборудование												
1	ТЕРМ11-02-022-05	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях. Диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б)	шт.	1	110,88	41,45	33,05	111	41	33	4,12	4,12
2	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВП, 0,8-120, 0м3/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл Б)	шт.	1	24585,35			24585				
3	ТЕР16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18	285	17	10	1,46	1,46
4	ТСЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	2	111,46			223				
5	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм	комплект	1	2670,56			2671				

6	ТЕРм11-02-022-05 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Цена поставщика	1 шт.	1	110,88	41,45	33,05			111	41	33	4,12	4,12
7	Цена поставщика	шт	1	25423,73				25424					
8	ТЕР16-02-007-03 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 соединение	1	284,91	16,64	10,18		285	17	10		1,46	1,46
9	ТСЦ-507-0985	шт.	-2	111,46				-223					
10	Цена поставщика	комплект	1	2670,56				2671					
комплект термообразователей													
11	ТЕРм12-10-001-01 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	1,31
12	ТСЦ-101-1703	кг	-0,06	26,78				-2					
13	ТСЦ-108-0081	шт.	-2	17,63				-35					
14	ТСЦ-301-3240	шт.	-2	4,74				-9					
15	ТСЦ-507-2630	шт.	-2	10,01				-20					
16	ТЕРм11-02-001-01 Гр. Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03	2,06
17	ТСЦ-509-2160	кг	-0,084	48,82				-4					
18	Цена поставщика	комплект	1	1938,08				1938					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.02	4792.02	723.98	594.46		96	14	12		65.4	1.31
20	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.06	26.78				-2					
21	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	17.63				-35					
22	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	12.37				25					
23	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	4.74				-9					
24	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М2Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	10.01				-20					
БЕЗ ДЕМПФЕРНОГО ТРУБКИ														
25	ТЕР24-01-033-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	38.21	8.77			76	18			0.84	1.68
26	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15ч16ч для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	28.28				-57					
27	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11БЭ7П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	29.42				59					
28	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	2	14.02	11.74			28	23			1.03	2.06
29	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.084	48.82				-4					
30	Цена поставщика	Датчик избыточного давления, 4-20МА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" ИДС35 п. 4.60 Трансформные датчики ПЗ=6%, ОЗТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; ИДС35 п. 4.64 Заготовительные расходные устройства ПЗ=1,2%, ОЗТ=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%; ИДС35 п. 4.68 Стоимость тара и упаковки - для электрооборудования, ИПГДА конструкция ПЗ=1,015, ОЗТ=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	3810.84				7622					
Сборка														
31	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Инструктор Красноярск от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0.01	4792.02	723.98	594.46		48	7	6		65.4	0.65
32	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0.03	26.78				-1					
33	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17.63				-18					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37									
35	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74									
36	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01									
37	ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
38	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28									
39	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
Трубопроводы, запорная арматура														
40	ТЕР16-02-007-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	345,52	16,64	10,18		173	8	5		1,46 0,73	
41	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0009	31424,22				-28					
42	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	т	0,0018	31424,22				57					
43	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	127,62				-128					
44	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	148,69				149					
45	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
46	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1000 шт.	0,001	5000,27				5					
47	ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение	0,5	284,91	16,64	10,18		142	8	5		1,46 0,73	
48	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	111,46				-111					

49	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2 ВСт3сп2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	4	шт.	5	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>Т</td> <td></td> <td>-0.0004</td> <td>31424.22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Т		-0.0004	31424.22					-13					
51	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>Т</td> <td></td> <td>0.0008</td> <td>31424.22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Т		0.0008	31424.22					25					
52	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>1000 шт.</td> <td></td> <td>-0.0005</td> <td>5000.27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1000 шт.		-0.0005	5000.27					-3					
53	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>1000 шт.</td> <td></td> <td>0.001</td> <td>5000.27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1000 шт.		0.001	5000.27					5					
Трубопроводы																
54	ТЕР16-02-004-04	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>100 м</td> <td>трубопровода</td> <td>0.0056</td> <td>18837.05</td> <td>895.59</td> <td>498.67</td> <td>5.5</td> <td>94</td> <td>5</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>79.75 0.45</td> <td>0.37</td>	100 м	трубопровода	0.0056	18837.05	895.59	498.67	5.5	94	5	3			79.75 0.45	0.37
55	ТСЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>М</td> <td></td> <td>-0.56</td> <td>147.31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	М		-0.56	147.31				-82						
56	ТСЦ-507-2294	Переходы конденсатные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x6-89x6 мм/108x4-5-89x4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>шт.</td> <td></td> <td>4</td> <td>48.42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>194</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	шт.		4	48.42				194						
57	ТСЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>М</td> <td></td> <td>0.24</td> <td>296.65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	М		0.24	296.65				71						
58	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>100 м</td> <td>трубопровода</td> <td>0.01956</td> <td>13562.43</td> <td>895.59</td> <td>498.67</td> <td>5.5</td> <td>265</td> <td>18</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>79.75 1.56</td> <td>0.37 0.01</td>	100 м	трубопровода	0.01956	13562.43	895.59	498.67	5.5	265	18	10			79.75 1.56	0.37 0.01
59	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>М</td> <td></td> <td>-1.956</td> <td>116.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-228</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	М		-1.956	116.8				-228						
60	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1.5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм/4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>шт.</td> <td></td> <td>2</td> <td>52.42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>105</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	шт.		2	52.42				105						
61	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепрорасовое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЗМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37 <td>М</td> <td></td> <td>1.58</td> <td>243.93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>385</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	М		1.58	243.93				385						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	ТЕР16-02-004-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0007	12233,21	809,12	353,46	3,42	9	1			72,05 0,05	0,23
63	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,07	107,5				-8					
64	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3,5-57х3,5 мм/76х3,5-57х3,5 мм/76х3,5-57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	33,06				33					
65	ТЕР16-02-004-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01876	10937,16	683,12	289,92	2,82	205	13	5		60,83 1,14	0,19
66	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,876	97,65				-183					
67	ТСЦ-507-1974	Отводы 90 град., с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм/57х3,5 мм/57х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	25,4				51					
68	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,64	136,2				223					
69	ТЕРp65-23-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1000 м3 объема здания	32,432	3,6	3,6			117	117			0,41 13,3	
70	ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,02586	329,84	67,08	44,91		9	2	1		5,01 0,13	
71	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01876	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,09	
72	ТЕРp65-5-9 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	67934,44	4405,68	867,55		1359	88	17		422 8,44	
73	ТСЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 3046бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перепада в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-2	553,19				-1106					
74	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-80мм (ИДС35 п. 4 60 Транспортыные раслобы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4 64. Зависовительно-своодельные раслобы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к раск.; ПЗ=2%; МАТ=2%; к раск.; ПЗ=2%; ЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3038,17				6076					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3									114080					
Раздел 2. Система Т3. Узел учета ГВС.													62,13	0,01

Приборы и оборудование

75	ТЕРМ11-02-022-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях. Диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		68,56	31,09	22,72		69	31	23		3,09	3,09
76	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с ВЛ, 0.2-30.0М3/ч (МФ-5.2.1-Б-50, кл.Б) ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Запасовый/линейно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПДА инструментальна ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	1 шт.		17714,95				17715					
77	ТЕРБ6-02-007-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм//32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 соединение		201,76	10,94	6,83		202	11	7		0,96	0,96
78	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
79	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-50мм (ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Запасовый/линейно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗИМ=2%, МАТ=2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПДА инструментальна ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	1740,73				1741					
Комплект преобразователей														
80	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Большими, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4	0,65
81	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
82	ТСЦ-108-0081	Большими скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
83	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
84	ТСЦ-507-2630	Пробки ПМ27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
85	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Пробор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	14,02	11,74			14		12		1,03	1,03
86	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15, ЗИМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,042	48,82				-2					
87	Цена поставщика	Комплект термопреобразователей ТСЦ-НСХ Р100 Л60, кл. А с импэлой и большойкой ИДСЗ5 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗИМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п. 4.64 Запасовый/линейно-складские расходы Оборудование ПЗ=1.2% (ОЭГ=1.2%, ЗИМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДСЗ5 п. 4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования; КИПДА инструментальна ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЗИМ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект	1	729,5				730					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Трубопроводы, запорная арматура														
сборные краны														
88	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые (тар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 шт.	0,01	4792,02	723,98	594,46		48	7	6		65,4 0,55	
89	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	-0,03	26,78				-1					
90	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	17,63				-18					
91	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	12,37				12					
92	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	4,74				-5					
93	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	10,01				-10					
94	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	38,21	8,77			38	9			0,84 0,84	
95	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15хч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-1	28,28				-28					
96	ТСЦ-302-1831	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	29,42				29					
Трубопроводы, запорная арматура														
97	ТЕР16-05-001-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм// затвор поворотный стальной фланцевый Ду50мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.	1	219,26	15,35	7,32		219	15	8		1,47 1,47	
98	ТСЦ-507-0883	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	-2	77,07				-154					
99	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	2	89,82				180					
100	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	шт.	1	941,94				942					
Трубопроводы														
101	ТЕР16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск-кр от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,0029	12233,21	809,12	353,46		35	2	1		72,05 0,21	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
102	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.29	107.5				-31					
103	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3.5-57х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	33.06				66					
104	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	0.15	173.7				26					
105	ТЕР16-02-004-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0055	10937.16	683.12	289.92	2.82	60	4	2		60.83	0.19
106	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	-0.55	97.65				-54					
107	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	М	0.55	136.2				75					
108	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0029	329.84	67.08	44.91		1				5.01	0.01
109	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0.0055	171.78	67.08	44.91		1				5.01	0.03
110	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка и демонтаж габаритного имитатора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0.01	42390.71	3215.52	330.5		424	32	3		308	3.08
111	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350.08				-350					
112	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый Ду-50мм (МДСЗП и 4 бд Транспортыне раскобы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗИ=6%; МАТ=6%); МДСЗП и 4 бд Заполнительно-содовые раскобы (Импульсы ПЗ=2%; ОЭГ=2%; ЗИ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	1686.67				1687					
Итого по разделу 2 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 3. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование									38485				16.83	
113	ТЕРМ1-02-022-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2-1-Б-32, КП Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗИ=6.29; ЗТИ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	20.69	10.36			21	10			1.03	1.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	Цена поставщика	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30 Ом/3ч (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.56 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПиА, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	15929,3	10,94	6,83		15929					
115	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрв Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	1 соединение	-2	77,07				-154					
116	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.		1254,19				1254					
117	Цена поставщика	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ МФ-5.2 №3 Ду-32мм ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Заводоупольно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	КОМПЛЕКТ	1	4792,02	723,98	594,46		48	7				65,4
118	ТЕР12-10-001-01 Пр. Министрв Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Преобразователи избыточного давления Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	100 шт.	0,01	26,78				-1					0,65
119	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	кг	-0,03	17,63				-18					
120	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	12,37				12					
121	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	4,74				-5					
122	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	10,01				-10					
123	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	38,21	8,77			38		9			0,84
124	ТЕР24-01-033-01 Пр. Министрв Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	-1	28,28				-28					0,84
125	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кг/см2, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1	29,42				29					
126	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общепроцессное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15, ЗМ=6,29, ЗПМ=22,15, МАТ=4,37	шт.	1										

		3												
127	ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Машинная Крановая пр от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях. масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0.042	48,82									
129	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4.20МПа, 1.6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (МДСЗ п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%, ОЭГ=6%, ЭИ=6%, МАТ=6%), МДСЗ п. 4.64 заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭГ=1,2%, ЭИ=1,2% к раск., ЗИМ=1,2%, МАТ=1,2% к раск., ТЗ=1,2%, ТЭИ=1,2%), МДСЗ п. 4.58 Стоимость пары и упаковки. Для электрооборудования КПИДА, используемая ПЗ=1.015 (ОЭГ=1.015, ЭИ=1.015, МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт	1	3810,84									
Оборота Ду75 Ду20, воздухоотводчики														
130	ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Машинная Крановая пр от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год краны шаровые (ар 093 Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	100 шт.	0,02	4792,02	723,98	594,46		96	14	12		65,4	
131	ТСЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	кг	-0,06	26,78									1,31
132	ТСЦ-108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	17,63									
133	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	12,37									
134	ТСЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	4,74									
135	ТСЦ-507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	10,01									
136	ТЕР24-01-033-01 Пр. Машинная Крановая пр от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	2	38,21	8,77							0,84	1,68
137	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 1кч/8п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	-2	28,28									
138	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	шт.	2	29,42									
139	ТЕР18-06-003-10 Пр. Машинная Крановая пр от 12.11.10 №237-О	Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1. Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15. ЭИ=6.29. ЗИМ=22.15. МАТ=4.37	1 шт.	1	184,01	18,16	17,79	0,3					184	18
													1,66	0,02
													1,66	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
140	507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-1	32,88				-33					
141	ТЕР16-05-001-02 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	кран шаровый фланцевый Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм/кран фланцевый 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
142	ТСЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-4	77,07									
143	ТСЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	4	60,33				241					
144	ТСЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 VALLOMAX под приварку диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	849,8				1700					
145	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	запорная арматура Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный фланцевый Ду80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
146	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	127,62									
147	ТСЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	2	134,65				269					
148	ТСЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	1	1073,47				1073					
149	ТЕР16-05-001-03 Пр. Минстроя Красноярск кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиляей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм/затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду 100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
150	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1. Общепотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПМ=22.15, МАТ=4,37	шт.	-2	127,62									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТСЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	148,69			149					
152	ТСЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметр до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		1	1161,15			1161					
Трубопроводы														
153	ТЕР16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01684	13562,43	895,59	498,67	5,5	228	15	8		79,75 1,34	0,37 0,01
154	ТСЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,684	116,8				-197					
155	ТСЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		3	52,42			157					
156	ТСЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м		1,12	243,93			273					
157	ТЕР16-02-004-01	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм/38мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01095	10937,16	683,12	289,92	2,82	120	7	3		60,83 0,67	0,19
158	ТСЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пльзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,095	97,65				-107					
159	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	шт.		2	20,4			41					
160	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм/38х3,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	м		0,945	102,3			97					
161	ТЕР65-23-3	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м3 объема здания	32,432	1,84	1,84			60	60			0,21 6,81	
162	ТЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗИМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,01684	329,84	67,08	44,91		6	1	1		5,01 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
163	ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	3 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,01095	171,78	67,08	44,91		2	1			5,01 0,05	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
164	ТЕР65-5-8 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Омена задвижек диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,01	42390,71	3215,52	330,5		424	32	3		308 3,08	
165	ТСЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 304чбвр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	350,08				-350					
166	Цена поставщика	Габаритный имитатор для Мф, фланцевый, Ду-32мм (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	1232,57				1233					
Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС.														
Раздел 4. Демонтажные работы														
167	ТЕРр65-14-4 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0294	762,14	640,59	59,84		22	19	2		65,3 1,92	
168	ТЕРр65-14-3 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м Трубопровода	0,0219	477,35	427,72	23,98		10	9	1		43,6 0,95	
Итого по разделу 4 Демонтажные работы														
Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы.														
169	ТЕРМ11-06-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59	237	52	18		5,15 0,04	
170	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блока питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	5538,99				5539					
171	ТЕРМ08-02-397-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м	0,008	1599,08	115,77	329,12	53,64	13	1	3		10,7 0,09	3,61 0,03
172	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	м	0,8	71,04				57					
173	ТЕРМ11-03-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.	6	7,44	5,93			45	36			0,52 3,12	
174	Цена поставщика	Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 485-БП (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.58. Столешница, тары и упаковки - для электрооборудования, КПЛД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	шт	1	15983,74				15984					

175	ТЕРМ08-02-411-04 Пр. Мынаторов Красноярск от 12.11.10 №237-О	Ввод трубкой, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	4	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
176	ТСЦ-509-0090	Перемены гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	шт.		-5	7.24				-36					
177	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		4	61.63				247					
178	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 ПР54) ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		1	63.79				64					
179	ТЕРМ08-03-575-01 Пр. Мынаторов Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 шт.		2	13.49	12.77			27	26			1.12	
180	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.		2	232.46				465				2.24	
181	ТЕРМ08-02-152-01 Пр. Мынаторов Красноярск от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	1 т		0.00089	33088.92	1118.07	1254.6	31.35	29	1			101	2.11
182	ТЕРМ08-02-407-02 Пр. Мынаторов Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0.01	4052.39	449.03	1604.09	410.14	41	4			41.5	27.6
183	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	м		1.03	102.3				105				0.42	0.28
184	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Мынаторов Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружный диаметром до 48 мм (металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0.03	6823.93	375.45	306.56	3.27	205	11	9		34.7	0.22
185	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=1.06 (ОЭТ=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЭТ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м		3.09	51.95				161				1.04	0.01
186	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Мынаторов Красноярск от 12.11.10 №237-О	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15, ЗМ=6.29, ЗТМ=22.15, МАТ=4.37	100 м		0.29	4104.85	257.52	769.47	236.42	1190	75	223	69	23.8	15.91
														6.9	4.61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
187	цена поставщика Пр. Минстроя Красноярск кр отп. 12.11.10 №237-О	3 ПВХ Гофр-труба с зондом. Диаметр 16 мм. (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=1,06. ОЗП=1,06. МАТ=1,06). ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЗМ=2%. МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	М	29,87	16,6				496					
188	ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Красноярск кр отп. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,29	1098,2	60,7	4,54	0,15	318	18	1		5,61 1,63	0,01
189	ТЕРм08-02-412-02 Пр. Минстроя Красноярск кр отп. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,06	1116,17	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02
190	ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Красноярск кр отп. 12.11.10 №237-О	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2(ПВ шкаф+ВВГ шкаф+ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,062	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
191	ТЕРм08-02-412-09 Пр. Минстроя Красноярск кр отп. 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,395	381,34	24,78	4,54	0,15	151	10	2		2,29 0,9	0,01
192	ТЕРм11-06-002-02 Пр. Минстроя Красноярск кр отп. 12.11.10 №237-О	Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1. Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года. ОЗП=22,15. ЗМ=6,29. ЗПМ=22,15. МАТ=4,37	100 М	0,258	170,84	158,1			44	41			12,4 3,2	
193	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1Х0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	М	1,236	6,47				8					
194	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	М	11,22	40,38				453					
195	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	М	65,79	40,55				2688					
196	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2х24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы. ПЗ=6%. ОЗП=6%. ЗМ=6%. МАТ=6%. ИДС35 п. 4.64. Заводительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%. ОЗП=2%. ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%. МАТ=2% к расх., ТЗ=2%. ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4. Текущие цены	М	30,396	38,38				1167					

197	ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ² , устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	4 шт.	4	250,6	35,81	3,44	1002	143	14	13,24	3,31	15
198	Цена поставщика	Коробка распаячная ОП 85Х85Х40 ПРБ4 ИДСЗ5 п.4 60 Трансформерные раскоды ПЗ=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%; ИДСЗ5 п.4 64 Заполнительно-складские раскоды. Маркировки ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	4	51,9			208					
199	ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 концов	0,98	183,66	120,92		180	119		10,3	10,09	
200	ТЕРМ08-03-574-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 жил	0,2	5205,82	191,52	4,54	0,15	1041	38	16,8	3,36	0,01
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы.													
Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
201	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1	6823,93	375,45	306,56	3,27	662	38	34,7	0,22	6,73
202	Цена поставщика	Рукав металлический диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х ИДСЗ5 п.4 60 Трансформерные раскоды ПЗ=1,06 (ОЭП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06); ИДСЗ5 п.4 64 Заполнительно-складские раскоды. Маркировки ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,3	51,95			535			3,47	0,02	
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.													
Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
203	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м	0,1	1116,17	72,93	9,07	0,3	112	7	6,74	0,67	0,04
204	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 ИДСЗ5 п.4 60 Трансформерные раскоды ПЗ=6% (ОЭП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4 64 Заполнительно-складские раскоды. Маркировки ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПИМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	10,2	40,38			412					
Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													
Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.													
205	ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой (гр.-02) (Применительно Преобразовать ржавчины (Г-1Т) (Г 1.3.7 ОП Гры нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,01842	345,66	71,56	16,55	0,11	6	1	5,841	0,11	0,01
206	ТСЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15, ЭМ=6,29, ЗПИМ=22.15, МАТ=4.37	т	-0,0002	19552,05				-4				
				1460				1460			1,08		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акркор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	кг	0.2	24,87				5					
208	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) (1-13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов вручную способом ОЗП=1.1; ТЗ=1.1; 2 слой ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15, ЭМ=6.29, ЗПМ=22.15, МАТ=4.37	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01842	691,31	143,11	33,1	0,22	13	3	1		11,682 0,22	0,02
Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										370				0,52

Раздел 9. Узел учета. Пусконаладочные работы.														
209	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токочприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
210	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
211	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
212	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	
213	ТЕРп02-01-002-04 Пр. Минстроя Красноярск кр от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 канал	5	141,31	141,31			707	707			8,3 41,5	
Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы.										107514			148,03	

Раздел 10. Узел учета проектные работы															
214	СБЦ9-5-74	Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в привязке ранее разработанной АСУТП к условиям конкретного объекта управления, от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137, ОЗП=0,137, ЭМ=0,137 к раск., ЗПМ=0,137, МАТ=0,137 к раск., ТЗ=0,137, ТЗМ=0,137) 2,3 5 ТЧ При одноставидной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск., ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8). Стадии РД ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27.19	разработка проектной документации	1	1680,17	1680,17			1680	1680					
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679					
Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы.										107514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы										45679					
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										163 635	5 527	664	74	285,44	5,09
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										164 834	6 443	947	100	359,39	6,89

ИТОГИ ПО АКТУ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В том числе, справочно:														
МДС35 пр.1 т.1 п.3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по территории по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 39-68, 70-71, 25-26, 37-38, 77-78, 96-109, 94-95, 115-116, 126, 138-160, 162-163, 174-175, 196-197, 205-208)								168	117	53		10,689	0,028
МДС35 пр.1 т.3 п.2	Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом ДП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 69, 72-73, 110-111, 161, 164-165, 167-168)								57	54	4		5,637	
МДС35 пр.1 т.2 п.2	Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарпождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 75, 80-86, 88-93, 113, 118-123, 127-128, 130-135, 169, 173, 192, 199, 177-178, 175-176, 179, 181-184, 186, 188-191, 197, 200-201, 203)							509	339	171	26		31,01	1,7535
МДС40 т.2 п.3	На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарпождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплутационного и лабораторного оборудования, ортехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 209-213)							328	328				19,308	
МДС35 пр.1 т.2 п.5	Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 201, 203)							20	12	9			1,116	0,006
МДС35-П п.4.7	При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 39-68, 70-71, 25-26, 37-38, 77-78, 96-109, 94-95, 115-116, 126, 138-160, 162-163, 124-125, 136-137, 205-208)							117	68	51			6,183	0,025
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах								361 594	151 180	5 958	2 215		359,39	6,89
Накладные расходы								79 783						
В том числе, справочно:														
61% = 72% * 0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 209-213)									33 981					
69% = 81% * 0,85 ФОТ (от 5227) (Поз. 69, 161, 167-168)									3 606					
75% = 88% * 0,85 ФОТ (от 15306) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 75, 80-86, 88-93, 113, 118-123, 127-128, 130-135, 169, 173, 192, 199)									11 481					
76% = 99% * 0,9 * 0,85 ФОТ (от 133) (Поз. 205-208)									101					
89% = 105% * 0,85 ФОТ (от 16148) (Поз. 170-172, 175-191, 193-198, 200-204)									14 371					
96% = 113% * 0,85 ФОТ (от 3877) (Поз. 72-74, 110-112, 164-166)									3 722					
108% = 141% * 0,85 ФОТ (от 9192) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-68, 70-71, 77-79, 96-109, 115-117, 126, 138-160, 162-163)									9 927					
122% = 143% * 0,85 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 37-38, 94-95, 124-125, 136-137)									2 594					
Сметная прибыль									44 033					
В том числе, справочно:														
32% = 40% * 0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 209-213)									17 826					
40% = 50% * 0,8 ФОТ (от 5227) (Поз. 69, 161, 167-168)									2 091					
48% = 60% * 0,8 ФОТ (от 19183) (Поз. 72-74, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 110-112, 75, 80-86, 88-93, 164-166, 113, 118-123, 127-128, 130-135, 169, 173, 192, 199)									9 209					
52% = 65% * 0,8 ФОТ (от 16148) (Поз. 170-172, 175-191, 193-198, 200-204)									8 398					
48% = 70% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 133) (Поз. 205-208)									64					
56% = 83% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 9192) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 39-68, 70-71, 77-79, 96-109, 115-117, 126, 138-160, 162-163)									5 148					
61% = 89% * 0,85 * 0,8 ФОТ (от 2126) (Поз. 25-26, 37-38, 94-95, 124-125, 136-137)									1 297					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Система Т1, Т2 Узел учета ТЭ									114 080				62,13	0,01
Итого по разделу 2 Система Т3 Узел учета ГВС									38 485				16,83	
Итого по разделу 3 Система В1 Узел учета ХВС									72 049				41,7	0,11
Итого по разделу 4 Демонтажные работы									1 505				3,3	
Итого по разделу 5 Узел учета Электротехнические работы									97 483				80,18	6,73
Итого по разделу 6 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка Металлоручава									6 785				5,62	0,04
Итого по разделу 7 Узел учета Электротехнические работы Подполье Прокладка кабеля питающего									1 460				1,08	
Итого по разделу 8 Узел учета Покрасочные и теплоизоляционные работы									370				0,52	
Итого по разделу 9 Узел учета Пусконаладочные работы									107 514				148,03	
Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы									45 679					
Итого									485 410				359,39	6,89
В том числе														
Материалы									90 718					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								5 958					
	ФОТ								153 395					
	Оборудование								113 738					
	Накладные расходы								79 783					
	Сметная прибыль								44 033					
	ВСЕГО по акту								485 410	87 373,80			359,39	
	НДС													6,89
	ВСЕГО по акту									572 783,80				

Принял:

Директор МУП "КОС" _____ Е.Н. Боржесвич

И.о. Главного инженера МУП "КОС" _____ Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" _____ Н.Н. Калинина

Зам. директора МУП "КОС" по экономике _____ Н.Б. Третьякова

И.о. Главного энергетика МУП "КОС" _____ В.В. Лебедева



Судал-000 СеверСтрой

Генеральный директор


А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" СБ ПТО МУП "КОС"

КОЗЛОВА Г.Г.



И.о. Главного инженера МУП "КОС"

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Зам. директора МУП "КОС" по экономике

И.о. Главного энергетика МУП "КОС"

С. К. Шугров

В. В. Лебедева